



SECRETARIA DE SANEAMENTO

PROTOCOLO

Ofício nº. 067/2020 - SESO/SESAN

Recife, 31 de janeiro de 2020

A Vossa Excelência o Senhor,

**MARCOS COELHO LORETO**

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Rua da Aurora, nº. 885 - Boa Vista - Recife - Pernambuco, CEP: 50050-910

**Assunto: Mapa de Obras e Serviços de Engenharia (4º Trimestre) SESAN  
– Resolução TC nº 008/2014.**

Senhor Presidente,

Em cumprimento à **Resolução TC nº. 008/2014 de 09/07/2014**, enviamos o Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia do 4º Trimestre desta Secretaria de Saneamento, relativo ao exercício de 2019.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos relacionados à documentação que ora remetemos.

Aproveitamos a ocasião para renovar os votos de consideração e apreço de uma gestão eficiente como lhe é de costume.

Atenciosamente,

**OSCAR PAES BARRETO NETO**

Secretário de Saneamento

<b>ESTADO DE PERNAMBUCO</b> <b>TRIBUNAL DE CONTAS</b>
PROTOCOLO GEPR Nº <u>11270</u>
Data: <u>31/01/20</u> Hora: <u>11:08</u>

OSCAR PAES BARRETO NETO

Secretário de Saneamento  
 CPF: 366.693.004-25  
 Ordenador de Despesa

JURANDIR PEREIRA LIBERAL

Secretário Executivo de Saneamento e Obras  
 CPF: 004.903.424-34  
 Ordenador de despesa

ALCINDO SALUSTIANO DANTAS FILHO

Gerente Geral de Saneamento e Obras  
 CPF: 085.629.034-34  
 Ordenador de despesa

DANIELA ELIZA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE GUILARDES

Gerente Geral Administrativo-Financ  
 CPF: 029.248.454-24  
 Ordenador de despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
Concorrência nº 002/2009	Execução das Obras de Saneamento Integrado com acompanhamento Técnico Social na bacia do Rio Beberibe, envolvendo as Unidades de Esgotamento - UE03, UE04, UE08, UE17 e UE19, compreendendo os bairros de Dois Unidos, Linha do Tiro, Beberibe, Porto da Madeira, Cajueiro e Fundão (Lote 1).	0218.769-95/07	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 134.582.545,50	R\$ 24.777.968,69	11.386.434/0001-98	Consórcio Saneamento do Beberibe - Lote 1
Concorrência nº 001/2015 - CELSS/SESAN	Conclusão da execução de serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de projetos complementares executivos, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação de saneamento integrado nas Unidades de Esgotamento - EU's 41,42 e 43 na cidade do Recife/PE.					11.380.698/0001-34 01.115.194/0013-77	Consórcio: Engeconsult/Diagonal
Concorrência nº 002/2015 - CELSS/SESAN	Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 1, U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e Peixinhos na cidade do Recife/PE.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	00.749.205/0001-74	Construtora Ingazeira Ltda
Concorrência nº 002/2015 - CELSS/SESAN	Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 2, U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e Peixinhos na cidade do Recife/PE.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	00.749.205/0001-74	Construtora Ingazeira Ltda
Concorrência nº 002/2015 - CELSS/SESAN	Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 3, U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e Peixinhos na cidade do Recife/PE.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	00.749.205/0001-74	Construtora Ingazeira Ltda
Dispensa nº 001/2018	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de esgotamento sanitário, pavimentação, drenagem e construção civil (4 estações elevatórias de esgoto e uma estação de tratamento de esgoto) nas unidades de esgotamento - EU's 41 B, 42 e 43 localizadas nos bairros do Cordeiro, Iputinga, Prado, Zumbi, Madalena, Torre e Engenho do Meio, todos na cidade do Recife.	0189.700-44 0189.706-09 0189.694-64	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 40.790.000,00 R\$ 28.700.000,00 R\$ 21.165.000,00	R\$ 4.620.000,00 R\$ 3.230.000,00 R\$ 2.450.000,00	00.749.205/0001-74	Construtora Ingazeira Ltda
Processo Licitatório nº 004/2017 - Concorrência nº 004/2017	Serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de projetos complementares executivos, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação de saneamento integrado nas Unidades de Esgotamento - U.E'S 03, 04, 08, 17, 19, 20, 21, 22 e 24, localizadas nos bairros do Arruda, Água Fria, Peixinhos, Campina do Barreto, Fundão, Cajueiro, Porto da Madeira, Beberibe, Linha do Tiro, Nova Descoberta, Brejo do Beberibe, Dois Unidos e Passarinho, todos na cidade do Recife/PE.					11.380.698/0001-34	Engeconsult Consultores Técnicos Ltda
Processo Licitatório nº 002/2016	Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação e drenagem na Rua Pereira Barreto.	0218.769-95/07	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 134.582.545,50	R\$ 24.777.968,69	03.951.168/0001-70	NE Construções e Serviços de Obras Cíveis EIRELI
Processo Licitatório nº 006/2018 - Concorrência 004/2018	Execução de obras e serviços de construção das estações elevatórias de esgotos EEE-02 e EEE-03, e respectivos coletores troncos e emissários, componentes do Sistema de Esgotamento Sanitário do Cordeiro.	0189.706-09	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 28.700.000,00	R\$ 3.230.000,00	00.545.335/001-66	OTL - Obras Técnicas Ltda
Processo Licitatório nº 005/2017 - Concorrência 005/2017	Contratação de Empresa de especializada para executar as ações previstas nos Projetos de Trabalho Técnico Social do PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - SES CORDEIRO, nas Unidades de Esgotamento Sanitário 41-B, 42 e 43, tudo em conformidade com as condições estabelecidas no processo licitatório.	0189.700-44 0189.706-09 0189.694-64	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 40.790.000,00 R\$ 28.700.000,00 R\$ 21.165.000,00	R\$ 4.620.000,00 R\$ 3.230.000,00 R\$ 2.450.000,00	11.380.698/0001-34	Engeconsult Consultores Técnicos Ltda
Processo Licitatório nº 010/2018 - Concorrência nº 008/2018 - CELSS/SESAN	Execução das Obras e Serviços de Construção de Muros de Arrimo em Gabião nas Avenidas Marginais dos Rios Beberibe e Morno, nos bairros de Campina do Barreto, Beberibe e Dois Unidos, no Município do Recife/PE.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	07.693.988/0001-60	FRF Engenharia Ltda
Processo Licitatório nº 012/2018 - CELSS Tomada de Preço nº 004/2018 - CELSS/SESAN	Contratação de empresa de engenharia para a execução das Obras de Pavimentação, Drenagem e Esgotamento Sanitário da Rua Jornalista Campelo Júnior, no bairro de Água Fria, Recife/PE.	06.7.0087	Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA			02.297.922/0001-38	Kaena Construções Ltda
Processo Licitatório nº 006/2017 - Concorrência nº 002/2017	Execução da Conclusão das Obras e Serviços de Pavimentação, Recuperação e Complementação de Esgotamento Sanitário, Drenagem e Melhorias Hidrossanitárias nas localidades de Ilha de Joaneiro e Chilé (Bairro de Campo Grande), Santa Terezinha, Vila dos Casados e Santo Amaro (bairro de Santo Amaro), no município do Recife/PE.					07.693.988/0001-60	FRF Engenharia Ltda
Processo Licitatório nº 011/2018 - TP nº 003/2018 - CELSS	Execução das obras de Pavimentação e Drenagem das ruas Antônio Tolentino, Edmundo Lopes e Martin Afonso, no bairro de Campo Grande.	06.7.0087	Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA			02.297.922/0001-38	Kaena Construções Ltda

*Felipe Mendonça Guerra*  
**FELIPE MENDONÇA GUERRA**

Gerente de Saneamento  
 CPF: 058.524.414-65  
 Ordenador de despesa

*Giovani de Aguiar Azevedo*  
**GIOVANI DE AGUIAR AZEVEDO**

Gerente de saneamento e Obras  
 CPF: 009.239.304-77  
 Ordenador de despesa

*Ana Paula da Silva*  
**ANA PAULA DA SILVA**

Gerente de Desenvolvimento Social  
 CPF: 742.543.674-49  
 Responsável pelo preenchimento

*Welbert Piqueiro de Freitas*  
**WELBERT PIQUEIRO DE FREITAS**

Gestor de Unidade Financeiro  
 CPF: 111.761.824-20  
 Responsável pelo preenchimento

CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
15/12/2009	30 Meses	R\$ 75.816.893,82	31/12/2018	31/12/2018	R\$ 8.031.122,79	R\$ 31.788.319,04	4.4.90.51	-	R\$ 218.326,23	R\$ 3.973.996,38	R\$ 103.466.917,33	Concluída
29/08/2017	38 Meses	R\$ 12.836.023,57	05/09/2020	-	-	-	4.4.90.35	R\$ 2.966.031,30	R\$ 1.783.684,95	R\$ 3.130.631,46	R\$ 6.707.853,98	Em Andamento
03/10/2016	21 Meses	R\$ 35.373.473,48	19/12/2018	17/12/2019	R\$ 20.201.788,62	R\$ 1.398.086,72	4.4.90.51	R\$ 1.145.962,26	R\$ 1.113.036,08	R\$ 1.113.036,08	R\$ 23.207.354,33	Em Andamento
04/03/2017	15 Meses	R\$ 31.575.102,89	19/08/2018	31/12/2019	R\$ 15.637.221,38	R\$ 1.788.220,70	4.4.90.51	R\$ 6.935.785,85	R\$ 3.045.695,21	R\$ 7.647.387,47	R\$ 23.541.187,77	Em Andamento
04/03/2017	15 Meses	R\$ 21.401.947,83	19/08/2018	31/12/2019	R\$ 12.562.752,18	R\$ 1.043.942,64	4.4.90.51	R\$ 5.128.968,81	R\$ 1.394.065,73	R\$ 6.248.056,03	R\$ 10.398.257,96	Em Andamento
03/05/2018	22 Meses	R\$ 50.975.278,70	02/03/2020	-	-	-	4.4.90.51	R\$ 2.712.557,22	R\$ 113.803,64	R\$ 2.572.215,04	R\$ 4.412.853,67	Em Andamento
20/03/2018	05 Meses	R\$ 3.580.555,12	19/08/2019	01/02/2020	R\$ 1.788.855,84	-	4.4.90.35	R\$ 2.380.787,28	R\$ 1.014.363,55	R\$ 2.282.093,27	R\$ 4.274.614,37	Em Andamento
23/05/2018	04 Meses	R\$ 2.448.007,79	30/09/2018	24/11/2019	R\$ 473.178,82	-	4.4.90.51	R\$ 401.713,44	-	R\$ 787.098,09	R\$ 1.535.307,38	Em Andamento
20/12/2018	10 Meses	R\$ 3.998.675,99	01/09/2019	-	-	-	4.4.90.51	R\$ 956.256,15	R\$ 85.654,24	R\$ 832.465,14	R\$ 832.465,14	Em Andamento
11/06/2018	36 Meses	R\$ 2.883.630,65	14/06/2020	-	-	-	4.4.90.35	R\$ 1.242.140,04	R\$ 329.531,32	R\$ 1.479.714,43	R\$ 1.479.714,43	Em Andamento
1/04/2019	06 Meses	R\$ 4.661.352,06	01/10/2019	-	R\$ 921.924,78	-	4.4.90.51	R\$ 2.326.176,40	R\$ 2.326.176,40	R\$ 2.326.176,40	R\$ 2.326.176,40	Em Andamento
3/04/2019	-	R\$ 842.621,72	30/01/2020	-	R\$ 206.597,58	-	4.4.90.51	R\$ 1.033.383,02	R\$ 549.665,32	R\$ 483.717,70	R\$ 1.033.383,02	Em Andamento
3/09/2019	15 Meses	R\$ 4.527.420,91	15/09/2020	-	R\$ 135.734,69	-	4.4.90.51	R\$ 294.662,42	R\$ 294.662,42	R\$ 294.662,42	R\$ 294.662,42	Em Andamento
11.2019	04 Meses	R\$ 612.591,15	05.05.2020	-	R\$ -	-	4.4.90.51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Em Andamento