

Recife, 04 de agosto de 2020.

Ofício nº 030/2020 GGA – CSURB

Ilmo. Sr.^a

Maria Elza da Silveira Barros Galliza
DCM – Departamento de Controle Municipal
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco.

Em atendimento as determinações da resolução **TC nº 04/97**, estamos enviando o quadro demonstrativo relativo ao 2º trimestre (abril, maio e junho) de 2020. Conforme especificação a seguir.

- **Anexo I - Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia.**
- **Anexo II- Mapa Demonstrativo de Licitações.**
- **Anexo IV - Mapa dos Atos de Admissão de pessoal /concrusados da CSURB.**
- **Anexo III - Mapa Demonstrativo dos Atos de Admissão de Pessoal por contrato da CSURB**
- **Anexo V - Mapa Demonstrativos Atos de pessoal relativos a aposentadorias, reformas e transferências para a reserva da CSURB.**

Atenciosamente,

Luiz Castanha
Gerente Geral Financeiro
Autarquia de Serviços Urbanos do Recife
Mat. 50.466-1 / CSURB

Peralúcia Ferro

GGA- Gerente Geral Administrativa CSURB

CSURB – Autarquia de Serviços Urbanos do Recife
Rua Gen. Mac Arthur N°.1540 – Imbiribeira - Recife/PE
CEP.: 51160-280 - E-mail: csurb@recife.pe.gov.br
Fone: (81) 3355-2441 – (81) 3355-2442

ANEXO DA RESOLUÇÃO TC N.º 8/2014

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA


UNIDADE:
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
 EXERCÍCIO: 2020
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020

Pág. 1

MODALIDADE / N.º LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERV. OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO			CONTRATO			ADITIVO		REAJUSTE	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO	SITUAÇÃO	
		N.º/ANO	CONCEDENT E	REPASS E	CNPJ/CP F	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N.º/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO	DATA CONCLUSÃO	PRAZO ADITADO		VALOR ADITADO ACUMULADO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO			VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2016	SERV. ENG. MANUTENÇÃO PREV. LOTE 1					07.811.641./0001-75	MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA.	002/2016	16-abr-18	12 MESES	1.733.939,58	16-abr-20		98.278,20			346.064,78	346.064,78	346.064,78	346.064,78	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/2016	SERV. ENG. MANUTENÇÃO PREV. LOTE 2 (POÇOS E BOMBAS)					07.811.641./0001-75	MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA.	003/2016	16-abr-16	12 MESES	72.626,06	18-abr-20					12.104,46	12.104,46	12.104,46	12.104,46	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇO N. 001/2018	SERV DE ENGE EXEC DE PROJETOS CONTRA INCÊNDIO E SPDA					07.811.641./0001-75	MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA.	007/2019	7-ago-19	240 DIAS	1.667.171,71	3-abr-20		374.905,14					380.324,91	1.674.799,00	EM ANDAMENTO

Recife, 27 de julho de 2020


 Luiz Castanha
 Gerente Geral Financeiro
 Autarquia de Serviços Urbanos do Recife
 Mat. 50.466-1 / CSURB


 Aglaide Werneck Gomes
 CREA 15.192-L/PE

ANEXO DA RESOLUÇÃO TC N.º 8/2014

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020

MODALIDADE / N.º LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERV. OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO				CONTRATO			ADITIVO		REAJUSTE	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO	SITUAÇÃO	
		N.º/ANO	CONCEDENTE	REPASSE	CNPJ/CPF	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	N.º/ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO	DATA CONCLUSÃO / PARALIZAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO			
CARTA CONVITE N.º 10/2018	SERV. ENG. FORN. E MONTAGEM DE BRISES DE ALUMÍNIO E COBERTA COM TELHAS METÁLICAS AFOGI/NOVA DESC.					08.307.543.317/001-68	OCTAGON EMPREENDEIMENTOS LTDA	008/2019	29-abr-19	180 DIAS	198.649,21	27-out-19	360 DIAS					80.705,05			80.705,05	EM EXECUÇÃO
CARTA CONVITE N.º 02/2019	CONST DA COBERTA DOS COCHOS DO MERCADO DE NOVA DESCOBERTA					11.630.536/0001-07	BM SERVIÇO DE ENGENHARIA EIRELI	015/2019	7-out-19	180 DIAS	82.142,11	3-abr-20	180 DIAS					82.142,11			57.353,80	FINALIZADA
TOMADA DE PREÇO 01/2019	REQUALIFICAÇÃO E NIV PISO MERCADO DA BOA VISTA					07.811.641./0001-75	MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA.	013/2019	7-ago-19	180 DIAS	611.503,52	2-fev-20	180 DIAS					464.651,72	74.380,91	74.380,91	464.651,72	EM EXECUÇÃO
CARTA CONVITE N.º 01/2019	REFORMA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO TRADIÇÃO E ÁREA DE DEBULHAÇÃO DO MERCADO DA ENCRUZILHADA					07.811.641./0001-75	MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA.	018/2019	21-out-19	240 DIAS	308.047,81	16-jun-20	180 DIAS					198.681,60	92.748,83	92.748,83	112.026,33	EM EXECUÇÃO
TOMADA DE PREÇO 02/2019	OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO DA MADALENA					07.811.641./0001-75	MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA.	019/2019	13-nov-19	300 DIAS	665.751,03	10-set-20						233.354,92	113.529,52	113.529,52	125.593,32	EM EXECUÇÃO
CARTA CONVITE N.º 07/2019	OBRA DE REFORMA DA SEDE CSURB					07.811.641./0001-75	MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA.	020/2019	18-nov-19	240 DIAS	188.481,06	15-jul-20	240 DIAS					20.338,34	20.338,34	20.338,34	20.338,34	EM EXECUÇÃO

Luiz Bastanha
 Gerente Geral Financeiro
 Autarquia de Serviços Urbanos do Recife
 Mat. 50.466-1 / CSURB