



AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

Recife, 11 de abril de 2017.

Ofício nº 257/2017 – **DPR**

<b>ESTADO DE PERNAMBUCO</b>	
<b>TRIBUNAL DE CONTAS</b>	
PROTOCOLO DIPR Nº	257/2017
Data	11/04/2017
Hora:	14:30
Assinatura e Matrícula do Recebedor	

Excelentíssimo Senhor

**DR. CARLOS PORTO DE BARROS**

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – **TCE/PE**.

Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações dessa Egrégia Corte de Contas, constantes da Resolução TC Nº 8, de 09 de julho de 2014, estamos encaminhando a Vossa Excelência, em anexo, os documentos abaixo relacionados, em meio eletrônico (CD) e impressos, relativos ao período de **janeiro a março de 2017**:

- Mapas Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia, elaborados, respectivamente, pelas Diretorias de Engenharia e Obras – **DEO** e de Planejamento e Projetos – **DPP** desta URB RECIFE, que teve a sua natureza jurídica transformada de Empresa Pública para Autarquia, a partir de 01/01/2017, por força de disposições contidas na Lei Municipal nº 18.291/2016, de 30/12/2016, regulamentada pelo Decreto nº 30.169 de 30 de dezembro de 2016;
- Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia, elaborado pela Diretoria de Engenharia e Obras – **DEO**, relativo ao Fundo Municipal do **PREZEIS**.

Por oportuno, ressaltamos que não houve nenhum pagamento relativo a desapropriações durante o primeiro trimestre do ano em curso.

Aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**JOÃO ALBERTO COSTA FARIA**  
Diretor Presidente

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE  
 EXERCÍCIO: 2017  
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

Sergio Jose Luchea Junior, CPF 03.190.214-46, Diretor de Engenharia e Obras  
 Responsável pelo preenchimento  
 Mat. 71.719/97

Sergio Jose Luchea Junior, CPF 03.190.214-46, Diretor de Engenharia e Obras  
 Responsável pela Unidade Orçamentária

Sergio Jose Luchea Junior, CPF 03.190.214-46, Diretor de Engenharia e Obras  
 Responsável por Despesa  
 Diretor de Engenharia e Obras  
 Contrato 0329-0

1º TRIMESTRE

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
			CONCEDENTE	REPOSSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	
TP 001/09	SERVICO ARQUEOLOGICO NA COMUNIDADE DO PILAR	04.2.0343.2	BNDES	815.880.97	01.355.292/0001-48	FUNDAÇÃO SERIDO		
CC 001/09	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 01	04.2.0343.2	BNDES	18.895.837.86	6.037.865.64	CONSORCIO WALTER LOPES / SBM / DIAS		
CC 003/10	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS. LOTE 02	013/10	GOV. ESTADO	7.394.257.05	2.396.771.15	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA		
CC 008/10	SISTEMA VIARIO VIA MANGUE	333.025-23/2010 e 319.315-44/2011	CAIXA	244.391.685.75	185.961.798.45	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A		
ICB 001/10	CONSTRUÇÃO PARQUES: SANTANA / CAIARA E APIPUCOS	7497-BR	BANCO MUNDIAL	28.468.161.09	6.611.794.56	CONSORCIO PARQUES DO RECIFE		
CC 009/10	FISCALIZAÇÃO SISTEMA VIARIO VIA MANGUE	319.315-44/2011	CAIXA	526.178.38	3.285.184.93	CONSORCIO JBR / PROJETEC		
CC 013/11	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 02	301.546-57/2009	CAIXA	9.392.686.90	6.697.799.61	CONSORCIO VENANCIO / JEPAC		
CC 004/10	CONSULTORIA REQUALIFICAÇÃO COMUNIDADE DO PILAR	04.2.0343.2	BNDES	1.081.099.81	462.252.59	ACR - CONSULTORIA E PROJETO LTDA.		
CC 002/11	EXECUÇÃO DE 11 CANAIS EM DIVERSOS BAIRRO	293.541-17/2010	CAIXA	4.866.419.17	3.765.044.42	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA		
CC 010/11	PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS - LOTE 01	351.568-79/2011	CAIXA	5.072.692.45	490.976.55	CONSORCIO CAMILO BRITO / T. BARRETO		
CC 011/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 02	351.568-79/2011	CAIXA	6.294.898.24	609.227.95	CONSORCIO T. BARRETO / CAMILO BRITO		
CC 012/11	PAVIMENTAÇÃO DE 03 RUAS - LOTE 03	351.568-79/2011	CAIXA	4.257.974.42	412.150.03	W B CONSTRUTORA LTDA		
CC 013/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 04	351.568-79/2011	CAIXA	4.309.717.00	417.184.49	F R F ENGENHARIA LTDA		
CC 014/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 05	351.568-79/2011	CAIXA	6.150.418.94	594.940.72	ANDRADE GUEDES		
CC 004/12	CONSTRUÇÃO CONJ. HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	293.541-17/2010	CAIXA	11.770.616.14	9.106.673.93	CONSORCIO CINZEL / SOERGUEUR		
CC 004/11	CONSTRUÇÃO DO CANAL DO GUARULHOS	293.542-79/2010	CAIXA	4.463.945.21	13.313.614.37	CONSORCIO CINZEL / SOERGUEUR / ENGEGRAUT		
CC 016/11	COMPLEMENTAÇÃO DO REVESTIMENTO DO CANAL DO IRAQUE	293.546-69/2010	CAIXA	6.268.368.36	2.488.477.70	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA		
CC 038/11	CONSULTORIA DE 16 CANAIS E HAB. CASARÃO DO BARBALHO	293.542-21/2010	CAIXA	1.175.640.88	1.462.099.48	CONSORCIO CONCREMAT / ENGECONSULT		
CC 004/11	REVESTIMENTO CANAL PESSEGUIEROS	293.548-87/2010	CAIXA	1.932.526.97	13.048.302.23	WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA.		
CC 020/11	REVESTIMENTO CANAL IBIPORÁ	755.480/2011	CAIXA	2.449.436.69	148.538.31	CONSORCIO TRIUNFO / ENGEGRAUT		
CC 003/12	COBERTURA AEROFOTOMETRICA		MIN. INTEGRAÇÃO	11.151.591.72	23.087.252.99	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO S A		
PRE 002/12	SERVIÇOS NA SEDE URB - RECIFE		CAIXA	4.009.696.90	26.481.393.50	ENCONSERV. CONSTRUÇÕES LTDA.		
CC 001/12	REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA	293.549-91/2010	CAIXA	3.500.000.00	1.827.804.80	CONSORCIO RIO DA PRATA		
ICB 001/11	PAV/DRENAGEM E OBRA DE ARTE. SUBST. A, B, C E PONTE SEMIPERIMETRAL	7497/2009	BANCO MUNDIAL	4.009.696.90	26.481.393.50	CONSORCIO CINZEL/CAMILLO BRITO		
CC 003/13	PAVIMENTAÇÃO RUA CASSILÂNDIA / RUA JOÃO SALES DE MENEZES		CAIXA	07.157.925/0001-90	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA		
TP 010/12	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DEÃO FÁRIA		CAIXA	12.229.586/0001-40	12.229.586/0001-40	W B CONSTRUTORA LTDA		
CC 004/13	PAVIMENTAÇÃO RUA SAULO SUASSUNA E RUA CÉLIA		CAIXA	02.297.922/0001-38	02.297.922/0001-38	PTG - SERVIÇOS - CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA		
CC 013/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT SPORT CLUB DO RECIFE		CAIXA	3.500.000.00	1.827.804.80	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA.		
CC 001/13	CONSTRUÇÃO PRAÇA NA AV. CAXANGÁ	363.426-06/2011	CAIXA	3.500.000.00	1.827.804.80	ESCO		
TP 003/13	PAVIMENTAÇÃO ALARGAMENTO AV. DOIS RIOS		CAIXA	1.663.476/0001-75	1.663.476/0001-75	D H F ENGENHARIA LTDA		
CC 012/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT DO NAUTICO		CAIXA	02.297.922/0001-38	02.297.922/0001-38	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA.		
TP 001/14	CONTENÇÃO NA RUA VALE DO JAGUARIBE		CAIXA	9.662.561/0001-00	9.662.561/0001-00	ENCONSERV. CONSTRUÇÕES LTDA.		
CC 001/14	CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO RPA - 03 E RPA - 06 (Lote 01)	402.321-87/2012	CAIXA	5.697.644.51	44.622.07	W B CONSTRUTORA LTDA		
CC 002/14	CONTENÇÃO EM 07 SETORES DE RISCO RPA - 06 (Lote 02)	402.321-87/2012	CAIXA	5.983.118.49	2.500.00	W B CONSTRUTORA LTDA		
CC 010/14	REVESTIMENTO CANAL DO ARRUDA	001 / 2014	GOV. ESTADO	25.869.454.66	3.244.388.10	CONSORCIO CANAL DO ARRUDA		
CC 008/14	COMPLEMENTAÇÃO HABITACIONAL PILAR - LOTE 01	04.2.0343.2	BNDES	4.924.489.76	4.367.000.35	ALCA ENGENHARIA LTDA		
CC 011/13	PAVI. RUAS. MARILIA, ALVENÓPOLIS E JOSÉ TAVARES DE HOLANDA	400.961-94/2014	CAIXA	3.000.720.54	422.315.66	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA.		
CC 004/14	PAVI. VIAS ESTRUTURANTES DE BEBERIBE E BREJO DA GUABIRABA	400.969-77/2014	CAIXA	3.026.704.52	159.300.24	ALTA SERVIÇO DE ENGENHARIA		
CC 010/14	CONSULTORIA / FISCALIZAÇÃO CANAL DO ARRUDA		CAIXA	70.073.275/0001-30	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA		
IN	ENSAIO DE CARGA NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO		CAIXA	41.012.964/0001-37	41.012.964/0001-37	TECOMAT ENGENHARIA LTDA		
IN	PARCEIRO TÉCNICO DO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO		CAIXA	41.227.190/0001-61	41.227.190/0001-61	POLICONSULT - ASSOCIAÇÃO POLITÉCNICA DE CONSULTORIA		
CC 011/14	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUAS NAS RPA'S 02, 04, 05 E 06		CAIXA	5.275.604/0001-64	5.275.604/0001-64	WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA.		



**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA**

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE  
 EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

1º TRIMESTRE



MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	Nº/Ano	DATA INÍCIO	CONTRATO			ADITIVO				EXECUÇÃO			SITUAÇÃO	
			IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)
TP 001/09	042/09	04/11/09	SERVIÇO ARQUEOLÓGICO NA COMUNIDADE DO PILAR	870	1.366.096,64	14/03/14	720	144.838,40	-	4.4.90.51	-	-	1.055.873,56	INACABADA
CC 001/09	002/10	16/03/10	REGULIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 01	1095	22.879.236,52	02/04/14	380	2.054.466,98	1.162.632,80	4.4.90.51	-	-	8.967.443,00	INACABADA
CC 003/10	057/10	16/11/10	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS - LOTE 02	730	9.242.825,12	11/03/14	480	548.203,08	341.905,11	4.4.90.51	-	-	8.300.615,80	INACABADA
CC 008/10	014/11	07/04/11	SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	900	319.873.230,48	29/7/16	888	108.040.495,55	88.019.582,69	4.4.90.51	-	-	410.520.559,51	ENCERRADA
ICB 001/10	015/11	08/06/11	CONSTRUÇÃO PARQUES: SANTANA / CAIARA E APIPUÇOS	546	24.559.288,28	16/09/15	1001	10.521.122,94	1.964.609,27	4.4.90.51	-	-	34.030.351,83	INACABADA
CC 009/10	018/11	01/06/11	FISCALIZAÇÃO SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	960	21.027.958,96	31/05/16	855	10.432.176,83	1.721.126,51	4.4.90.35	-	-	31.076.432,12	ENCERRADA
CC 013/11	013/11	19/10/11	REGULIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 02	730	15.928.807,99	18/10/13	-	161.678,52	-	4.4.90.51	-	-	876.232,64	INACABADA
CC 004/10	037/11	13/07/11	CONSULTORIA REQUALIFICAÇÃO COMUNIDADE DO PILAR	730	1.543.352,40	10/2/14	210	-	13.514,99	4.4.90.51	-	-	1.187.425,87	INACABADA
CC 002/11	045/11	21/10/11	EXECUÇÃO DE 11 CANAIS EM DIVERSOS BAIRRO	730	8.631.470,38	29/9/15	796	-	177.460,38	4.4.90.51	-	-	4.981.421,72	PARALISADA
CC 010/11	045/12	14/06/12	PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS - LOTE 01	360	5.792.505,84	06/05/15	690	(228.836,84)	268.242,44	4.4.90.51	-	-	5.087.318,52	INACABADA
CC 011/11	046/12	14/06/12	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 02	540	7.458.545,82	05/12/14	360	(554.419,63)	130.262,83	4.4.90.51	-	-	4.245.530,24	INACABADA
CC 012/11	044/12	15/06/12	PAVIMENTAÇÃO DE 03 RUAS - LOTE 03	360	4.850.860,61	15/12/14	546	(180.735,56)	116.416,36	4.4.90.51	-	-	4.621.520,79	ENCERRADA
CC 013/11	043/12	15/06/12	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 04	360	4.912.032,75	05/06/15	722	551.743,43	107.780,49	4.4.90.51	-	-	4.220.499,61	INACABADA
CC 014/11	047/12	15/06/12	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 05	540	7.810.217,15	11/10/16	1080	(1.064.857,49)	316.493,50	4.4.90.51	-	-	6.703.839,65	CONCLUIDA
CC 004/12	011/12	25/07/12	CONSTRUÇÃO CONJ. HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	540	22.789.402,86	30/11/15	1170	2.237.982,97	2.549.000,80	4.4.90.51	410.780,12	162.527,26	20.283.937,06	EM ANDAMENTO
CC 004/11	015/12	25/07/12	CONSTRUÇÃO DO CANAL DO GUARULHOS	730	22.320.252,65	15/7/16	888	(236.888,51)	636.639,95	4.4.90.51	-	-	8.883.719,76	INACABADA
CC 016/11	063/12	04/09/12	COMPLEMENTAÇÃO DO REVESTIMENTO DO CANAL DO IRAQUE	540	9.445.404,71	30/07/15	518	1.013.219,43	-	4.4.90.51	-	-	9.770.637,85	CONCLUIDA
CC 038/11	053/12	09/10/12	CONSULTORIA DE 16 CANAIS E HAB. CASARÃO DO BARBALHO	720	6.698.224,07	30/11/15	426	1.671.283,06	156.598,96	4.4.90.51	-	-	6.909.680,77	CONCLUIDA
CC 004/11	062/12	15/10/12	REVESTIMENTO CANAL PESSEQUEIROS	540	2.630.568,11	30/11/16	935	7.172,25	88.060,44	4.4.90.51	-	-	2.095.867,19	CONCLUIDA
CC 020/11	052/12	18/10/12	REVESTIMENTO CANAL IBIPORÁ	730	18.230.845,84	03/11/14	365	(3.043.369,96)	1.642.156,20	4.4.90.51	-	-	10.314.402,58	EM ANDAMENTO
CC 003/12	071/12	20/11/12	COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA	365	2.597.975,00	15/06/15	570	619.774,84	37.577,49	4.4.90.51	-	-	3.217.745,76	CONCLUIDA
PRE 002/12	072/12	27/11/12	SERVIÇOS NA SEDE URB. RECIFE	365	466.856,41	28/05/14	180	233.427,62	-	4.4.90.51	-	-	682.924,09	CONCLUIDA
CC 001/12	075/12	31/01/13	REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA	1095	34.238.475,55	30/11/16	404	(2.656.152,17)	607.215,34	4.4.90.51	-	-	16.144.011,85	EM ANDAMENTO
ICB 001/11	009/12	23/05/12	PAV/ DRENAGEM E OBRA DE ARTE. SUBST. A, B, C E PONTE SEMIPERIMETRAL	540	42.788.258,14	03/11/14	365	10.625.730,88	1.604.909,30	4.4.90.51	-	-	16.977.221,37	PARALISADA
CC 003/13	016/13	26/09/13	PAVIMENTAÇÃO RUA CASSILÂNDIA / RUA JOÃO SALES DE MENEZES	365	2.674.633,45	29/12/14	90	625.789,97	-	4.4.90.51	-	-	2.984.985,50	CONCLUIDA
TP 010/12	026/13	28/11/13	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DEÃO FARIA	180	473.076,25	27/05/14	-	-	-	4.4.90.51	-	-	466.816,91	CONCLUIDA
CC 004/13	001/14	25/02/14	PAVIMENTAÇÃO RUA SAULO SUASSUNA E RUA CÉLIA	240	1.288.986,18	28/03/15	151	175.345,49	-	4.4.90.51	-	-	1.291.045,02	CONCLUIDA
CC 013/13	003/14	28/02/14	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT SPORT CLUBE DO RECIFE	120	3.275.569,37	16/06/14	-	(0,03)	-	4.4.90.51	-	-	1.699.808,09	PARALISADA
CC 001/13	011/13	11/03/14	CONSTRUÇÃO PRAÇA NA AV. CAXANGÁ	365	5.522.982,94	18/12/15	534	(195.158,14)	112.691,45	4.4.90.51	-	-	1.087.628,99	INACABADA
TP 003/13	005/14	-	PAVIMENTAÇÃO ALARGAMENTO AV. DOIS RIOS	365	1.363.892,13	-	-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	NÃO INICIADO EM DISTRATO
CC 012/13	010/14	03/04/14	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT DO NAUTICO	180	711.024,97	31/10/15	396	(346.393,12)	-	4.4.90.51	-	-	364.631,67	CONCLUIDA
TP 001/14	011/14	14/04/14	CONTENÇÃO NA RUA VALE DO JAGUARIBE	90	398.919,52	12/05/15	300	64.441,91	-	4.4.90.51	-	-	418.675,14	CONCLUIDA
CC 001/14	012/14	30/05/14	CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO RPA - 03 E RPA - 06 (Lote 01)	150	5.439.170,33	30/05/14	900	303.054,40	170.300,48	4.4.90.51	1.394.911,44	-	3.193.986,54	EM ANDAMENTO
CC 002/14	017/14	30/05/14	CONTENÇÃO EM 07 SETORES DE RISCO RPA - 06 (Lote 02)	450	6.882.603,94	31/08/15	730	-	-	4.4.90.51	154.177,91	154.177,91	3.474.865,71	EM ANDAMENTO
CC 010/14	025/14	26/06/14	REVESTIMENTO CANAL DO ARRUDA	540	83.188.039,06	31/8/15	-	-	-	4.4.90.51	-	-	15.087.735,43	PARALISADA
CC 008/14	028/14	04/07/14	COMPLEMENTAÇÃO HABITACIONAL PILAR - LOTE 01	300	9.291.485,64	04/07/14	608	983.813,67	138.884,21	4.4.90.51	-	-	5.857.727,42	EM ANDAMENTO
CC 011/13	033/14	14/10/14	PAVI. RUAS MARILIA, ALVENOPOLIS E JOSÉ TAVARES DE HOLANDA	365	3.423.036,20	27/12/16	438	849.388,31	215.564,19	4.4.90.51	-	-	3.732.871,01	CONCLUIDA
CC 004/14	027/14	01/04/15	PAVI. VIAS ESTRUTURANTES DE BEBERIBE E BREJO DA GUABIRABA	182	2.894.433,72	31/08/15	540	291.579,12	177.970,83	4.4.90.51	65.206,91	65.206,91	2.506.187,38	EM ANDAMENTO
CC 010/14	006/15	01/06/15	CONSULTORIA / FISCALIZAÇÃO CANAL DO ARRUDA	548	3.317.772,03	31/08/15	-	-	-	4.4.90.35	-	-	218.233,96	PARALISADA
IN	014/15	05/08/15	ENSAIO DE CARGA NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	160	132.000,00	15/6/16	157	-	-	4.4.90.51	-	-	132.000,00	CONCLUIDA
IN	015/15	15/09/15	PARECER TÉCNICO DO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	160	78.000,00	30/9/15	157	-	-	4.4.90.51	-	-	18.000,00	CONCLUIDA
CC 011/14	022/15	24/11/15	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUAS NAS RPAS 02, 04, 05 E 06	365	13.182.265,09	23/11/16	-	-	-	4.4.90.51	-	-	640.581,55	INACABADA

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE  
 EXERCÍCIO: 2017  
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

1º TRIMESTRE

*Sergio José*  
 Diretor de Engenharia e Obras  
 Responsável pela Unidade

*Sergio José*  
 Diretor de Engenharia e Obras  
 Responsável pela Unidade

*Sergio José*  
 Diretor de Engenharia e Obras  
 Responsável pela Unidade

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	CONVENÍO	CONCEDENTE	REPASSSE (R\$)	URB/ CONTRA PARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	URB/RECIFE RAZÃO SOCIAL
CC 004/15	ARQUEOLOGIA NA COMUNIDADE DO PILAR	04.2.0343.2	6	BNDES	640.097,24	567.633,38	08.961.997/0001-58	FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
CC 014/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 39	352.737-39/2011		CAIXA	27.215.304,50	-	00.545.355/0001-66	OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA
CC 007/15	MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NA OBRA DO CASARÃO DO BARBALHO	293.541-17/2010		CAIXA	3.638.919,01	2.815.353,80	08.059.768/0001-42	CINZEL ENGENHARIA LTDA.
CC 001/16	EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA LOCALIZADA NO BAIRRO DO PINA – RPA 06 (ENCANTA MOÇA)						00.545.355/0001-66	OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA
CC 002/16	EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE/PE – LOTE 1.	400.818-41/2014		CAIXA	8.433.705,59	464.485,58	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA.
CC 003/15	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E COLETA DE RESÍDUOS DA RUA DA LINHA TRAVESSA DA ANDORINHA/BR-101/PE (NORTE) – RPA 03, RECIFE/PE.	400.850-51/2014		CAIXA	5.340.354,79	952.622,61	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA.
CC 011/15	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO ÂMBITO DO PROJETO CAPIBARIBE MELHOR, RECIFE – PE.	352.737-39/2011		CAIXA	4.460.281,92	-	11.380.698/0001-34 E 01.115.194/0001-33	CONSÓRCIO ENGECONSULT / DIAGONAL



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

1º TRIMESTRE

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO				ADITIVO				EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REALISTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	
CC 004/15	ARQUEOLOGIA NA COMUNIDADE DO PILAR	029/15	15/12/15	427	2.415.461,24								304.348,07	EM ANDAMENTO
CC 014/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 39	011/15	01/06/16	360	27.483.388,91			(288.054,40)				771.214,14	1.316.222,96	EM ANDAMENTO
CC 007/15	MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NA OBRA DO CASARÃO DO BARBALHO	018/16	10/06/16	121	6.454.272,81		120					799.587,03	1.451.274,87	EM ANDAMENTO
CC 001/16	EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA LOCALIZADA NO BAIRRO DO PINA – RPA.06 (ENCANTA MOÇA)	021/16	16/8/16	360	11.380.000,02								121.270,38	EM ANDAMENTO
CC 002/16	EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE/PE – LOTE 1.	001/17	20/3/17	364	8.898.191,17								-	EM ANDAMENTO
CC 003/15	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTA DA RUA DA LINHA – TRAVESSA DA ANDORINHABR 101/PE (NORTE) – RPA.03, RECIFE/PE.	023/16		450	6.282.977,40								-	A INICIAR
CC 011/15	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO ÂMBITO DO PROJETO CAPIBARIBE MELHOR, RECIFE – PE.	025/16		730	4.460.281,92								-	A INICIAR

  
**Sérgio de Engenheiro**  
 Diretor de Engenharia  
 Matr. 70329-1  
 URB RECIFE







MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DO PREZIS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

1º TRIMESTRE

*Sergio Jose Uchoa Junior*  
 Sergio Jose Uchoa Junior, CPF: 034.950.274-45, Diretor de Engenharia e Obras  
 Responsável pelo planejamento  
 MBI 70329-0

*Sergio Jose Uchoa Junior*  
 Sergio Jose Uchoa Junior, CPF: 034.950.274-45, Diretor de Engenharia e Obras  
 Responsável pelo planejamento  
 MBI 70329-0

*Sergio Jose Uchoa Junior*  
 Sergio Jose Uchoa Junior, CPF: 034.950.274-45, Diretor de Engenharia e Obras  
 Responsável pelo planejamento  
 MBI 70329-0

MODALIDADE / N° LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
CC 013/14	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE 19 RUAS EM DIVERSAS LOCALIDADES		CONVENIO			04.157.035/0001-90	CONSTRUQUALI ENGENHARIA



## MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO				ADITIVO			EXECUÇÃO				SITUAÇÃO	
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REALISTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)
CC 013/14	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE 19 RUAS EM DIVERSAS LOCALIDADES	018/15	23/11/15	360	18.473.956,73	01/7/16	-	-	10.578,98	4.4.90.51	-	-	250.377,01	PARALISADA