



AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

Recife, 10 de outubro de 2018.

Ofício nº 754/2018 – **DPR**

Excelentíssimo Senhor

**DR. MARCOS COELHO LORETO**

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – **TCE/PE**.

Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações dessa Egrégia Corte de Contas, constantes da Resolução TC Nº 8, de 09 de julho de 2014, estamos encaminhando a Vossa Excelência, em anexo, os documentos abaixo relacionados, em meio eletrônico (CD) e impressos, relativos ao período de **julho a setembro de 2018**:

- Mapas Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia, elaborados, respectivamente, pelas Diretorias de Engenharia e Obras – **DEO** e de Planejamento e Projetos – **DPP** desta Autarquia;
- Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia, elaborado pela Diretoria de Engenharia e Obras – **DEO**, relativo ao Fundo Municipal do **PREZEIS**;
- Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços (Desapropriações), elaborado pela Gerência de Desapropriação.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**JOÃO ALBERTO COSTA FÁRIA**  
Diretor Presidente

*Arístela C. Montenegro Oliveira*  
Diretora Adm. Financeira  
URB - RECIFE - Mat. 90.429-5



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

*Silvia Bessa*  
 Responsável pelo planejamento

*Silvia Bessa*  
 Sérgio José Lichoa Mattos Junior, CPF: 034.190.214/45, Diretor de Engenharia e Obras  
 Responsável pela Unidade

*Silvia Bessa*  
 Sérgio José Lichoa Mattos Junior, CPF: 034.190.214/45, Diretor de Engenharia e Obras  
 Ordenador de Despesa

3º TRIMESTRE

MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO			
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL		
TP 001/09	SERVIÇO ARQUEOLÓGICO NA COMUNIDADE DO PILAR	04.2.0343.2	BNDES	815.880,97	695.054,07	01.355.292/0001-48	FUNDAÇÃO SERIDÓ		
CC 001/09	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 01	04.2.0343.2	BNDES	18.895.837,86	6.037.865,64	11.573.372/0001-23	CONSORCIO WALTER LOPES / SBM / DIAS		
CC 003/10	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS LOTE 02	013/10	GOV. ESTADO	7.394.257,05	2.396.771,15	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA		
CC 008/10	SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	333.025-23/2010 e 319.315-44/2011	CAIXA	244.391.685,75	185.961.798,45	33.412.792/0166-79	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A		
ICB 001/10	CONSTRUÇÃO PARQUES: SANTANA / CAIARA E APIUCOS	7497-BR	BANCO MUNDIAL	28.468.161,09	6.611.794,56	13.654.937/0001-22	CONSORCIO PARQUES DO RECIFE		
CC 009/10	FISCALIZAÇÃO SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	319.315-44/2011	CAIXA	526.178,38	3.285.184,93	70.074.448/0001-35	CONSORCIO JBR / PROJETEC		
CC 013/11	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 02	301.546-57/2009	CAIXA	9.392.686,90	6.697.799,61	12.574.539/0001-33	CONSORCIO VENÂNCIO / JEPAC		
CC 004/10	CONSULTORIA REQUALIFICAÇÃO COMUNIDADE DO PILAR	04.2.0343.2	BNDES	1.081.099,81	462.252,59	03.930.312/0001-92	ACR - CONSULTORIA E PROJETO LTDA.		
CC 002/11	EXECUÇÃO DE 11 CANAIS EM DIVERSOS BAIRRO	293.541-17/2010	CAIXA	4.866.419,17	3.765.044,42	40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA		
CC 010/11	PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS - LOTE 01	351.568-78/2011	CAIXA	5.072.692,45	490.976,55	15.551.585/0001-05	CONSORCIO CAMILO BRITO / T. BARRETO		
CC 011/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 02	351.568-78/2011	CAIXA	6.294.898,24	609.227,95	15.551.677/0001-95	CONSORCIO T. BARRETO / CAMILO BRITO		
CC 012/11	PAVIMENTAÇÃO DE 03 RUAS - LOTE 03	351.568-78/2011	CAIXA	4.257.974,42	412.150,03	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.		
CC 013/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 04	351.568-78/2011	CAIXA	4.309.717,00	417.184,49	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA.		
CC 014/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 05	351.568-78/2011	CAIXA	6.150.418,94	594.940,72	08.073.264/0001-87	ANDRADE GUEDES		
CC 004/12	CONSTRUÇÃO CONJ. HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	293.541-17/2010	CAIXA	11.770.616,14	9.106.673,93	15.659.802/0001-85	CONSORCIO CINZEL / SOERGUER		
CC 004/11	CONSTRUÇÃO DO CANAL DO GUARULHOS	293.547-73/2010	CAIXA	4.463.945,21	13.313.614,37	15.815.006/0001-94	CONSORCIO CINZEL / SOERGUER / ENGEGRAUT		
CC 016/11	COMPLEMENTAÇÃO DO REVESTIMENTO DO CANAL DO IRAQUE	293.546-69/2010	CAIXA	6.258.368,36	2.488.477,70	08.073.264/0001-87	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA.		
CC 038/11	CONSULTORIA DE 16 CANAIS E HAB. CASARÃO DO BARBALHO					33.146.648/0001-20	CONSORCIO CONCREMAT / ENGECONSULT		
CC 004/11	REVESTIMENTO CANAL PESSEGUIEROS	293.542-21/2010	CAIXA	1.175.640,88	1.462.099,48	5.275.604/0001-64	WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA.		
CC 020/11	REVESTIMENTO CANAL IBIPORÁ	293.548-87/2010	CAIXA	1.932.526,97	13.048.302,23	15.863.949/0001-92	CONSORCIO TRIUNFO / ENGEGRAUT		
CC 003/12	COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA	755.480/2011	MIN. INTEGRAÇÃO	2.449.436,69	148.538,31	76.436.849/0001-74	ENGFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO S.A		
PRE 002/12	SERVIÇOS NA SEDE URB - RECIFE					9.662.581/0001-00	ENCONSERV CONSTRUÇÕES LTDA.		
CC 001/12	REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA	293.549-91/2010	CAIXA	11.151.591,72	23.087.252,99	17.327.583/0001-62	CONSORCIO RIO DA PRATA		
ICB 001/11	PAV/ DRENAGEM E OBRA DE ARTE - SUBST. A. B. C E PONTE SEMIPERMETRAL	7497/2009	BANCO MUNDIAL	4.009.696,90	26.481.393,50	15.353.760/0001-50	CONSORCIO CINZEL/CAMILO BRITO		
CC 003/13	PAVIMENTAÇÃO RUA CASSILÂNDIA / RUA JOÃO SALES DE MENEZES					07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.		
TP 010/12	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DEÃO FARIA					07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.		
CC 004/13	PAVIMENTAÇÃO RUA SAULO SUASSUNA E RUA CÉLIA					12.229.586/0001-40	PTG - SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.		
CC 013/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT SPORT CLUB DO RECIFE					02.297.922/0001-38	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA.		
CC 001/13	CONSTRUÇÃO PRAÇA NA AV. CAXANGÁ	963.426-06/2011	CAIXA	3.500.000,00	1.827.804,80	10.412.294/0001-12	ESCO		
TP 003/13	PAVIMENTAÇÃO ALARGAMENTO AV. DOIS RIOS					1.663.476/0001-75	D H F ENGENHARIA LTDA.		
CC 012/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT DO NAÚTICO					02.297.922/0001-38	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA.		
TP 001/14	CONTENÇÃO NA RUA VALE DO JAGUARIBE					9.662.581/0001-00	ENCONSERV CONSTRUÇÕES LTDA.		

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE  
 EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

3º TRIMESTRE

MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO				ADITIVO				EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
		Nº Anº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ADITIVO PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	
TP 001/09	SERVIÇO ARQUEOLÓGICO NA COMUNIDADE DO PILAR	042/09	04/11/09	870	1.366.096,64	14/03/14	720	144.838,40	-	4.4.90.51	-	-	1.055.873,56	ENCERRADA
CC 001/09	REGUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 01	002/10	16/03/10	1095	22.879.236,52	02/04/14	380	2.054.466,98	1.162.632,80	4.4.90.51	-	-	8.967.443,00	ENCERRADA
CC 003/10	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS LOTE 02	057/10	16/11/10	730	9.242.825,12	11/03/14	480	548.203,08	341.905,11	4.4.90.51	-	-	8.300.615,80	ENCERRADA
CC 008/10	SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	014/11	07/04/11	900	319.873.230,48	29/7/16	888	108.040.495,55	88.019.582,69	4.4.90.51	-	-	410.520.559,51	ENCERRADA
ICB 001/10	CONSTRUÇÃO PARQUES: SANTANA / CAIARA E APIUCOS	015/11	08/06/11	546	24.559.268,28	16/09/15	1001	10.521.122,94	1.964.609,27	4.4.90.51	-	-	34.030.351,83	ENCERRADA
CC 009/10	FISCALIZAÇÃO SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	018/11	01/06/11	960	21.027.958,96	31/5/16	855	10.432.176,83	1.721.126,51	4.4.90.35	-	-	31.076.432,12	ENCERRADA
CC 013/11	REGUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 02	013/11	19/10/11	730	15.928.807,99	18/10/13	-	161.678,52	-	4.4.90.51	-	-	876.232,64	ENCERRADA
CC 004/10	CONSULTORIA REQUALIFICAÇÃO COMUNIDADE DO PILAR	037/11	13/07/11	730	1.543.352,40	10/2/14	210	-	13.514,99	4.4.90.51	-	-	1.187.425,87	ENCERRADA
CC 002/11	EXECUÇÃO DE 11 CANAIS EM DIVERSOS BAIRRO	045/11	21/10/11	730	8.631.470,38	29/9/15	796	-	177.460,38	4.4.90.51	-	-	4.981.421,72	ENCERRADA
CC 010/11	PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS - LOTE 01	045/12	14/06/12	360	5.792.505,84	06/05/15	690	(228.836,94)	268.242,44	4.4.90.51	-	-	5.087.318,52	ENCERRADA
CC 011/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 02	046/12	14/06/12	540	7.458.545,82	05/12/14	360	(554.419,63)	130.262,83	4.4.90.51	-	-	4.245.530,24	ENCERRADA
CC 012/11	PAVIMENTAÇÃO DE 03 RUAS - LOTE 03	044/12	15/06/12	360	4.850.860,61	15/12/14	546	(180.735,56)	116.416,36	4.4.90.51	-	-	4.621.520,79	ENCERRADA
CC 013/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 04	043/12	15/06/12	360	4.912.032,75	05/06/15	722	551.743,43	107.780,49	4.4.90.51	-	-	4.220.499,61	ENCERRADA
CC 014/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 05	047/12	15/06/12	540	7.810.217,15	1/10/16	1080	(1.064.857,49)	316.493,50	4.4.90.51	-	-	6.703.939,65	CONCLUIDA
CC 004/12	CONSTRUÇÃO CONJ. HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	011/12	25/07/12	540	22.789.402,86	16/20	1620	2.237.982,97	3.674.521,18	4.4.90.51	877.492,26	320.653,79	20.976.711,65	EM ANDAMENTO
CC 004/11	CONSTRUÇÃO DO CANAL DO GUARULHOS	015/12	25/07/12	730	22.320.252,65	15/7/16	888	(236.888,51)	636.639,95	4.4.90.51	-	-	8.883.719,76	ENCERRADA
CC 016/11	COMPLEMENTAÇÃO DO REVESTIMENTO DO CANAL DO IRAQUE	063/12	04/09/12	540	9.445.404,71	30/07/15	518	1.013.219,43	-	4.4.90.51	-	-	9.770.537,85	CONCLUIDA
CC 038/11	CONSULTORIA DE 16 CANAIS E HAB. CASARÃO DO BARBALHO	053/12	09/10/12	720	6.698.224,07	30/11/15	426	1.671.283,06	156.598,96	4.4.90.51	-	-	6.909.680,77	CONCLUIDA
CC 004/11	REVESTIMENTO CANAL PESSEGUIROS	062/12	15/10/12	540	2.630.568,11	30/11/16	935	7.172,25	86.060,44	4.4.90.51	-	-	2.095.867,19	CONCLUIDA
CC 020/11	REVESTIMENTO CANAL IBIPORÁ	052/12	18/10/12	730	18.230.845,84	12/16	1216	(3.043.369,96)	1.843.187,44	4.4.90.51	-	-	10.809.217,72	EM ANDAMENTO
CC 003/12	COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA	071/12	20/11/12	365	2.597.975,00	15/06/15	570	619.774,84	37.577,49	4.4.90.51	-	-	3.217.745,76	CONCLUIDA
PRE 002/12	SERVIÇOS NA SEDE URB - RECIFE	072/12	27/11/12	365	466.856,41	28/05/14	180	233.427,62	-	4.4.90.51	-	-	682.924,09	CONCLUIDA
CC 001/12	REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA	075/12	31/01/13	1095	34.238.475,55	769	769	(2.656.152,17)	2.450.401,63	4.4.90.51	280.183,50	1.953.125,58	23.048.988,22	EM ANDAMENTO
ICB 001/11	PAV. DRENAGEM E OBRA DE ARTE. SUBST. A. B. C E PONTE SEMIPERIMETRAL	009/12	23/05/12	540	42.788.258,14	03/11/14	365	10.625.730,88	1.604.909,30	4.4.90.51	-	-	16.977.221,37	ENCERRADA
CC 003/13	PAVIMENTAÇÃO RUA CASSILÂNDIA / RUA JOÃO SALES DE MENEZES	016/13	26/09/13	365	2.674.633,45	29/12/14	90	625.789,97	-	4.4.90.51	-	-	2.984.985,50	CONCLUIDA
TP 010/12	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DEÃO FARIA	026/13	28/11/13	180	473.076,25	27/05/14	-	-	-	4.4.90.51	-	-	466.816,91	CONCLUIDA
CC 004/13	PAVIMENTAÇÃO RUA SAULO SUASSUNA E RUA CÉLIA	001/14	25/02/14	240	1.288.686,18	28/03/15	151	175.345,49	-	4.4.90.51	-	-	1.291.045,02	CONCLUIDA
CC 013/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT SPORT CLUB DO RECIFE	003/14	28/02/14	120	3.275.569,37	16/06/14	-	(0,03)	-	4.4.90.51	-	-	1.699.808,09	ENCERRADA
CC 001/13	CONSTRUÇÃO PRAÇA NA AV. CAXANGÁ	011/13	11/03/14	365	5.522.962,94	18/12/15	534	(195.158,14)	112.691,45	4.4.90.51	-	-	1.087.628,99	ENCERRADA
TP 003/13	PAVIMENTAÇÃO ALARGAMENTO AV. DOIS RIOS	005/14	-	365	1.363.892,13	-	-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	ENCERRADA
CC 012/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT DO NAUTICO	010/14	03/04/14	180	711.024,97	31/10/15	396	(346.393,12)	-	4.4.90.51	-	-	364.631,67	CONCLUIDA
TP 001/14	CONTENÇÃO NA RUA VALE DO JAGUARIBE	011/14	14/04/14	90	398.919,52	12/05/15	300	64.441,91	-	4.4.90.51	-	-	418.675,14	CONCLUIDA

*Sergio José Uchoa Menezes Júnior*  
 Responsável pelo Planejamento  
 Sérgio José Uchoa Menezes Júnior, CPF 034.190.214-45, Diretor de Engenharia e Obras  
 Responsável pela Unidade

MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO			
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REFASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL		
CC 001/14	CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO RPA - 03 E RPA - 06 (Lote 01)	402.321-87 / 2012	CAIXA	5.697.644,51	44.622,07	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.		
CC 002/14	CONTENÇÃO EM 07 SETORES DE RISCO RPA - 06 (Lote 02)	402.321-87 / 2012	CAIXA	5.983.118,49	2.500,00	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.		
CC 010/14	REVESTIMENTO CANAL DO ARRUDA	001 / 2014	GOV. ESTADO	25.869.454,66	3.244.388,10	20.052.157/0001-78	CONSORCIO CANAL DO ARRUDA		
CC 008/14	COMPLEMENTAÇÃO HABITACIONAL PILAR – LOTE 01	04.2.0343.2	BNDES	4.924.489,76	4.367.000,35	5.205.071 / 0001 - 44	ALCA ENGENHARIA LTDA.		
CC 011/13	PAVI. RUAS: MARILIA, ALVENÓPOLIS E JOSÉ TAVARES DE HOLANDA	400.961-94/2014	CAIXA	3.000.720,54	422.315,66	02.297.922/0001-38	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA.		
CC 004/14	PAVI. VIAS ESTRUTURANTES DE BEBERIBE E BREJO DA GUABIRABA	400.969-77/2014	CAIXA	3.026.704,52	159.300,24	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇO DE ENGENHARIA		
CC 010/14	CONSULTORIA / FISCALIZAÇÃO CANAL DO ARRUDA					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.		
IN	ENSAIO DE CARGA NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO					41.012.964/0001-37	TECOMAT ENGENHARIA LTDA.		
IN	PARECER TÉCNICO DO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO					41.227.190/0001-61	POLICONSULT – ASSOCIAÇÃO POLITÉCNICA DE CONSULTORIA		
CC 011/14	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUAS NAS RPA S. 02, 04, 05 E 06		BNDES	640.097,24	567.633,38	5.275.604/0001-64	WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA.		
CC 004/15	ARQUEOLOGIA NA COMUNIDADE DO PILAR	04.2.0343.2	CAIXA	27.215.304,50	-	00.545.355/0001-66	FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL		
CC 014/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 39	352.737-39/2011	CAIXA	3.638.919,01	2.815.353,80	08.059.768/0001-42	OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA		
CC 007/15	MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NA OBRA DO CASARÃO DO BARBALHO	293.541-17/2010	CAIXA	8.433.705,59	464.485,58	00.758.756/0001-02	CINZEL ENGENHARIA LTDA.		
CC 001/16	EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA LOCALIZADA NO BAIRRO DO PINA – RPA 06 (ENCANTAMOCÇA)	400.818-41/2014	CAIXA	5.340.354,79	952.622,61	00.758.756/0001-02	OTL OBRAS TÉCNICAS LTDA		
CC 002/16	EXECUÇÃO DE ENCOSTA DE RUJADA LINHA TRANSVERSA DA ANDORINHA (NORTE) – RPA 03, RECIFE/PE.	400.850-51/2014	CAIXA	4.460.281,92	-	11.380.698/0001-34 E 01.115.194/0001-33	CONSTRUTORA ANCAR LTDA.		
CC 003/15	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO ÂMBITO DO PROJETO CAPIBARIBE MELHOR, RECIFE – PE.	352.737-39/2011	CAIXA	25.245.724,42	1.328.722,33	27.918.703/0001-50	CONSORCIO ENGECONSULT / DIAGONAL		
CC 001/17	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV. BEIRARÍO (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS PONTES DA TORRE E CAPUNGA)	0400.967-59/2014	CAIXA	6.910.529,63	125.856,32	11.864.311/0001-15	CONSORCIO QUALITY/TROPICOS/SANTA CRUZ		
CC 003/16	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO CORRETIVAS DAS INSTALAÇÕES DO CONJUNTO DE PEDRUS QUE COMPÕEM A SEDE DA AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE	363.428-06/2011	CAIXA	2.645.507,43	2.419.362,24	11.864.311/0001-15	GT LOCAÇÕES & TERRAPLANAGEM LTDA-ME		
CC 002/17	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ENGENHARIA DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA AVENIDA CAXANGÁ, NO BAIRRO DA CAXANGÁ	402.321-87/2012	CAIXA	6.258.498,81	-	07.157.925/0001-90	SBC – SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP		
CC 001/17	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NAS RPA S 03, 04 E 06 – LOTE 3, NA CIDADE DO RECIFE/PE		CAIXA			11.864.311/0001-15	SBC – SOCIEDADE BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP		
CC 004/17	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E URBANIZAÇÃO NAS RUAS TANCREDO NEVES, JOÃO JOVEM DOS SANTOS, GREGÓRIO BEZERRA, BARÃO DE LUCENA, BENIGNO JORDÃO, MORRO DO PILAR, SERRA TALHADA, AVENIDA CHAPADA DO ARAPIPE, NA CIDADE DO RECIFE/PE	0351.568-78	CAIXA				W B CONSTRUTORA LTDA.		
TP 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO DAS COBERTAS DOS BLOCOS A E C DA QUADRA 40, HABITACIONAL DO PILAR, CIDADE DE RECIFE/PE					03.460.855/0001-93	S E I C SERVIÇO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO LTSA. – EPP		
TP 001/15	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS PORTARIAS DO PRÉDIO SEDE DA URB RECIFE		CAIXA	10.815.880,03	595.683,62	02.566.653/0001-68	EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÃO LTDA		
CC 005/17	EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE/PE – LOTE 2.	0400.818-41	CAIXA	27.589.953,38	9.921.879,91	24.061.790/0001-48	CONSORCIO JME ENGENHARIA/PLINIO CAVALCANTI		
CC 001/18	IMPLANTAÇÃO DA II PERIMETRAL – TRECHO 01 (AV. ABDIAS DE CARVALHO ATÉ O VIADUTO PARNAMIRIM)	0397.641.-38	CAIXA	1.198.045,45	1.022.596,49	08.075.264/0001-87	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA		
CONC 007 / 17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS CANAL PARNAMIRIM – RECIE -PE	293.541-17/2010	CAIXA			07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.		

## MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE  
 EXERCÍCIO: 2018  
 PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	Nº/Ano	CONTRATO				ADITIVO				REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
CC 001/14	012/14	30/05/14	150	5.439.170,33	30/05/14	1020	303.054,40	465.478,27	66.444,19	4.4.90.51	66.444,19	66.444,19	5.582.079,39	EM ANDAMENTO		
CC 002/14	017/14	30/05/14	450	6.582.603,94	26/06/14	1030	(203.963,12)	449.321,19	280.237,02	4.4.90.51	280.237,02	280.237,02	5.339.063,26	EM ANDAMENTO		
CC 010/14	025/14	04/07/14	300	9.291.485,64	31/8/15	730	1.219.349,17	333.047,62	-	4.4.90.51	-	-	15.087.735,43	ENCERRADA		
CC 008/14	028/14	04/07/14	300	9.291.485,64	27/12/16	438	849.388,31	215.564,19	-	4.4.90.51	-	-	6.848.030,91	EM ANDAMENTO		
CC 011/13	033/14	14/10/14	365	3.423.036,20	31/08/15	540	291.579,12	203.030,42	-	4.4.90.51	-	-	2.879.271,78	EM ANDAMENTO		
CC 004/14	027/14	01/04/15	182	2.894.433,72	01/06/15	548	3.317.772,03	-	-	4.4.90.35	-	-	218.233,96	ENCERRADA		
CC 010/14	006/15	01/06/15	548	3.317.772,03	15/6/16	157	132.000,00	-	-	4.4.90.51	-	-	132.000,00	CONCLUÍDA		
IN	014/15	05/08/15	160	132.000,00	30/9/15	157	78.000,00	-	-	4.4.90.51	-	-	18.000,00	CONCLUÍDA		
IN	015/15	15/09/15	160	78.000,00	23/11/16	851	2.415.461,24	-	-	4.4.90.51	-	-	640.581,55	ENCERRADA		
CC 011/14	022/15	24/11/15	365	13.182.265,09	01/06/16	121	6.454.272,81	151.148,54	315.113,10	4.4.90.51	315.113,10	1.260.784,26	7.316.751,54	EM ANDAMENTO		
CC 004/15	029/15	15/12/15	427	2.415.461,24	24/07/17	365	11.380.000,02	55.807,35	929.194,53	4.4.90.51	2.023.410,66	-	260.533,26	ENCERRADA		
CC 014/14	011/15	01/06/16	360	27.483.358,91	20/3/17	364	8.898.191,17	-	-	4.4.90.51	-	-	6.144.574,36	EM ANDAMENTO		
CC 007/15	018/16	10/06/16	121	6.454.272,81	02/3/16	450	6.292.977,40	-	-	4.4.90.51	-	-	-	A INICIAR		
CC 001/16	021/16	18/8/16	360	11.380.000,02	025/16	730	4.460.281,92	-	-	4.4.90.51	-	-	834.429,48	EM ANDAMENTO		
CC 002/16	001/17	20/3/17	364	8.898.191,17	011/17	540	26.574.446,75	12/06/2018	98.596,83	4.4.90.51	98.596,83	98.596,83	178.446,24	ENCERRADA		
CC 003/15	023/16	02/3/16	450	6.292.977,40	007/17	730	575.138,03	-	-	4.4.90.51	191.123,50	31.517,44	704.121,38	EM ANDAMENTO		
CC 011/15	025/16	02/3/16	730	4.460.281,92	012/2017	240	5.064.869,87	-	-	4.4.90.51	1.946.523,07	144.708,53	2.977.258,15	EM ANDAMENTO		
CC 003/17	011/17	01/06/2017	540	26.574.446,75	013/17	365	9.700.519,32	-	-	4.4.90.51	5.361.107,42	2.129.619,19	6.954.645,69	EM ANDAMENTO		
CC 003/16	007/17	27/04/2017	730	575.138,03	019/17	360	6.256.498,81	-	-	4.4.90.51	2.366.021,42	1.161.059,54	2.340.061,70	EM ANDAMENTO		
CC 002/17	012/2017	25/08/2017	240	5.064.869,87	023/17	60	122.520,87	-	-	4.4.90.51	190.507,11	41.284,85	257.159,67	EM ANDAMENTO		
CC 001/17	013/17	31/08/2017	365	9.700.519,32	028/17	120	250.476,25	-	-	4.4.90.51	197.740,85	116.143,00	265.187,86	EM ANDAMENTO		
CC 004/17	019/17	14/12/2017	360	6.256.498,81	024/17	365	11.411.583,65	-	-	4.4.90.51	749.906,62	488.077,26	696.057,62	EM ANDAMENTO		
TP 003/17	023/17	29/12/2017	60	122.520,87	013/18	540	37.511.833,29	-	-	4.4.90.51	10.392,27	10.392,27	10.392,27	EM ANDAMENTO		
TP 001/15	028/17	05/03/2018	120	250.476,25	001/18	270	2.820.641,94	-	-	4.4.90.51	-	-	-	EM ANDAMENTO		
CC 005/17	024/17	16/01/2018	365	11.411.583,65	CONC 007 / 17											
CC 001/18	013/18	18/06/2018	540	37.511.833,29												
CONC 007 / 17	001/18	27/08/2018	270	2.820.641,94												

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE  
 EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

*S. J. Uchoa*  
 Responsável pelo preenchimento

*S. J. Uchoa*  
 Sérgio José Uchoa Junior, CPF 034.190.274-45, Diretor de Engenharia e Obras  
 Responsável pela Unidade

*S. J. Uchoa*  
 Sérgio José Uchoa Junior, CPF 034.190.274-45, Diretor de Engenharia e Obras  
 Ordenador de Despesa

3º TRIMESTRE

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO			CONTRATADO		
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSÉ (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
CONC 002 / 18	UNIDADES HABITACIONAIS NAS QUADRAS 46 E 55 E PRAÇA NA OD 25 NA COMUNIDADE DO PILAR RECIFE - PE	0301.546-57	CAIXA	9.174.538,31	10.086.400,00	07.408.234/0001-11	L & R SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA
CONC 0011 / 78	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO PASSEIOS PÚBLICOS LOTE 03	400.818-41/2014	CAIXA	638.960,12	11.602.842,64	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE  
 EXERCÍCIO: 2018  
 PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA- SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO				ADITIVO				EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REALIESTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	
CONC 002 / 18	UNIDADES HABITACIONAIS NAS QUADRAS 46 E 55 E PRAÇA NA QD 25 NA COMUNIDADE DO PILAR RECIFE - PE	016/18	28/09/2018	720	19.260.938,31	17/09/2020				4.4.90.51				EM ANDAMENTO
CONC 0011 / 78	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO PASSEIOS PUBLICOS LOTE 03	020/18	18/09/2018	365	12.241.802,76	18/09/2019				4.4.90.51				EM ANDAMENTO







MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO: 2018  
PERÍODO REFERENCIAL: 2º TRIMESTRE: JUL/AGOSTO e SETEMBRO de 2018.


UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E


MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO			OBRA OU SERVIÇO						CONTRATO				ADITIVO			VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS NO PERÍODO	SOMA VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASS E (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	Nº	RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA	VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS NO PERÍODO				
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
Concorrência a 001/2007	Projetos executivos de arquitetura e engenharia para pavimentação e drenagem de vias, parques, canais e habitacionais da Cidade do Recife. CAPIBARIBE MELHOR.					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	149/2007	19/11/2007	210 dias	2.411.340,76	23/10/2012	1590	597.594,80	4.4.90.51				2.914.050,68	Encerrado aguardando definição p/ ajuste de conta...	
Concurso Nacional	Serviços especializados de consultoria para elaboração dos anteprojetos, projetos básicos e executivos de urbanismo, paisagismo, arquitetura, engenharia e projetos complementares do parque público municipal da Tamarineira, bairro da Tamarineira - Município do Recife.					07.316.620/0001-83	LF EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA. LULA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	059/2011	15/06/2012	180 dias	2.000.000,00	04/08/17	1495	-	4.4.90.51				1.340.000,00	Em andamento	
Concorrência a 002/13	Projeto básico de adequação viária da Il Perimetral, III Perimetral e Radial Sul, na cidade do Recife, para implantação do corredor de ônibus, Programa PAC Urb. De Transito.	0396.778-64/2012	OGU		713.951,84	70.074.448/0001-35	JBR LTDA.	027/2013	28/11/2013	365 dias	5.009.656,00	05/11/18	960	991.486,53	4.4.90.51	172.671,34	172.671,34	6.263.813,87	Concluído		
T.P. 03/14	Projetos executivos de engenharia para as obras de pavimentação, drenagem, e macrodrenagem e desapropriação para o Canal do Caiara, conforme trechos entre a Av. Cavangá, até a bifurcação com o Canal do Cavouco, situado nos bairros do Cordeiro/putinga-PE.					04.691.262/0001-09	VELOX CONSTR. E INCORPORAÇÃO LTDA.	019/2014	09/05/2014	120 dias	R\$ 390.251,64	30/03/2017	1060		4.4.90.51			253.663,49	Encerrado aguardando pagamento final		
T.P. 04/14	Projetos executivos de engenharia para as obras de pavimentação, drenagem, e macrodrenagem e desapropriação para o Canal I do Vasco da Gama no trecho entre a Rua Paula Batista e Av. Norte, no bairro de Casa Amarela/Tamarineira, Recife-PE.					04.691.262/0001-09	VELOX CONSTR. E INCORPORAÇÃO LTDA.	018/2014	09/05/2014	130 dias	R\$ 431.152,43	30/06/2016	920		4.4.90.51			280.248,72	Encerrado aguardando pagamento final		
T.P. 011/14	Estudos técnicos, estudos ambientais, diagnósticos, laudos técnicos, estudos preliminares, projetos básicos e projeto executivo de urbanismo, arquitetura e complementares de engenharia, visando a Requalificação Urbana do Entorno da Igreja São José do Ribamar, compreendendo o Pátio de São José do Ribamar, a Rua de São José do Ribamar e a Rua Coração de Maria, localizados no bairro de São José, nesta cidade do Recife, bem como a elaboração do Plano de Recomendações Técnicas para Conservação e Reordenamento Físico das Fachadas dos Imóveis Privados.					20.890.621/0001-03	CONSORCIO SERMAR/IGRAU	05/2015	05/05/2015	255 dias	R\$ 176.270,11	26/10/2018	980		4.4.90.51	49.698,88	49.698,88	155.460,95	Em andamento		


MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO						CONTRATO						ADITIVO	SOMA VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO	
		Nº	CONCEDENTE	REPASS E (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA	VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS NO PERÍODO				VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO
T.P. 012/14	Estudos técnicos, diagnósticos, estudos ambientais, diagnósticos, laudos técnicos, estudos preliminares, projetos básicos e projeto executivo de urbanismo, arquitetura e complementares de engenharia, visando a Requalificação Urbana do Entorno imediato da Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo e do Convento e Igreja de Nossa Senhora do Carmo, compreendendo o Pátio de Nossa Senhora do Carmo, Rua João Souto Maior, trecho entre o Pátio do Carmo e a Rua Frei Caneca, a Rua Cambóia do Carmo, a Avenida Dantas Barreto, no trecho compreendido entre a Rua de São Pedro e a Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Santo Antônio, no Recife, bem como a elaboração do Plano de Recomendações Técnicas para Conservação e Reordenamento Físico das Fachadas dos Imóveis Privados.					20.890.621/0001-03	CONSORCIO SEMMARIGRAU	04/2015	05/05/2015	195 dias	R\$ 207.519,92	26/10/2018	980		62.487,79	62.487,79	186.999,74	Em andamento			
T.P. 013/14	Serviços especializados em consultoria de engenharia e arquitetura para elaboração de projetos executivos de engenharia para as obras de pavimentação, ciclovia, drenagem, macrodrenagem e desapropriação, para o Canal do Cavouco e entorno, nesta cidade do Recife.					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	47/2014			R\$ 526.688,15							Aguardando definição de distrito			
CONVÊNIO - URB/CECI	Plano de gestão da conservação da Igreja de São José do Ribamar cujo conteúdo estabelece uma política de administração para o uso adequado dos espaços e dos componentes construtivos da Igreja, bem como inspeções, manutenções periódicas do imóvel.	01	Prefeitura do Recife	81,74%	11.294.386/0001-08	CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS DA COORDENAÇÃO INTEGRADA-CECI	Convênio 01/14	03/04/2014	120 dias	R\$ 353.500,00	30/06/2016	695		4.490,51			100.000,00	Aguardando definição p/ ajuste de conta ...			
Inexigibilidade de Concurso ou	Prestação de serviços, pela contratada, a organização do concurso Público de ideias para o Projeto de Elementos de Mobiliário Urbano para Requalificação dos Espaços Públicos de Convivência da Cidade do Recife.				11.320.280/0001-31	INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DE PERNAMBUCO - IAB/PE	008/2014	10/06/2014	120 dias	R\$ 189.950,00	04/01/2016	448		4.490,51	0,70		121.600,00	Aguardando definição p/ ajuste de conta ...			
Concorrência a 01/15	Elaboração de estudos preliminares, projetos executivos e Gerenciamento de obras prioritárias na Cidade do Recife.				11.380.698/0001-34	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	24/2015	30/10/2015	1074	R\$ 19.203.724,77	04/04/2019	270		4.490,51	544.183,83	731.901,23	5.664.519,72	Em andamento			
Concorrência a 015/14	Serviços de Consultoria para prestar serviços técnicos e dos básicos e executivos de requalificação dos passeios públicos de diversas vias na Cidade do Recife.				35.467.604/0001-27	ATP ENGENHARIA LTDA	30/2015	10/12/2015	1400	R\$ 3.267.104,62	26/11/18			4.490,51	50.437,85	386.892,94	1.097.492,46	Em andamento			

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO			CONTRATADO				CONTRATO			ADITIVO		VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS NO PERÍODO	VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO	SOMA VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO					
Tomada de Preço Nº 003/16	Requalificação do Mercado de São José, Projeto Executivo Complementar.					4.561.375/0001-81	EMPRESA GRAU-GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	005/2016	03/05/16	440	R\$ 440.291,28	29/03/19	720	4.4.90.51	39.626,22	39.626,22	105.669,91	Em andamento
Concorrência 008/2015	Elaboração de projetos executivos da comunidade denominada Caranguejo / Tabulares, no âmbito do Projeto Capibaribe Melhor na cidade do Recife					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	15/2016	10/04/17	365	R\$ 1.095.238,85	10/07/2019	720	4.4.90.51	55.043,24	55.043,24	87.619,11	Em andamento
Tomada de Preço Nº 002/16	Serviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos executivos de conservação e restauração da Igreja Sª Tereza da Ordem Terceira do Carmo situada na Av. Dantas Barreto, bairro Santo Antônio.	307-1				08.750.243/0001-59	Premier- Consultoria, Planejamento e Gerenciamento em Engenharia Ltda	08/2017	8/6/17	365	R\$ 481.786,79	10/06/2019	720	4.4.90.51	13.153,38	13.153,38	13.153,38	Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16	Serviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos executivos de conservação e restauração da Basílica e Convento do Carmo, bairro Santo Antônio.	307-1				08.750.243/0001-59	Premier- Consultoria, Planejamento e Gerenciamento em Engenharia Ltda	03/2017	8/6/17	365	R\$ 652.096,61	10/06/2019	720	4.4.90.51				Em andamento
Carta Convite Nº 001/17	Contratação de empresas especializadas em engenharia para desenvolvimento Estudos Topográficos e Geotécnicos em duas áreas localizadas nos bairros Pina e Várzea. Para elaboração projeto de parcelamento do solo e estudos de viabilidade para urbanização e implantação de parques e empreendimentos imobiliários.	307-1				01.168.313/0001-16	NPG - Empreendimentos e Serviços Ltda - ME	15/2017	5/10/17	90	R\$ 92.889,91	03/01/2017		4.4.90.35	92.889,91	92.889,91	92.889,91	Concluído
Carta Convite Nº 02/17	Contratação de empresas especializadas na elaboração de projetos executivos de engenharia para obras de contenção de encostas e drenagem na zais Rosa Selvagem – Várzea					11.019.554/0001-57	PDCA – Engª Planejamento Desenvolvimento Consultoria e Assessoria Ltda	25/2017			R\$123.069,33			4.4.90.51	86148,54	86148,54	86148,54	Em andamento
DISPENSA 02/17	Elaboração de Parecer Técnico das estrutura existente no Conjunto Habitacional do Pilar – Quadra 55, Bloco C e D no bairro do Recife					41.012.964/0001-37	Tecomat Engenharia Ltda	22/2018	22/08/2018	90	R\$ 25.500,00			4.4.90.51				Aguardando o empenho para elaborar a Ordem de Serviço

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data. 10/10/2018

  
**ELAINE RODRIGUES VIEIRA DE MELO**  
 CPF: 296.129.424-04  
 (responsável pelo preenchimento)

  
**GEISE ZANON MAGALHÃES DE PAULO**  
 CPF: 575.200.206-06  
 (responsável pela unidade)

  
**RUBIA MARIA SIMÕES CAMPÊLO**  
 CPF: 224.729.594-00  
 (Ordenador de despesas)



URB RECIFE

**PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE**  
**AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE**  
Gerência de Desapropriação

**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS - 2018**

LOCALIDADES	JUL	AGO	SET	TOTAL (R\$)
Bairro do Recife ( comunidade do Pilar )	71.607,36	4.293,00		75.900,36
Casa Forte ( Comunidade Lemos Torres )	2.862,00	37.358,51	390.674,81	430.895,32
Ibura ( Canal Rio da Prata )	239.953,72	651.436,11		891.389,83
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>314.423,08</b>	<b>693.087,62</b>	<b>390.674,81</b>	<b>1.398.185,51</b>

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in purple ink.*