



SECRETARIA DE SANEAMENTO

Ofício nº. 926/2021 - GAB/SESAN

Recife, 15 de outubro de 2021

A Vossa Excelência o Senhor,
DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Rua da Aurora, nº. 885 - Boa Vista - Recife - Pernambuco, CEP: 50050-910

Assunto: Mapa de Obras e Serviços de Engenharia (3º Trimestre – Exercício 2021) - Resolução TC nº 008/2014.

Senhor Presidente,

Em cumprimento à **Resolução TC nº. 008/2014 de 09/07/2014**, enviamos o Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia do 3º Trimestre desta Secretaria de Saneamento, relativo ao exercício de 2021.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos relacionados à documentação que ora remetemos.

Aproveitamos a ocasião para renovar os votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,


ÉRIKA DE ARAÚJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento

UNIDADE: SECRETARIA DE SANEAMENTO - SESAN
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2301
EXERCÍCIO: 2301
PERÍODO REFERENCIAL: JULHO a SETEMBRO

ÉRIKA DE ARAÚJO MOURA SOARES
Secretária de Saneamento
CPF: 034.481.954-05
Ordenadora de Despesa

ALCINDO SALUSTIANO DANTAS FILHO
Gerente Geral Obras e Projeto de Saneamento
CPF: 085.629.034-04
Ordenador de Despesa

ANTÔNIO DE MELO RODRIGUES JÚNIOR
Gerente de Obras de Saneamento
CPF: 030.086.264-40
Ordenador de Despesa


MÔNICA MARIA COELHO DE MELO ALVES
Gerente de Desenvolvimento Social
CPF: 715.021.904-78
Ordenadora de Despesa

FELIPE MENEZES
Gestor de Obras
CPF: 058
Ordenado

MODALIDADE / Nº DA LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO		
		Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/ANO	DATA DO INÍCIO	PRAZO
Concorrência nº. 001/2015 CELLS/SESAN	Conclusão da execução de serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de projetos complementares executivos, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação de saneamento integrado nas Unidades de Esgotamento - UE's 41, 42 e 43 na cidade do Recife/PE.	-	-	R\$ -	R\$ -	11.380.698/0001-34	Engeconsult Consultores Técnicos Ltda	2301.06.2017	29/08/2017	36 Meses
Concorrência nº. 002/2015 CELLS/SESAN	Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 2, U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Amada, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e Paizinhos na cidade do Recife/PE.	0348.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.003,08	R\$ 5.978.347,53	00.749.205/0001-74	Construtora Ingazeira Ltda	2301.02.2017	04/03/2017	15 Meses
Concorrência nº. 002/2015 CELLS/SESAN	Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 3, U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Amada, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e Paizinhos na cidade do Recife/PE.	0348.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.003,08	R\$ 5.978.347,53	00.749.205/0001-74	Construtora Ingazeira Ltda	2301.03.2017	04/03/2017	15 Meses
Processo Licitatório nº 004/2017 - Concorrência nº 004/2017	Serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de projetos complementares executivos, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação de saneamento integrado nas Unidades de Esgotamento - U.E'S 03, 04, 06, 17, 19, 20, 21, 22 e 24, localizadas nos bairros do Amada, Água Fria, Paizinhos, Campina do Barreto, Fundão, Cajueiro, Porto da Madeira, Beberibe, Linha do Tiro, Nova Descoberta, Brejo do Beberibe, Dois Unidos e Passatinho, todos na cidade do Recife/PE.	-	-	R\$ -	R\$ -	11.380.698/0001-34	Engeconsult Consultores Técnicos Ltda	2301.02.2018	20/03/2018	05 Meses
Processo Licitatório nº 005/2017 - Concorrência 005/2017	Contratação de Empresa de especializada para executar as ações previstas nos Projetos de Trabalho Técnico Social do PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - SES CORDEIRO, nas Unidades de Esgotamento Sanitário 41B, 42 e 43, tudo em conformidade com as condições estabelecidas no processo licitatório.	189700442007 - UE 41B 189706092007 - UE 42 189694642007 - UE 43	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 40.790.000,00 R\$ 28.700.000,00 R\$ 21.185.000,00	R\$ 4.620.000,00 R\$ 3.230.000,00 R\$ 2.450.000,00	11.380.698/0001-34	Engeconsult Consultores Técnicos Ltda	2301.06.2018	01/08/2018	36 Meses
Processo Licitatório nº 005/2017 - Concorrência nº 002/2017	Execução da Conclusão das Obras e Serviços de Pavimentação, Recuperação e Complementação de Esgotamento Sanitário, Drenagem e Melhorias Hidrossanitárias nas localidades de Ilha de Joaneiro e Chilé (Bairro de Campo Grande), Santa Teresinha, Vila dos Casados e Santo Amaro (Bairro de Santo Amaro), no município do Recife/PE.	-	-	R\$ -	R\$ -	07.893.988/0001-80	FRF Engenharia Ltda	2301.01.09.2019	16/09/2019	15 Meses
Processo Licitatório nº 003/2020 - Concorrência nº 003/2020	Execução da continuidade das Obras de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Cordeiro - SES CORDEIRO.	189700442007 - UE 41B 189706092007 - UE 42 189694642007 - UE 43	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 40.790.000,00 R\$ 28.700.000,00 R\$ 21.185.000,00	R\$ 4.620.000,00 R\$ 3.230.000,00 R\$ 2.450.000,00	49.437.808/0001-74	Paultec Construções Ltda	2301.01.05.2020	18/09/2020	12 Meses
Processo de Dispensa de Licitação nº 004/2021	Execução das obras de fundação em estaca raiz, vigas e pilares metálicos, para recuperação estrutural dos blocos A e B do habitacional Beira Rio, no bairro do Amada.	-	-	R\$ -	R\$ -	20.889.739/0001-80	GS Indústria Serviços e Construções Ltda	2301.01.003.2021	22/09/2021	07 Meses
Processo de Dispensa de Licitação nº 001/2021	Prestação de serviços de execução de ensaios, estudos e projetos de recuperação estrutural dos blocos A e B do Habitacional Beira Rio, Bairro do Amada, Recife/PE.	-	-	R\$ -	R\$ -	41.188.065/0001-90	F. Mateus Maciel da Silva Engenharia e Consultoria	2301.1.001.2021	15/08/2021	45 Dias



DO RECIFE
SANEAMENTO


E MENDONÇA GUERRA

de Obras de Saneamento
PF: 058.524.414-85
denador de Despesa


DANIELA ELIZA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE GUMARÃES

Secretaria de Saneamento
CPF: 029.248.454-24
Ordenadora de Despesa


FABIANO DE LIMA PEREIRA

Gestor de Obras de Saneamento
CPF: 029.428.424-98
Responsável pelo Preenchimento

CONTRATO	ADITIVO					EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
08	R\$ 12.836.023,57	05/09/2020	31/07/2022	R\$ 5.296.794,04	R\$ -	4.4.90.35	R\$ 2.370.415,84	R\$ 1.655.214,81	R\$ 2.997.106,92	R\$ 11.007.490,45	Em Andamento
08	R\$ 31.575.102,89	19/08/2018	28/08/2021	R\$ 2.723.949,54	R\$ 1.298.081,53	4.4.90.51	R\$ 1.679.057,14	R\$ 428.401,15	R\$ 1.639.996,22	R\$ 30.751.210,29	Concluída
18	R\$ 21.401.947,83	19/08/2018	28/10/2021	R\$ 1.283.420,48	R\$ 1.792.871,58	4.4.90.51	R\$ 1.803.430,12	R\$ 542.368,10	R\$ 822.971,23	R\$ 14.021.407,20	Em Andamento
18	R\$ 3.580.555,12	19/08/2019	01/01/2021	R\$ 2.998.844,91	R\$ 130.229,63	4.4.90.35	R\$ -	R\$ 301.148,28	R\$ 448.631,83	R\$ 6.422.980,08	Concluída
18	R\$ 2.883.630,05	14/09/2020	14/12/2021	R\$ -	R\$ -	4.4.90.35	R\$ 515.468,61	R\$ 223,48	R\$ 322.626,70	R\$ 2.616.985,94	Em Andamento
18	R\$ 4.527.420,91	12/11/2020	25/05/2021	R\$ 1.185.709,93	R\$ -	4.4.90.51	R\$ 2.038.124,95	R\$ 711.104,39	R\$ 2.038.124,95	R\$ 4.997.588,28	Concluída
18	R\$ 57.480.077,54	04/10/2021	04/07/2022	R\$ 5.486.819,37	R\$ -	4.4.90.51	R\$ 5.907.852,78	R\$ 2.718.164,05	R\$ 4.703.590,45	R\$ 4.703.590,45	Em Andamento
18	R\$ 2.204.313,12	21/04/2022	-	R\$ -	R\$ -	4.4.90.51	R\$ 510.208,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Em Andamento
18	R\$ 51.950,00	20/07/2021	-	R\$ -	R\$ -	4.4.90.35	R\$ 27.950,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	Em Andamento

ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLO

[Voltar](#)

Dados relacionados ao documento protocolado

Dados da Solicitação

Nº Documento Externo: PETCEWEB-015546

Data Solicitação: 15/10/2021 18:46

Status da Solicitação: PROTOCOLADO

Dados do PETCE


Status PETCE: ARQUIVADO

Segmento Atual PETCE: NEG - 19/10/2021 09:22:35

Documentos

 Mapa de Obras 2021_3º TRIMESTRE - TCE_PE.ods

 Ofício nº 926_2021.pdf

 Mapa de Obras_PDF.pdf

 Portaria nº 15_2021 - Érika Moura.pdf

 RG e CPF.pdf