



**PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE SANEAMENTO**

Ofício nº. 032/2022 - GAB/SESAN

Recife, 14 de janeiro de 2022

A Vossa Excelência o Senhor,  
**RANILSON BRANDÃO RAMOS**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco  
Rua da Aurora, nº. 885 - Boa Vista - Recife - Pernambuco, CEP: 50.050-910

**Assunto: Mapa de Obras e Serviços de Engenharia (4º Trimestre – Exercício 2021) - Resolução TC nº 008/2014.**

Senhor Presidente,

Em cumprimento à **Resolução TC nº. 008/2014 de 09/07/2014**, enviamos o Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia do 4º Trimestre desta Secretaria de Saneamento, relativo ao exercício de 2021.






Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos relacionados à documentação que ora remetemos.

Aproveitamos a ocasião para renovar os votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

  
**ÉRIKA DE ARAÚJO MOURA SOARES**  
Secretária de Saneamento

  
Daniela Guimarães  
Gerente Geral Administrativo Financeiro  
Secretaria de Saneamento  
Matrícula nº 106.525-3

<p><b>ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLO</b></p> <p>Dados relacionados ao documento protocolado</p> <p style="text-align: right;"><a href="#">Voltar</a></p>	
<b>Dados da Solicitação</b>	
<b>Nº Documento Externo:</b> PETCEWEB-019308	
<b>Data Solicitação:</b> 14/01/2022 16:38	
<b>Status da Solicitação:</b> RECEBIDO	
<b>Dados do PETCE</b>	
<b>Status PETCE:</b> NÃO INFORMADO	
<b>Segmento Atual PETCE:</b> NÃO INFORMADO	
<b>Documentos</b>	
 Mapa de Obras 2021_4º TRIMESTRE.ods	
 Oficio nº 032_2022 - MAPA DE OBRAS - TCE_PE.pdf	
 MAPA DE OBRAS - TCE_PE - 4º TRIMESTRE 2021_compressed.pdf	
 Portaria nº 15_2021 - Erika Moura.pdf	
 RG e CPF.pdf	



UNIDADE: SECRETARIA DE SANEAMENTO - SESAN  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2301  
EXERCÍCIO: 2021  
PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO e DEZEMBRO

ÉRIKA DE ARAÚJO MOURA SOARES  
Secretária de Saneamento  
CPF: 034.481.954-05  
Ordenadora de Despesa

FELIPE MENDONÇA GUERRA  
Gestor de Obras de Saneamento  
CPF: 056.524.414-65  
Ordenador de Despesa

ANTÔNIO DE MELO RODRIGUES JÚNIOR  
Gerente de Obras de Saneamento  
CPF: 030.088.204-40  
Ordenador de Despesa

DANIELA ELZA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE GUIMARÃES  
Secretária de Saneamento  
CPF: 029.248.454-24  
Ordenadora de Despesa

MODALIDADE / Nº DA LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		Nº/ANO	DATA DO INÍCIO
		Nº/ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL		
Concorrência nº. 001/2015 CELLS/SESAN	Conclusão da execução de serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de projetos complementares executivos, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação de saneamento integrado nas Unidades de Esgotamento - UE's 41,42 E 43 na cidade do Recife/PE.			R\$ -	R\$ -	11.380.698/0001-34	Engeconsult Consultores Técnicos Ltda	2301.06.2017	29/08/2017
Concorrência nº. 002/2015 CELLS/SESAN	Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 2, U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e Peixinhos na cidade do Recife/PE.	0346.801-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.803,08	R\$ 5.978.347,53	00.749.205/0001-74	Construtora Ingazeira Ltda	2301.02.2017	04/03/2017
Concorrência nº. 002/2015 CELLS/SESAN	Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 3, U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e Peixinhos na cidade do Recife/PE.	0346.801-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.803,08	R\$ 5.978.347,53	00.749.205/0001-74	Construtora Ingazeira Ltda	2301.03.2017	04/03/2017
Processo Licitatório nº 004/2017 - Concorrência nº 004/2017	Serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de projetos complementares executivos, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação de saneamento integrado nas Unidades de Esgotamento - U.E'S 03, 04, 08, 17, 19, 20, 21, 22 e 24, localizadas nos bairros do Arruda, Água Fria, Peixinhos, Campina do Barreto, Fundão, Cajueiro, Porto da Madeira, Beberibe, Linha do Tiro, Nova Descoberta, Brejo do Beberibe, Dois Unidos e Passarinho, todos na cidade do Recife/PE.			R\$ -	R\$ -	11.380.698/0001-34	Engeconsult Consultores Técnicos Ltda	2301.02.2018	20/03/2018
Processo Licitatório nº 005/2017 - Concorrência 005/2017	Contratação de Empresa de especializada para executar as ações previstas nos Projetos de Trabalho Técnico Social do PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - SES CORDEIRO, nas Unidades de Esgotamento Sanitário 41B, 42 e 43, tudo em conformidade com as condições estabelecidas no processo licitatório.	189700442007 - UE 41B 189700092007 - UE 42 189864842007 - UE 43	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 40.790.000,00 R\$ 28.700.000,00 R\$ 21.165.000,00	R\$ 4.820.000,00 R\$ 3.230.000,00 R\$ 2.450.000,00	11.380.698/0001-34	Engeconsult Consultores Técnicos Ltda	2301.06.2018	01/06/2018
Processo Licitatório nº 003/2020 - Concorrência nº 003/2020	Execução da continuidade das Obras de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Cordeiro - SES CORDEIRO.	189700442007 - UE 41B 189700092007 - UE 42 189864842007 - UE 43	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 40.790.000,00 R\$ 28.700.000,00 R\$ 21.165.000,00	R\$ 4.820.000,00 R\$ 3.230.000,00 R\$ 2.450.000,00	49.437.806/0001-74	Paulitec Construções Ltda	2301.01.05.2020	18/09/2020
Processo de Dispensa de Licitação nº 004/2021	Execução das obras de fundação em estaca raiz, vigas e pilares metálicos, para recuperação estrutural dos blocos A e B do habitacional Beira Rio, no bairro do Arruda.			R\$ -	R\$ -	20.889.739/0001-80	GS Indústria Serviços e Construções Ltda	2301.01.003.2021	22/09/2021
Processo de Dispensa de Licitação nº 001/2021	Prestação de serviços de execução de ensaios, estudos e projetos de recuperação estrutural dos blocos A e B do Habitacional Beira Rio, Bairro do Arruda, Recife/PE.			R\$ -	R\$ -	41.188.065/0001-90	F. Mateus Maciel da Silva Engenharia e Consultoria	2301.1.001.2021	15/06/2021

1

  
**FABIANO DE LIMA PEREIRA**  
 Gestor de Obras de Saneamento  
 CPF: 029.428.424-90  
 Responsável pelo Preenchimento

CONTRATO			ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
AZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
0000	R\$ 12.836.023,57	05/09/2020	31/07/2022	R\$ 2.686.347,22	R\$ 3.711.754,77	4.4.90.35	R\$ 3.616.280,96	R\$ 1.560.114,70	R\$ 4.257.221,89	R\$ 12.567.805,15	Em Andamento
0000	R\$ 31.575.102,89	19/08/2018	29/08/2021	R\$ 2.723.946,54	R\$ 1.299.081,53	4.4.90.51	R\$ 1.637.376,46	R\$ 61.792,52	R\$ 1.901.788,74	R\$ 30.771.322,13	Concluída
0000	R\$ 21.401.947,83	19/08/2018	09/12/2021	R\$ 1.263.420,46	R\$ 4.370.303,52	4.4.90.51	R\$ 5.041.636,09	R\$ 2.344.554,60	R\$ 3.232.126,85	R\$ 17.232.690,87	Concluída
0000	R\$ 3.580.555,12	19/08/2019	01/01/2021	R\$ 2.968.844,91	R\$ 130.229,63	4.4.90.35	R\$ -	R\$ 144.520,45	R\$ 593.352,28	R\$ 6.231.566,31	Concluída
0000	R\$ 2.883.630,85	14/08/2020	28/02/2022	R\$ 720.857,03	R\$ -	4.4.90.35	R\$ 192.469,88	R\$ 127.607,37	R\$ 450.234,06	R\$ 2.753.803,95	Em Andamento
0000	R\$ 57.460.077,54	04/10/2021	04/07/2022	R\$ 5.486.819,37	R\$ 14.510.147,90	4.4.90.51	R\$ 11.529.500,82	R\$ 4.570.084,17	R\$ 8.985.005,52	R\$ 8.952.338,49	Em Andamento
0000	R\$ 2.204.313,12	21/04/2022	-	R\$ -	R\$ -	4.4.90.51	R\$ 1.052.045,08	R\$ 1.052.045,08	R\$ 1.052.045,08	R\$ 1.052.045,08	Em Andamento
0000	R\$ 51.950,00	20/07/2021	-	R\$ -	R\$ -	4.4.90.35	R\$ 39.950,00	R\$ 27.950,00	R\$ 27.950,00	R\$ 27.950,00	Em Andamento