



AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

Recife, 14 de janeiro de 2022.

Ofício nº 023/2022 – DPR

Excelentíssimo Senhor

DR. RANILSON BRANDÃO RAMOS

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE.


Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações dessa Egrégia Corte de Contas, constantes da Resolução TC Nº 8, de 09 de julho de 2014, estamos encaminhando a Vossa Excelência, em anexo, os documentos abaixo relacionados, em meio eletrônico (arquivos em Office Calc - extensão “.ods” e arquivos digitalizados em “pdf”, contendo as competentes assinaturas), relativos ao período de **outubro a dezembro de 2021**:

- Mapas Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia, elaborados, respectivamente, pelas Diretorias de Engenharia e Obras – **DEO** e de Planejamento e Projetos – **DPP** desta Autarquia;
- Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços (Desapropriações), elaborado pela nossa Gerência de Desapropriação.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



JOÃO BATISTA CAVALCANTI NETO
Diretor-Presidente, em exercício

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZADORA DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
 EXERCÍCIO: 2021
 PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

Sto. Cui
 JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA CPF: 031.192.214-87
 Responsável pelo planejamento
José Roberto de Miranda
 Matr. 3716 - 8
 Gestor dos Contratos - DE

João Batista Cavalcanti Neto
 CPF: 57.242.258-52; Uribem de
 Responsável pela Unidade
João Batista Cavalcanti Neto
 Matr. 50246-4
 Diretor de Engenharia e Obras

Odeador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ano	BANDEIRA / P.C.R.	REPASSE (R\$)	CONTRATAÇÃO (R\$)	CNPJ/CPF	CONTRATADO	RAZÃO SOCIAL
CON 004/15	PROSECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLÓGICA NO PILAR	04.2.034.3	BANDEIRA / P.C.R.	640.097,24	1.773.364,00	08.961.997/0001-58	FADURPE - FUNDAÇÃO APOLOONIO SALES	
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 39	352.737-39/2011	CAIXA	30.103.132,72	00.545.355/0001-86	011.380.699/0001-34	OT L	
CON 011/15	CONSULTORIA PROLETO CARIBARIBE MELHOR	352.737-39/2011	CAIXA	5.023.675,94			CONSORCIO ENGECONSULT / DIAGONAL	
CON 005/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSOIS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	400.818-41	CAIXA / PCR	8.964.707,17	817.180,47	24.061.780/0001-48	CONSORCIO JME / PLINIO CAVALCANTI & CIA	
CON 001/18	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS	397.641-38/2015	CAIXA / PCR	27.589.953,38	9.921.879,91	08.073.264/0001-87	ANDRADE GUEDES	
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARRAMIRIM	293.541-17	CAIXA / PCR	1.910.702,85	1.196.505,98	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	
CON 002/18	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 - PILAR	301.546-57/2009	CAIXA / PCR	8.632.752,55	14.907.722,11	07.408.234/0001-11	L & R Santos CONSTRUÇÕES	
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSOIS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	400.818-41	CAIXA / PCR	11.852.629,64	639.022,11	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	
CON 006/17	EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTE DA VIA MANGUE	333.025/2010 e 316.315-44/2011	CAIXA	3.050.390,86		10.978.682/0001-65	PLINIO CAVALCANTI & CIA	
CON 010/18	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL COELHOS - PRAÇA SERGIO LORETO	192.846-51/2006	CAIXA / PCR	3.240.025,08	4.422.014,42	41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA	
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	15.000.930,93	011.864.311/0001-15	CONSTRUTORA S B C	CONSTRUTORA S B C	
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	17.725.637,00	3.384.783,96	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	
CON 005/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	9.052.131,42	935.176,77	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA	
CON 011/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	7.832.428,24	2.603.832,05	41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA	
CON 013/18	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSOIS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 04	400.818-41	CAIXA / PCR	8.478.714,53	613.740,73	08.059.768/0001-42	CINZEL ENGENHARIA LTDA.	
CON 002/19	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSOIS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 05	400.818-41	CAIXA / PCR	15.913.120,00	1.151.888,05	40.884.405/0001-54	LOQUIPE	
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	15.702.706,03	588.984,48	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	
CON 003/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	8.512.753,81	1.100.000,00	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	
CON 012/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 12, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	7.576.969,42	1.124.125,00	04.491.523/0001-39	CONSORCIO TEC HIDRO / CTS / VIZIR	
CON 008/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	6.353.047,18	1.100.000,00	09.085.209/0001-50	CONSORCIO CTS/TEC HIDRO / VIZIR	
CON 008/19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IPIRORÁ - TRECHO 03 E 04 NO BAIRRO DO COQUE	293.548.87/2012	CAIXA / PCR	978.176,84	6.604.589,34	07.693.988/0001-60	F R E ENGENHARIA	
CON 003/20	PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CAPUNGA - RPA 03	400.867.59	CAIXA / PCR	911.877,39	43.357.631,54	41.285.574/0001-16	CONSORCIO BEIRA RIO	
TP 001/20	REQUALIFICAÇÃO DO CAIS DA RUA DA AURORA	875.865 - 2018	CAIXA / PCR	14.442.716,58	367.385,46	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	
CON 004/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSOIS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 06	400.818-41	CAIXA / PCR	14.442.716,58	796.431,32	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA	
CC 001/20	REGULATÓRIA E SERVIÇOS NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO		P C R		23.277.087/0001-44	A C QUEIROZ		
DISP 001/21	PARECER TÉCNICO ESTRUTURAL NO HABITACIONAL SERGIO LORETO		P C R		35.476.548/0001-97	B & C ENGENHARIA		
CON 001/20	EXECUÇÃO OBRAS DE ESTRUTURA DA PONTE JAMILE GUSMÃO		P C R / FINISA	20.489.111,13	7.000.000,00	08.323.347/0001-87	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	
CON 001/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSOIS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	400.818-41	CAIXA / PCR	19.909.928,88	1.096.370,27	37.995.880/0001-93	J W A SA	
TP 001/21	CONSTRUÇÃO CAPELA NA RUA LEMOS TORRES		P C R		07.654.042/0001-95	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA		
TP 004/21	OBRA BEVEDERE ALÇA PONTE PAULO GUERRA		P C R		08.064.693/0001-98	CONCRETOXI ENGENHARIA LTDA.		
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSOIS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - A	400.818-41	CAIXA / PCR	10.446.681,04	573.291,14	07.693.988/0001-60	F R E ENGENHARIA	
TP 003/21	REURBANIZAÇÃO DO CANAL ABC	293.541-17	CAIXA / PCR	1.152.848,43	1.213.515,65	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
 EXERCÍCIO: 2021
 PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	DATA INICIO	CONTRATO			ADITIVO			REALISTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	EXECUÇÃO			SITUAÇÃO
				PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONC. USUO / PARALISACAO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)				VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA (R\$)		
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLOGICA NO PILAR	029/15	15/12/15	427	2.415.461,24	16/03/22	1853	69.611,54	69.611,54	459091	339.613,84	255.072,70	339.613,84	1.776.813,49	EM ANDAMENTO	
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39	011/15	08/06/2015	360	26.515.593,33	06/01/22	1320	4.085.795,24	4.085.795,24	459091	81.952,81	81.952,81	81.952,81	24.492.796,51	PARALISADA	
CON 011/15	CONSULTORIA PROJETO CARIBARIBE MELHOR	025/16	03/10/17	720	4.480.281,92	21/09/20	240	563.394,02	144.153,08	459091	380.724,27	55.802,44	55.802,44	2.290.229,86	PARALISADA	
CON 005/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	024/17	16/01/18	360	9.781.887,66	27/03/22	1160	1.967.731,19	418.608,62	459091	835.540,63	745.370,03	835.540,63	7.173.195,30	EM ANDAMENTO	
CON 001/18	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA IMPLANTACAO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS	013/18	16/06/18	547	37.511.833,29	10/03/22	1025	1.623.204,40	2.155.698,92	459091	1.369.196,65	354.280,39	1.369.196,65	19.072.096,24	EM ANDAMENTO	
CON 007/17	COMPLEMENTACAO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	001/18	27/08/18	270	2.424.063,98	14/10/21	870	683.144,85	171.995,52	459091	442.585,11	24.116,48	466.701,59	1.645.530,45	EM ANDAMENTO	
CON 002/18	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 - PILAR	016/18	28/09/18	710	19.260.938,31	08/09/22	730	4.306.440,65	73.883,73	459091	327.978,70	196.445,69	327.978,70	2.242.454,51	EM ANDAMENTO	
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	020/18	19/09/18	365	12.241.802,76	17/03/22	910	381.776,27	566.790,75	459091	2.886.962,64	2.082.025,26	2.886.962,64	5.764.034,60	EM ANDAMENTO	
CON 006/17	EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTE DA VIA MANGUE	029/17	12/12/18	243	2.784.501,34	31/12/20	480	500.936,27	95.390,52	459091	29.682,46			1.956.296,59	PARALISADA	
CON 010/18	COMPLEMENTACAO DAS OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL COELHO - PRAÇA SERGIO LORETO	049/18	01/02/19	365	6.800.368,50	26/01/21	360	1.054.965,00	63.519,41	459091	190.314,34	150.116,16	150.116,16	3.690.268,93	PARALISADA	
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO	016/17	01/04/19	450	15.000.930,93	22/09/22	730	-	1.871.148,18	459091	7.010.115,98	2.223.210,20	7.010.115,98	8.597.954,02	EM ANDAMENTO	
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO	021/18	17/05/19	365	19.802.015,49	17/05/22	730	1.308.405,47	485.374,67	459091	5.598.469,34	5.598.469,34	5.598.469,34	8.656.990,68	EM ANDAMENTO	
CON 005/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08, CONTENÇÃO DE RISCO	023/18	17/05/19	365	9.052.131,42	16/05/22	730	935.176,77	324.631,40	459091	2.251.676,04	2.251.676,04	2.251.676,04	6.010.115,91	EM ANDAMENTO	
CON 011/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENÇÃO DE RISCO	004/19	17/05/19	365	9.367.420,48	16/05/22	730	1.068.839,81	333.623,31	459091	2.621.130,44	2.621.130,44	2.621.130,44	4.951.817,96	EM ANDAMENTO	
CON 013/18	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 04	012/19	05/09/19	365	9.092.455,26	28/06/22	660	-	168.897,87	459091	1.406.064,52	1.069.772,76	1.406.064,52	2.207.660,46	EM ANDAMENTO	
CON 002/19	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 05	035/19	27/12/19	365	17.066.008,05	11/01/22	360	-	371.767,59	459091	8.338.874,58	3.738.899,03	8.338.874,58	9.559.691,79	EM ANDAMENTO	
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTENÇÃO DE RISCO	018/18	07/02/20	365	15.743.403,45	06/02/21	-	-	2.357.290,78	459091	10.118.636,61	5.113.448,06	10.118.636,61	11.607.437,58	EM ANDAMENTO	
CON 003/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06, CONTENÇÃO DE RISCO	025/18	22/07/20	365	9.612.753,81	21/07/22	365	-	399.938,31	459091	3.441.958,50	611.352,50	3.441.958,50	4.616.600,06	EM ANDAMENTO	
CON 012/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 12, CONTENÇÃO DE RISCO	021/19	22/07/20	365	8.801.094,42	21/07/22	365	-	274.670,99	459091	1.793.140,79	1.793.140,79	1.793.140,79	3.852.778,34	EM ANDAMENTO	
CON 008/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTENÇÃO DE RISCO	038/18	22/07/20	365	7.453.047,18	21/07/22	365	-	79.397,16	459091	744.228,92	744.228,92	744.228,92	1.151.809,58	EM ANDAMENTO	
CON 005/19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORÁ - TRECHO 03 E 04 NO BAIRRO DO COQUE	005/20	06/05/2020	365	7.582.766,18	06/08/21	-	-		459091	6.715.902,40	2.734.064,19	5.426.527,96	5.426.527,96	PARALISADA	
CON 003/20	PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CARUNGA - RPA 03	013/20	25/03/21	730	43.037.136,52	25/03/23	-	320.495,02	1.482.274,41	459091	669.152,72	669.152,72	669.152,72	669.152,72	EM ANDAMENTO	
TP 001/20	REQUALIFICAÇÃO DO CAIS DA RUA DA AURORA	007/20	08/04/2021	180	1.116.282,85	06/10/22	180	163.000,00	82.846,72	459091	505.445,65	505.445,65	505.445,65	505.445,65	EM ANDAMENTO	
CON 004/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 06	002/21	29/04/21	365	15.238.147,90	29/04/22	-	-		459091	139.994,28	139.994,28	139.994,28	139.994,28	EM ANDAMENTO	
CC 001/20	REGULERAÇÃO E SERVIÇOS NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	010/20	09/09/21	120	214.167,99	07/01/22	-	-		459091	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	EM ANDAMENTO	
DISP 001/21	PADEIRER TECNICO ESTRUTURAL NO HABITACIONAL SERGIO LORETO	009/21	09/09/2021	450	31.900,00	24/10/21	-	-		459091	1.151.663,75	675.563,09	1.151.663,75	675.563,09	CONCLUIDA	
CON 001/20	EXECUÇÃO OBRAS DE ESTRUTURA DA PONTE JAI ME GUMÃO	004/21	31/08/2021	730	27.499.111,13	31/08/2023	-	-	210.440,86	459091	193.944,60	193.944,60	193.944,60	EM ANDAMENTO		
CON 001/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	003/21	01/11/21	730	21.005.299,15	01/11/23	-	-		459091	503.127,97	503.127,97	503.127,97	503.127,97	EM ANDAMENTO	
TP 001/21	CONSTRUÇÃO CAPELA NA RUA LEMOS TORRES	010/21	30/11/21	150	503.127,97	29/04/22	-	-		459091	2.207.546,91	2.207.546,91	2.207.546,91	2.207.546,91	EM ANDAMENTO	
TP 004/21	OBRA BELVEDERE ALÇA PONTE PAULO GUERRA	022/21	10/12/21	180	11.021.972,18	16/03/23	-	-		459091					EM ANDAMENTO	
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - A	021/21	21/12/21	450	2.366.364,08	26/05/22	-	-		459091					EM ANDAMENTO	
TP 003/21	REURBANIZAÇÃO DO CANAL ABC	026/21	27/12/21	150	2.366.364,08	26/05/22	-	-		459091					EM ANDAMENTO	

José Roberto de Miranda
 Mat. 5746 - 8
 Gestor de Contratos - DE


Jóão Batista Caracanti Neto
 Diretor de Engenharia e Obras
 Mat. 50245-4
 UR/Recife

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº	CONVÊNIO			CONTRATADO		CONTRATO			ADITIVO		VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)real	SITUAÇÃO							
			CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRZ VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO			VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA					
(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Concorrência 015/14	Serviços de Consultoria para prestar serviços técnicos e dos básicos e executivos de requalificação dos passagens públicos de diversas vias na Cidade do Recife.						35.467.604/0001-27	FUTURE ATP ENGENHARIA LTDA	30/2015	10/12/2015	1400	R\$ 3.267.104,62	29/09/2022	2.160	-	4.4.90.51		10.711,76	10.711,76	2.493.198,32	Em andamento
Tomada de Preço Nº 003/16	Requalificação do Mercado de São José, Projeto Executivo Complementar.						4.561.375/0001-81	EMPRESA GRAU GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	005/2016	03/05/2016	440	R\$ 440.291,28	17/12/2021	2.120		4.4.90.51		33.021,85	33.021,85	407.289,43	Em andamento
Concorrência 008/2015	Elaboração de projetos executivos da comunidade denominada Caranguêjo / Tabatares, no âmbito do Projeto Capilante Melhor na cidade do Recife						70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	15/2016	10/4/17	365	R\$ 1.095.238,85	23/08/2022	1085	1.176.322,68	4.4.90.51				661.559,92	Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16	Projetos executivos de arquitetura paisagística e complementares e engenharia em áreas remanescentes da implantação da Via Mangue						70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	1024/18	17/12/2018	210	139.453,37	30/01/2022	480	148.240,18	4.4.90.51				115.051,43	Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16							41.051.046/0001-17	COLUMÉIA Ltda	2024/18	17/12/2018	210	139.453,37	30/01/2022	480	148.240,18	4.4.90.51				115.051,43	Em andamento
Tomada de Preço Nº 005/18	Projeto executivo urbanismo de engenharia no antigo Aeroclube PE e entorno no bairro do Pina						70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	48/2018	20/12/2018	365	1.386.771,79	16/10/2021	240		4.4.90.51				1.386.771,79	Concluído
Concorrência Nº 07/2018	Projeto executivo de adequação viária da Radial Sul II e III Perimetral para implantação dos corredores	306778-64/2013					70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	16/19	02/09/19	548	5.336.910,12	07/02/2022	0		4.4.90.51		326.039,15	326.039,15	650.137,01	Em andamento

Convite nº 01/19	Projeto urbanismo e paisagismo e projeto infraestrutura em nível executivo das margens do Rio Pina atualmente ocupadas por palatias na Zers Pina - RPA 6					70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	30/19	14/10/2019	250	201.243,96	22/09/2022	360		44.90,51				136.443,41	Em andamento
Tomada de preço nº 01/19	Projeto executivo para adequação do sistema viário da semipreterral no trecho compreendido entre a Av. Maurício de Nassau (Radicai V) - bairro Ipitanga e Av. Dezessete de Agosto, bairro Monteiro					41.051.046/0001-17	COLMEIA - Ltda	33/19	04/11/2019	270	325.600,03	30/03/2022	570		44.90,51		93.524,16	93.524,16	309.320,03	Em andamento
Dispensad e Licitação nº 002/2021	Contrato Prestação de Serviços Topográficos, Geotécnicos e projeto executivo de estabilização de talude Ruas Marlic/Helvécia no bairro de Coqueiral.					41.075.759/0001-32	NORCONSULT Ltda	08/2021	17/08/2021	45	88.000,00	08/10/2021	45		44.90,51		88.000,00	88.000,00	88.000,00	Concluído
Tomada de Preços 002/2020	Elaboração dos projetos executivos de Conservação e Restauração da Igreja de São José do Ribamar					24.576.261/0001-51	J.E.L. TINOCO Restauração ME	14/2020	29/04/2021	180	275.925,57	22/05/2022	90		44.90,51		49.076,90	49.076,90	49.076,90	Em andamento
Preço Eletrônico 001/2021	Aquisição de brinquedos Pet de madeira, bebedouro, equipamentos urbanos em aço LOTE I Parcão					04.386.691/0001-17	ANA MADEIRAS LTDA EPP	11/2021	10/11/2021	365	22.600,00		0		44.90,51				97.000,00	Em andamento
Preço Eletrônico 001/2021	Aquisição de mobiliários urbanos em aço e madeira LOTE I Cais da Aurora					73.034.761/0001-38	GP MOBILIARIO SUSTENTAVEL E URBANIZAÇÃO LTDA	12/2021	10/11/2021	365	97.000,00		0		44.90,51				97.000,00	Em andamento
Preço Eletrônico 001/2021	Aquisição de mobiliários urbanos em aço e madeira LOTE II Cais da Aurora					11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	13/2021	11/11/2021	365	37.000,00		0		44.90,51		37.000,00	37.000,00	37.000,00	concluído
Preço Eletrônico 002/2021	Aquisição de mobiliários urbanos em aço e madeira LOTE III Cais da Aurora					11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	14/2021	11/11/2021	365	8.300,00		0		44.90,51		8.300,00	8.300,00	8.300,00	Concluído
Preço Eletrônico 002/2021	Aquisição de brinquedos Pet de madeira, bebedouro, equipamentos urbanos em aço LOTE II Parcão					11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	15/2021	13/11/2021	365	14.000,00		0		44.90,51					Em andamento

Pregão Eletrônico 002/2021	Aquisição de brinquedos: Per de madeira, bebedouro, equipamentos urbanos em aço LOTE III Parcão					11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	16/2021	13/11/2021	365	27.000,00	0	4.490,51							Em andamento
Pregão Eletrônico 003/2021	Aquisição mobiliários urbanos, piso ecológico, brinquedos e bebedouro - LOTE I Parque das Graças					25.343.077/0001-95	RR PIETTA ERELLI	17/2021	23/11/2021	365	162.923,00	0	4.490,51		203.653,75	203.653,75	203.653,75			concluído
Pregão Eletrônico 003/2021	Aquisição mobiliários urbanos, piso ecológico, brinquedos e bebedouro - LOTES II, IV, VI Parque das Graças					11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	18/2021	23/11/2021	365	731.090,00	0	4.490,51		14.246,00	14.246,00	14.246,00			Em andamento
Pregão Eletrônico 003/2021	Aquisição mobiliários urbanos, piso ecológico, brinquedos e bebedouro - LOTE III Parque das Graças					35.307.270/0001-24	W KATSUMI OGAWA	19/2021	23/11/2021	365	237.596,00	0	4.490,51							Em andamento
Pregão Eletrônico 003/2021	Aquisição mobiliários urbanos, piso ecológico, brinquedos e bebedouro - LOTE V Parque das Graças					04.386.691/0001-17	ANA MADEIRAS ERELLI	20/2021	23/11/2021	365	14.499,00	0	4.490,51							Em andamento

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até: 31/11/2021


DÂMÁRIS HÁRIS CORREIA TAVARES
 CPF: 095.998.544-11



LUANA GENTIL DE BARROS PEREIRA
 CPF: 054.592.844-04



AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE
GERÊNCIA GERAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
GERÊNCIA DE DESAPROPRIAÇÃO

**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS – DESAPROPRIAÇÕES
EXERCÍCIO 2021**

LOCALIDADE	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
BAIRRO DO RECIFE (Comunidade Pilar)	-----	100.979,45	26.930,90	127.910,35
JOANA BEZERRA (Canal Ibiporã)	980.996,48	382.963,99	1.081.260,49	2.445.220,96
MONTEIRO (Ponte)	19.009,73	167.883,63	393.123,91	580.017,27
IPUTINGA (Ponte)	8.800,00	-----	-----	8.800,00
IPUTINGA (Estação Elevatória – UE 39)	446.340,33	91.306,70	-----	537.647,03
CORDEIRO (Canal Santa Rosa)	-----	-----	453.584,84	453.584,84
AFOGADOS (Canal do ABC)	-----	-----	87.892,02	87.892,02
TOTAL	1.455.146,54	743.133,77	2.042.792,16	4.241.072,47


Alysso Henrique Vasconcelos
Gerente de Assuntos Jurídicos
Mat. 90.537-2