



AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

Recife, 20 de janeiro de 2023.

Ofício nº 030/2023 – **DPR**

Excelentíssimo Senhor

DR. RANILSON BRANDÃO RAMOS

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – **TCE/PE**.

Senhor Presidente,

Em prosseguimento ao nosso **Ofício nº 021/2023 – DPR**, datado de 16/01/2023, pelo qual solicitamos prorrogação de prazo, até hoje, e cumprindo determinações dessa Egrégia Corte de Contas, constantes da Resolução TC Nº 8, de 09 de julho de 2014, estamos encaminhando a Vossa Excelência, em anexo, os documentos abaixo relacionados, em meio eletrônico (arquivos em Office Calc - extensão “.ods” e arquivos digitalizados em “pdf”, contendo as competentes assinaturas), relativos ao período de **outubro a dezembro de 2022**:

- Mapas Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia, elaborados, respectivamente, pelas Diretorias de Engenharia e Obras – **DEO** e de Planejamento e Projetos – **DPP** desta Autarquia;
- Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços (Desapropriações), elaborado pela nossa Gerência de Desapropriação.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

LÍIS HENRIQUE VEIGA FARIAS DE LIRA

Diretor-Presidente

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
 EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

Stelcwi
 José Roberto Oliveira de Miranda, CPF: 091.192.214-87
 Diretor de Engenharia e Obras
 Matr: 3716 - 8 CONVENIO
 Jairo Batista Cavalcanti Neto, CPF: 572.432.242-33, URBEM 08
 Diretor de Engenharia e Obras
 Matr: 50245-4
 Ordenador de Despesa

MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	REDES / P C R	REPASSSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CONTRATO	RAZÃO SOCIAL
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLÓGICA NO PILAR	04.2.0343.2	ENDES / P C R	640.097,24	1.775.364,00	08.961.997/0001-58	FADURPE - FUNDAÇÃO APOLOONIO SALES
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39	382.727-39/2011	CAIXA	30.103.132,72		00.545.355/0001-66	O T L
CON 011/15	CONSULTORIA PROJETO CAPIBARIBE MELHOR	352.737-39/2011	CAIXA	5.023.676,94		011.380.699/0001-34	CONSORCIO ENGECONSULT / DIAGONAL
CON 009/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	400.818-41	CAIXA / PCR	8.964.707,17	817.180,47	24.061.780/0001-48	CONSORCIO JUE / PLINIO CAVALCANTI & CIA
CON 001/18	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS	397.641-38/2015	CAIXA / PCR	27.589.953,38	9.921.879,91	08.073.264/0001-87	ANDRADE GUEDES
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARANAMIRIM	293.541-17	CAIXA / PCR	1.910.702,85	1.196.505,98	07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA.
CON 002/18	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL GUARA 25 - PILAR	301.546-57/2009	CAIXA / PCR	8.632.752,55	14.907.722,11	07.408.234/0001-11	L & R Saneos CONSTRUÇÕES
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	400.818-41	CAIXA / PCR	11.852.629,64	639.022,11	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	13.923.059,97	4.758.460,63	011.984.311/0001-15	CONSTRUTORA S B C
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	9.943.673,27	14.149.482,02	07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA.
CON 005/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	9.082.131,42	1.403.962,90	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA
CON 011/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	3.627.401,54	7.927.008,65	41.051.046/0001-17	COLMELIA ENGENHARIA
CON 013/18	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 04	400.818-41	CAIXA / PCR	8.478.714,53	613.740,73	08.059.768/0001-42	CINZEL ENGENHARIA LTDA.
CON 002/19	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 05	400.818-41	CAIXA / PCR	15.913.120,00	2.344.316,00	40.984.405/0001-54	LOOUIPE
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	15.224.504,75	4.070.240,08	07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA.
CON 003/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	2.759.737,79	8.408.392,25	07.654.042/0001-96	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
CON 012/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 12, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	3.321.428,05	6.675.903,70	04.491.523/0001-39	CONSORCIO TEC HIDRO / CTS / VIZIR
CON 008/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	5.231.636,84	3.812.967,57	09.095.209/0001-50	CONSORCIO CTS/ TEC HIDRO / VIZIR
CON 005/19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORÁ - TRECHO 03 E 04 NO BARRIO DO COQUE	293.548-87/2012	CAIXA / PCR	978.176,84	6.604.589,34	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA
CON 003/20	PAIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CAPUNGA - RPA 03	400.967-99	CAIXA / PCR	43.357.631,54	41.265.374/0001-16		CONSORCIO BEIRA RIO
TP 001/20	REQUALIFICAÇÃO DO CAIS DA RUA DA AURORA	875.865-2018	CAIXA / PCR	911.877,39	367.385,46	07.654.042/0001-96	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
CON 004/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 06	400.818-41	CAIXA / PCR	14.442.716,58	795.431,32	11.481.173/0001-96	ETNA ENGENHARIA
CC 001/20	RECUPERAÇÃO E SERVIÇOS NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO		P C R			23.277.087/0001-44	A C QUEIROZ
CON 001/20	EXECUÇÃO OBRAS DE ESTRUTURA DA PONTE JAMIE GUSMÃO		P C R / FINISA	18.851.834,48	11.738.213,92	08.323.347/0001-87	CONSTRUTORA A GASPAR S/A
CON 001/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	400.818-41	CAIXA / PCR	19.908.928,88	1.096.370,27	37.995.880/0001-93	J W A SA
TP 001/21	CONSTRUÇÃO CAPELA NA RUA LEMOS TORRES		P C R			07.654.042/0001-96	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA
TP 004/21	OBRA BELVEDERE ALÇA PONTE PAULO GUERRA	400.818-41	CAIXA / PCR	10.446.881,04	575.291,14	08.064.693/0001-98	CONCREPROX ENGENHARIA LTDA.
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - A	293.541-17	CAIXA / PCR	1.152.848,43	1.213.515,65	07.654.042/0001-96	WB CONSTRUTORA LTDA.
TP 003/21	REURBANIZAÇÃO DO CANAL ABC		CAIXA / PCR			07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA.
TP 004/21	CONTENÇÃO TALUDE NA RUA MARILAC	293.541-17	P C R	415.088,44	1.256.525,88	07.157.925/0001-68	E G C - EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÃO
TP 001/17	COMPLEMENTAÇÃO CANAL SANTA ROSA		CAIXA / PCR			07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA.
PR 004/22	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA - ELEVADOR NA URB RECIFE		P C R			10.965.978/0001-41	A S R - COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO ENGENHARIA
PR 001/22	REFORMA NO PREDIO DA UBR - RECIFE		P C R			25.144.118/0001-14	N M - INCORPORAÇÕES IMBOLIARIAS
TP 009/21	CONSULTORIA OBRA PONTE DO MONTEIRO - JAMIE GUSMÃO	397.641-38/2015	P C R	26.742.386,74	9.615.937,85	44.859.881/0001-51	CONSORCIO MAMA MELO/ ENGECONSULT
CON 005/22	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS II PERIMETRAL, III PERIMETRAL, RADIAL SUL, BINARIO JEAN EMILE FAVERE		CAIXA / PCR			37.995.880/0001-93	J W A SA
PR 002/22	DEMOLIÇÃO RESIDENCIA NA COMUNIDADE RIO TELPIPO		P C R			01.508.422/0001-35	V R DEMOLIDORA
CON 001/22	REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAIS VIA MANGUE I e II / BEIRA RIO		P C R			25.144.118/0001-14	N M - INCORPORAÇÕES IMBOLIARIAS
TP 002/21	DRENAGEM BUEIRO CELULAR DUPLO - COMUNIDADE TORRES LEMOS		P C R			07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
PR 007/22	DEMOLIÇÃO RESIDENCIAS NA MARGENS RIOTEUPIO		P C R			10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA
PR 005/22	EXECUÇÃO PISO CONCRETO PARA INSTALAÇÃO PISO MADEIRA ECOLÓGICA CAS AURORA		P C R			10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ano	DATA INÍCIO	CONTRATO			ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	EXECUÇÃO			SITUAÇÃO
				PREZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	PREZO ADITIVO			VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO EM EXERCÍCIO (R\$)	
CON 004/15	PROSEÇÃO E PESQUISA ARQUEOLÓGICA NO PILAR	029/15	15/12/15	427	2.415.461,24	17/03/23	2218	602.038,60	459091	634.549,22	200.679,54	634.549,22	2.411.362,71	EM ANDAMENTO
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 39	011/15	08/06/2015	360	26.515.593,33	03/06/23	1800	3.567.593,39	459091	1.218.788,16	544.317,73	1.218.788,16	25.730.490,84	EM ANDAMENTO
CON 011/15	CONSULTORIA PROLETO CAPIBARIBE MELHOR	025/16	03/10/17	720	4.460.281,92	21/05/20	240	563.394,02	459091	144.153,08			2.290.229,86	CONCLUIDA
CON 005/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	024/17	16/01/18	360	9.781.987,66	27/03/22	1160	1.967.731,19	459091	479.755,46		167.880,11	7.340.361,57	CONCLUIDA
CON 001/18	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS	013/18	16/06/18	547	37.511.833,29	09/05/22	1065	1.623.204,40	459091	2.303.765,26		790.365,45	19.862.461,69	EM ANDAMENTO
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARANAMIRIM	001/18	27/08/18	270	2.424.063,98	11/10/22	1230	683.144,85	459091	171.995,62		4.438,31	1.686.143,48	EM ANDAMENTO
CON 002/18	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 - PILAR	016/18	28/09/18	710	19.260.938,31	08/09/22	730	4.306.440,65	459091	73.883,73		1.090.432,68	3.332.665,53	EM DISTRATO
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	020/18	19/09/18	365	12.241.802,76	17/03/23	1275	381.776,27	459091	1.570.428,76		3.151.030,97	8.781.437,40	EM ANDAMENTO
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04. CONTENÇÃO DE RISCO	016/17	01/04/19	450	14.931.287,27	24/06/23	1095	3.750.232,73	459091	4.945.430,49		5.782.310,08	14.380.264,10	EM ANDAMENTO
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07. CONTENÇÃO DE RISCO	021/18	17/05/19	365	19.144.659,89	17/05/23	1460	4.948.495,40	459091	2.738.399,57		4.740.143,52	13.426.134,20	EM ANDAMENTO
CON 005/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08. CONTENÇÃO DE RISCO	023/18	17/05/19	365	10.456.084,32	16/05/23	1095	1.838.331,77	459091	2.189.101,14		4.416.788,44	10.426.904,35	EM ANDAMENTO
CON 011/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11. CONTENÇÃO DE RISCO	004/19	17/05/19	365	9.198.624,36	16/05/23	1095	2.355.595,83	459091	1.911.375,95		4.112.156,97	9.093.974,93	EM ANDAMENTO
CON 013/18	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 04	012/19	05/09/19	365	9.092.455,26	24/06/23	1020	-	459091	1.416.094,27		2.864.569,54	5.072.230,00	EM ANDAMENTO
CON 002/19	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 05	035/19	27/12/19	365	17.065.008,06	06/07/23	920	1.192.427,95	459091	1.619.687,98		5.152.039,51	14.368.910,22	EM ANDAMENTO
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05. CONTENÇÃO DE RISCO	018/18	07/02/20	365	15.371.110,17	06/02/23	730	3.923.634,66	459091	4.357.511,14		1.288.952,78	5.263.454,48	EM ANDAMENTO
CON 003/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06. CONTENÇÃO DE RISCO	025/18	22/07/20	365	8.765.100,15	21/07/23	730	-	459091	2.442.657,64		1.908.336,44	4.246.225,88	EM ANDAMENTO
CON 012/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 12. CONTENÇÃO DE RISCO	021/19	22/07/20	365	8.066.348,81	21/07/23	730	-	459091	1.978.444,76		2.589.616,72	4.279.164,87	EM ANDAMENTO
CON 008/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10. CONTENÇÃO DE RISCO	038/18	22/07/20	365	7.260.590,53	21/07/23	730	-	459091	2.128.928,99		3.148.487,66	4.200.088,42	EM ANDAMENTO
CON 005/19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORÁ - TRECHO 03 E 04 NO BARRIO DO COQUE	005/20	06/05/2020	365	7.882.766,18	03/01/23	515	-	459091	436.080,23	107.376,16	307.557,63	307.557,63	EM ANDAMENTO
CON 003/20	PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV/ BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE /CAPUNGA - RPA 03	013/20	25/03/21	730	43.037.136,52	25/03/23	-	320.495,02	459091	18.399.646,45	7.273.284,58	16.354.839,01	22.158.120,46	EM ANDAMENTO
TP 001/20	REQUALIFICAÇÃO DO CAIS DA RUA DA AURORA	007/20	08/04/2021	180	1.116.262,85	06/10/22	180	163.000,00	459091	103.011,66	23.025,51	180.656,60	849.809,32	CONCLUIDA
CON 004/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 06	002/21	29/04/21	365	15.238.147,90	29/04/22	-	-	459091	1.014.637,65		1.014.637,65	1.014.637,65	EM DISTRATO
CC 001/20	RECURSOS E SERVIÇOS NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	010/20	09/09/21	120	214.167,99	05/12/22	330	-	459091	53.244,64		53.244,64	193.238,92	EM ANDAMENTO
CON 001/20	EXECUÇÃO OBRAS DE ESTRUTURA DA PONTE JAMIE GUSMÃO	004/21	31/08/2021	730	27.499.111,13	31/08/2023	-	3.090.937,27	459091	32.714,35		3.090.937,27	193.238,92	EM ANDAMENTO
CON 001/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	003/21	01/10/21	730	21.005.299,15	01/10/23	-	99.045,36	459091	1.745.740,59	213.190,09	1.745.740,59	1.745.740,59	EM ANDAMENTO
TP 001/21	CONSTRUÇÃO CAPELA NA RUA LEMOS TORRES	010/21	30/11/21	150	5.031.927,97	28/11/22	240	65.110,17	459091	388.288,09	169.507,09	388.288,09	388.288,09	CONCLUIDA
TP 004/21	OBRA BELVEDERE ALÇA PONTE PAULO GUERRA	022/21	10/12/21	180	2.180.720,86	06/10/23	210	456.404,13	459091	388.551,89	966.385,62	2.608.851,99	2.608.851,99	EM ANDAMENTO
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - A	021/21	21/12/21	450	11.021.972,18	16/03/23	-	76.735,96	459091	1.064.614,85	712.117,21	1.064.614,85	1.064.614,85	EM ANDAMENTO
TP 003/21	REURBANIZAÇÃO DO CANAL ABC	026/21	27/12/21	150	2.366.364,08	19/03/23	300	-	459091	130.660,40	130.660,40	130.660,40	130.660,40	EM ANDAMENTO
TP 007/21	COMPLEMENTAÇÃO NA RUA MARILAC	002/22	14/02/22	180	1.256.525,88	13/03/23	210	314.109,55	459091	1.419.181,20	367.131,19	1.419.181,20	1.419.181,20	EM ANDAMENTO
TP 004/17	COMPLEMENTAÇÃO CANAL SANTA ROSA	002/18	10/10/22	120	721.965,89	27/02/23	240	-	459091	251.366,61	251.366,61	251.366,61	251.366,61	EM ANDAMENTO
PR 004/22	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA - ELEVADOR NA URB RECIFE	001/22	10/03/22	120	136.000,00	08/07/22	-	-	459091	102.408,00		61.472,00	61.472,00	CONCLUIDA
PR 001/22	REFORMA NO PREDIO DA UBR - RECIFE	005/22	17/03/22	365	1.009.795,43	17/03/23	-	-	459091	554.246,18	274.585,29	554.246,18	554.246,18	EM ANDAMENTO
TP 005/21	CONSULTORIA OBRA PONTE DO MONTIHO - JAMIE GUSMÃO	006/22	29/03/23	600	1.449.902,41	19/11/23	-	-	459091	568.361,76	213.135,16	568.361,76	568.361,76	EM ANDAMENTO
CON 005/22	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS, IP PERIMETRAL, IP PERIMETRAL RADIAL SUL, BINARIO JEAN EMILE FAVRE	009/22	11/04/22	600	36.368.324,59	02/12/23	-	-	459091	9.875.638,11	5.814.971,30	9.875.638,11	9.875.638,11	EM ANDAMENTO
PR 001/22	DEMOLIÇÃO RESIDENCIA NA COMUNIDADE RIO TEJUIPO	012/22	26/05/22	60	460.363,99	25/07/22	-	-	459091	398.620,54	398.620,54	398.620,54	398.620,54	CONCLUIDA
CON 001/22	REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAIS VIA MANGUE I E II / BEIRA RIO	018/22	29/06/22	365	3.368.093,19	29/06/23	-	-	459091	2.486.292,52	1.725.820,01	2.486.292,52	2.486.292,52	EM ANDAMENTO
PR 007/22	DRENAGEM BUERO CELUIAS DUPLA - COMUNIDADE TORRES LEMOS	025/22	12/07/22	120	635.686,04	08/02/23	90	-	459091	131.591,60	131.591,60	131.591,60	131.591,60	EM ANDAMENTO
PR 005/22	DEMOLIÇÃO RESIDENCIAS NA MARGENS RIO TEJUIPO	028/22	10/08/2022	60	428.000,00	09/10/22	-	-	459091	404.520,87	404.520,87	404.520,87	404.520,87	CONCLUIDA
PR 005/22	EXECUÇÃO PISO CONCRETO PARA INSTALAÇÃO PISO MADEIRA ECOLOGICA CANSALURORA	032/22	09/09/2022	15	107.000,00	24/09/2022	-	-	459091	106.999,97	106.999,97	106.999,97	106.999,97	CONCLUIDA

MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO				CONTRATO				ADITIVO			VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total			SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASS E (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA	VALORES PAGOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Concorrência 015/14	Serviços de Consultoria para prestar serviços técnicos e dos básicos e executivos de requalificação dos passeios públicos de diversas vias na Cidade do Recife.					35.467.604/ 0001-27	FUTURE ATP ENGENHARIA LTD A	30/ 2015	10/12/2015	1400	R\$ 3.267.104,62	28/12/2023	2.160	R\$ 3.491.434,32	4.4.90.51	566.821,92	253.917,95	566.821,92	3.237.541,01	Em andamento
Tomada de Preço Nº 003/16	Requalificação do Mercado de São José, Projeto Executivo Complementar.					4.561.375/0 001-81	EMPRESA GRAU GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTD A	005/2016	03/05/2016	440	R\$ 440.291,28	27/02/2023	2.288		4.4.90.51				407.269,43	Em andamento
Concorrência 008/2015	Elaboração de projetos executivos da comunidade denominada Caranguejo / Tabalares, no âmbito do Projeto Capitalizar Melhor na cidade do Recife					70.073.279/ 0001-30	GEOSISTEMAS EMGENHARIA E PLANEJAMENTO LTD A	15/ 2016	10/04/17	365	R\$ 1.176.327,77	23/06/2022	1085		4.4.90.51				661.559,92	Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16	Projetos executivos de arquitetura paisagística e complementares e engenharia em áreas remanescentes da implantação da Via Mangue					70.074.448/ 0001-35	JBR - Engenharia Lda	1024/18	17/12/2018	210	139.453,37	24/02/2023	690	148.240,18	4.4.90.51	13.105,46			126.156,89	Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16						41.051.046/ 0001-17	COLMEIA Ltda	2024/18	17/12/2018	210	139.453,37	24/02/2023	690	148.240,18	4.4.90.51	13.105,45			128.156,88	Em andamento
Concorrência nº 07/2018	Projeto executivo de adequação viária da Radial Sul II e III Perimetral para implantação dos corredores					70.074.448/ 0001-35	JBR - Engenharia Lda	18/19	02/09/19	548	5.300.175,51	19/06/2023	365	5.399.155,29	4.4.90.51	1.209.117,93			1.859.254,94	Em andamento
Convite nº 01/19	Projeto urbanismo e paisagismo e projeto infraestrutura em nível executivo das margens do Rio Pina atualmente ocupadas por palafitas na Zers Pina - RPA-6					70.074.448/ 0001-35	JBR - Engenharia Lda	30/19	14/10/2019	250	201.243,96	03/04/2023	510	246.998,90	4.4.90.51	90.431,10			226.874,51	Em andamento
Tomada de preço nº 01/19	Projeto executivo para adequação do sistema viário da semipermietral no trecho compreendido entre a Av. Maurício de Nassau (Radial V) - bairro pitanga e Av. Dezszeite de Agosto bairro Montinho					41.051.046/ 0001-17	COLMEIA - Ltda	33/19	04/11/2019	270	325.600,03	25/03/2023	660	405.843,34	4.4.90.51	96.523,30			405.843,33	concluido

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO				CONTRATADO				CONTRATO				ADITIVO		VALORES DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total			SITUAÇÃO	
		Nº	CONCEDENTE	REPASSADA (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA	VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO		VALORES DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total
Tomada de Preços 002/2020	Elaboração dos projetos executivos de Conservação e Restauração da Igreja de São José do Ribamar					24.578.261/0001-51	J.E.L. TINOCO Restauração ME	14/2020	29/04/2021	180	275.925,67	09/03/2023	390		44.90,51	68.054,57	14.000,00	68.054,57	117.131,47	Em andamento
Pregão Eletrônico 002/2021	Aquisição de brinquedos Pet de madeira, bebedouro, equipamentos urbanos em aço LOTE II Parcão					11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	15/2021	13/11/2021	365	14.000,00	11/02/2023	0		4.4.90,51	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	concluido
Pregão Eletrônico 002/2021	Aquisição de brinquedos Pet de madeira, bebedouro, equipamentos urbanos em aço LOTE III Parcão					11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	16/2021	13/11/2021	365	27.000,00	16/02/2023	0	32.360,04	4.4.90,51	32.360,04	32.360,04	32.360,04	32.360,04	concluido
Pregão Eletrônico 003/2021	Aquisição mobiliários urbanos, piso ecológico, brinquedos e bebedouro - LOTES II, IV, VI Parque das Graças					11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	18/2021	23/11/2021	365	731.090,00	23/11/2023	0		4.4.90,51	23.340,00	23.340,00	23.340,00	220.988,00	Em andamento
Tomada de Preços 002/2021	Projeto executivo para requalificação Cais da aurora/Sinhá Menezes nas varandas 1,2,5,6 e 7					01.958.201/0001-69	UMPRUM	27/2021	28/12/2021	240	753.875,09	22/02/2023			4.4.90,51	723.230,67	369.355,58	723.230,67	723.230,67	Em andamento
Concorrência 003/2021	Elaboração do projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas e taludes de corte, nas áreas de risco RPA5, 2 e 6					25.194.700/0001-95	TERRA SOL Ltda	003/2022	03/03/2022	450	1.545.883,02	03/03/2023		1.798.198,96	4.4.90,51	634.782,44	290.459,98	634.782,44	634.782,44	Em andamento
Concorrência 004/2021	Elaboração do projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas e taludes de corte, nas áreas de risco RPA5, 3,4 e 5					25.194.700/0001-95	TERRA SOL Ltda	004/2022	03/03/2022	450	1.426.933,27	03/03/2023		1.616.405,34	4.4.90,51	639.160,01	165.589,92	639.160,01	639.160,01	Em andamento
Tomada de Preços 006/2021	Elaboração do projeto executivo de arquitetura, paisagismo e complementares de engenharia do Habitacional Via Esperança					41.051.046/0001-17	COLMEIA Ltda	007/2022	11/03/2022	215	385.661,78	11/03/2023			4.4.90,51	249.013,44	150.836,01	249.013,44	249.013,44	Em andamento
Pregão Eletrônico 003/2022	Instalação e fixação de cabo de aço 6x7 + 1 WS+PVC em balizadores já fixados no piso. Lote 02					11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	13/2022	25/04/2022	365	38.982,87	25/04/2023			4.4.90,51					Em andamento


MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO				CONTRATADO				CONTRATO				ADITIVO		VALORES			SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASS E (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO	PRAZO ADOTADO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA	VALORES MENSURADOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	
Tomada de Preços 001/2022	Elaboração dos projetos para construção de 07 pontilhões					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	16/2022	09/09/2022	365	491.831,04	09/05/2023		4.4.90.51	241.972,48	156.205,24	85.767,24	85.767,24	Em andamento
Tomada de Preços 007/2022	Elaboração do projeto executivo DE Dimensionamento e Revestimento Canal SANBRA					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	43/2022	05/12/2022	300	399.133,61	10/11/2023		4.4.90.51					Em andamento
Concorrência 009/2022						41.051.046/0001-17	CONSORCIO COMEIA LTDA	45/2022	18/11/2022	425	1.567.346,66	18/01/2024		4.4.90.51	163.828,76	163.828,76	163.828,76	163.828,76	Em andamento
Concorrência 005/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas áreas de risco Fase 01 - Ites 1,2,3 Opc: Consórcio : Colmeia/Consult/IBR no valor de R\$ 4.609.843,11					41.075.755/0001-32	CONSORCIO NORCONSULT LTDA	1045/2022	18/11/2022	425	1.521.248,22	18/01/2024		4.4.90.51	159.009,57	159.009,57	159.009,57	159.009,57	Em andamento
Concorrência 009/2022						70.074.448/0001-35	CONSORCIO JBR LTDA	2045/2022	18/11/2022	425	1.521.248,22	18/01/2024		4.4.90.51	159.009,57	159.009,57	159.009,57	159.009,57	Em andamento
Concorrência 005/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas áreas de risco Fase 01 - Ites 1,2,3 Opc: Consórcio: Geosistemas/ FutuvelMadera no valor de R\$4.543.756,09					35.467.604/0001-27	CONSORCIO FUTURE	1046/2022	18/11/2022	425	1.113.439,02	18/01/2024		4.4.90.51	131.788,12	131.788,12	131.788,12	131.788,12	Em andamento
Concorrência 005/2022						28.256.567.604/0001-27	CONSORCIO MODERA LTDA	2046/2022	18/11/2022	425	1.113.439,02	18/01/2024		4.4.90.51	131.788,12	131.788,12	131.788,12	131.788,12	Em andamento
Concorrência 009/2022						12.285.441/0001-66	CONSORCIO TFF LTDA	47/2022	18/11/2022	425	1.530.307,12	18/01/2024		4.4.90.51	191.518,16	191.518,16	191.518,16	191.518,16	Em andamento
Concorrência 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas áreas de risco Fase 01 - Ites 3 Opc: Consórcio Ffimas: TFF/Maia Meio/Engeconsult no valor de R\$: 4.795.020,96					08.156.424/0001-51	CONSORCIO MMA MELO	1047/2022	18/11/2022	425	1.582.356,92	18/01/2024		4.4.90.51	183.885,29	183.885,29	183.885,29	183.885,29	Em andamento
Concorrência 009/2022						11.380.698/0001-32	CONSORCIO ENGECONSULT LTDA	2047/2022	18/11/2022	425	1.582.356,92	18/01/2024		4.4.90.51	185.885,29	185.885,29	185.885,29	185.885,29	Em andamento

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO				CONTRATADO				CONTRATO				ADITIVO		VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$) total			SITUAÇÃO	
		Nº	CONCEDENTE	REPASS E (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO ADITIVO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA	VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO		VALORES DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$) total
Concorrência 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aéreas de risco Fase 02 - lotes: 1, 2, 3 Consórcio TPF/Maia Meio/Engenconsult no valor de R\$ 3.668.863,50					12.285.441/0001-66	CONSORCIO TPF LTDA	49/2022	23/11/2022	425	1.247.413,59	23/01/2024		4.4.90.51	154.105,33	154.105,33	154.105,33	154.105,33	154.105,33	Em andamento
Concorrência 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aéreas de risco Fase 02 - lotes: 1, 2, 3 Consórcio TPF/Maia Meio/Engenconsult no valor de R\$ 3.668.863,50					08.156.424/0001-51	CONSORCIO MAA MELO	1049/2022	23/11/2022	425	1.210.724,96	23/01/2024		4.4.90.51	149.572,81	149.572,81	149.572,81	149.572,81	149.572,81	Em andamento
Concorrência 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aéreas de risco Fase 02 - lotes: 1, 2, 3 Consórcio TPF/Maia Meio/Engenconsult no valor de R\$ 3.668.863,50					11.380.698/0001-32	CONSORCIO ENGENCONSULT LTDA	2049/2022	23/11/2022	425	1.210.724,96	23/01/2024		4.4.90.51	149.572,81	149.572,81	149.572,81	149.572,81	149.572,81	Em andamento
Concorrência 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aéreas de risco Fase 02 - lotes: 1, 2, 3 Consórcio: Geosistemas/Future/Modera no valor de R\$ 4.785.508,27					70.073.275/0001-30	CONSORCIO GEOSISTEMAS LTDA	50/2022	23/11/2022	425	2.392.754,13	23/01/2024		4.4.90.51	287.593,30	287.593,30	287.593,30	287.593,30	287.593,30	Em andamento
Concorrência 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aéreas de risco Fase 02 - lotes: 1, 2, 3 Consórcio: Geosistemas/Future/Modera no valor de R\$ 4.785.508,27					35.467.604/0001-27	CONSORCIO FUTURE	1050/2022	23/11/2022	425	1.196.377,06	23/01/2024		4.4.90.51	326.519,72	326.519,72	326.519,72	326.519,72	326.519,72	Em andamento
Concorrência 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aéreas de risco Fase 02 - lotes: 1, 2, 3 Consórcio Colmeia/Norconsul/Modera no valor de R\$ 4.594.229,28					28.256.567/0001-42	CONSORCIO MODERA	2050/2022	23/11/2022	425	1.196.377,06	23/01/2024		4.4.90.51	143.796,64	143.796,64	143.796,64	143.796,64	143.796,64	Em andamento
Concorrência 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aéreas de risco Fase 02 - lotes: 1, 2, 3 Consórcio Colmeia/Norconsul/Modera no valor de R\$ 4.594.229,28					70.073.275/0001-30	CONSORCIO COLMEIA	51/2022	23/11/2022	425	1.562.037,95	23/01/2024		4.4.90.51	188.260,12	188.260,12	188.260,12	188.260,12	188.260,12	Em andamento
Concorrência 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aéreas de risco Fase 02 - lotes: 1, 2, 3 Consórcio Colmeia/Norconsul/Modera no valor de R\$ 4.594.229,28					41.075.759/0001-32	CONSORCIO NORCONSULT	1051/2022	23/11/2022	425	1.516.095,66	23/01/2024		4.4.90.51	182.723,08	182.723,08	182.723,08	182.723,08	182.723,08	Em andamento
Concorrência 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aéreas de risco Fase 02 - lotes: 1, 2, 3 Consórcio Geosistemas/Future/Modera no valor de R\$ 4.108.519,80					70.073.275/0001-30	CONSORCIO JBR LTDA	2051/2022	23/11/2022	425	1.516.095,66	23/01/2024		4.4.90.51	182.723,08	182.723,08	182.723,08	182.723,08	182.723,08	Em andamento
Concorrência 013/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aéreas de risco Fase 02 - lotes: 1, 2, 3 Consórcio Geosistemas/Future/Modera no valor de R\$ 4.108.519,80					70.073.275/0001-30	CONSORCIO GEOSISTEMAS LTDA	60/2022	04/01/2023	425	2.054.259,90	03/03/2024		4.4.90.51						Em andamento
Concorrência 013/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aéreas de risco Fase 02 - lotes: 1, 2, 3 Consórcio Geosistemas/Future/Modera no valor de R\$ 4.108.519,80					35.467.604/0001-27	CONSORCIO Future	1060/2022	04/01/2023	425	1.027.129,95	03/03/2024		4.4.90.51						Em andamento
Concorrência 013/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aéreas de risco Fase 02 - lotes: 1, 2, 3 Consórcio Geosistemas/Future/Modera no valor de R\$ 4.108.519,80					28.256.567/604/0001-27	CONSORCIO Modera	2060/2022	04/01/2023	425	1.027.129,95	03/03/2024		4.4.90.51						Em andamento

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO			CONTRATADO			CONTRATO			ADITIVO		VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO					
		Nº	CONCEDENTE	REPASSADA (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO			PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA	VALORES MEDIDOS NO EXERCICIO	VALORES PAGOS NO PERIODO
Concorrência- 013/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas					70.073.275/0001-30	Consortorio Colmeia	61/2022	04/01/2023	425	1.541.281,23	03/03/2024		4.4.90.51					Em andamento
Concorrência- 013/2022	atras de risco Fase 03 - Itens 1, 2, 3, Consorcio das firmas Colmeia/Noconsult/IBR. No valor R\$ 4.827.297,75					41.075.759/0001-32	Consortorio Noconsult	106/12022	04/01/2023	425	1.593.008,25	03/03/2024		4.4.90.51					Em andamento
Concorrência- 013/2022						70.074.448/0001-35	CONSORCIO JBR LTDA	206/12022	04/01/2023	425	1.593.008,25	03/03/2024		4.4.90.51					Em andamento
..						12.285.441/0001-66	CONSORCIO TPF LTDA	62/2022	04/01/2023	425	1.706.863,91	03/03/2024		4.4.90.51					Em andamento
Concorrência 013/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas atres de risco Fase 03 - Itens: 1,2,3; Consorcio TPF/Maia Melo/ Engconsult no valor de R\$ 5.020.193,88					08.156.424/0001-51	CONSORCIO MMA MELO	106/22022	04/01/2023	425	1.556.663,98	03/03/2024		4.4.90.51					Em andamento
Concorrência 013/2022						11.380.698/0001-32	CONSORCIO ENGECONSULT LTDA	206/22022	04/01/2023	425	1.556.663,98	03/03/2024		4.4.90.51					Em andamento

DÂMARI HÁRIS CORREIA TAVARES
CPF.: 095.998.544-11

LUANA GENTIL DE BARROS PEREIRA
CPF: 054.592384-04



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS - 2022

03/01/23

LOCALIDADES	OUT	NOV	DEZ	TOTAIS
JOANA BEZERRA (Canal Ibiporã)	69.609,29	*	*	69.609,29
IPSEP (Requalif./Limpeza do Rio Tejipió)	336.112,72	*	*	336.112,72
IPSEP/IMBIRIBEIRA (Binário da Av. Jean Emile Favre)	257.754,90	*	*	257.754,90
COQUEIRAL (Limpeza do Canal N.S. de Fátima)	*	89.508,16	*	89.508,16
TOTAIS	663.476,91	89.508,16	*	752.985,07

Flávia Rocha de Brito
Gerente da Desapropriação
URB - 01/23

Flávia Rocha de Brito

Carla Maria da Silva
Diretora de Planejamento

Fwd: PETCEWEB - Solicitação PETCEWEB-031934 protocolada

1 mensagem

HELDER APRIGIO DA SILVA <helder.aprigio@recife.pe.gov.br>
Para: FERNANDO JOSE FALCAO SILVA <fernandojose@recife.pe.gov.br>

24 de janeiro de 2023 às 10:00

Bom dia Fernando,

Segue número do protocolo

Att

----- Forwarded message -----

De: <petceweb@tce.pe.gov.br>

Date: seg., 23 de jan. de 2023 às 06:43

Subject: PETCEWEB - Solicitação PETCEWEB-031934 protocolada

To: <helder.aprigio@recife.pe.gov.br>

Sua solicitação **PETCEWEB-031934** foi protocolada.
O Processo SEI iniciado foi: 001.001476/2023-52.

PETCEWEB

--

Hélder Aprígio

Gestor da Unidade de Finanças

Ramal 3355-5007

URB/RECIFE