

Recife, 18 de janeiro de 2024.

Ofício nº 038/2024 – **DPR**

Excelentíssimo Senhor

DR. VALDECIR FERNANDES PASCOAL

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – **TCE/PE**.

Senhor Presidente,

Em prosseguimento ao nosso **Ofício nº 032/2023 – DPR**, datado de 15/01/2024, através do qual solicitamos prorrogação de prazo, até o dia 22/01/2024, e cumprindo determinações dessa Egrégia Corte de Contas, constantes da Resolução TC Nº 8, de 09 de julho de 2014, estamos encaminhando a Vossa Excelência, em anexo, os documentos abaixo relacionados, em meio eletrônico (arquivos em Office Calc - extensão “.ods” e arquivos digitalizados em “pdf”, contendo as competentes assinaturas), relativos ao período de **outubro a dezembro de 2023**:

- Mapas Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia, elaborados, respectivamente, pelas Diretorias de Engenharia e Obras – **DEO** e de Planejamento e Projetos – **DPP** desta Autarquia;
- Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços (Desapropriações), elaborado pela nossa Gerência de Desapropriação.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
LUIS HENRIQUE VEIGA FARIAS DE LIRA
CPF: ***.583.684-91 DATA: 18/01/2024 10:24
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 1d1ef105-9924-4f34-abc6-f8064f4c8014
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

LUÍS HENRIQUE VEIGA FARIAS DE LIRA
Diretor-Presidente

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
 EXERCÍCIO: 2023
 PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

4º TRIMESTRE

Sy J. Silva
 JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA, CPF: 091.192.214.87
 Responsável pelo preenchimento

Sy J. Silva
 JOÃO BATISTA CAVALCANTI NETO, CPF: 512.402.294-53, Único do
 Firmatário em
 Responsável pela elaboração avaliativa Nelo
 Diretor de Engenharia e Obras
 Mat. 50246-4
 11215/15-part.1

Ordemador de Despesa

CONTRATADO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	CONVENIO Nº 3716 - 8 Gestor de Contratos - DE		REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	ONR/CPF	RAZÃO SOCIAL
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLÓGICA NO PILAR	04.2.0343.2	BNDES / P C R	CAIXA	640.097,24	1.775.364,00	08.961.997/0001-58	FADURPE - FUNDAÇÃO APOLONIO SALES
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 39	352.737-39/2011	CAIXA	CAIXA	30.103.132,72		00.545.355/0001-66	OTL
CON 005/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	400.818-41	CAIXA / PCR	CAIXA / PCR	8.964.707,17	817.180,47	24.061.780/0001-48	CONSORCIO JME / PLINIO CAVALCANTI & CIA
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	293.541-17	CAIXA / PCR	CAIXA / PCR	1.910.702,85	1.196.505,98	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	400.818-41	CAIXA / PCR	CAIXA / PCR	11.852.629,64	2.383.311,93	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	CAIXA	14.991.287,27	3.750.232,73	011.864.311/0001-15	CONSTRUTORA S B C
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	CAIXA	9.943.673,27	14.149.482,02	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
CON 011/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	CAIXA	3.627.401,54	7.927.008,85	41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA
CON 013/18	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 04	400.818-41	CAIXA / PCR	CAIXA / PCR	8.478.714,53	613.740,73	08.059.768/0001-42	CINZEL ENHENHARIA LTDA.
CON 002/19	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 05	400.818-41	CAIXA / PCR	CAIXA / PCR	15.913.120,00	2.720.535,72	40.884.405/0001-54	LOQUIPE
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	CAIXA	15.224.504,75	4.070.240,08	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
CON 003/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	CAIXA	2.759.737,79	8.408.392,25	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
CON 012/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	CAIXA	3.321.428,05	6.942.451,84	04.491.523/0001-39	CONSORCIO TEC HIDRO / CTS / VIZIR
CON 008/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	CAIXA	5.231.636,84	3.812.967,57	09.095.209/0001-50	CONSORCIO CTS / TEC HIDRO / VIZIR
CON 005/19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORÁ - TRECHO 03 E 04 NO SAURO DO COQUE	293.548-87 / 400.967-59	CAIXA / PCR	CAIXA / PCR	978.176,84	6.604.589,34	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA
CON 003/20	PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CAPUNGA - RPA 03	400.818-41	CAIXA / PCR	CAIXA / PCR	3.627.401,54	43.357.631,54	41.265.374/0001-16	CONSORCIO BEIRA RIO
CON 011/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 12, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	CAIXA	3.627.401,54	7.927.008,85	41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA
CON 001/20	EXECUÇÃO OBRAS DE ESTRUTURA DA PONTE JAIME GUSMÃO	400.818-41	P C R / FINISA	CAIXA / PCR	19.908.928,88	26.068.880,96	08.323.347/0001-87	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A
CON 001/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	400.818-41	CAIXA / PCR	CAIXA / PCR	1.490.848,49	37.995.880/0001-93	J W A SA	
TP 004/21	OBRA BELVEDERE ALÇA PONTE PAULO GUERRA	400.818-41	P C R	P C R	10.446.681,04	1.796.882,42	08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA.
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - A	400.818-41	CAIXA / PCR	CAIXA / PCR	1.152.848,43	1.213.515,65	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
TP 003/21	REURBANIZAÇÃO DO CANAL ABC	293.541-17	CAIXA / PCR	CAIXA / PCR	415.068,44	306.897,45	25.144.118/0001-14	N.M. - INCORPORAÇÕES IMBOLIARIAS
TP 004/17	COMPLEMENTAÇÃO CANAL SANTA ROSA	293.541-17	CAIXA / PCR	CAIXA / PCR			44.858.881/0001-51	CONSORCIO MAIA MELO / ENGECONSULT
PR 001/22	REFORMA NO PREDIO DA UBR - RECIFE		P C R	P C R	26.742.386,74	9.615.937,85	37.995.880/0001-93	J W A SA
TP 005/21	CONSULTORIA OBRA PONTE DO MONTEIRO - JAIME GUSMÃO	397.641-38/2015	CAIXA / PCR	CAIXA / PCR			25.144.118/0001-14	N.M. - INCORPORAÇÕES IMBOLIARIAS
CON 005/22	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ÔNIBUS, IIº PERIMETRAL, IIIº PERIMETRAL, RADIAL SUL, BINÁRIO JEAN EMILE PAVRE	400.818-41	P C R	P C R	13.947.210,57		27.848.815/0001-81	CONSTRUTORA PRIME LTDA
CON 001/22	REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAIS VIA MANGUE I e II / BEIRA RIO	400.818-41	CAIXA / PCR	CAIXA / PCR	10.764.357,69	10.764.357,69	08.059.768/0001-42	CINZEL ENHENHARIA LTDA.
CON 006/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - B	400.818-41	CONVENIO	CONVENIO	28.637.549,87	28.637.549,87	37.995.880/0001-93	J W A SA
CON 007/22	EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DO HABITACIONAL SERGIO LORETO	400.818-41	CAIXA / PCR	CAIXA / PCR	10.000.052,97	8.013.632,95	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA
CON 003/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	400.818-41	P C R / BANCO BRASLIA	P C R / BANCO BRASLIA	139.489,79	15.692.919,14	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA
CON 004/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 14 NOVO PROGRAMA		P C R	P C R	7.409.171,04	6.989.897,45	09.158.398/0001-63	SANTA CRUZ CONSTRUÇÕES
CON 006/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 15 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASLIA	P C R / BANCO BRASLIA	23.325.520,41		10.883.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA
TP 008/22	URBANIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA NOVA MILANO		P C R / BANCO BRASLIA	P C R / BANCO BRASLIA			10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA
CON 009/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 01 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASLIA	P C R / BANCO BRASLIA			10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO MERCADO DE SÃO JOSÉ		P C R / BRBR	P C R / BRBR			02.566.653/0001-68	E G C - EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÃO
CON 012/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 03 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASLIA	P C R / BANCO BRASLIA			00.431.082/0001-239	DALL SERVIÇOS LTDA
CON 015/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 04 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASLIA	P C R / BANCO BRASLIA				
CON 010/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 02 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASLIA	P C R / BANCO BRASLIA				
TP 019/23	ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE NA RUA MONTE PASCOAL		P C R / BANCO BRASLIA	P C R / BANCO BRASLIA				
TP006/21	URBANIZAÇÃO ENCOSTA NA RUA MARI LAC		BANCO DO BRASIL	BANCO DO BRASIL				

José Roberto Q. de Miranda
Mat. 3716-8
Gestor de Contratos - DE

João Batista Cavalcanti Neto
João Batista Cavalcanti Neto
Diretor de Engenharia e Obras
Mat. 50246-4
LVB/Planta

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO										EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA CONCLUSÃO PARCIALIZAÇÃO	PRAZO CONTRATADO (RS)	VALOR ADITIVO ACUMULADO (RS)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)						
CON 004/15	PROSPECCÃO E PESQUISA ARQUEOLÓGICA NO PILAR	029/15	15/12/15	427	2.415.481,24	13/11/23	2458	602.038,60	69.611,54	459091	100.339,75	100.339,75	2.511.702,46	EM ANDAMENTO		
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 39	011/15	08/06/2015	360	26.515.593,33	01/09/23	2280	3.587.593,39	5.734.198,92	459091	1.453.897,57	1.453.897,57	27.184.388,41	EM ANDAMENTO		
CON 005/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSÉIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	024/17	16/01/18	360	9.781.887,66	27/03/22	1160	1.967.731,19	479.755,46	459091	3.076.262,35	3.076.262,35	12.145.556,29	EM ANDAMENTO		
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	001/18	27/08/18	270	2.424.063,98	05/04/24	1770	683.144,85	171.985,52	459091	3.076.262,35	3.076.262,35	12.145.556,29	EM ANDAMENTO		
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSÉIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	020/18	19/09/18	365	12.241.802,76	17/03/24	1635	2.761.599,79	2.840.874,83	459091	3.076.262,35	3.076.262,35	12.145.556,29	EM ANDAMENTO		
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO	016/17	01/04/19	450	14.951.287,27	21/11/23	1245	3.750.232,73	6.232.717,07	459091	1.951.889,91	1.951.889,91	16.332.154,01	EM ANDAMENTO		
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO	021/18	17/05/19	365	19.144.659,89	17/05/24	1825	4.948.495,40	5.991.781,66	459091	6.078.127,66	6.078.127,66	19.296.240,02	EM ANDAMENTO		
CON 011/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENÇÃO DE RISCO	004/19	17/05/19	365	9.188.824,36	13/09/23	1185	2.709.613,30	2.757.997,15	459091	1.683.636,38	1.683.636,38	10.550.482,31	CONCLUIDA		
CON 013/18	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSÉIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 04	012/19	05/09/19	365	9.092.455,26	24/06/23	1020	—	2.393.381,84	459091	1.878.447,03	1.878.447,03	7.821.311,39	CONCLUIDA		
CON 002/19	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSÉIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 05	035/19	27/11/19	365	17.085.008,05	16/10/23	920	3.985.239,03	2.558.630,04	459091	2.275.183,12	2.275.183,12	16.782.736,87	CONCLUIDA		
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTENÇÃO DE RISCO	018/18	07/02/20	365	15.371.110,17	05/03/24	1270	4.423.781,22	4.823.974,15	459091	763.225,02	763.225,02	17.568.778,05	EM ANDAMENTO		
CON 003/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06, CONTENÇÃO DE RISCO	025/18	22/07/20	365	8.765.100,15	19/11/23	850	—	3.485.485,24	459091	2.021.152,57	2.021.152,57	10.898.284,84	CONCLUIDA		
CON 012/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 12, CONTENÇÃO DE RISCO	021/19	22/07/20	365	8.086.348,81	20/11/23	850	2.197.531,08	2.746.556,39	459091	1.608.287,53	1.608.287,53	9.963.650,84	CONCLUIDA		
CON 008/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTENÇÃO DE RISCO	038/18	22/07/20	365	7.280.590,53	04/01/24	885	—	3.760.075,94	459091	3.084.506,04	3.084.506,04	8.436.404,04	EM ANDAMENTO		
CON 005/19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORÁ - TRECHO 03 E 04 NO BAIRRO DO COQUE	005/20	06/05/2020	365	7.582.766,18	04/04/24	880	—	1.132.424,30	459091	3.084.506,04	3.084.506,04	8.436.404,04	EM ANDAMENTO		
CON 003/20	PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CAPUNGA - RPA 03	013/20	25/03/21	730	43.037.136,52	24/12/23	270	9.247.077,28	14.907.800,85	459091	12.283.229,03	12.283.229,03	35.680.019,29	EM ANDAMENTO		
CON 011/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENÇÃO DE RISCO	004/19	17/05/19	365	9.188.824,36	13/09/23	1185	2.709.613,30	2.728.775,63	459091	1.655.171,96	1.655.171,96	10.490.036,71	CONCLUIDA		
CON 007/20	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06, CONTENÇÃO DE RISCO	004/21	31/08/2021	730	26.575.671,97	30/12/2023	120	6.049.929,87	13.377.143,61	459091	16.908.369,03	16.908.369,03	31.481.554,93	CONCLUIDA		
CON 001/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSÉIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	003/21	01/10/21	730	21.005.299,15	01/10/25	730	—	1.251.889,58	459091	5.537.230,89	5.537.230,89	6.682.483,38	EM ANDAMENTO		
TP 004/21	OBRA BELVEDERE ALÇA PONTE PAULO GUERRA	022/21	10/12/21	180	2.180.720,86	06/01/23	210	496.404,13	76.735,96	459091	3.834.432,39	3.834.432,39	2.608.851,89	CONCLUIDA		
CON 002/21	CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - A	021/21	21/12/21	450	10.463.577,08	16/06/24	450	1.779.986,38	590.177,11	459091	2.080.463,06	2.080.463,06	3.469.368,73	CONCLUIDA		
TP 003/21	REURBANIZAÇÃO DO CANAL ABC	026/21	27/12/21	150	2.366.364,08	15/01/24	600	—	80.480,51	459091	88.869,92	88.869,92	130.560,40	EM ANDAMENTO		
TP 004/17	COMPLEMENTAÇÃO CANAL SANTA ROSA	002/18	01/03/22	120	721.985,89	27/10/23	480	—	97.234,00	459091	101.687,82	101.687,82	353.054,43	EM ANDAMENTO		
PR 001/22	REFORMA NO PREDIO DA UBR - RECIFE	005/22	17/03/22	365	1.009.195,43	18/03/24	365	250.000,00	46.216,38	459091	583.931,50	583.931,50	1.138.177,68	EM ANDAMENTO		
TP 005/21	CONSULTORIA OBRA PONTE DO MONTEIRO - JAIMÉ GUSMÃO	006/22	29/03/23	600	1.449.902,41	19/11/23	—	—	—	459091	923.587,66	923.587,66	1.420.904,20	EM ANDAMENTO		
CON 005/22	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS, IP PERIMETRAL, IP PERIMETRAL, RADIAL SUL, BINARIO JEAN EMILE FAURE	009/22	11/04/22	600	36.358.324,59	31/05/24	180	—	2.038.583,64	459091	20.822.146,07	20.822.146,07	30.897.784,18	EM ANDAMENTO		
CON 001/22	REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAIS VIA MANGUE I e II / BEIRA RIO	018/22	29/08/22	365	3.368.093,19	29/06/23	—	835.066,47	1.686.362,36	459091	1.686.362,36	1.686.362,36	4.172.654,88	EM ANDAMENTO		
CON 006/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSÉIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - B	019/22	11/10/22	600	13.947.210,57	02/06/24	—	—	157.375,90	459091	1.720.996,85	1.720.996,85	1.874.106,31	EM ANDAMENTO		
CON 007/22	EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DO HABITACIONAL SERGIO LORETO	038/22	25/10/22	365	10.885.409,51	01/12/23	36	2.247.939,28	53.930,24	459091	9.100.307,89	9.100.307,89	10.107.654,08	EM ANDAMENTO		
CON 003/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSÉIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	039/22	01/12/22	990	29.718.363,20	17/08/25	—	—	407.868,63	459091	8.177.290,99	8.177.290,99	7.719.233,32	EM ANDAMENTO		
CON 004/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 14 NOVO PROGRAMA	053/22	23/12/22	540	11.040.221,97	15/06/24	—	1.040.169,00	—	459091	6.950.087,89	6.950.087,89	6.950.087,89	EM ANDAMENTO		
CON 006/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 15 NOVO PROGRAMA	055/22	23/12/22	540	8.831.773,73	15/06/24	—	818.140,78	—	459091	6.314.461,97	6.314.461,97	6.314.461,97	EM ANDAMENTO		
TP 008/22	URBANIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA NOVA MILANO	044/22	27/12/22	60	139.489,79	25/02/23	—	—	—	459091	12.896.498,77	12.896.498,77	12.896.498,77	PARALIZADA		
CON 008/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 01 NOVO PROGRAMA	052/22	30/12/22	540	16.692.319,14	22/06/24	—	—	—	459091	6.025.745,72	6.025.745,72	12.896.498,77	EM ANDAMENTO		
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO MERCADO DE SÃO JOSÉ	057/22	10/02/23	600	20.392.449,29	02/10/24	—	3.023.647,41	34.761,44	459091	3.114.466,43	3.114.466,43	3.114.466,43	EM ANDAMENTO		
CON 012/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 03 NOVO PROGRAMA	059/22	01/03/23	540	7.409.171,04	22/08/24	—	—	—	459091	2.962.155,08	2.962.155,08	2.962.155,08	EM ANDAMENTO		
CON 015/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 04 NOVO PROGRAMA	002/23	01/03/23	540	6.898.897,45	22/08/24	—	—	—	459091	3.564.526,71	3.564.526,71	3.564.526,71	EM ANDAMENTO		
CON 010/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 02 NOVO PROGRAMA	008/23	10/03/23	540	12.339.529,51	31/08/24	—	1.143.404,65	—	459091	5.270.463,21	5.270.463,21	5.270.463,21	EM ANDAMENTO		
TP 019/23	ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE NA RUA MONTE PASCOAL	007/23	10/03/23	180	2.571.443,00	04/01/24	120	142.544,00	—	459091	2.713.918,65	2.713.918,65	2.713.918,65	EM ANDAMENTO		
TP006/21	URBANIZAÇÃO ENCOSTA NA RUA MARILAC	010/23	10/03/23	120	444.992,72	05/11/23	120	111.214,88	—	459091	553.014,58	553.014,58	441.800,23	CONCLUIDA		

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA


UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO			ADITIVO			REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO	
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO			VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)		
CON 019/22	EXECUÇÃO SISTEMA VIÁRIO PONTE JAYME GUSMÃO	012/23	27/04/23	420	40.403.257,03	20/06/24	-	5.356.272,96	459091	12.087.478,59	9.928.738,46	12.087.478,59	12.087.478,59	12.087.478,59	EM ANDAMENTO
CON 016/22	EXECUÇÃO ESTABILIZAÇÃO TALUDE NA RUA PADRE ANTONIO PRADO - CORREGO JENIPEPO	003/23	03/05/23	270	7.491.849,26	28/01/24	-	-	459091	2.380.437,31	1.271.587,42	2.380.437,31	2.380.437,31	2.380.437,31	EM ANDAMENTO
CON 017/22	EXECUÇÃO ESTABILIZAÇÃO TALUDE NA RUA MIL AGRES / PARALELA - IBURA	001/23	11/05/23	365	13.605.036,82	10/05/23	-	-	459091	11.281.928,45	6.884.682,51	11.281.928,45	11.281.928,45	11.281.928,45	EM ANDAMENTO
TP 001/23	URBANIZAÇÃO LARGO DA BOMBA DO HEMETERIO	029/23	29/08/23	120	574.036,58	28/03/24	90	-	459091	557.887,50	557.887,50	557.887,50	557.887,50	557.887,50	EM ANDAMENTO
TP 003/23	URBANIZAÇÃO MARGENS DO RIO TEJUPIÓ	039/23	26/09/23	180	2.454.106,83	24/03/24	-	-	459091	513.033,81	-	-	-	-	EM ANDAMENTO
CON 011/22	EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PONTE AREIAS / IMBRIEIRA, PARTE INTEGRANTE DA ADEQUAÇÃO VIÁRIA DA II PERIMETRAL, III PERIMETRAL, RADIAL SUL E DE SISTEMAS VIÁRIOS COMPLEMENTARES PARA A IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVOS DE ÔNIBUS.	033/23	29/09/23	1080	91.391.009,95	13/09/26	-	-	459091	2.400.000,00	-	-	-	-	EM ANDAMENTO
CON 009/23	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL NA QUADRA 46 E 55, SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA PRAÇA DA QUADRA 28 - COMUNIDADE DO PILAR II	042/23	03/10/23	730	33.261.420,33	02/10/25	-	2.387.457,60	459091	2.387.457,60	2.387.457,60	2.387.457,60	2.387.457,60	2.387.457,60	EM ANDAMENTO
CON 010/23	CONSTRUÇÃO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA NO BAIRRO MONTEIRO	045/23	25/10/23	540	10.447.920,18	17/04/25	-	336.479,78	459091	984.564,03	984.564,03	984.564,03	984.564,03	984.564,03	EM ANDAMENTO
CON 004/23	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 RELICITAÇÃO	043/23	09/11/23	365	20.991.897,89	08/11/23	-	-	459091	309.298,81	-	-	-	-	EM ANDAMENTO
CON 002/23	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 10 A - 1 (3ª COLOCADA)	054/23	12/12/23	365	11.950.000,00	11/12/24	-	-	459091	-	-	-	-	-	EM ANDAMENTO
CON 001/23	GERENCIAMENTO DE DIVERSAS OBRAS NA CIDADE DO RECIFE	030/23	27/12/23	1080	7.850.576,69	11/12/26	-	-	459091	-	-	-	-	-	EM ANDAMENTO
PRE 011/22	EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE RESIDENCIAIS, IMOVEIS COMERCIAIS E PALAFITAS	059/23	27/12/23	365	12.149.943,93	26/12/24	-	-	459091	-	-	-	-	-	EM ANDAMENTO


José Roberto de Miranda
 -mat- 3715 - 8
Gestor de Contratos - DE


José Batista Cavalcanti Neto
 Diretor de Engenharia e Obras
 Matr. 50235-4
 Matr. 50235-4

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URUB RECIFE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA CPF: 091.192.214-87

Responsável pelo preenchimento

JUAN BATISTA CAVALCANTI NETO CPF: 572.424.294-53, Diretor de

Finanças e Contas

Responsável pelo preenchimento

JOÃO BATISTA CAVALCANTI NETO

Diretor de Engenharia e Obras

Matr. 50233-7

MRP/Passiva

Ordenador de Despesa

Table with columns: MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO, Nº/Ano, CONVÊNIO CONCEDENTE, REPASSE (R\$), CONTRA PARTIDA (R\$), CNPJ/COPP, RAZÃO SOCIAL. Includes a handwritten signature at the top and a stamp for the 'Gestor de Contratos - DC'.

MODAL Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO				VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO 2023	VALORES MEDIDOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO	
		CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO O DA DESPESA							REAJUSTE pago no exercício
(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
Conc. 015/14	Serviços de Consultoria para prestar serviços técnicos e dos básicos e executivos de requalificação dos passeios públicos de diversas vias na Cidade do Recife.	35.467.604/0001-27	ESTRATEGICA ENG	30/2015	10/12/2015	1400	R\$ 3.267.104,62	28/06/2024	2.160	R\$ 3.706.999,75	4.4.90.51	64.285,91	372.891,92	168.068,54	168.068,54	372.891,92	3.510.432,93	Em andamento
Tomada de Preço Nº 003/16	Requalificação do Mercado de São José, Projeto Executivo Complementar.	4.561.375/0001-81	EMPRESA GRAU GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	005/2016	03/05/2016	440	R\$ 440.291,28	14/02/2024	2.288	R\$ 440.291,28	4.4.90.51	0,00	0,00			0,00	407.259,43	Em andamento
Conc. 008/2015	Elaboração de projetos executivos da comunidade denominada Caranguejo / Tabaiaras, no âmbito do Projeto Capibaribe Melhor na cidade do Recife	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	15/2016	10/4/17	365	R\$ 1.176.327,77	suspensão	1085		4.4.90.51	0,00	0,00			0,00	661.559,92	Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16	Projetos executivos de arquitetura paisagística e complementares e engenharia em áreas remanescentes da implantação da Via Mangue	70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	1024/18	17/12/2018	210	139.453,37		690	148.240,18	4.4.90.51		20.083,28	20.083,28	20.083,28	148.240,17	Concluído	
Tomada de Preço Nº 001/16		41.061.046/0001-17	COLMEIA Ltda	2024/18	17/12/2018	210	139.453,37		690	148.240,18	4.4.90.51		20.083,28	20.083,28	20.083,28	148.240,17	Concluído	
Conc. 07/2018	Projeto executivo de adequação viária da Radial Sul II e III Perimetral para implantação dos corredores	70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	18/19	02/09/19	548	5.300.175,51		365	5.399.155,29	4.4.90.51	219.361,07	409.209,86	164.893,60	164.893,60	409.209,86	2.487.825,87	Em andamento
Convite nº 01/19	Projeto urbanismo e paisagismo e projeto infraestrutura em nível executivo das margens do Rio Pina atualmente ocupadas por palafitas na Zers Pina - RPA 6	70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	30/19	14/10/2019	250	201.243,96		600	246.996,90	4.4.90.51	18.525,38	38.649,77	18.525,38	18.525,38	38.649,77	265.524,28	Concluído
Tomada de Preço Nº 002/2020	Elaboração dos projetos executivos de Conservação e Restauração da Igreja de São José do Ribamar	24.578.261/0001-51	J.E.L TINOCO Restauração ME	14/2020	29/04/2021	180	275.925,67		390	275.925,67	44.90.51		68.054,57			68.054,57	185.186,04	Em andamento

MODAL / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATADO				CONTRATO				ADITIVO					VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO		
		CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA	REAJUSTE pago no exercício	VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO 2023	VALORES MEDIDOS NO PERÍODO			VALORES PAGOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO
(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
Pregão Eletrônico 003/2021	Aquisição mobiliários urbanos, piso ecológico, biqueiros e bebedouro - LOTES II, IV, VI Parque das Graças	11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	18/2021	23/11/2021	365	730.990,00	23/02/2024	0	730.990,00	4.4.90.51	11.222,58	182.298,58	11.222,58	11.222,58	182.298,58	403.276,58	Em andamento
Conc. 003/2021	Elaboração do projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas e taludes de corte, nas áreas de risco RPAS 2 e 6	25.194.700/0001-95	TERRA SOL Ltda	003/2022	03/03/2022	450	1.545.883,02	09/02/2024		1.869.562,19	4.4.90.51	63.845,47	1.024.211,87	214.212,42	214.212,42	1.024.211,87	1.722.839,78	Em andamento
Conc. 004/2021	Elaboração do projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas e taludes de corte, nas áreas de risco RPAS: 3,4 e 5	25.194.700/0001-95	TERRA SOL Ltda	004/2022	03/03/2022	450	1.426.933,27	09/02/2024		1.730.336,00	4.4.90.51	48.534,63	1.186.752,65	277.728,13	277.728,13	1.186.752,65	1.874.447,19	Em andamento
Tomada de Preços 006/2021	Elaboração do projeto executivo de arquitetura, paisagismo e complementares de engenharia do Habilitacional Vila Esperança	41.051.046/0001-17	COLMELIA Ltda	007/2022	11/03/2022	215	385.661,78	20/11/2023		385.661,78	4.4.90.51		136.646,33			136.646,33	385.661,77	Concluído
Pregão Eletrônico 003/2022	Instalação e fixação de cabo de aço 6x7 + 1 WS+PVC em balizadores já fixados no piso. Lote 02	11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	13/2022	25/04/2022	365	38.982,87	24/07/2024	365	38.982,87	4.4.90.51		0,00			0,00	0	Em andamento
Tomada de Preços 001/2022	Elaboração dos projetos para construção de 07 pontilhões	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	16/2022	09/05/2022	365	491.831,04	19/02/2024		491.831,04	4.4.90.51		109.343,18	109.343,18	109.343,18	265.548,42	351.315,66	Em andamento
Tomada de Preços 007/2022	Elaboração do projeto executivo DE Dimensionamento e Revestimento Canal SAMBRA	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	43/2022	05/12/2022	300	399.133,61	30/04/2022	212	399.133,61	4.4.90.51		305.155,90	305.155,90	305.155,90	305.155,90	305.155,90	Em andamento
Conc. 006/2022		41.051.046/0001-17	CONSORCIO COMEIA LTDA	45/2022	18/11/2022	425	1.567.346,66	17/11/2024		1.567.346,66	4.4.90.51		462.836,33	272.077,37	262.460,88	443.219,84	606.948,60	Em andamento
Conc. 005/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas áreas de risco Fase 01 - lote 3 Obs: Consórcio : Colmeia/Norconsult/JBR no valor de R\$ 4.609.843,11	41.073.755/0001-32	CONSORCIO NORCONSULT LTDA	1045/2022	18/11/2022	425	1.521.248,22	17/11/2024		1.521.248,22	4.4.90.51		449.223,47	264.075,07	245.035,53	430.183,93	589.193,50	Em andamento

MODAL/Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATADO		CONTRATO						ADITIVO				VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO 2023	VALORES MEDIDOS NO PERÍODO	VALORES PAGO NO PERÍODO	VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO
		CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA	REAJUSTE pago no exercício	VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO 2023					
(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
Conc. 009/2022		70.074.448/0001-35	CONSORCIO JBR LTDA	2045/2022	18/11/2022	425	1.521.248,22	17/11/2024		1.521.248,22	4.4.90.51		449.223,47	264.075,07	245.035,53	430.183,93	669.193,50	Em andamento
Conc. 005/2022		70.073.275/0001-30	CONSORCIO GEOSISTEMAS LTDA	46/2022	18/11/2022	425	2.226.878,05	17/11/2024		2.226.878,05	4.4.90.51		673.535,02	387.891,55	366.532,54	662.176,01	915.782,65	Em andamento
Conc. 005/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para contenção de Encostas áreas de risco Fase 01 - lote 1 Obs: Consórcio: Geosistemas/ Future/Modera no valor de R\$4.543.756,09	35.467.604/0001-27	CONSORCIO ESTRATEGICA	1046/2022	18/11/2022	425	1.113.439,02	17/11/2024		1.113.439,02	4.4.90.51		336.752,52	193.945,78	183.266,27	326.073,01	457.861,13	Em andamento
Conc. 005/2022		28.256.567.604/0001-27	CONSORCIO MODERA LTDA	2046/2022	18/11/2022	425	1.113.439,02	17/11/2024		1.113.439,02	4.4.90.51		336.752,52	193.945,78	183.266,27	326.073,01	457.861,13	Em andamento
Conc. 005/2022		12.285.441/0001-66	CONSORCIO TPF LTDA	47/2022	18/11/2022	425	1.630.307,12	17/11/2024		1.780.222,59	4.4.90.51		493.658,34	439.909,54	427.332,07	481.080,37	672.599,03	Em andamento
Conc. 005/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para contenção de Encostas áreas de risco Fase 01 - lote 2 Obs: Consórcio Fimas: TPF/Maia Meio/Engconsult no valor de R\$: 4.795.020,96	08.156.424/0001-51	CONSORCIO MAIA MELO	1047/2022	18/11/2022	425	1.582.356,92	17/11/2024		1.727.863,11	4.4.90.51		384.058,39	331.890,94	319.682,90	371.850,85	555.736,14	Em andamento
Conc. 005/2022		11.380.698/0001-32	CONSORCIO ENGECONSULT LTDA	2047/2022	18/11/2022	425	1.582.356,92	17/11/2024		1.727.863,11	4.4.90.51		478.138,76	426.971,01	414.763,47	466.931,42	650.816,71	Em andamento
Conc. 009/2022		12.285.441/0001-66	CONSORCIO TPF LTDA	49/2022	23/11/2022	425	1.247.413,69	21/01/2024		1.462.814,48	4.4.90.51		515.943,82	387.766,75	374.656,22	505.833,27	659.938,60	Em andamento
Conc. 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para contenção de Encostas áreas de risco Fase 02 - lote 1 Consórcio TPF/Maia Meio/Engconsult no valor de R\$ 3.668.863,50	08.156.424/0001-51	CONSORCIO MAIA MELO	1049/2022	23/11/2022	425	1.210.724,96	21/11/2024		1.419.790,52	4.4.90.51		430.664,87	306.256,91	306.256,91	430.664,87	580.237,66	Em andamento
Conc. 009/2022		11.380.698/0001-32	CONSORCIO ENGECONSULT LTDA	2049/2022	23/11/2022	425	1.210.724,96	21/11/2024		1.419.790,52	4.4.90.51		500.769,79	376.361,83	363.636,99	488.044,85	637.617,66	Em andamento

MODAL / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO				VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO 2023				VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO	
		CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA	REAJUSTE pago no exercício	VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO 2023	VALORES MEDIDOS NO PERÍODO	VALORES PAGO NO PERÍODO			VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO
(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
Conc. 009/2022		70.073.275/0001-30	CONSORCIO GEOSISTEMAS LTDA	50/2022	23/11/2022	425	2.392.754,13	21/11/2024		2.839.763,94	4.4.90.51		195.414,56			195.414,56	483.007,86	Em andamento
Conc. 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas áreas de risco Fase 02 - lote 3 Consórcio: Geosistemas/Futura/Modera no valor de R\$ 4.785.508,27	35.467.604/0001-27	Consórcio ESTRATEGICA	1050/2022	23/11/2022	425	1.196.377,06	21/11/2024		1.419.881,96	4.4.90.51		97.707,28			97.707,28	241.503,92	Em andamento
Conc. 009/2022		28.256.567/0001-42	Consórcio: MODERA	2050/2022	23/11/2022	425	1.196.377,06	21/11/2024		1.419.881,96	4.4.90.51		97.707,28			97.707,28	241.503,92	Em andamento
Conc. 009/2022		70.073.275/0001-30	Consorcio COLMEIA	51/2022	23/11/2022	425	1.562.037,95	21/11/2024		1.562.037,95	4.4.90.51		269.485,95	171.143,75	162.749,98	261.092,18	449.352,30	Em andamento
Conc. 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas áreas de risco Fase 02 - lote: 2 Consórcio Colmeia/JBR/Norconsult no valor de R\$ 4.594.229,28	41.075.755/0001-32	Consorcio JBR ENGENHARIA	1057/2022	23/11/2022	425	1.516.095,66	21/11/2024		1.516.095,66	4.4.90.51		261.559,90	166.110,12	157.963,23	253.413,01	436.136,09	Em andamento
Conc. 009/2022		70.074.448/0001-35	CONSORCIO NORCONSULT LTDA	2057/2022	23/11/2022	425	1.516.095,66	21/11/2024		1.516.095,66	4.4.90.51		261.559,90	166.110,12	157.963,23	253.413,01	436.136,09	Em andamento
Conc. 013/2022		70.073.275/0001-30	CONSORCIO GEOSISTEMAS LTDA	60/2022	04/01/2023	425	2.054.259,90	03/03/2024		2.054.259,90	4.4.90.51		288.306,66			288.306,66	266.306,66	Em andamento
Conc. 013/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas áreas de risco Fase 03 - lote 3. Consórcio Geosistemas/Futura/Modera no valor de R\$ 4.108.519,80	35.467.604/0001-27	Consórcio Estrategica	1060/2022	04/01/2023	425	1.027.129,95	03/03/2024		1.027.129,95	4.4.90.51		134.153,34			134.153,34	134.153,34	Em andamento
Conc. 013/2022		28.256.567.604/001-27	Consórcio Modera	2060/2022	04/01/2023	425	1.027.129,95	03/03/2024		1.027.129,95	4.4.90.51		134.153,34			134.153,34	134.153,34	Em andamento
Conc. 013 /2022		70.073.275/0001-30	Consorcio Colmeia	61/2022	04/01/2023	425	1.541.281,23	03/03/2024		1.641.281,23	4.4.90.51		299.747,39	9.858,05	9.399,52	299.288,86	299.288,86	Em andamento
Conc. 013 /2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas áreas de risco Fase 03 - lote 2. Consórcio das firmas Colmeia/Norconsult/JBR. No valor R\$ 4.077.807,74	41.075.755/0001-32	Consorcio Norconsult	1061/2022	04/01/2023	425	1.593.008,25	03/03/2024		1.593.008,25	4.4.90.51		290.331,27	9.568,11	9.123,06	289.886,22	289.886,22	Em andamento

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE: OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2023.

MODAL / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO 2023	VALORES MEDIDOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (RS)total	SITUAÇÃO			
		CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO							VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO O DA DESPESA	REAJUSTE pago no exercício
(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
Conc. 013/2022	4021.237,73	70.074.448/0001-35	CONSORCIO JBR LTDA	2061/2022	04/01/2023	425	1.593.008,25	03/03/2024		1.593.008,25	4.4.90.51		290.331,27	9.588,11	9.123,06	289.886,22	289.886,22	Em andamento
Conc. 013/2022		12.285.441/0001-66	CONSORCIO TPF LTDA	62/2022	04/01/2023	425	1.706.865,91	03/03/2024		1.896.524,76	4.4.90.51		582.655,80	232.385,44	223.447,17	573.687,53	573.687,53	Em andamento
Conc. 013/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para contenção de Encostas áreas de risco Fase 03 - lotes: 1,2,3. Consorcio TPF/Maia Meio/ Engeconsult no valor de R\$ 5.020.193,88	08.156.424/0001-51	CONSORCIO MAIA MELO	1062/2022	04/01/2023	425	1.656.663,98	03/03/2024		1.839.774,04	4.4.90.51		565.518,66	225.550,57	216.846,07	556.814,36	556.814,36	Em andamento
Conc. 013/2022		11.380.698/0001-32	CONSORCIO ENGECONSULT LTDA	2062/2022	04/01/2023	425	1.656.663,98	03/03/2024		1.839.774,04	4.4.90.51		565.518,66	225.550,57	216.846,07	556.814,36	556.814,36	Em andamento
Tomada de Preços 004/2023	Projetos executivos de dimensionamento e revestimento do Canal da Mauricéia e urbanização do seu entorno	08.610.914/0001-86	SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	58/2023	19/12/2023		573.861,84	19/12/2023		573.861,84	4.4.90.51							Em andamento
Tomada de Preços 005/2023		70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	56/2023	12/12/2023		426.006,75	13/07/2024		426.006,75	4.4.90.51							Em andamento
Carta Convite 001/2023	Elaboração de Estudo de Tráfego, capacidade e segurança viária.	29.283.144/0001-84	METRICS Ltda	005/2023	14/02/2023	120	309.499,55	10/01/2024	210	309.499,55	4.4.90.51		309.499,55	103.166,54	103.166,54	309.499,55	309.499,55	Concluído

DÂMARIS LARIS CORREIA TAVARES
CPF: 095.998.544-11

LUANA GENTIL DE BARROS PEREIRA
CPF: 054.592.384-04

**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -
DESAPROPRIAÇÕES - 2023**

08/01/24

LOCALIDADES	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAIS
MONTEIRO (Ponte/ Sist.Viário Engº Jaime Gusmão)	1.094.225,86	960.199,37	1.089.106,23	3.143.531,46
IPUTINGA (Ponte/ Sist.Viário Engº Jaime Gusmão)	30.000,00	*	87.501,93	117.501,93
IPSEP/IMBIRIBEIRA (Binário da Av. Jean Emile Favre)	7.920,00	209.268,00	966.873,24	1.184.061,24
AREIAS/IMBIRIBEIRA (Ponte Júlia Santiago)	1.481.517,94	30.224,76	872.466,69	2.384.209,39
CÓRREGO DE JENIPAPO (Contenção de encostas)	61.355,78	*	*	61.355,78
IBURA/MILAGRES (Contenção de encostas)	*	25.491,02	59.046,53	84.537,55
JOANA BEZERRA (Canal Ibiporã)	*	18.312,22	167.864,31	186.176,53
BOMBA DO HEMETÉRIO (Requalificação do Largo)	35.640,00	*	*	35.640,00
AFOGADOS (Canal do ABC)	113.000,00	7.920,00	*	120.920,00
TOTAIS	2.823.659,58	1.251.415,37	3.242.858,93	7.317.933,88

[Handwritten Signature]
 Gerência de Desapropriação
 URB - Recife

[Handwritten Signature]
CARMEN DOMINGOS
 Gerência de Desap.
 Mat. 7101-3
 URB - Recife

PETCEWEB - Solicitação PETCEWEB-040862 protocolada

1 mensagem

petceweb@tcepe.tc.br <petceweb@tcepe.tc.br>

Para: fernandojose@recife.pe.gov.br

22 de janeiro de 2024 às 11:52

Sua solicitação **PETCEWEB-040862** foi protocolada.

O Processo SEI iniciado foi: 001.001336/2024-65.

PETCEWEB