



AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

Recife, 13 de abril de 2021.

Ofício nº 136/2021 – DPR

Excelentíssimo Senhor

DR. DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE.

Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações dessa Egrégia Corte de Contas, constantes da Resolução TC Nº 8, de 09 de julho de 2014, estamos encaminhando a Vossa Excelência, em anexo, os documentos abaixo relacionados, em meio eletrônico (arquivos em Office Calc - extensão “.ods” e arquivos digitalizados em “pdf”, contendo as competentes assinaturas), relativos ao período de **janeiro a março de 2021**:

- Mapas Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia, elaborados, respectivamente, pelas Diretorias de Engenharia e Obras – **DEO** e de Planejamento e Projetos – **DPP** desta Autarquia;
- Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços (Desapropriações), elaborado pela nossa Gerência de Desapropriação.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



LUÍS HENRIQUE VEIGA FARIAS DE LIRA

Diretor-Presidente

José Roberto Oliveira de Miranda CPF: 091.192.214-87
 Responsável pelo preenchimento

José Roberto Oliveira de Miranda CPF: 091.192.214-87
 Responsável pela Unidade

João Batista Cavalcanti Neto CPF: 512.343.292-53
 Diretor de Engenharia e Obras
 Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº Voto	CONTRAPARTIDA (R\$)	REPASSSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CHP/JCPF	RAZÃO SOCIAL
CON 004/17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE RISCO EM ENCOSTAS - RPA 03 E 06 - LOTE 06	402.321-87 / 2012	CAIXA	5.706.499,31	1.924.717,65	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLÓGICA NO PILAR	04.2.0343.2	CAIXA	640.097,24	1.775.364,00	08.981.987/0001-58	FADURPE - FUNDAÇÃO APOLONIO SALES
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 39	352.737-39/2011	CAIXA	30.103.132,72		00.545.355/0001-66	O T L
COM 002/16	CONSULTORIA PROJETO CAPIBARIBE MELHOR	362.787-39/2011	CAIXA	5.023.675,94		011.380.698/0001-34	CONSORCIO ENGECONSULT / DIAGONAL
CON 005/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	400.818-41	CAIXA / PCR	11.288.196,87	817.180,47	24.061.780/0001-48	CONSORCIO JME / PLINIO CAVALCANTI & CIA
CON 001/18	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS	397.641-39/2015	CAIXA / PCR	27.589.953,38	9.921.879,91	08.073.284/0001-87	ANDRADE GUEDES
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARANAMIRIM	293.541-17	CAIXA	1.910.702,85	1.128.678,25	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
CON 002/18	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 - PILAR	301.546-57/2009	CAIXA / PCR	8.632.752,55	10.992.696,22	07.408.234/0001-11	L & R Santos CONSTRUÇÕES
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	400.818-41	CAIXA / PCR	11.852.829,64	639.022,11	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA
CON 008/17	EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTE DA VIA MANGUE	333.025/2010 e 319.315-4/2011	CAIXA	3.050.390,86		10.978.682/0001-65	PLINIO CAVALCANTI & CIA
CC 001/18	ELABORAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL DA PONTE VIADUTO SEMI PERIMETRAL		PCR			35.476.548/0001-97	B & C ENGENHARIA
CON 010/18	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL COELHOS - PRAÇA SÉRGIO LORETO	192.846-51/2008	CAIXA / PCR	3.240.025,08	4.422.014,42	41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	15.000.930,93		011.864.311/0001-15	CONSTRUTORA S B C
CON 006/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 09, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	11.149.179,87	2.620.454,01	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	17.725.637,00	3.384.783,96	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
CON 006/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	9.052.131,42	935.176,77	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA
CON 006/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	7.852.429,24	2.603.832,05	41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA
CON 013/18	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 04	400.818-41	CAIXA / PCR	8.478.714,53	613.740,73	08.059.788/0001-42	CINZEL ENHENHARIA LTDA.
CON 002/19	CONTENÇÃO NA RUA JOÃO CARNEIRO DA CUNHA - ROSA SELVAGEM	402.321-87 / 2012	CAIXA			07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA
CON 002/19	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 05	400.818-41	CAIXA / PCR	15.913.120,00	1.151.888,05	40.884.405/0001-54	LOQUIPE
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	15.702.706,03	588.984,48	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
CON 003/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	8.512.753,81	1.100.000,00	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
CON 012/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 12, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	7.676.969,42	1.124.125,00	04.491.523/0001-39	CONSORCIO TEC HIDRO / CTS / VIZIR
CON 008/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	6.353.047,18	1.100.000,00	09.095.209/0001-50	CONSORCIO CTS/ TEC HIDRO / VIZIR
CON 005/19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORÁ - TRECHO 03 E 04 NO BAIRRO DO COQUE	293.548-87 / 2012	CAIXA / PCR	978.176,84	6.604.589,34	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA
CON 003/20	PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CAPUNGA - RPA 03	403.967-59	CAIXA / PCR	32.314.536,68	10.722.599,83	41.265.374/0001-16	CONSORCIO BEIRA RIO
TP 001/20	REQUALIFICAÇÃO DO CAIS DA RUA DA AURORA	876.865 - 2018	CAIXA / PCR	911.877,39	204.385,46	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

1º TRIMESTRE

MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO						ADITIVO					EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)				
CON 004/17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE RISCO EM ENCOSTAS - RPA 03 E 06 - LOTE 06	01/9/17	14/12/17	360	6.091.766,84	06/02/21	790	1.539.450,12	454.830,47	459091	29.146,81	29.146,81	6.970.949,30	EM ANDAMENTO				
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLÓGICA NO PILAR	02/9/15	15/12/15	427	2.415.481,24	16/10/21	1703	69.611,54		459091			1.437.199,65	PARALISADA				
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 39	01/1/15	08/06/2015	360	26.515.593,33	07/10/21	1140	3.587.593,39	4.085.795,24	459091			24.410.843,70	EM ANDAMENTO				
COM 002/16	CONSULTORIA PROJETO CAPIBARIBE MELHOR	02/5/16	03/10/17	720	4.460.281,92	21/05/20	240	563.394,02	144.153,08	459091	55.802,44		2.234.427,42	EM ANDAMENTO				
CON 005/17	REGUIALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	024/17	18/01/18	360	11.411.583,85	08/04/21	810	1.558.648,42	256.780,28	459091			6.337.654,67	PARALISADA				
CON 001/18	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS	01/3/18	16/06/18	547	37.511.833,29	13/12/20	360	1.623.204,40	1.940.595,27	459091	403.447,85		17.702.899,59	EM ANDAMENTO				
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARANAMIRIM	001/18	27/08/18	270	2.820.641,94	18/10/20	690	219.739,16		459091	305.671,36	245.380,16	1.424.209,02	EM ANDAMENTO				
CON 002/18	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 - PILAR	01/6/18	28/09/18	710	19.260.938,31	08/09/21	365	384.510,46	27.742,46	459091	26.434,02		1.901.380,91	PARALISADA				
CON 011/17	REGUIALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	020/18	19/09/18	365	12.241.802,76	17/03/21	545	381.776,27	68.865,40	459091	164.523,36	164.523,36	3.041.595,32	EM ANDAMENTO				
CON 008/17	EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTE DA VIA MANGUE	028/17	12/12/18	243	2.784.501,34	31/12/20	480	500.936,27	95.390,52	459091	29.682,46		1.986.296,59	EM ANDAMENTO				
CC 001/18	ELABORAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL DA PONTE VIADUTO SEMI PERIMETRAL	040/18	13/12/18	90	314.399,78	20/12/20	648	60.014,44		459091	172.919,88		201.494,34	EM ANDAMENTO				
CON 010/18	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL COELHOS - PRAÇA SÉRGIO LORETO	049/18	01/02/19	365	6.800.358,50	26/01/21	360	1.054.965,00	52.721,71	459091			3.467.877,09	PARALISADA				
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO	01/6/17	01/04/19	450	15.000.930,83	24/06/21	365	-	338.933,49	459091	1.149.790,14	130.393,76	1.756.307,13	EM ANDAMENTO				
CON 006/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 09, CONTENÇÃO DE RISCO	026/18	01/04/19	365	11.163.692,68	31/03/21	365	2.605.941,20	580.624,90	459091	3.682.063,23	3.895.637,00	13.300.383,17	EM ANDAMENTO				
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO	021/18	17/05/19	365	19.802.015,49	16/05/21	365	1.308.405,47	435.175,65	459091	3.487.891,88	2.884.289,46	6.122.406,39	EM ANDAMENTO				
CON 006/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08, CONTENÇÃO DE RISCO	023/18	17/05/19	365	9.052.131,42	16/05/21	365	935.176,77	272.953,81	459091	1.470.696,19	885.777,57	4.644.217,44	EM ANDAMENTO				
CON 013/18	REGUIALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 04	012/19	05/09/19	365	9.367.420,48	16/05/21	365	1.068.839,81	101.556,18	459091	1.076.815,47	642.943,77	2.973.631,29	EM ANDAMENTO				
CON 002/19	CONTENÇÃO NA RUA JOÃO CARNEIRO DA CUNHA - ROSA SELVAGEM	034/19	01/11/19	270	4.952.153,60	28/07/20	480	-		459091	134.377,00		801.595,94	EM ANDAMENTO				
CON 002/19	REGUIALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 05	035/19	27/12/19	365	17.065.008,05	25/06/21	180	-	27.640,25	459091	174.999,87	174.999,87	5.685.762,37	EM ANDAMENTO				
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTENÇÃO DE RISCO	018/18	07/02/20	365	15.743.403,45	06/02/21	-	-	242.284,37	459091	545.486,84	19.221,41	1.508.022,38	EM ANDAMENTO				
CON 003/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06, CONTENÇÃO DE RISCO	025/18	22/07/20	365	9.612.783,81	22/07/21	-	-	214.739,58	459091	1.098.802,03	1.098.802,03	2.380.132,48	EM ANDAMENTO				
CON 012/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 12, CONTENÇÃO DE RISCO	021/19	22/07/20	365	8.801.094,42	22/07/21	-	-	151.697,38	459091	1.102.422,08	1.102.422,08	3.099.177,42	EM ANDAMENTO				
CON 008/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTENÇÃO DE RISCO	038/18	22/07/20	365	7.453.047,18	22/07/21	-	-	48.659,59	459091	363.461,04	363.461,04	771.041,70	EM ANDAMENTO				
CON 005/19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORÁ - TRECHO 03 E 04 NO BAIRRO DO COQUE	005/20	06/08/2020	365	7.582.766,18	06/08/21	-	-		459091				EM ANDAMENTO				
CON 003/20	PAVIMENTAÇÃO E REGUIALIFICAÇÃO DA AV BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CUPUNGA - RPA 03	013/20	25/03/21	730	43.037.136,52	25/03/23	-	-		459091				EM ANDAMENTO				
TP 001/20	REGUIALIFICAÇÃO DO CAIS DA RUA DA AURORA	007/20	08/04/2021	180	1.116.262,85	05/10/21	-	-		459091				EM ANDAMENTO				

(Assinatura)
José Roberto de Miranda
Mat. 3716 - 8
Gestor de Contratos - DE

(Assinatura)
João Batista Cavalcanti Neto
Diretor de Engenharia e Obras
Mat. 50246-4
USB/Recife

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO: 2021
PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE: JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO de 2021.

IRBANAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO			CONTRATADO				CONTRATO				ADITIVO		VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	SOMA VALORES DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE	CONTRAPARTIDA	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)						
Concurso Nacional	Serviços especializados de consultoria para elaboração dos anteprojetos, projetos básicos e executivos de urbanismo, paisagismo, arquitetura, engenharia e projetos complementares do parque público municipal da Tamarineira, bairro da Tamarineira - Município do Recife.	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
						07.316.620/001-83	LF EMPREENDIMENTOS PROJETOS LTDA. LULA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	059/2011	15/06/2012	180 dias	2.000.000,00		1495	-	4.4.90.51	660.000,00	660.000,00	660.000,00	2.000.000,00	Concluído
Concorrência 015/14	Serviços de consultoria para prestar serviços técnicos e dos básicos e executivos de requalificação dos passeios públicos de diversas vias na Cidade do Recife.					35.467.604/001-27	FUTURE ATP ENGENHARIA LTDA	30/ 2015	10/12/2015	1400	R\$ 3.267.104,62	29/09/2021	1.795	-	4.4.90.51				2.116.936,47	Em andamento
Tomada de Preço Nº 003/16	Requalificação do Mercado de São José, Projeto Executivo Complementar.					4.561.375/001-81	EMPRESA GRAU GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	005/2016	03/05/2016	440	R\$ 440.291,28	30/06/2021	810		4.4.90.51				264.174,77	Em andamento
Concorrência 008/2015	Elaboração de projetos executivos da comunidade denominada Caranguejo / Tabatares, no âmbito do Projeto Capilbaribe Melhor na cidade do Recife					70.073.275/001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	15/ 2016	10/04/17	365	R\$ 1.095.238,85	20/07/2021	1085	1.176.322,68	4.4.90.51				661.559,92	Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16	Projetos executivos de arquitetura paisagística e complementares e engenharia em áreas remanescentes da implantação da Via Mangue					70.074.448/001-35	JBR Engenharia Ltda nº 10 - 241 2018	1024/18	17/12/2018	210	139.453,37	02/08/2021	390	148.240,18	4.4.90.51				73.556,93	Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16						41.051.046/001-17	COLMEIA Ltda 2024/2018	2024/18	17/12/2018	210	139.453,37	02/08/2021	480	148.240,18	4.4.90.51				73.556,93	Em andamento
Tomada de Preço Nº 005/18	Projeto executivo urbanismo de engenharia no antigo Aeroclube PE e entorno no bairro do Pina					70.073.275/001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	48/ 2018	20/12/2018	365	1.386.771,79	15/04/2021	180		4.4.90.51				1.074.748,14	Em andamento

(Handwritten signatures and initials)

Concorrência nº 07/2018	306778-64/2013	Projeto executivo de adequação viária da Radial Sul II e III Perimetral para implantação dos corredores						18/19	02/09/19	548	10.398.551,05	03/06/2021	120	4.4.90,51	75.233,80	Em andamento
Convite nº 01/19		Projeto urbanismo e paisagismo e projeto infraestrutura em nível executivo das margens do Rio Pina atualmente ocupadas por palafitas na Zers Pina - RPA 6						30/19	14/10/2019	250	201.243,96	19/06/2021	360	4.4.90,51	136.443,41	Em andamento
Tomada de preço nº 01/19		Projeto executivo para adequação do sistema viário da semiperimetral no trecho compreendido entre a Av. Maurício de Nassau (Radial V) - bairro Iputinga e Av. Dezesete de Agosto bairro Monteiro						33/19	04/11/2019	270	325.600,03	03/08/2021	480	4.4.90,51	113.042,99	Em andamento

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data. 31/03/2021

Elaine Rodrigues Vieira de Melo
ELAINE RODRIGUES VIEIRA DE MELO
 CPF: 296.129.424-04

Dâmáris Hâris Correia Tavares
DÂMARIS HÂRIS CORREIA TAVARES
 CPF: 095.989.544-11

Luana Gentil de Barros Pereira
LUANA GENTIL DE BARROS PEREIRA
 CPF: 054.582.384-04




URB-RECIFE

AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
Gerência de Desapropriação

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS - 2021

LOCALIDADES	JAN	FEV	MAR	TOTAIS
BAIRRO DO RECIFE (Comunidade do Pilar)	235.850,00	42.423,55	31.101,21	309.374,76
JARDIM SÃO PAULO (Canal Guarulhos)	43.797,96			43.797,96
IBURA (Canal Rio da Prata)	41.774,81			41.774,81
TOTAIS	321.422,77	42.423,55	31.101,21	394.947,53


Carmem Câmara
Diretoria Desap. / CII
12/04/2021

Escrever

Caixa de entrada 485

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 25

➡ Archive_

➡ **Email secundário** 87

Mais

Meet

Nova reunião

Minhas reuniões

Hangouts

H HELDER +

Nenhum bate-papo recente

Iniciar um novo

PETCEWEB - Solicitação PETCEWEB-00

petceweb@tce.pe.gov.br

para mim

Sua solicitação **PETCEWEB-009509** foi protocolada.

PETCEWEB

...

[Mensagem cortada] [Exibir toda a mensagem](#)

Responder

Encaminhar