

Recife, 15 de abril de 2024.

Ofício nº 336/2024 – **DPR**

Excelentíssimo Senhor
DR. VALDECIR FERNANDES PASCOAL
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – **TCE/PE**.

Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações dessa Egrégia Corte de Contas, constantes da Resolução TC Nº 8, de 09 de julho de 2014, estamos encaminhando a Vossa Excelência, em anexo, os documentos abaixo relacionados, em meio eletrônico (arquivos em Office Calc - extensão “.ods” e arquivos digitalizados em “pdf”, contendo as competentes assinaturas), relativos ao período de **janeiro a março de 2024**:

- Mapas Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia, elaborados, respectivamente, pelas Diretorias de Engenharia e Obras – **DEO** e de Planejamento e Projetos – **DPP** desta Autarquia;
- Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços (Desapropriações), elaborado pela nossa Gerência de Desapropriação.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
LUIS HENRIQUE VEIGA FARIAS DE LIRA
CPF: ***.583.684-91 - DATA: 15/04/2024 14:15
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 622f0396-be8d-4825-b889-731a1e2856b9
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

LUÍS HENRIQUE VEIGA FARIAS DE LIRA
Diretor-Presidente

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
 EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

José Roberto O. de Miranda
 José Roberto O. de Miranda
 CPF: 091.192.214-87
 Responsável pelo preenchimento

João Batista Cavalcanti Neto
 João Batista Cavalcanti Neto
 CPF: 072.403.294-53, Diretor de Engenharia e Obras
 Diretor de Engenharia e Obras

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	CONVÊNIO	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	CONTRATADO
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLÓGICA NO PILAR	04.2.0343.2	BNDES / PCR	640.087,24	1.775.364,00	08.961.997/0001-58	FADURPE - FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALES
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 39	352.737-39/2011	CAIXA	30.103.132,72		00.545.355/0001-66	O T L
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	293.541-17	CAIXA / PCR	1.910.702,85	1.196.505,98	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
CON 011/17	REGULIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	400.818-41	CAIXA / PCR	11.852.629,64	2.383.311,93	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	14.931.287,27	3.750.232,73	011.864.311/0001-15	CONSTRUTORA S B C
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	9.943.673,27	14.149.482,02	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	15.224.504,75	4.070.240,08	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
CON 008/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	5.231.636,84	3.812.967,57	09.095.209/0001-50	CONSORCIO CTS / TEC HIDRO / VIZIR
CON 005/19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORÁ - TRECHO 03 E 04 NO BAIRRO DO COQUE	293548-87 / 2012	CAIXA / PCR	978.176,84	6.604.589,34	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA
CON 003/20	PAVIMENTAÇÃO E REGULIFICAÇÃO DA AV BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CARUNGA - RPA 03	400.867-59	CAIXA / PCR		43.357.631,54	41.265.374/0001-16	CONSORCIO BEIRA RIO
CON 001/21	REGULIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	400.818-41	CAIXA / PCR	19.908.928,88	1.490.843,49	37.995.880/0001-93	J W A SA
CON 002/21	REGULIFICAÇÃO DAS OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - A	400.818-41	CAIXA / PCR	10.446.681,04	1.796.882,42	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA
TP 003/21	REURBANIZAÇÃO DO CANAL ABC	293.541-17	CAIXA / PCR	1.152.848,43	1.213.515,65	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
TP 004/17	COMPLEMENTAÇÃO CANAL SANTA ROSA	293.541-17	CAIXA / PCR	415.068,44	306.897,45	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
PR 001/22	REFORMA NO PREDIO DA UBR - RECIFE		PCR				
TP 005/21	CONSULTORIA OBRAS PONTE DO MONTEIRO - JAIME GUSMÃO		PCR				
CON 005/22	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ÔNIBUS, III PERIMETRAL, III PERIMETRAL, RADIAL SUL, BINÁRIO JEAN EMILE FAVRE	397.641-38/2015	CAIXA / PCR	26.742.386,74	9.615.937,85	37.995.880/0001-93	J W A SA
CON 001/22	REGULIFICAÇÃO HABITACIONAIS VIA MANGUE I e II / BEIRA RIO		PCR				
CON 006/22	REGULIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - B	400.818-41	CAIXA / PCR	13.947.210,57		25.144.118/0001-14	N M - INCORPORAÇÕES IMBOLIARIAS
CON 007/22	EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DO HABITACIONAL SERGIO LORETO		CONVENIO			27.848.815/0001-81	CONSTRUTORA PRIME LTDA
CON 003/22	REGULIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 09		CAIXA / PCR	10.764.357,69		08.059.769/0001-42	CINZEL ENHENHARIA LTDA.
CON 004/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 14 NOVO PROGRAMA		CAIXA / PCR	28.837.549,87		37.995.880/0001-93	J W A SA
CON 006/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 15 NOVO PROGRAMA		PCR / BANCO BRASILIA	10.000.052,97		24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA
TP 008/22	URBANIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA NOVA MILANO		PCR	8.013.632,95		24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA
CON 008/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 01 NOVO PROGRAMA		PCR / BANCO BRASILIA	139.489,79		10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA
CON 002/21	REGULIFICAÇÃO MERCADO DE SÃO JOSÉ		PCR / BANCO BRASILIA	15.692.319,14		48.942.789/0001-26	CONSORCIO DOS MORROS 01
CON 012/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 03 NOVO PROGRAMA		PCR / BANCO BRASILIA	23.325.520,41		09.158.398/0001-63	SANTA CRUZ CONSTRUÇÕES
CON 015/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 04 NOVO PROGRAMA		PCR / BANCO BRASILIA	7.409.171,04		10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA
CON 010/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 02 NOVO PROGRAMA		PCR / BANCO BRASILIA	6.989.897,45		10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA
TP 019/23	ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE NA RUA MONTE PASCOAL		PCR / BANCO BRASILIA	11.195.124,86		10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA
CON 018/22	EXECUÇÃO SISTEMA VIÁRIO PONTE JAYME GUSMÃO		PCR / BANCO BRASILIA	2.571.443,00		02.566.653/0001-68	E G C - EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÃO
CON 016/22	EXECUÇÃO ESTABILIZAÇÃO TALUDE NA RUA PADRE ANTONIO PRADO - CORREGO JENIPAPO		PCR / BANCO BRASILIA	45.759.529,99		50.275.110/0001-34	CONSORCIO VEMAC
CON 017/22	EXECUÇÃO ESTABILIZAÇÃO TALUDE NA RUA MIL-AGRES / PARALELA - IBURA		PCR / BANCO BRASILIA	7.491.849,26		50.041.332/0001-92	CONSORCIO WB FRF PROJETADO 1
TP 001/23	URBANIZAÇÃO LARGO DA BOMBA DO HEMETERIO		PCR	13.605.036,82		50.349.875/0001-71	CONSORCIO FRF WB F PROJETADO 2
TP 003/23	URBANIZAÇÃO MARGENS DO RIO TEJIPIÓ		PCR	568.613,31		00.431.082/0001-29	DALL SERVIÇOS LTDA
CON 011/22	EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PONTE AREIAS / IMBIRIBEIRA, PARTE PERIMETRAL, RADIAL SUL E DE SISTEMAS VIÁRIOS COMPLEMENTARES PARA A IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVOS DE ÔNIBUS.	397.641-38/2015	CAIXA / PCR	67.220.196,77		2.454.106,83	KAENA CONSTRUÇÕES
CON 003/23	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL NA QUADRA 46 E 55, SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA PRAÇA DA QUADRA 25 - COMUNIDADE DO PILAR II	301.546-57/2009	CAIXA / PCR	6.044.471,59		52.009.953/0001-14	CONSORCIO NOVA PONTE
CON 010/23	CONSTRUÇÃO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA NO BAIRRO MONTEIRO		BID / PCR	10.447.920,18		25.144.118/0001-14	N M - INCORPORAÇÕES IMBOLIARIAS

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

1º TRIMESTRE

Table with columns: MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO, Nº/Ano, DATA INÍCIO, PRAZO, VALOR CONTRATADO (R\$), VALOR ACUMULADO DO PRAZO ADIATADO, DATA DE CONCLUSÃO DO PRAZO ADIATADO, REAJUSTE (R\$), NATUREZA DA DESPESA, VALOR ACUMULADO PERÍODO PERÍODO, VALOR ACUMULADO NO EXERCÍCIO, VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$), SITUAÇÃO.

Handwritten signatures and dates: João Batista Cavalcanti Neto, Diretor de Engenharia e Obras, 24/01/2024; José Roberto de Miranda, Diretor de Engenharia e Obras, 24/01/2024.

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

EXERCÍCIO: 2024
PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO DE 2024

MODAL / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATADO					CONTRATO							ADITIVO					VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO
		CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO O DA DESPESA	REAJUSTE pago no exercício	VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO 2024	VALORES MEDIDOS NO PERÍODO	VALORES PAGO NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO				
																	(11)	(12)		
(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)		
Conc. 015/14	Serviços de Consultoria para prestar serviços técnicos e dos básicos e executivos de requalificação dos passeios públicos de diversas vias na Cidade do Recife.	35.467.604/0001-27	ESTRATEGICA ENG	30/2015	10/12/2015	1400	R\$ 3.267.104,62	28/06/2024	2.160	R\$ 3.706.599,75	4.4.90.51						3.510.432,93	Em andamento		
Tomada de Preço Nº 003/16	Requalificação do Mercado de São José, Projeto Executivo Complementar.	4.561.375/0001-81	EMPRESA GRAU GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO	005/2016	03/05/2016	440	R\$ 440.291,28	14/02/2024	2.288	R\$ 440.291,28	4.4.90.51						407.269,43	Em andamento		
Conc. 008/2015	Elaboração de projetos executivos da comunidade denominada Caranguejo / Tabares, no âmbito do Projeto Capibabê Melhor na cidade do Recife	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO	15/2016	10/04/17	365	R\$ 1.176.327,77	suspensão	1085		4.4.90.51						661.659,92	Em andamento		
Tomada de Preço Nº 001/16	Projetos executivos de arquitetura paisagística e complementares e engenharia em áreas remanescentes da implantação da Via Manguê	70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	1024/18	17/12/2018	210	139.453,37		690	148.240,18	4.4.90.51						148.240,17	Concluído		
Tomada de Preço Nº 001/16		41.051.046/0001-17	COLMEIA Ltda	2024/18	17/12/2018	210	139.453,37		690	148.240,18	4.4.90.51						148.240,17	Concluído		
Conc. 07/2018	Projeto executivo de adequação viária da Radial Sul II e III Perimetral para implantação dos corredores	70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	18/19	02/09/19	548	5.300.175,51	19/06/2024	365	5.399.155,29	4.4.90.51		753.130,27	753.130,27	753.130,27	753.130,27	3.240.956,13	Em andamento		
Convite nº 01/19	Projeto urbanismo e paisagismo e projeto infraestrutura em nível executivo das margens do Rio Pina atualmente ocupadas por palafitas na Zers Pina - RPA 6	70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	30/19	14/10/2019	250	201.243,96	02/07/2023	600	246.999,90	4.4.90.51						265.524,28	Concluído		
Tomada de Preço Nº 002/2020	Elaboração dos projetos executivos de Conservação e Restauração da Igreja de São José do Ribamar	24.578.261/0001-51	J.E.L. TINOCO Restauração ME	14/2020	29/04/2021	180	275.925,67	30/03/2024	390	275.925,67	44.90.51						185.186,04	Em andamento		

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE: JANEIRO/FEVEREIRO /MARÇO DE 2024

MODAL / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATADO				OBRA OU SERVIÇO										ADITIVO			VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO
		CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA	REAJUSTE pago no exercício	VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO 2024	VALORES MEDIDOS NO PERÍODO	VALORES PAGO NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO				
																	(5)	(6)		
Pregão Eletrônico 003/2021	Aquisição mobiliários urbanos, piso ecológico, briqueiros e bebedouro LOTES II, IV, VI Parque das Graças	11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS	18/2021	23/11/2021	365	730.990,00	23/02/2024	0	730.990,00	4.4.90.51							403.276,58	Em andamento	
Conc. 003/2021	Elaboração do projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas e taludes de corte, nas áreas de risco RPAS 2 e 6	25.194.700/0001-95	TERRA SOL Ltda	003/2022	03/03/2022	450	1.545.883,02	09/02/2024		1.869.562,19	4.4.90.51						1.722.839,78	Em andamento		
Conc. 004/2021	Elaboração do projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas e taludes de corte, nas áreas de risco RPAS: 3,4 e 5	25.194.700/0001-95	TERRA SOL Ltda	004/2022	03/03/2022	450	1.426.933,27	09/02/2024		1.730.336,00	4.4.90.51						1.874.447,19	Em andamento		
Tomada de Preços 006/2021	Elaboração do projeto executivo de arquitetura, paisagismo e complementares de engenharia do Habitacional Vila Esperança	41.051.046/0001-17	COLMEIA Ltda	007/2022	11/03/2022	215	385.661,78	20/11/2023		385.661,78	4.4.90.51						385.661,77	Concluído		
Pregão Eletrônico 003/2022	Instalação e fixação de cabo de aço 6x7 + 1 WS+PVC em balizadores já fixados no piso. Lote 02	11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	13/2022	25/04/2022	365	38.982,87	24/07/2024	365	38.982,87	4.4.90.51						0	Em andamento		
Tomada de Preços 001/2022	Elaboração dos projetos para construção de 07 pontilhões	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	16/2022	09/05/2022	365	491.831,04	19/02/2024		491.831,04	4.4.90.51						351.315,66	Em andamento		
Tomada de Preços 007/2022	Elaboração do projeto executivo DE Dimensionamento e Revestimento Canal SANBRA	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	43/2022	05/12/2022	300	399.133,61	30/04/2024	212	399.133,61	4.4.90.51						305.155,90	Em andamento		
Conc. 005/2022		41.051.046/0001-17	CONSORCIO COMEIA LTDA	45/2022	18/11/2022	425	1.567.346,66	17/11/2024		1.567.346,66	4.4.90.51						761.699,41	Em andamento		
Conc. 006/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas áreas de risco Fase 01 - lote 3 Obs: Consórcio : Colmeia/Norconsult/JBR no valor de R\$ 4.609.843,11	41.075.755/0001-32	CONSORCIO NORCONSULT LTDA	1045/2022	18/11/2022	425	1.521.248,22	17/11/2024		1.521.248,22	4.4.90.51						739.392,81	Em andamento		

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

EXERCÍCIO: 2024
 PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE: JANEIRO/FEVEREIRO /MARÇO DE 2024

MODAL / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATADO				CONTRATO							ADITIVO				VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO
		CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA	REAJUSTE pago no exercício	VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO 2024	VALORES MEDIDOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO PERÍODO		
(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
Conc. 005/2022		70.074.448/0001-35	CONSORCIO JBR LTDA	2045/2022	18/11/2022	425	1.521.248,22	17/11/2024		1.521.248,22	4.4.90.51		321.555,11	321.555,11	321.555,11	321.555,11	910.748,61	Em andamento
Conc. 005/2022		70.073.275/0001-30	CONSORCIO GEOSISTEMAS LTDA	46/2022	18/11/2022	425	2.226.878,05	17/11/2024		2.226.878,05	4.4.90.51						915.752,65	Em andamento
Conc. 005/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para contenção de Encostas áreas de risco Fase 01 - lote 1 Obs: Consorcio: Geosistemas/ Future/Modera no valor de R\$4.543.756,09	35.467.604/0001-27	CONSORCIO ESTRATEGICA	1046/2022	18/11/2022	425	1.113.439,02	17/11/2024		1.113.439,02	4.4.90.51						457.861,13	Em andamento
Conc. 005/2022		28.256.567.604/0001-27	CONSORCIO MODERA LTDA	2046/2022	18/11/2022	425	1.113.439,02	17/11/2024		1.113.439,02	4.4.90.51						457.861,13	Em andamento
Conc. 005/2022		12.285.441/0001-66	CONSORCIO TPF LTDA	47/2022	18/11/2022	425	1.630.307,12	17/11/2024		1.780.222,69	4.4.90.51		61.332,96	61.332,96	61.332,96	61.332,96	733.951,99	Em andamento
Conc. 005/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para contenção de Encostas áreas de risco Fase 01 - lote 2 Obs: Consorcio Firmas: TPF/Maia Meio/Engconsult no valor de R\$: 4.795.020,96	08.156.424/0001-51	CONSORCIO MAIA MELO	1047/2022	18/11/2022	425	1.582.356,92	17/11/2024		1.727.863,11	4.4.90.51		59.529,05	59.529,05	59.529,05	59.529,05	615.265,19	Em andamento
Conc. 005/2022		11.380.698/0001-32	CONSORCIO ENGECONSULT LTDA	2047/2022	18/11/2022	425	1.582.356,92	17/11/2024		1.727.863,11	4.4.90.51		59.529,05	59.529,05	59.529,05	59.529,05	710.345,76	Em andamento
Conc. 009/2022		12.285.441/0001-66	CONSORCIO TPF LTDA	49/2022	23/11/2022	425	1.247.413,59	21/01/2024		1.462.814,48	4.4.90.51		60.102,25	60.102,25	60.102,25	60.102,25	720.040,85	Em andamento
Conc. 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para contenção de Encostas áreas de risco Fase 02 - lote 1 Consorcio TPF/Maia Meio/Engconsult no valor de R\$ 3.668.863,50	08.156.424/0001-51	CONSORCIO MAIA MELO	1049/2022	23/11/2022	425	1.210.724,96	21/11/2024		1.419.790,52	4.4.90.51		58.334,54	58.334,54	58.334,54	58.334,54	638.572,22	Em andamento
Conc. 009/2022		11.380.698/0001-32	CONSORCIO ENGECONSULT LTDA	2049/2022	23/11/2022	425	1.210.724,96	21/11/2024		1.419.790,52	4.4.90.51		58.334,54	58.334,54	58.334,54	58.334,54	695.962,20	Em andamento

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

EXERCÍCIO: 2024
 PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE: JANEIRO/FEVEREIRO /MARÇO DE 2024

MODAL / Nº LICITAÇÃO	CONTRATADO		OBRA OU SERVIÇO										VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO				
	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	ADITIVO		VALORES MEDIDOS NO PERÍODO			VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO			
										VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA					REALIZADO no período no exercício	VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO 2024	VALORES PAGOS NO PERÍODO
(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
Conc. 009/2022		70.073.275/0001-30	CONSORCIO GEOSISTEMAS LTDA	50/2022	23/11/2022	425	2.392.754,13	21/11/2024		2.839.763,94	4.4.90.51						483.007,86	Em andamento
Conc. 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para contenção de Encostas áreas de risco Fase 02 - lote 3 Consórcio: Geosistemas/Future/Modera no valor de R\$ 4.785.508,27	35.467.604/0001-27	Consórcio ESTRATEGICA	1050/2022	23/11/2022	425	1.196.377,06	21/11/2024		1.419.881,96	4.4.90.51		37.170,09	37.170,09	37.170,09	37.170,09	278.674,01	Em andamento
Conc. 009/2022		28.256.567/0001-42	Consórcio: MODERA	2050/2022	23/11/2022	425	1.196.377,06	21/11/2024		1.419.881,96	4.4.90.51						241.503,92	Em andamento
Conc. 009/2022		70.073.275/0001-30	Consórcio COLMEIA	51/2022	23/11/2022	425	1.562.037,95	21/11/2024		1.562.037,95	4.4.90.51		65.502,32	65.502,32	65.502,32	65.502,32	514.854,62	Em andamento
Conc. 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para contenção de Encostas áreas de risco Fase 02 - lote 2 Consórcio Colmeia/JBR/Norconsult no valor de R\$ 4.594.229,28	41.075.755/0001-32	Consórcio JBR ENGENHARIA	1051/2022	23/11/2022	425	1.516.095,66	21/11/2024		1.516.095,66	4.4.90.51		63.575,78	63.575,78	63.575,78	63.575,78	499.811,87	Em andamento
Conc. 009/2022		70.074.448/0001-35	CONSORCIO NORCONSULT LTDA	2051/2022	23/11/2022	425	1.516.095,66	21/11/2024		1.516.095,66	4.4.90.51		63.575,78	63.575,78	63.575,78	63.575,78	499.811,87	Em andamento
Conc. 013/2022		70.073.275/0001-30	CONSORCIO GEOSISTEMAS LTDA	60/2022	04/01/2023	425	2.054.259,90	03/03/2024		2.054.259,90	4.4.90.51						268.306,66	Em andamento
Conc. 013/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para contenção de Encostas áreas de risco Fase 03 - lote 3. Consórcio Geosistemas/Future/Modera no valor de R\$ 4.106.519,80	35.467.604/0001-27	Consórcio Estrategica	1060/2022	04/01/2023	425	1.027.129,95	03/03/2024		1.027.129,95	4.4.90.51		62.212,65	62.212,65	62.212,65	62.212,65	196.365,99	Em andamento
Conc. 013/2022		28.256.567.604/001-27	Consórcio Modera	2060/2022	04/01/2023	425	1.027.129,95	03/03/2024		1.027.129,95	4.4.90.51						134.153,34	Em andamento
Conc. 013/2022		70.073.275/0001-30	Consórcio Colmeia	61/2022	04/01/2023	425	1.641.281,23	03/03/2024		1.641.281,23	4.4.90.51		22.974,16	22.974,16	22.974,16	22.974,16	322.263,02	Em andamento
Conc. 013/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para contenção de Encostas áreas de risco Fase 03 - lote 2. Consórcio das firmas: Colmeia/Norconsult/JBR. No valor R\$ 4.827.297,75	41.075.755/0001-32	Consórcio Norconsult	1061/2022	04/01/2023	425	1.593.008,25	03/03/2024		1.593.008,25	4.4.90.51		22.298,45	22.298,45	22.298,45	22.298,45	312.184,67	Em andamento

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

EXERCÍCIO: 2024
 PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE: JANEIRO/FEVEREIRO /MARÇO DE 2024

MODAL / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATADO				CONTRATO				ADITIVO				VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO			
		CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA	REAJUSTE prep no exercicio	VALORES MEDIDOS NO PERÍODO			VALORES PAGO NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	
(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
Conc. 013 /2022		70.074.448/0001-35	CONSORCIO IBR LTDA	2061/2022	04/01/2023	425	1.593.008,25	03/03/2024		1.593.008,25	4.4.90.51		22.298,45	22.298,45	22.298,45	22.298,45	312.184,57	Em andamento
Conc. 013/2022		12.285.441/0001-66	CONSORCIO TPF LTDA	62/2022	04/01/2023	425	1.706.865,91	03/03/2024		1.895.524,76	4.4.90.51		36.942,27	36.942,27	36.942,27	36.942,27	610.629,80	Em andamento
Conc. 013/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para contenção de Encostas áreas de risco Fase 03 - lotes: 1,2,3, Consórcio TPF/Maia Melhor Engenharia no valor de R\$ 5.020.193,88	08.156.424/0001-51	CONSORCIO MAIA MELO	1062/2022	04/01/2023	425	1.656.663,98	03/03/2024		1.838.774,04	4.4.90.51		35.855,74	35.855,74	35.855,74	35.855,74	592.670,10	Em andamento
Conc. 013/2022		11.380.698/0001-32	CONSORCIO ENGECONSULT LTDA	2062/2022	04/01/2023	425	1.656.663,98	03/03/2024		1.838.774,04	4.4.90.51						556.814,36	Em andamento
Tomada de Preços 004/2023	Projetos executivos de dimensionamento e revestimento do Canal da Mauricéia e urbanização do seu entorno	08.610.914/0001-86	SANEVIAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	58/2023	19/12/2023		573.861,84	18/08/2024		573.861,84	4.4.90.51						0	Em andamento
Tomada de Preços 005/2023		70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	56/2023	12/12/2023		426.006,75	13/07/2024		426.006,75	4.4.90.51						0	Em andamento
Tomada de Preços 002/2021	Projeto executivo para requalificação Cais da aurora/Sinha Menezes nas varandas 1,2,5,6 e 7	01.958.201/0001-69	UMPRAIM	27/2021			753.875,09	19/08/2024		753.875,09	4.4.90.51				18.038,26	18.038,26	741.268,95	Em andamento


Dâmatis Tavares
 Eng Civil - CREA - 181.344.398-0
 Autarquia de Urbanização do Recife
 Rua Mat. 50, 573-9
DÂMARIS HÂRIS CORREIA TAVARES
 CPF: 085.998.544-11

LUANA GENTIL DE BARROS PEREIRA
 CPF: 064.592.384-04


**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -
DESAPROPRIAÇÕES - 2024**

10/04/24

LOCALIDADES	JANEIRO	FEVEREIRO	DEZEMBRO	TOTAIS
MONTEIRO (Ponte/ Sist. Viário Engº Jaime Gusmão)	*	69.344,22	*	69.344,22
IPSEP/IMBIRIBEIRA (Binário da Av. Jean Emile Favre)	*	*	15.840,00	15.840,00
AREIAS/IMBIRIBEIRA (Ponte Júlia Santiago)	*	*	729.267,84	729.267,84
IBURA/PANTANAL (Contenção de encostas)	*	64.041,87	*	64.041,87
IBURA/MILAGRES (Contenção de encostas)	*	617.428,41	*	617.428,41
JOANA BEZERRA (Canal Ibijorã)	*	80.065,10	*	80.065,10
TOTAIS	*	830.879,60	745.107,84	1.575.987,44



Eberley Francisco da Silva Ribeiro
Diretoria de Assuntos Jurídicos
URB - Recife
Mat. 90.501-1 - OAB/PE 44.321



Carmen Dornelas
Gerência de Desap.
URB RECIFE - Mat. 7101-3

PETCEWEB - Solicitação PETCEWEB-042924 protocolada

1 mensagem

petceweb@tcepe.tc.br <petceweb@tcepe.tc.br>
Para: fernandojose@recife.pe.gov.br

15 de abril de 2024 às 16:09

Sua solicitação **PETCEWEB-042924** foi protocolada.
O Processo SEI iniciado foi: 001.006339/2024-95.

PETCEWEB