

Recife, 10 de outubro de 2023.

Ofício nº 707/2023 – **DPR**

Excelentíssimo Senhor
DR. RANILSON BRANDÃO RAMOS
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – **TCE/PE**.

Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações dessa Egrégia Corte de Contas, constantes da Resolução TC Nº 8, de 09 de julho de 2014, estamos encaminhando a Vossa Excelência, em anexo, os documentos abaixo relacionados, em meio eletrônico (arquivos em Office Calc - extensão “.ods” e arquivos digitalizados em “pdf”, contendo as competentes assinaturas), relativos ao período de **julho a setembro de 2023**:

- Mapas Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia, elaborados, respectivamente, pelas Diretorias de Engenharia e Obras – **DEO** e de Planejamento e Projetos – **DPP** desta Autarquia;
- Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços (Desapropriações), elaborado pela nossa Gerência de Desapropriação.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



LUÍS HENRIQUE VEIGA FARIAS DE LIRA
Diretor-Presidente

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
 EXERCÍCIO: 2023
 PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

S. O. G. M. L. T.
 JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA, CPF. 091.192.214.87
 Responsável pelo preenchimento
 José Roberto de Miranda
 Mat. 3716-8

[Assinatura]
 JOAO BRUNO DA SILVA CAVALCANTI
 Diretor de Engenharia e Obras
 Mat. 50248-4
 Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	Modalidade	REPASSO (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	1188/Recife CNPJ/CPF	CONTRATADO
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLÓGICA NO PILAR	04.2.0343.2	BNDES / P C R	640.097,24	1.775.364,00	08.961.997/0001-58	FADURPE - FUNDAÇÃO APOLONIO SALES
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39	352.737-39/2011	CAIXA	30.103.132,72		00.545.355/0001-66	O T L
CON 005/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	400.818-41	CAIXA / P C R	8.964.707,17	817.180,47	24.061.780/0001-48	CONSORCIO J.M.E / PLINIO CAVALCANTI & CIA
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	293.541-17	CAIXA / P C R	1.910.702,85	1.196.505,98	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	400.818-41	CAIXA / P C R	11.852.629,64	2.983.311,93	10.811.370/0001-82	CONSTRUTORA GUERRA
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	14.931.287,27	3.750.232,73	011.864.311/0001-15	CONSTRUTORA S B C
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	9.943.673,27	14.149.482,02	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
CON 005/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	9.052.131,42	1.452.817,94	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA
CON 011/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	3.827.401,54	7.927.008,65	41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA
CON 013/18	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 04	400.818-41	CAIXA / P C R	8.478.714,53	613.740,73	08.059.768/0001-42	CINZEL ENHENHARIA LTDA.
CON 002/19	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 05	400.818-41	CAIXA / P C R	15.913.120,00	2.720.535,72	40.884.405/0001-54	LOQUIPE
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	15.224.504,75	4.070.240,08	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
CON 003/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	2.759.737,79	8.408.392,25	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
CON 012/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 12, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	3.321.428,05	6.942.451,84	04.491.523/0001-39	CONSORCIO TEC HIDRO / CTS / VIZIR
CON 008/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	5.231.636,84	3.812.967,57	09.095.209/0001-50	CONSORCIO CTS / TEC HIDRO / VIZIR
CON 005/19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORÁ - TRECHO 03 E 04 NO BAIRRO DO COQUE	293.548.87 / 2012	CAIXA / P C R	978.176,84	6.604.589,34	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA
CON 003/20	PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CAPUNGA - RPA 03	400.867-59	CAIXA / P C R		43.357.631,54	41.265.374/0001-16	CONSORCIO BEIRA RIO
CC 001/20	RECUPERAÇÃO E SERVIÇOS NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO		P C R		23.277.087/0001-44	A C QUEIROZ	
CON 001/20	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ESTRUTURA DA PONTE JAIME GUSMÃO		P C R / FINISA	26.575.671,97		08.323.347/0001-87	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A
CON 001/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	400.818-41	CAIXA / P C R	19.908.928,88	1.490.843,49	37.995.880/0001-93	J W A SA
TP 004/21	OBRA BELVEDERE ALÇA PONTE PAULO GUERRA		P C R		08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA.	
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - A	400.818-41	CAIXA / P C R	10.446.681,04	1.796.882,42	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA
TP 003/21	REURBANIZAÇÃO DO CANAL ABC		P C R		07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	
TP 001/22	COMPLEMENTAÇÃO CANAL SANTA ROSA	293.541-17	CAIXA / P C R	1.152.848,43	1.213.515,65	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
TP 005/21	REFORMA NO PREDIO DA UBR - RECIFE	293.541-17	CAIXA / P C R	415.068,44	306.897,45	25.144.119/0001-14	N M - INCORPORAÇÕES IMBOLARIAS
CON 005/22	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS, IP PERIMETRAL, IIIº PERIMETRAL, RADIAL SUL, BINARIO JEAN EMILE FAURE	397.641-39/2015	CAIXA / P C R	26.742.386,74	9.615.937,85	44.858.887/0001-51	CONSORCIO MAIA MELO / ENGECONSULT
CON 001/22	REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAIS VIA MANGUE I e II / BEIRA RIO		P C R			37.995.880/0001-93	J W A SA
PR 002/21	DRENAGEM BUIRO CELULAR DUJLO - COMUNIDADE TORRES LEMOS		P C R			25.144.119/0001-14	N M - INCORPORAÇÕES IMBOLARIAS
PR 007/22	DEMOLIÇÃO RESIDENCIAS NA MARGENS RIO TEJUPÍ		P C R			07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
PR 005/22	EXECUÇÃO PISO CONCRETO PARA INSTALAÇÃO PISO MADEIRA ECOLÓGICA CAIS AURORA		P C R			10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA
PR 010/22	COLOCAÇÃO DE PISO DE MADEIRA ECOLÓGICA NO CAIS DA AJURORA ECOLÓGICA CAIS AURORA		P C R			10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA
CON 006/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - B	400.818-41	CAIXA / P C R	13.249.850,05	697.360,52	27.848.815/0001-81	CONSTRUTORA PRIME LTDA
CON 007/22	EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DO HABITACIONAL SERGIO LORETO		CONVENIO	1.491.349,34	9.964.282,16	08.059.768/0001-42	CINZEL ENHENHARIA LTDA.
CON 003/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	400.818-41	CAIXA / P C R	28.232.445,04	1.485.918,16	37.995.880/0001-93	J W A SA
CON 004/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 14 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		11.040.221,97	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA
CON 006/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 15 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		8.831.773,73	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA
TP 008/22	URBANIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA NOVA MILANO		P C R		139.489,79	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA
CON 008/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 01 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		15.682.319,14	48.942.789/0001-26	CONSORCIO DOS MORROS

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
 UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
 EXERCÍCIO: 2023
 PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA, CPF. 091.192.714-87
 Responsável pelo preenchimento

JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA
 Mat. 3716-8

JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA
 Mat. 50248-4

JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA
 Mat. 3716-8

JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA
 Mat. 50248-4

JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA
 Mat. 3716-8

JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA
 Mat. 50248-4

JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA
 Mat. 3716-8

JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA
 Mat. 50248-4

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ano	CONTRATANTE	REFAPSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	CONTRATADO	RAZÃO SOCIAL
CON 002/21	REGULIFICAÇÃO MERCADO DE SÃO JOSÉ		P C R / BRBR	22.912.344,22		09.158.398/0001-63		SANTA CRUZ CONSTRUÇÕES
CON 012/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 03 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		7.409.171,04	10.893.105/0001-70		AGILIS CONSTRUTORA
CON 015/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 04 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		6.989.897,45	10.893.105/0001-70		AGILIS CONSTRUTORA
CON 010/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 02 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		12.399.529,51	10.811.370/0001-82		CONSTRUTORA GUERRA
TP 019/23	ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE NA RUA MONTE PASCOAL		P C R / BANCO BRASILIA		2.571.443,00	02.566.653/0001-58		E G C - EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÃO
TP008/21	URBANIZAÇÃO ENCOSTA NA RUA MARILAC		BANCO DO BRASIL		566.207,60	00.431.082/0001-29		DALL SERVIÇOS LTDA
CON 018/22	EXECUÇÃO SISTEMA VIÁRIO PONTE JAYME GUSMÃO		P C R / BANCO BRASILIA		45.799.528,99	50.275.110/0001-34		CONSORCIO VEMAC
CON 016/22	EXECUÇÃO ESTABILIZAÇÃO TALUDE NA RUA PADRE ANTONIO PRADO - CORREGO JENIPAPO		P C R / BANCO BRASILIA		7.491.949,26	50.041.332/0001-92		CONSORCIO WB FRF PROJETADO 1
CON 017/22	EXECUÇÃO ESTABILIZAÇÃO TALUDE NA RUA MILAGRES / PARALELA - IBURA		P C R / BANCO BRASILIA		13.605.036,82	50.349.875/0001-71		CONSORCIO FRF WB F PROJETADO 2
TP 001/23	URBANIZAÇÃO LARGO DA BOMBA DO HEMETERIO		P C R		574.036,58	00.431.082/0001-29		DALL SERVIÇOS LTDA
TP 003/23	URBANIZAÇÃO MARGENS DO RIO TELIPIÓ		P C R		2.454.106,89	02.297.922/0001-38		KAENA CONSTRUÇÕES
CON 011/22	EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PONTE AREIAS / IMBIRIBEIRA, PARTE INTEGRANTE DA ADEQUAÇÃO VIÁRIA DA II PERIMETRAL III PERIMETRAL, RADIAL SUL E SISTEMAS VÁRIOS COMPLEMENTARES PARA A IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVOS DE ÔNIBUS.	307.641-38/2015	CAIXA / PCR	67.220.196,77	24.170.813,18	82.009.963/0001-14		CONSORCIO NOVA PONTE
CON 003/23	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL NA QUADRA 46 E 55, SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA PRAÇA DA QUADRA 25 - COMUNIDADE DO PILAR II	301.546-57/2009	CAIXA / PCR	6.044.471,59	27.216.948,74	11.559.027/0001-16		TIMES ENGENHARIA

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS


EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

3º TRIMESTRE

MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO				ADITIVO				REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR MÉDIO ACUMULADO (R\$)			VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)		
CON 002/21	REGULIFICAÇÃO MERCADO DE SÃO JOSÉ	05/7/22	10/02/23	600	20.392.449,29	02/10/24	-	2.519.894,93	1.219,72	459091	1.468.157,65	780.991,07	780.991,07	780.991,07	EM ANDAMENTO	
CON 012/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 03 NOVO PROGRAMA	05/9/22	01/03/23	540	7.409.171,04	22/08/24	-	-	-	459091	1.468.675,48	1.468.675,48	1.468.675,48	EM ANDAMENTO		
CON 015/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 04 NOVO PROGRAMA	002/23	01/03/23	540	6.989.897,45	22/08/24	-	-	-	459091	1.581.290,40	1.581.290,40	1.581.290,40	EM ANDAMENTO		
CON 010/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 02 NOVO PROGRAMA	008/23	10/03/23	540	12.339.529,51	31/08/24	-	-	-	459091	2.438.040,55	2.438.040,55	2.438.040,55	EM ANDAMENTO		
TP 019/23	ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE NA RUA MONTE PASCOAL	007/23	10/03/23	180	2.571.443,00	04/01/24	120	-	-	459091	1.814.934,50	1.648.718,50	1.648.718,50	EM ANDAMENTO		
TP 006/21	URBANIZAÇÃO ENCOSTA NA RUA MARILAC	010/23	10/03/23	120	444.952,72	05/11/23	120	111.214,88	-	459091	553.014,58	82.504,30	441.800,23	EM ANDAMENTO		
CON 018/22	EXECUÇÃO SISTEMA VIÁRIO PONTE JAYME GUSMÃO	012/23	27/04/23	420	40.403.257,03	20/06/24	-	5.356.272,96	-	459091	4.540.515,36	2.158.740,13	2.158.740,13	EM ANDAMENTO		
CON 016/22	EXECUÇÃO ESTABILIZAÇÃO TALUDE NA RUA PADRE ANTONIO PRADO - CORREGO JENIPAPO	003/23	03/05/23	270	7.491.849,26	28/01/24	-	-	-	459091	1.108.849,89	1.108.849,89	1.108.849,89	EM ANDAMENTO		
CON 017/22	EXECUÇÃO ESTABILIZAÇÃO TALUDE NA RUA MILAGRES / PARALELA - IBURA	001/23	11/05/23	365	13.605.036,62	10/05/23	-	-	-	459091	4.397.265,94	4.397.265,94	4.397.265,94	EM ANDAMENTO		
TP 001/23	URBANIZAÇÃO LARGO DA BOMBA DO HEMETERIO	029/23	29/08/23	120	574.036,58	27/12/23	-	-	-	459091	133.651,22	-	-	EM ANDAMENTO		
TP 003/23	URBANIZAÇÃO MARGENS DO RIO TEJUPIÓ	039/23	29/09/23	180	2.454.106,83	24/03/24	-	-	-	459091	-	-	-	EM ANDAMENTO		
CON 011/22	EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PONTE AREIAS / IMBIRIBEIRA, PARTE PERIMETRAL, RADIAL SUL E DE SISTEMAS VÁRIOS COMPLEMENTARES PARA IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVOS DE ÔNIBUS.	033/23	29/09/23	1080	91.391.009,95	13/09/26	-	-	-	459091	-	-	-	EM ANDAMENTO		
CON 003/23	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL NA QUADRA 46 E 55, SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA PRAÇA DA QUADRA 25 - COMUNIDADE DO PILAR II	042/23	03/10/23	730	33.281.420,33	02/10/25	-	-	-	459091	-	-	-	EM ANDAMENTO		


João Batista Cavalcanti Neto
 Diretor de Engenharia e Obras
 Mat. 50248-4
 URB/Recife


José Robson O. de Miranda
 Mat. 3710-8
 Gestor de Contratos - DE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DO PREZIS

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

3º TRIMESTRE

JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA, CPF: 091.192.214-87
Responsável pelo preenchimento

Jose Roberto Oliveira de Miranda
JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA
Mat. 37.10-8
Gestor de Contratos - DE

JOAO BATISTA UNALCANTALI NETO, CPF: 222.403.254-53, Diretor
de Engenharia

João Batista Unalcantali Neto
JOAO BATISTA UNALCANTALI NETO
Mat. 50246-4
Diretor de Engenharia e Obras

Ordenador de Despesa

CONTRATADO

RAZÃO SOCIAL

REPASSE (R\$)

CONTRATAÇÃO (R\$) / ARB/Recife / CPF

Nº/ano

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE: JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2023.

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO			CONTRATADO				CONTRATO				ADITIVO		VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO 2023	VALORES MEDIDOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO		
		Nº	CONCEDENTE	REPASS E (R\$)	ADITIVOS DE SERVIÇOS	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO	PRAZO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)					CODIFICAÇÃO DA DESPESA	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Concorrência 015/14	Serviços de Consultoria para prestar serviços técnicos e dos básicos e executivos de requalificação dos passeios públicos de diversas vias na Cidade do Recife.					35.467.604/0001-27	FUTURE ATP ENGENHARIA LTDA	30/2015	10/12/2015	1400	R\$ 3.267.104,62	28/12/2023	2.160	R\$ 3.706.599,75	4.4.90.51				3.378.078,48	Em andamento
Tomada de Preço Nº 003/16	Requalificação do Mercado de São José, Projeto Executivo Complementar.					4.561.375/0001-81	EMPRESA GRAU GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	005/2016	03/05/2016	440	R\$ 440.291,28	25/10/2023	2.288		4.4.90.51				407.269,43	Em andamento
Concorrência 008/2015	Elaboração de projetos executivos da comunidade denominada Caranguejo / Tabalares, no âmbito do Projeto Capibaribe Melhor na cidade do Recife					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS EMGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	15/2016	10/04/17	365	R\$ 1.176.327,77	suspensão	1085		4.4.90.51				661.659,92	Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16	Projetos executivos de arquitetura paisagística e complementares e engenharia em áreas remanescentes da implantação da Via Mangue					70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	1024/18	17/12/2018	210	139.453,37	suspensão	690	148.240,18	4.4.90.51	20.083,28			148.240,17	Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16						41.051.046/0001-17	COLMEIA Ltda	2024/18	17/12/2018	210	139.453,37	suspensão	690	148.240,18	4.4.90.51	20.083,28			148.240,17	Em andamento
Concorrência nº 07/2018	Projeto executivo de adequação viária da Radial Sul II e III Perimetral para implantação dos corredores					70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	18/19	02/09/19	548	5.300.175,51	19/06/2024	365	5.399.165,29	4.4.90.51	244.316,25	244.316,25	244.316,25	2.103.571,19	Em andamento
Convite nº 01/19	Projeto urbanismo e paisagismo e projeto infraestrutura em nível executivo das margens do Rio Pina, atualmente ocupadas por palafitas na Zers Pina - RPA 6					70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	30/19	14/10/2019	250	201.243,96	02/07/2023	600	246.998,90	4.4.90.51	20.124,39	20.124,39	20.124,39	246.998,90	Em andamento
Tomada de preço nº 01/19	Projeto executivo para adequação do sistema viário da semiperimetral no trecho compreendido entre a Av. Maurício de Nassau (Radial V) - bairro Ipuinga e Av. Dezanetete de Agosto bairro Monteiro					41.051.046/0001-17	COLMEIA - Ltda	33/19	04/11/2019	270	325.600,03	25/06/2023	660	405.843,34	4.4.90.51				405.843,33	concluído

Dámaris Tavares
Eng Civil - CREA - 181.344.34-6
Associação de Urbanistas do Recife
Mat. 90.573-0

Luana Gentil
Diretora de Planejamento e Projetos
Associação de Urbanistas do Recife
Mat. 90.573-0

Tomada de Preços 002/2020	Elaboração dos projetos executivos de Conservação e Restauração da Igreja de São José do Ribamar														24.578,261/ 0001-51	J.E.L. TINOCO Restauração ME	14/2020	29/04/2021	180	275.925,67	30/03/2024	390		44.90.51	68.054,57	68.054,57	68.054,57	185.186,04	Em andamento
Pregão Eletrônico 003/2021	Aquisição mobiliários urbanos, piso ecológico, brinquedos e bebedouro - LOTES II, IV, VI Parque das Graças														11.515.947/ 0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	18/2021	23/11/2021	365	730.990,00	23/02/2024	0		4.4.90.51	171.076,00	171.076,00	392.054,00	Em andamento	
Tomada de Preços 002/2021	Projeto executivo para requalificação Cais da aurora/Sinhá Menezes nas varandas 1,2,5,6 e 7														01.958.201/ 0001-69	UMPRAUM	27/2021	28/12/2021	240	753.875,09	22/01/2024	*		4.4.90.51			723.230,69	Em andamento	
Concorrência 003/2021	Elaboração do projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas e taludes de corte, nas áreas de risco RPAS 2 e 6														25.194.700/ 0001-95	TERRA SOL Ltda	003/2022	03/03/2022	450	1.545.883,02	09/02/2024			4.4.90.51	139.444,83	139.444,83	1.444.781,89	Em andamento	
Concorrência 004/2021	Elaboração do projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas e taludes de corte, nas áreas de risco RPAS: 3,4 e 5														25.194.700/ 0001-95	TERRA SOL Ltda	004/2022	03/03/2022	450	1.426.933,27	09/02/2024			4.4.90.51	226.222,14	226.222,14	1.268.116,86	Em andamento	
Tomada de Preços 006/2021	Elaboração do projeto executivo de arquitetura, paisagismo e complementares de engenharia do Habitacional Vila Esperança														41.051.046/ 0001-17	COLMEIA Ltda	007/2022	11/03/2022	215	385.661,78	20/11/2023			4.4.90.51	136.648,33	136.648,33	385.661,77	Em andamento	
Pregão Eletrônico 003/2022	Instalação e fixação de cabo de aço 6x7 + 1 WS-PVC em balizadores já fixados no piso. Lote 02														11.515.947/ 0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	13/2022	25/04/2022	365	38.982,87	24/07/2024			4.4.90.51				Em andamento	
Tomada de Preços 001/2022	Elaboração dos projetos para construção de 07 pontilhões														70.073.275/ 0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	16/2022	09/05/2022	365	491.831,04	19/02/2024			4.4.90.51			241.972,48	Em andamento	
Tomada de Preços 007/2022	Elaboração do projeto executivo DE Dimensionamento e Revestimento Canal SANBRA														70.073.275/ 0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	43/2022	05/12/2022	300	399.133,61	30/04/2022	212		4.4.90.51				Em andamento	
Concorrência 005/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas áreas de risco Fase 01 - Itens 1.2, 3 Obs: Consórcio : Colmeia/Norconsult/IBR no valor de R\$ 4.609.843,11														41.051.046/ 0001-17	CONSÓRCIO COMEIA LTDA	45/2022	18/11/2022	425	1.567.346,66	16/01/2024			4.4.90.51	190.758,96	190.758,96	354.567,72	Em andamento	
Concorrência 005/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas áreas de risco Fase 01 - Itens 1.2, 3 Obs: Consórcio : Colmeia/Norconsult/IBR no valor de R\$ 4.609.843,11														41.075.755/ 0001-32	CONSÓRCIO NORCONSULT LTDA	1045/2022	18/11/2022	425	1.521.248,22	16/01/2024			4.4.90.51	185.148,40	185.148,40	344.157,97	Em andamento	

Dâmaris Tavaré
Eng Civil - CREA - 181.344.399.
Autarquia de Urbanização de Recife.
Mat. 90.573-9

Carta Genril
Direção de Planejamento e Relatórios
Mat. 90.573-9-7

Concorrência 005/2022	70.074.448/ 0001-35	CONSORCIO JBR LTD A	2045/202 2	18/11/2022	425	1.521.248,22	16/01/2024			4.4.90.51	185.148,40	185.148,40	185.148,40	344.157,97	Em andamento
Concorrência 005/2022	70.073.275/ 0001-30	CONSORCIO GEOSISTEMAS LTDA	46/2022	18/11/2022	425	2.226.878,05	16/01/2024			4.4.90.51	285.613,47	285.613,47	285.613,47	549.190,11	Em andamento
Concorrência 005/2022	35.467.604/ 0001-27	CONSORCIO FUTURE	1046/202 2	18/11/2022	425	1.113.439,02	16/01/2024			4.4.90.51	142.806,74	142.806,74	142.806,74	274.594,86	Em andamento
Concorrência 005/2022	28.256.567/ 604/0001-27	CONSORCIO MODERA LTD A	2046/202 2	18/11/2022	425	1.113.439,02	16/01/2024			4.4.90.51	142.806,74	142.806,74	142.806,74	274.594,86	Em andamento
Concorrência 005/2022	12.285.441/ 0001-66	CONSORCIO TPF LTD A	47/2022	18/11/2022	425	1.630.307,12	16/01/2024			4.4.90.51	53.748,80	53.748,80	53.748,80	245.266,96	Em andamento
Concorrência 005/2022	08.156.424/ 0001-51	CONSORCIO IMAA MELO	1047/202 2	18/11/2022	425	1.582.356,92	16/01/2024			4.4.90.51	52.167,95	52.167,95	52.167,95	236.053,24	Em andamento
Concorrência 005/2022	11.380.698/ 0001-32	CONSORCIO ENGECONSULT LTDA	2047/202 2	18/11/2022	425	1.582.356,92	16/01/2024			4.4.90.51	52.167,95	52.167,95	52.167,95	238.053,24	Em andamento
Concorrência 009/2022	12.285.441/ 0001-66	CONSORCIO TPF LTD A	49/2022	23/11/2022	425	1.247.413,59	21/01/2024			4.4.90.51	128.177,07	128.177,07	128.177,07	282.282,40	Em andamento
Concorrência 009/2022	08.156.424/ 0001-51	CONSORCIO IMAA MELO	1049/202 2	23/11/2022	425	1.210.724,96	21/01/2024			4.4.90.51	124.407,96	124.407,96	124.407,96	273.980,77	Em andamento
Concorrência 009/2022	11.380.698/ 0001-32	CONSORCIO ENGECONSULT LTDA	2049/202 2	23/11/2022	425	1.210.724,96	21/01/2024			4.4.90.51	124.407,96	124.407,96	124.407,96	273.980,77	Em andamento
Concorrência 009/2022	70.073.275/ 0001-30	CONSORCIO GEOSISTEMAS LTDA	50/2022	23/11/2022	425	2.392.754,13	21/01/2024			4.4.90.51	195.414,56	195.414,56	195.414,56	483.007,86	Em andamento
Concorrência 009/2022	35.467.604/ 0001-27	Consortócio FUTURE	1050/202 2	23/11/2022	425	1.196.377,06	21/01/2024			4.4.90.51	97.707,28	97.707,28	97.707,28	241.503,92	Em andamento

Elaboração de projeto executivo de engenharia para contenção de Encostas áreas de risco Fase 01 - lotes 1,2,3 Obs: Consórcio: Geosistemas/ Future/Modera no valor de R\$4.543.756,09

Elaboração de projeto executivo de engenharia para contenção de Encostas áreas de risco Fase 01 - lote 3 Obs: Consórcio Fimam: TPF/Maia Melo/Engconsult no valor de R\$: 4.795.020,96

Elaboração de projeto executivo de engenharia para contenção de Encostas áreas de risco Fase 02 - lotes: 1,2,3 Consórcio TPF/Maia Melo/Engconsult no valor de R\$ 3.668.863,50

Elaboração de projeto executivo de engenharia para contenção de Encostas áreas de risco Fase 02 - lotes : 1,2, 3 Consórcio: Geosistemas/Future/Modera no valor de R\$ 4.785.508,27

Concorrência 009/2022					2050/202 2	23/11/2022	425	1.196.377,06	21/01/2024		1.419.881,96	4.4.90.51	97.707,28	97.707,28	97.707,28	97.707,28	241.503,92	Em andamento
Concorrência 009/2022					51/2022	23/11/2022	425	1.562.037,95	21/01/2024			4.4.90.51	98.342,20	98.342,20	98.342,20	98.342,20	286.602,32	Em andamento
Concorrência 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas áreas de risco Fase 02 - lotes 1, 2, 3 Consórcio Colmeia/JBR/Norconsult no valor de R\$ 4.594.229,28				1051/202 2	23/11/2022	425	1.516.095,66	21/01/2024			4.4.90.51	95.449,78	95.449,78	95.449,78	95.449,78	278.172,86	Em andamento
Concorrência 009/2022					2051/202 2	23/11/2022	425	1.516.095,66	21/01/2024			4.4.90.51	95.449,78	95.449,78	95.449,78	95.449,78	278.172,86	Em andamento
Concorrência 013/2022					60/2022	04/01/2023	425	2.054.259,90	03/03/2024			4.4.90.51	243.255,86	243.255,86	243.255,86	268.306,66	Em andamento	
Concorrência 013/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas áreas de risco Fase 03 - lotes 1, 2, 3. Consórcio Geosistemas/Future/Modera no valor de R\$ 4.108.519,80				1060/202 2	04/01/2023	425	1.027.129,95	03/03/2024			4.4.90.51	134.153,34	134.153,34	134.153,34	134.153,34	Em andamento	
Concorrência 013/2022					2060/202 2	04/01/2023	425	1.027.129,95	03/03/2024			4.4.90.51	134.153,34	134.153,34	134.153,34	134.153,34	Em andamento	
Concorrência- 013/2022					61/2022	04/01/2023	425	1.641.281,23	03/03/2024			4.4.90.51	92.078,65	92.078,65	92.078,65	289.889,34	Em andamento	
Concorrência- 013/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas áreas de risco Fase 03 - lotes 1, 2, 3. Consórcio Colmeia/Norconsult/JBR. No valor R\$ 4.827.297,75				1061/202 2	04/01/2023	425	1.593.008,25	03/03/2024			4.4.90.51	89.370,46	89.370,46	89.370,46	281.363,16	Em andamento	
Concorrência- 013/2022					2061/202 2	04/01/2023	425	1.593.008,25	03/03/2024			4.4.90.51	89.370,46	89.370,46	89.370,46	281.363,16	Em andamento	
Concorrência - 013/2022					62/2022	04/01/2023	425	1.706.865,91	03/03/2024			4.4.90.51	144.724,75	144.724,75	144.724,75	350.270,35	Em andamento	
Concorrência 013/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas áreas de risco Fase 03 - lotes 1, 2, 3. Consórcio TPF/Maia Melo/ Engecoconsult no valor de R\$ 5.020.193,88				1062/202 2	04/01/2023	425	1.656.663,98	03/03/2024			4.4.90.51	140.468,13	140.468,13	140.468,13	339.968,29	Em andamento	
Concorrência 013/2022					2062/202 2	04/01/2023	425	1.656.663,98	03/03/2024			4.4.90.51	140.468,13	140.468,13	140.468,13	339.968,29	Em andamento	

Luana Gentil
Diretora de Planejamento e Projeto
Autarquia de Urbanização do POC
Mat. - 911.417.91

Damalis Tavares
Engenheira Civil - 181.344.398-7
Autarquia de Urbanização do POC
Mat. - 911.417.91

**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -
DESAPROPRIAÇÕES - 2023**

09/10/23

LOCALIDADES	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAIS
MONTEIRO (Ponte/ Sist. Viário Engº Jaime Gusmão)	1.742.783,16	233.964,26	1.158.885,92	3.135.633,34
IPUTINGA (Ponte/ Sist. Viário Engº Jaime Gusmão)	700.920,87	71.535,97	*	772.456,84
IPSEP/IMBIRIBEIRA (Binário da Av. Jean Emile Favre)	*	180.059,60	*	180.059,60
AREIAS (Conexão Imbiribeira/Areias)	*	1.335.095,82	574.410,51	1.909.506,33
IBURA/PANTANAL (Contenção de encostas)	*	129.544,54	1.434.225,36	1.563.769,90
IBURA/MILAGRES (Contenção de encostas)	926.834,66	1.407.255,18	*	2.334.089,84
IBURA/JD. MONTE VERDE (Contenção de encostas)	*	1.018.636,74	49.089,78	1.067.726,52
TOTAIS	3.370.538,69	4.376.092,11	3.216.611,57	10.963.242,37

Carla Regina de Moraes
Gerente de Desapropriação
URB - Recife

Fábio de Jesus
URB - Recife

ENC: PETCEWEB - Solicitação PETCEWEB-038443 protocolada

1 mensagem

Hélder Aprígio da Silva <helder_aprigio@hotmail.com>

23 de outubro de 2023 às 19:03

Para: "fernandojose@recife.pe.gov.br" <fernandojose@recife.pe.gov.br>

De: petceweb@tce.pe.gov.br <petceweb@tce.pe.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 11 de outubro de 2023 12:58

Para: helder_aprigio@hotmail.com <helder_aprigio@hotmail.com>

Assunto: PETCEWEB - Solicitação PETCEWEB-038443 protocolada

Sua solicitação **PETCEWEB-038443** foi protocolada.

O Processo SEI iniciado foi: 001.018203/2023-47.

PETCEWEB