



AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

Recife, 14 de outubro de 2021.

Ofício nº 751/2021 – **DPR**

Excelentíssimo Senhor

DR. DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – **TCE/PE**.

Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações dessa Egrégia Corte de Contas, constantes da Resolução TC Nº 8, de 09 de julho de 2014, estamos encaminhando a Vossa Excelência, em anexo, os documentos abaixo relacionados, em meio eletrônico (arquivos em Office Calc - extensão “.ods” e arquivos digitalizados em “pdf”, contendo as competentes assinaturas), relativos ao período de **julho a setembro de 2021**:

- Mapas Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia, elaborados, respectivamente, pelas Diretorias de Engenharia e Obras – **DEO** e de Planejamento e Projetos – **DPP** desta Autarquia;

Por oportuno, ressaltamos que não houve pagamento de desapropriação durante o referido trimestre.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
LUIS HENRIQUE VEIGA FARIAS DE LIRA
CPF: ***.583.684-91 DATA: 14/10/2021 17:10
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: dd4dd471-e8ea-4872-82ac-0d47b0ca6c7d
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

LUÍS HENRIQUE VEIGA FARIAS DE LIRA
Diretor-Presidente

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
EXERCÍCIO: 2021
PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

José Roberto Oliveira de Miranda
Responsável pelo preenchimento

João Batista Cavalcanti Neto
Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	NRANO	INSCRIÇÃO	REPASSE (R\$)	CONTRATADA (R\$)	UNIDADE	CONTRATADO	RAZÃO SOCIAL
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLÓGICA NO PILAR	04.2.034.2	BNDES / P C R	640.097,24	1.775.364,00	08.961.997/0001-58	FADURPE - FUNDAÇÃO APOLONIO SALES	
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39	352.737-39/2011	CAIXA	30.103.132,72		00.545.355/0001-56	O T L	
CON 011/15	CONSULTORIA PROLETO CAPIBARIBE MELHOR	352.737-39/2011	CAIXA	5.023.675,94		011.380.699/0001-34	CONSORCIO ENGECONSULT / DIAGONAL	
CON 005/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	400.818-41	CAIXA / P C R	8.964.707,17	817.180,47	24.061.780/0001-48	CONSORCIO JME / PLINIO CAVALCANTI & CIA	
CON 001/18	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS	387.641-39/2015	CAIXA / P C R	27.599.983,39	9.921.879,91	08.073.264/0001-87	ANDRADE GUEDES	
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	293.541-17	CAIXA	1.910.702,65	1.196.505,99	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	
CON 002/18	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 - PILAR	301.546-57/2009	CAIXA / P C R	8.632.752,55	10.992.696,22	07.408.234/0001-11	L & R Santos CONSTRUÇÕES	
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	400.818-41	CAIXA / P C R	11.852.629,64	639.022,11	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	
CON 006/17	EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTE DA VIA MANGUE	333.025/2010 e 316.315-4/2011	CAIXA	3.050.390,96		10.978.682/0001-65	PLINIO CAVALCANTI & CIA	
CON 010/18	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL COLMELHS - PRAÇA SERGIO LORETO	192.846-51/2006	CAIXA / P C R	3.240.025,08	4.422.014,42	41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA	
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	15.000.930,93	011.864.311/0001-15	CONSTRUTORA S B C		
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	17.725.637,00	3.384.783,96	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	
CON 005/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	9.052.131,42	935.176,77	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA	
CON 011/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	7.832.428,24	2.803.832,05	41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA	
CON 013/18	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 04	400.818-41	CAIXA / P C R	8.478.714,53	613.740,73	08.059.768/0001-42	CINZEL ENGENHARIA LTDA.	
CON 002/19	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 05	400.818-41	CAIXA / P C R	15.913.120,00	1.151.888,05	40.884.405/0001-54	LOQUIPE	
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	15.702.706,03	588.984,48	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	
CON 003/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	8.512.753,81	1.100.000,00	07.554.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	
CON 012/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 12, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	7.676.969,42	1.124.125,00	04.491.523/0001-39	CONSORCIO TEC HIDRO / CTS / VIZIR	
CON 009/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	6.353.047,18	1.100.000,00	09.095.209/0001-50	CONSORCIO CTS/ TEC HIDRO / VIZIR	
CON 005/19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBORÁ - TRECHO 03 E 04 NO BAIRRO DO COQUE	293.548-87/2012	CAIXA / P C R	978.176,84	6.084.599,34	07.593.988/0001-60	F R F ENGENHARIA	
CON 003/20	PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CARUNGA - RFX 03	400.818-41	CAIXA / P C R	911.877,39	204.385,46	41.265.374/0001-16	CONSORCIO BEIRA RIO	
TP 001/20	REQUALIFICAÇÃO DO CAIS DA RUA DA AURORA	875.665-2018	CAIXA / P C R	14.442.716,58	795.431,32	07.554.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	
CON 004/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 06	400.818-41	CAIXA / P C R	911.877,39	204.385,46	07.554.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	
CC 001/20	REQUALIFICAÇÃO E SERVIÇOS NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBARRÃO		P C R			11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA	
DISP 001/21	PARECER TÉCNICO ESTRUTURAL NO HABITACIONAL SERGIO LORETO		P C R			23.277.087/0001-44	A C QUEIROZ	
CON 001/20	EXECUÇÃO OBRAS DE ESTRUTURA DA PONTE JAMILE GUSMÃO		P C R / FINISA	20.499.111,13	7.000.000,00	08.323.347/0001-87	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	
CON 001/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	400.818-41	CAIXA / P C R	19.908.928,88	1.096.370,27	37.995.880/0001-93	J W A SA	

M:PA UEM - ADMINISTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECFE - URB RECFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
 EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO				ADITIVO			EXECUÇÃO			SITUAÇÃO			
		Nº ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISADO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	REALISTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLÓGICA NO PILAR	029/15	15/12/15	427	2.415.461,24	16/10/21	1703	69.611,54	69.611,54	459091	84.541,14	84.541,14	1.521.740,79	EM ANDAMENTO	
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 39	011/15	08/06/2015	360	26.515.593,33	06/01/22	1320	3.567.593,39	4.065.795,24	459091	81.962,81	81.962,81	24.492.796,51	PARALISADA	
CON 011/15	CONSULTORIA PROJETO CARIBARIBE MELHOR	025/16	03/10/17	720	4.460.281,92	21/05/20	240	563.394,02	144.153,08	459091	55.802,44	55.802,44	2.234.427,42	PARALISADA	
CON 005/17	REGULATIZAÇÃO DOS PASSIVOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECFE - LOTE 02	024/17	16/01/18	360	9.791.897,66	26/12/21	1070	1.967.731,19	288.690,23	459091	460.550,52	92.170,60	92.170,60	6.429.825,27	EM ANDAMENTO
CON 001/18	IMPLEMENTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS	013/18	16/06/18	547	37.511.833,29	09/12/21	905	1.623.204,40	2.075.562,74	459091	1.207.520,26	566.190,46	908.224,33	EM ANDAMENTO	
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	001/18	27/09/18	270	2.424.059,98	14/10/21	870	683.144,85	140.480,47	459091	442.565,11	197.204,95	442.565,11	1.621.413,97	EM ANDAMENTO
CON 002/18	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 - PULAR	016/18	28/09/18	710	19.260.936,31	08/09/21	365	364.510,46	73.893,73	459091	156.306,29	88.081,96	131.532,71	2.046.008,52	EM ANDAMENTO
CON 011/17	REGULATIZAÇÃO DOS PASSIVOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECFE - LOTE 03	020/18	19/09/18	366	12.241.802,76	17/03/22	910	381.776,27	163.069,35	459091	993.522,16	828.998,80	993.522,16	3.870.594,12	EM ANDAMENTO
CON 006/17	EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTE DA VIA MANGUE	028/17	12/12/18	243	2.784.501,34	31/12/20	480	500.936,27	95.390,52	459091	29.682,46			1.956.296,59	PARALISADA
CON 010/18	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL COELHO - PRAÇA SÉRGIO LORETO	049/18	01/02/19	365	6.800.356,50	26/01/21	360	1.054.965,00	52.721,71	459091				3.467.877,09	PARALISADA
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO	016/17	01/04/19	450	15.000.930,93	22/09/22	730	-	1.172.838,35	459091	5.317.625,49	1.187.033,12	4.936.193,04	6.571.106,41	EM ANDAMENTO
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO	021/18	17/05/19	365	19.802.015,49	17/05/22	730	1.308.405,47	485.374,67	459091	5.588.469,34	5.588.469,34	8.665.990,68	EM ANDAMENTO	
CON 005/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08, CONTENÇÃO DE RISCO	023/18	17/05/19	366	9.052.131,42	16/05/22	730	936.176,77	324.631,40	459091	2.251.676,04	2.251.676,04	6.010.115,91	EM ANDAMENTO	
CON 011/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENÇÃO DE RISCO	004/19	17/05/19	365	9.367.420,48	16/05/22	730	1.068.839,81	333.623,31	459091	2.621.130,44	2.621.130,44	4.951.817,96	EM ANDAMENTO	
CON 013/18	REGULATIZAÇÃO DOS PASSIVOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECFE - LOTE 04	012/19	05/09/19	365	9.092.455,26	29/12/21	480	-	11.410,34	459091	336.291,76	336.291,76	1.137.887,70	EM ANDAMENTO	
CON 002/19	REGULATIZAÇÃO DOS PASSIVOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECFE - LOTE 05	035/19	27/12/19	365	17.065.008,05	11/01/22	360	-	71.246,91	459091	4.601.770,88	4.599.975,55	5.820.792,76	EM ANDAMENTO	
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06, CONTENÇÃO DE RISCO	018/18	07/02/20	365	15.743.403,45	06/02/21	-	-	1.443.851,90	459091	5.972.084,69	1.651.586,57	5.005.188,55	6.493.989,52	EM ANDAMENTO
CON 009/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06, CONTENÇÃO DE RISCO	025/18	22/07/20	365	9.612.753,81	21/07/22	365	-	279.947,54	459091	2.830.607,00	2.830.607,00	4.005.247,56	EM ANDAMENTO	
CON 012/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 12, CONTENÇÃO DE RISCO	021/19	22/07/20	365	8.801.094,42	21/07/22	365	-	274.670,99	459091	1.733.140,79	1.733.140,79	3.852.778,34	EM ANDAMENTO	
CON 008/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTENÇÃO DE RISCO	038/18	22/07/20	365	7.453.047,18	21/07/22	365	-	79.397,16	459091	744.228,92	744.228,92	1.151.809,58	EM ANDAMENTO	
CON 009/19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORÁ - TRECHO 03 E 04 NO BAIRRO DO COQUE	005/20	06/05/2020	365	7.582.766,18	06/08/21	-	-		459091	2.902.926,35	2.692.463,66	2.692.463,66	4.820.63	PARALISADA
CON 003/20	PAVIMENTAÇÃO E REGULATIZAÇÃO DA AV BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CARUNGA - RPA 03	013/20	25/03/21	730	43.037.136,52	25/03/23	-	-		459091	391.855,99	48.280,63	48.280,63	2.692.463,66	EM ANDAMENTO
TP 001/20	REGULATIZAÇÃO DO CAIS DA RUA DA AURORA	007/20	08/04/2021	180	1.116.262,85	05/10/21	-	-	21.685,10	459091	151.030,39	75.188,65	75.188,65	48.280,63	EM ANDAMENTO
CON 004/21	REGULATIZAÇÃO DOS PASSIVOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECFE - LOTE 06	002/21	29/04/21	365	15.238.147,90	29/04/22	-	-		459091	48.280,63	75.188,65	75.188,65	48.280,63	EM ANDAMENTO
CC 001/20	REGULATIZAÇÃO E SERVIÇOS NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	010/20	09/09/21	120	214.167,99	07/01/22	-	-		459091	75.188,65	75.188,65	75.188,65	EM ANDAMENTO	
DISP 001/21	PADECER TECNICO ESTRUTURAL NO HABITACIONAL SÉRGIO LORETO	009/21	09/09/2021	450	31.900,00	24/10/21	-	-		459091				EM ANDAMENTO	
CON 001/20	EXECUÇÃO OBRAS DE ESTRUTURA DA PONTE JAMIE GUSMÃO	004/21	31/08/2021	730	27.499.111,13	31/08/2023	-	-		459091				EM ANDAMENTO	
CON 001/21	REGULATIZAÇÃO DOS PASSIVOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECFE - LOTE 07	003/21	01/10/21	730	21.005.299,15	01/10/23	-	-		459091				EM ANDAMENTO	

[Assinatura]
 José Roberto O. de Miranda
 Mat. 3716 - 8
 Gestor de Contratos DE

[Assinatura]
 João Batista Cavalcanti Neto
 Diretor de Engenharia e Obras
 Mat. 30246-4
 URB/Recfe

MODALIDADE DE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		SOMA			SITUAÇÃO			
		Nº	CONCEDENTE	REPASS E (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA	VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO		VALORES PAGOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	VALORES DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
	Serviços especializados de consultoria para elaboração dos anteprojetos, projetos básicos e executivos de urbanismo, paisagismo, arquitetura, engenharia e projetos complementares do parque público municipal da Tamarineira, bairro da Tamarineira - Município do Recife.					07.316.620/001-83	EMPRESAMENTO L.F. EMPREENDIMENTOS PROJETOS LTDA. LULA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	059/2011	15/06/2012	180 dias	2.000.000,00		1495		4.4.90.51				2.000.000,00	Concluído
	Serviços de Consultoria para prestar serviços técnicos e dos básicos e executivos de requalificação dos passeios públicos de diversas vias na Cidade do Recife.					35.467.604/001-27	FUTURE ATP ENGENHARIA LTDA	30/ 2015	10/12/2015	1400	R\$ 3.267.104,62	29/09/2022	2.160		4.4.90.51				2.482.486,56	Em andamento
	Requalificação do Mercado de São José, Projeto Executivo Complementar.					4.561.375/001-31	EMPRESA GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	005/2016	03/05/2016	440	R\$ 440.291,28	17/12/2021	2.120		4.4.90.51				374.247,59	Em andamento
	Elaboração de projetos executivos da comunidade denominada Caranguejo / Tabaiaras, no âmbito do Projeto Capibaribe Melhor na cidade do Recife					70.073.275/001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	15/ 2016	10/04/17	365	R\$ 1.095.238,85	23/06/2022	1085	1.176.322,68	4.4.90.51				661.559,92	Em andamento
	Projetos executivos de arquitetura paisagística e complementares e engenharia em áreas remanescentes da implantação da Via Mangue		Prefeitura do Recife			70.074.448/001-35	JBR Engenharia n° 10 - 24/ 2018	1024/18	17/12/2018	210	139.453,37	30/01/2022	480	148.240,18	4.4.90.51				115.037,43	Em andamento
						41.051.046/001-17	COLMEIA Ltda 20-24/2018	2024/18	17/12/2018	210	139.453,37	30/01/2022	480	148.240,18	4.4.90.51				115.037,43	Em andamento
	Projeto executivo urbanismo de engenharia no bairro Aroeira PJE e entorno no bairro da Pina					70.073.275/001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	48/ 2018	20/12/2018	365	1.386.771,79	16/10/2021	240		4.4.90.51				1.386.771,79	Concluído

Concorrência nº 07/2018	Projeto executivo de adequação viária da Radial Sul II e III Perimetral para implantação dos corredores	306778-64/2013					70.074.448/001-35	JBR - Engenharia Ltda	18/19	02/09/19	548	10.398.551,05	07/02/2022		44.90,51	248.864,06	248.864,06	324.097,86	Em andamento
Convite nº 01/19	Projeto urbanismo e paisagismo e projeto infraestrutura em nível executivo das margens do Rio Pina atualmente ocupadas por palafitas na Zers Pina - RPA 6						70.074.448/001-35	JBR - Engenharia Ltda	30/19	14/10/2019	250	201.243,96	22/09/2022		44.90,51			136.443,41	Em andamento
Tomada de preço nº 01/19	Projeto executivo para adequação do sistema viário da semiperimetral no trecho compreendido entre a Av. Maurício de Nassau (Radial V) - bairro Iputinga e Av. Dezesete de Agosto - bairro Monte						41.051.046/001-17	COLMÉIA - Ltda	33/19	04/11/2019	270	325.600,03	30/03/2022		44.90,51			113.042,99	Em andamento
Dispensad e Licitação nº 002/2021	Contrato Prestação de Serviços Topográficos, Geotécnicos e projeto executivo de estabilização de talude Ruas Mariachi/Helvia no bairro de Coqueiral.						41.075.755/001-32	NORCONSULT Ltda	08/2021	17/08/2021	45	88.000,00	08/10/2021		44.90,51				Em andamento
Tomada de Preços 002/2020	Elaboração dos projetos executivos de Conservação e Restauração da Igreja de São José do Ribamar						24.578.261/001-51	J.E.L. Tinoco Restauração ME	14/2020	29/04/2021	180	275.925,67	22/05/22		44.90,51				Em andamento

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até : 30/09/2021

Dâmara Hays Correia Tavares
DÂMARA HAYS CORREIA TAVARES
CPF: 095.998.544-11

Luana Gentil de Barros Pereira
LUANA GENTIL DE BARROS PEREIRA
CPF: 054.592.384-04