



AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

Recife, 11 de outubro de 2022.

Ofício nº 855/2022 – DPR

Excelentíssimo Senhor

DR. RANILSON BRANDÃO RAMOS

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE.

Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações dessa Egrégia Corte de Contas, constantes da Resolução TC Nº 8, de 09 de julho de 2014, estamos encaminhando a Vossa Excelência, em anexo, os documentos abaixo relacionados, em meio eletrônico (arquivos em Office Calc - extensão “.ods” e arquivos digitalizados em “pdf”, contendo as competentes assinaturas), relativos ao período de **julho a setembro de 2022**:

- Mapas Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia, elaborados, respectivamente, pelas Diretorias de Engenharia e Obras – **DEO** e de Planejamento e Projetos – **DPP** desta Autarquia;
- Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços (Desapropriações), elaborado pela nossa Gerência de Desapropriação.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



JOÃO BATISTA CAVALCANTI NETO
Diretor-Presidente, em exercício

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
 EXERCÍCIO: 2022
 PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA, CPF: 091.192.214.87
 Responsável pelo preenchimento

José Roberto O. de Miranda
 Mat. 3716 - 8
 Gestor de Espectáculos - DE

JOAO BATISTA CAVALCANTI MELO, CPF: 972.400.294-53, Diretor de
 Responsável pela Unidade

João Batista Cavalcanti Melo
 Diretor de Engenharia e Obras
 Mat. 50246-4
 URB/Recife
 CNPJ/CPF

3º TRIMESTRE

Ordenador da Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	BNDES / P C R	REPASSSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CONTRATADO	RAZÃO SOCIAL
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLÓGICA NO PILAR	04.2.0343.2	CAIXA	840.097,24	1.775.364,00	FADURPE - FUNDAÇÃO APOLONIO SALES	
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39	352.737-39/2011	CAIXA	30.103.132,72	00.545.355/0001-66	OTL	
CON 011/15	CONSULTORIA PROJETO CAPIBARIBE MELHOR	352.737-39/2011	CAIXA	5.023.675,94	011.380.698/0001-34	CONSORCIO ENGECONSULT / DIAGONAL	
CON 005/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	400.818-41	CAIXA / PCR	8.964.707,17	817.180,47	CONSORCIO JME / PLINIO CAVALCANTI & CIA	
CON 001/18	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS	397.641-38/2015	CAIXA / PCR	27.589.953,38	9.921.879,91	ANDRADE GUEDES	
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	293.541-17	CAIXA / PCR	1.910.702,85	1.196.505,98	W B CONSTRUTORA LTDA.	
CON 002/18	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 - PILAR	301.546-57/2009	CAIXA / PCR	8.632.752,55	14.907.722,11	L & R Santos CONSTRUÇÕES	
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	400.818-41	CAIXA / PCR	11.852.629,64	639.022,11	CONSTRUTORA GUERRA	
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04. CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	14.931.287,27	3.625.150,96	CONSTRUTORA S B C	
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07. CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	17.725.637,00	3.384.783,96	W B CONSTRUTORA LTDA.	
CON 005/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08. CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	9.052.131,42	1.403.952,90	GERBE ENGENHARIA	
CON 011/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11. CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	7.832.428,24	3.357.877,68	COLMEIA ENGENHARIA	
CON 013/18	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 04	400.818-41	CAIXA / PCR	8.478.714,53	613.740,73	CINZEL ENHENHARIA LTDA.	
CON 002/19	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 05	400.818-41	CAIXA / PCR	15.913.120,00	2.344.316,00	LOQUIPE	
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05. CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	15.702.706,03	3.220.777,90	W B CONSTRUTORA LTDA.	
CON 003/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06. CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	8.512.753,81	1.100.000,00	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	
CON 012/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 12. CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	7.676.969,42	1.124.125,00	CONSORCIO TEC HIDRO / CTS / VIZIR	
CON 008/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10. CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	6.353.047,18	1.100.000,00	CONSORCIO CTS/TEC HIDRO / VIZIR	
CON 005/19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORÁ - TRECHO 03 E 04 NO BAIRRO DO COQUE	293548-87 / 2012	CAIXA / PCR	978.176,84	6.604.589,34	F R F ENGENHARIA	
CON 003/20	PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CAPUNGA - RPA 03	400.867-59	CAIXA / PCR	14.442.716,58	43.357.631,54	CONSORCIO BEIRA RIO	
TP 001/20	REQUALIFICAÇÃO DO CAIS DA RUA DA AURORA	875.865 - 2018	CAIXA / PCR	911.877,39	367.385,46	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	
CON 004/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 06	400.818-41	CAIXA / PCR	14.442.716,58	795.431,32	ETNA ENGENHARIA	
CC 001/20	REQUALIFICAÇÃO E SERVIÇOS NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	400.818-41	PCR	14.442.716,58	795.431,32	ETNA ENGENHARIA	
TP 001/20	REQUALIFICAÇÃO DO CAIS DA RUA DA AURORA	875.865 - 2018	CAIXA / PCR	911.877,39	204.385,46	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	
CON 004/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 06	400.818-41	CAIXA / PCR	14.442.716,58	795.431,32	ETNA ENGENHARIA	
CON 001/20	EXECUÇÃO OBRAS DE ESTRUTURA DA PONTE JAIME GUSMÃO	400.818-41	P C R / FINISA	20.489.111,13	7.000.000,00	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A	
CON 001/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	400.818-41	CAIXA / PCR	19.908.928,88	1.096.370,27	J W A SA	
TP 001/21	CONSTRUÇÃO CAPELA NA RUA LEMOS TORRES	400.818-41	PCR	10.446.681,04	07.654.042/0001-35	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA	
TP 004/21	OBRA BELVEDERE ALÇA PONTE PAULO GUERRA	400.818-41	CAIXA / PCR	10.446.681,04	575.291,14	CONCREFOX ENGENHARIA LTDA.	
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - A	293.541-17	CAIXA / PCR	1.152.848,43	1.213.515,65	W B CONSTRUTORA LTDA.	
TP 003/21	REURBANIZAÇÃO DO CANAL ABC	293.541-17	CAIXA / PCR	1.152.848,43	1.256.525,88	E G C - EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÃO	
TP 007/21	CONTENÇÃO TALUDE NA RUA MARLAC	293.541-17	CAIXA / PCR	415.068,44	306.897,45	W B CONSTRUTORA LTDA.	
TP 004/17	COMPLEMENTAÇÃO CANAL SANTA ROSA	400.818-41	CAIXA / PCR	415.068,44	306.897,45	W B CONSTRUTORA LTDA.	
PR 004/22	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA - ELEVADOR NA URB RECIFE		PCR		10.965.978/0001-41	A S R - COMERCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO ENGENHARIA	
PR 001/22	REFORMA NO PREDIO DA UBR - RECIFE		PCR		25.144.118/0001-14	N M - INCORPORAÇÕES IMBOLIARIAS	
TP 005/21	CONSULTORIA OBRA PONTE DO MONTEIRO - JAIME GUSMÃO		PCR		44.858.881/0001-51	CONSORCIO MANIA MELO / ENGECONSULT	
CON 005/22	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS, Iª PERIMETRAL, IIª PERIMETRAL, RADIAL SUL, BINARIO JEAN EMILE FAUPE	397.641-38/2015	CAIXA / PCR	26.742.386,74	9.615.937,85	J W A SA	
PR 002/22	DEMOLIÇÃO RESIDENCIA NA COMUNIDADE RIO TEJUIPO		PCR		01.508.422/0001-35	V R DEMOLIDORA	
CON 001/22	REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAIS VIA MANGUE I e II / BEIRA RIO		PCR		25.144.118/0001-14	N M - INCORPORAÇÕES IMBOLIARIAS	
TP 002/21	DRENAGEM BUEIRO CELULAR DUPLIO - COMUNIDADE TORRES LEMOS		PCR		07.654.042/0001-35	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: ALTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
 EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

3º TRIMESTRE

José Roberto de Miranda
 Mat. 3716 - 8
 Gabriel Vile Constatos - DE

Julio Batista Cavalcanti Neto
 Diretor de Engenharia e Obras
 Mat. 50246-4
 URB/Recife

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO				EXECUÇÃO				SITUAÇÃO					
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO CONTRATADO (RS)	VALOR CONTRATADO (RS)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO (RS)	VALOR ADITADO ACUMULADO (RS)	REAJUSTE (RS)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIO ACUMULADO (RS)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (RS)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (RS)	
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLÓGICA NO PILAR	029/15	15/12/15	427	2.415.461,24	17/03/23	2218	602.038,60	69.611,54	459091	534.209,45	100.339,77	433.869,68	2.210.683,17	EM ANDAMENTO
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39	011/15	08/06/2015	360	26.515.593,33	02/01/23	1680	3.587.593,39	4.492.471,42	459091	1.009.289,54	562.516,49	664.470,42	25.186.173,11	EM ANDAMENTO
CON 011/15	CONSULTORIA PROJETO CAPIBARIBE MELHOR	025/16	03/10/17	720	4.460.281,92	21/05/20	240	563.394,02	144.153,08	459091	167.880,11	75.102,28	2.290.229,86	2.290.229,86	EM ANDAMENTO
CON 005/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	024/17	16/01/18	360	9.781.887,66	27/03/22	1160	1.967.731,19	479.755,46	459091	167.880,11	75.102,28	167.880,11	7.340.361,57	EM ANDAMENTO
CON 001/18	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS	013/18	16/06/18	547	37.511.833,29	09/05/22	1085	1.623.204,40	2.303.765,26	459091	790.365,45	29.136,87	790.365,45	19.862.461,69	EM ANDAMENTO
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	001/18	27/08/18	270	2.424.063,98	11/10/22	1230	683.144,85	171.995,52	459091	4.438,31	4.438,31	4.438,31	1.649.965,76	EM ANDAMENTO
CON 002/18	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 – PILAR	016/18	28/09/18	710	19.260.938,31	08/09/22	730	4.306.440,65	73.883,73	459091	1.090.432,68	118.362,03	1.090.432,68	3.332.685,53	EM ANDAMENTO
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	020/18	19/09/18	365	12.241.802,76	17/03/23	1275	381.776,27	1.374.838,51	459091	3.151.030,97	2.845.182,09	2.881.256,99	8.645.291,59	EM ANDAMENTO
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO	016/17	01/04/19	450	18.556.438,23	24/06/23	1095	3.625.150,96	3.512.309,61	459091	3.647.352,76	633.785,70	3.390.085,85	11.988.039,87	EM ANDAMENTO
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO	021/18	17/05/19	365	19.802.015,49	17/05/23	1460	1.308.405,47	1.505.337,91	459091	2.488.757,01	1.350.220,11	2.488.757,01	11.174.747,69	EM ANDAMENTO
CON 005/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08, CONTENÇÃO DE RISCO	023/18	17/05/19	365	10.456.084,32	16/05/23	1095	1.836.331,77	1.411.060,58	459091	2.758.467,06	1.184.561,66	2.758.467,06	8.768.582,97	EM ANDAMENTO
CON 011/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENÇÃO DE RISCO	004/19	17/05/19	365	11.190.105,92	16/05/23	1095	1.991.281,56	1.041.855,65	459091	1.857.040,79	1.486.989,09	1.857.040,79	6.808.858,75	EM ANDAMENTO
CON 013/18	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 04	012/19	05/09/19	365	9.092.455,26	25/12/22	840	—	962.696,59	459091	2.463.123,31	859.086,19	1.360.816,53	3.568.476,99	EM ANDAMENTO
CON 002/19	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 05	035/19	27/12/19	365	17.065.008,05	08/09/22	600	1.192.427,95	1.154.321,80	459091	4.809.218,43	1.959.669,05	2.831.836,28	12.381.528,07	EM ANDAMENTO
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTENÇÃO DE RISCO	018/18	07/02/20	365	18.923.483,93	06/02/23	730	3.552.373,76	3.809.998,16	459091	4.021.935,71	140.371,00	3.984.501,70	15.581.939,28	EM ANDAMENTO
CON 003/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06, CONTENÇÃO DE RISCO	025/18	22/07/20	365	9.612.753,81	21/07/23	730	—	1.447.443,95	459091	2.337.889,24	1.904.401,15	2.337.889,24	6.853.016,02	EM ANDAMENTO
CON 012/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 12, CONTENÇÃO DE RISCO	021/19	22/07/20	365	8.801.094,42	21/07/23	730	—	838.525,43	459091	1.689.548,15	1.099.451,18	1.689.548,15	5.479.686,37	EM ANDAMENTO
CON 008/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTENÇÃO DE RISCO	038/18	22/07/20	365	7.453.047,18	21/07/23	730	—	448.815,72	459091	1.051.600,76	610.331,28	1.051.600,76	2.203.410,34	EM ANDAMENTO
CON 005/19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL BIPORÁ - TRECHO 03 E 04 NO BAIRRO DO COQUE	005/20	06/05/2020	365	7.582.766,18	03/01/23	515	—	1.447.443,95	459091	2.337.889,24	1.904.401,15	2.337.889,24	6.853.016,02	EM ANDAMENTO
CON 003/20	PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CAPUNGA - RPA 03	013/20	25/03/21	730	43.037.136,52	25/03/23	—	320.495,02	7.645.007,92	459091	13.117.587,27	5.120.712,88	17.919.310,42	17.919.310,42	EM ANDAMENTO
TP 001/20	REQUALIFICAÇÃO DO CAIS DA RUA DA AURORA	007/20	08/04/2021	180	1.116.282,85	06/10/22	180	163.000,00	103.011,66	459091	190.073,83	87.170,39	756.323,11	756.323,11	EM ANDAMENTO
CON 004/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 06	002/21	28/04/21	365	15.238.147,90	29/04/22	—	—	—	459091	486.841,23	436.520,95	941.966,60	941.966,60	EM ANDAMENTO
CC 001/20	RECUPERAÇÃO E SERVIÇOS NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	010/20	09/09/21	120	214.167,99	06/08/22	210	—	32.714,35	459091	53.244,64	53.244,64	193.238,92	193.238,92	EM ANDAMENTO
TP 001/20	REQUALIFICAÇÃO DO CAIS DA RUA DA AURORA	007/20	08/04/2021	180	1.116.282,85	02/10/22	360	—	—	459091	157.631,09	70.460,70	157.631,09	826.783,81	EM ANDAMENTO
CON 004/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 06	002/21	29/04/21	365	15.238.147,90	29/04/22	—	—	—	459091	509.192,00	72.671,05	509.192,00	1.014.637,65	EM ANDAMENTO
CON 001/20	EXECUÇÃO OBRAS DE ESTRUTURA DA PONTE JAIME GUSMÃO	004/21	31/08/2021	730	27.498.111,13	31/08/2023	—	303.626,88	2.900.684,73	459091	7.800.039,01	2.420.048,30	7.800.039,01	8.950.902,76	EM ANDAMENTO
CON 001/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	003/21	01/10/21	730	21.005.299,15	01/10/23	—	—	98.045,36	459091	1.551.795,99	725.400,71	1.338.605,90	1.532.550,50	EM ANDAMENTO
TP 004/21	CONSTRUÇÃO CAPELA NA RUA LEMOS TORRES	010/21	30/11/21	150	503.127,97	28/10/22	180	—	—	459091	228.781,00	130.558,26	228.781,00	228.781,00	EM ANDAMENTO
TP 004/21	OBRA BELVEDERE ALÇA PONTE PAULO GUERRA	022/21	10/12/21	180	2.207.546,91	06/11/22	150	286.304,32	—	459091	1.642.466,27	916.053,96	1.642.466,27	1.642.466,27	EM ANDAMENTO
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - A	021/21	21/12/21	450	11.021.972,18	16/03/23	—	—	—	459091	1.020.459,63	285.350,79	352.497,64	352.497,64	EM ANDAMENTO
TP 003/21	REURBANIZAÇÃO DO CANAL ABC	026/21	27/12/21	150	2.366.364,08	19/10/22	150	—	—	459091	1.051.994,81	1.051.994,81	1.051.994,81	1.051.994,81	EM ANDAMENTO
TP 007/21	CONTENÇÃO TALUDE NA RUA MARILAC	002/22	14/02/22	180	1.256.525,88	12/12/22	120	314.109,55	—	459091	90.471,20	13.600,00	61.472,00	61.472,00	EM ANDAMENTO
TP 004/17	COMPLEMENTAÇÃO CANAL SANTA ROSA	002/18	01/03/22	120	721.965,89	28/10/22	120	—	30.407,37	459091	90.471,20	13.600,00	61.472,00	61.472,00	EM ANDAMENTO
PR 004/22	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA – ELEVADOR NA URB RECIFE	001/22	10/03/22	120	136.000,00	09/07/22	—	—	—	459091	61.472,00	13.600,00	61.472,00	61.472,00	EM ANDAMENTO
PR 001/22	REFORMA NO PREDIO DA UBR – RECIFE	005/22	17/03/22	365	1.009.795,43	17/03/23	—	—	—	459091	279.660,89	135.063,27	279.660,89	279.660,89	EM ANDAMENTO
TP 005/21	CONSULTORIA OBRA PONTE DO MONTEIRO - JAIME GUSMÃO	006/22	29/03/23	600	1.449.902,41	19/11/23	—	—	—	459091	355.226,10	284.180,88	284.180,88	284.180,88	EM ANDAMENTO
CON 005/22	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS, IPI PERIMETRAL, IPI PERIMETRAL, RADIAL SUL, BINARIO JEAN EMILE FAVRE	009/22	11/04/22	600	36.358.324,59	02/12/23	—	—	—	459091	4.060.666,81	4.060.666,81	4.060.666,81	4.060.666,81	EM ANDAMENTO
PR 002/22	DEMOLIÇÃO RESIDENCIA NA COMUNIDADE RIO TEJIPIO	012/22	26/05/22	60	460.363,99	25/07/22	—	—	—	459091	1.128.525,09	760.472,51	760.472,51	760.472,51	EM ANDAMENTO
CON 001/22	REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAIS VIA MANGUE I e II / BEIRA RIO	018/22	29/06/22	365	3.368.093,19	29/06/23	—	—	—	459091	36.125,57	36.125,57	36.125,57	36.125,57	EM ANDAMENTO
TP 002/21	DRENAGEM BUEIRO CELULAR DUPLO – COMUNIDADE TORRES LEMOS	025/22	12/07/22	120	635.586,04	09/11/22	—	—	—	459091	—	—	—	—	EM ANDAMENTO

MO

EXERCÍCIO: 2022
PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE: JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2022.

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO			CONTRATADO				CONTRATO				ADITIVO				VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO		
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA	VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO			VALORES PAGOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Concorrência 015/14	Serviços de consultoria para prestar serviços técnicos e dos básicos e executivos de requalificação dos passeios públicos de diversas vias na Cidade do Recife.					35.467.604/0001-27	FUTURE ATP ENGENHARIA LTDA	30/2015	10/12/2015	1400	R\$ 3.267.104,62	29/09/2022	2.160	R\$ 3.491.434,32	4.4.90.51	191.143,50	191.143,50	191.143,50	2.983.623,06	Em andamento
Tomada de Preço Nº 003/16	Requalificação do Mercado de São José, Projeto Executivo Complementar.					4.561.375/0001-81	EMPRESA GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	005/2016	03/05/2016	440	R\$ 440.291,28	31/08/2022	2.288		4.4.90.51				407.269,43	Em andamento
Concorrência 008/2015	Elaboração de projetos executivos da comunidade denominada Caranguejo / Tabaiaras, no âmbito do Projeto Capibaribe Melhor na cidade do Recife					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	15/2016	10/04/17	365	R\$ 1.176.327,77	23/06/2022	1085		4.4.90.51				661.559,92	Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16	Projetos executivos de arquitetura paisagística e complementares e engenharia em áreas remanescentes da implantação da Via Mangue					70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	1024/18	17/12/2018	210	139.453,37	25/11/2022	690	148.240,18	4.4.90.51				128.156,89	Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16						41.051.046/0001-17	COLMEIA Ltda	2024/18	17/12/2018	210	139.453,37	28/11/2022	690	148.240,18	4.4.90.51				135.091,79	Em andamento
Concorrência 07/2018	Projeto executivo de adequação viária da Radial Sul II e III Perimetral para implantação dos corredores					70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	18/19	02/09/19	548	5.300.175,51	19/06/2023	365	5.336.910,12	4.4.90.51	420.692,13	420.692,13	420.692,13	1.859.254,94	Em andamento
Convite nº 01/19	Projeto urbanismo e paisagismo e projeto infraestrutura em nível executivo das margens do Rio Pina atualmente ocupadas por palafitas na Zers Pina - RPA 6					70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	30/19	14/10/2019	250	201.243,96	19/11/2022	510	233.674,68	4.4.90.51				136.443,41	Em andamento

Tomada de preço nº 01/19	Projeto executivo para adequação do sistema viário da semiperimetral no trecho compreendido entre a Av. Maurício de Nassau (Radial V) - bairro Ipitanga e Av. Dezesseite de Agosto bairro Monteiro	41.051.046/0001-17	COLMEIA - Ltda	33/19	04/11/2019	270	325.600,03	26/09/2022	660	405.843,34	4.4.90.51	40.121,65	40.121,65	349.441,68	Em andamento
Tomada de Preços 002/2020	Elaboração dos projetos executivos de Conservação e Restauração da Igreja de São José do Ribamar	24.578.261/0001-51	J.E.L. TINOCO Restauração ME	14/2020	29/04/2021	180	275.925,67	22/12/2022	390		44.90.51	68.054,57	68.054,57	117.131,80	Em andamento
Pregão Eletrônico 001/2021	Aquisição de mobiliários urbanos em aço e madeira LOTE II Cais da Aurora	11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	13/2021	11/11/2021	365	37.000,00		0		4.4.90.51			37.000,00	Concluído
Pregão Eletrônico 002/2021	Aquisição de mobiliários urbanos em aço e madeira LOTE III Cais da Aurora	11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	14/2021	11/11/2021	365	8.300,00		0		4.4.90.51			8.300,00	Concluído
Pregão Eletrônico 002/2021	Aquisição de brinquedos Pet de madeira, bebedouro, equipamentos urbanos em aço LOTE II Parcão	11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	15/2021	13/11/2021	365	14.000,00		0		4.4.90.51				Em andamento
Pregão Eletrônico 002/2021	Aquisição de brinquedos Pet de madeira, bebedouro, equipamentos urbanos em aço LOTE III Parcão	11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	16/2021	13/11/2021	365	27.000,00		0		4.4.90.51				Em andamento
Pregão Eletrônico 003/2021	Aquisição mobiliários urbanos, piso ecológico, brinquedos e bebedouro - LOTES II, IV, VI Parque das Graças	11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	18/2021	23/11/2021	365	731.090,00		0		4.4.90.51			197.648,00	Em andamento
Pregão Eletrônico 003/2021	Aquisição mobiliários urbanos, piso ecológico, brinquedos e bebedouro - LOTE V Parque das Graças	04.386.691/0001-17	ANA MADEIRAS EIRELLI	20/2021	25/11/2021	365	14.499,00		0		4.4.90.51			14.499,00	Concluído
Tomada de Preços 002/2021	Projeto executivo para requalificação Cais da aurora/Sinha Menezes nas varandas 1,2,5,6 e 7	01.958.201/0001-69	UMIPRAUM	27/2021	28/12/2021	240	753.875,09				4.4.90.51	304.109,13	304.109,13	353.875,11	Em andamento

Concorrência 003/2021	Elaboração do projeto executivo de engenharia para CONTENÇÃO de Encostas e taludes de corte, nas áreas de risco RPAS 2 e 6					25.194.700/ 0001-95	TERRA SOL	003/2022	03/03/2022	450	1.545.983,02	03/03/2023	1.797.218,21	4.4.90.51	251.832,06	251.832,06	344.322,46	Em andamento
Concorrência 004/2021	Elaboração do projeto executivo de engenharia para CONTENÇÃO de Encostas e taludes de corte, nas áreas de risco RPAS: 3,4 e 5					25.194.700/ 0001-95	TERRA SOL	004/2022	03/03/2022	450	1.426.933,27	03/03/2023	1.616.405,34	4.4.90.51	441.740,07	441.740,07	473.570,09	Em andamento
Tomada de Preços 006/2021	Elaboração do projeto executivo de arquitetura, paisagismo e complementares de engenharia do Habitacional Vila Esperança					41.051.046/0 001-17	COLMEIA Ltda	007/2022	11/03/2022	215	385.661,78	11/03/2023		4.4.90.51	98.177,43	98.177,43	98.177,43	Em andamento
Pregão Eletrônico 003/2022	Fornecimento e instalação de playground em formato de barco em eucalipto tratado contendo um escorrego. Lote 01					04.386.691/ 0001-17	ANA MADEIRAS EIRELLI	15/2022	28/04/2022	365	14.000,00	28/04/2023		4.4.90.51	14.000,00	14.000,00	14.000,00	Concluído
Pregão Eletrônico 003/2022	Instalação e fixação de cabo de aço 6x7 + 1 WS+PVC em balizadores já fixados no piso. Lote 02					11.515.947/ 0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	13/2022	25/04/2022	365	38.982,87	25/04/2023		4.4.90.51				Em andamento
Tomada de Preços 001/2022	Elaboração dos projetos para constituição de 07 pontilhões					70.073.275/0 001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	16/2022	09/05/2022	365	491.831,04	09/05/2023		4.4.90.51				Em andamento

DÁMARIS HARIS CORREIA TAVARES
CPF: 095.995.544-11

LUANA GENTIL DE BARROS PEREIRA
CPF: 054.362.384-04

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS - 2022

10/10/22

LOCALIDADES	JUL	AGO	SET	TOTAIS
JOANA BEZERRA (Canal Ibiporã)	169.209,61	443.795,23	243.384,19	856.389,03
MONTEIRO (Ponte Engº Jaime Gusmão)	1.818,00	*	364.934,19	366.752,19
IPSEP (Requalif./Limpeza do Rio Tejipió)	*	1.018.238,26	754.024,91	1.772.263,17
AREIAS/BEIRINHA (Requalif./Limpeza do Rio Tejipió)	85.018,93	*	77.663,19	162.682,12
PINA (Remoção das palafitas)	31.897,50	*	92.846,47	124.743,97
AFOGADOS (Canal do ABC)	30.267,92	*	*	30.267,92
TOTAIS	318.211,96	1.462.033,49	1.532.852,95	3.313.098,40

[Assinatura]
 Diretoria de Desapropriação

[Assinatura]
 Gerência de Desapropriação

Fwd: PETCEWEB - Solicitação PETCEWEB-029086 protocolada

1 mensagem

HELDER APRIGIO DA SILVA <helder.aprigio@recife.pe.gov.br>

17 de outubro de 2022 13:21

Para: FERNANDO JOSE FALCAO SILVA <fernandojose@recife.pe.gov.br>

Boa tarde Fernando

Segue protocolo.

Att

----- Forwarded message -----

De: <petceweb@tce.pe.gov.br>

Date: qui., 13 de out. de 2022 às 11:10

Subject: PETCEWEB - Solicitação PETCEWEB-029086 protocolada

To: <helder.aprigio@recife.pe.gov.br>

Sua solicitação **PETCEWEB-029086** foi protocolada.

PETCEWEB

--

Hélder Aprígio

Gestor da Unidade de Finanças

Ramal 3355-5007

URB/RECIFE