



AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

Recife, 14 de janeiro de 2021.

Ofício nº 003/2021 – **DPR**

Excelentíssimo Senhor

DR. DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – **TCE/PE**.

Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações dessa Egrégia Corte de Contas, constantes da Resolução TC Nº 8, de 09 de julho de 2014, estamos encaminhando a Vossa Excelência, em anexo, os documentos abaixo relacionados, em meio eletrônico (arquivos em Office Calc - extensão “.ods” e arquivos digitalizados em “pdf”, contendo as competentes assinaturas), relativos ao período de **outubro a dezembro de 2020**:


- Mapas Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia elaborados, respectivamente, pelas Diretorias de Engenharia e Obras – **DEO** e de Planejamento e Projetos – **DPP**;
- Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços (Desapropriações), elaborado pela Gerência de Desapropriação desta Autarquia.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
MARÍLIA DANTAS DA SILVA
CPF: 047.828.504-33 DATA: 14/01/2021 11:38
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: d42c8162-ef23-4990-8a57-9fafc78d99c0
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

MARÍLIA DANTAS
Diretora Presidente Interina



RECIFE

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
Gerência de Desapropriação

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS - 2020

LOCALIDADES	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
BAIRO DO RECIFE (Comunidade do Pilar)			35.250,97	35.250,97
TOTAL			35.250,97	35.250,97

[Handwritten signature]
Carla Maria
Diretora Geral / C.O.
Recife, 10/12/2020

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
 EXERCÍCIO: 2020
 PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

4º TRIMESTRE

JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA, CPF: 091.192.214.87
 Responsável pelo preenchimento

JOÃO BATISTA CAVALCANTI NETO, CPF: 572.903.294-53, Diretor de
 Engenharia e Obras
 Diretor de Engenharia e Obras

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº Ano	CONVENIÊNIO	REPASSSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	CONTRATADO	RAZÃO SOCIAL
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLÓGICA NO PILAR	04.2.0343.2	BNDDES / P C R	640.097,24	1.775.364,00	08.961.997/0001-58	FADURPE – FUNDAÇÃO APOLONIO SALES	
CON 014/14	ESSGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39	352.737-39/2011	CAIXA	30.103.132,72		00.545.355/0001-86	O T L	
CON 001/16	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 01	400.818-41	CAIXA / PCR	8.120.322,35	587.798,14	000.758.758/0001-2	CONSTRUTORA ANCAR LTDA.	
COM 002/16	CONSULTORIA PROJETO CAPIBARIBE MELHOR	352.737-39/2011	CAIXA	5.023.675,94		011.380.698/0001-34	CONSORCIO ENGECONSULT / DIAGONAL	
CON 004/17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE RISCO EM ENCOSTAS - RPA 03 E 06 - LOTE 06	402.321-87 / 2012	CAIXA	5.706.489,31	1.924.717,65	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	
CON 005/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	400.818-41	CAIXA / PCR	11.289.196,87	817.180,47	24.061.780/0001-48	CONSORCIO JME / PLINIO CAVALCANTI & CIA	
CON 001/18	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS	397.641-38/2015	CAIXA / PCR	27.589.953,38	9.921.879,91	08.073.264/0001-87	ANDRADE GUEDES	
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	293.541-17	CAIXA	1.910.702,85	1.129.679,25	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	
CON 002/18	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 – PILAR	301.546-57/2009	CAIXA / PCR	8.632.792,55	10.992.896,22	07.408.234/0001-11	L & R Santos CONSTRUÇÕES	
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	400.818-41	CAIXA / PCR	11.602.780,65	639.022,11	10.811.370/0001-82	CONSTRUTORA GUERRA	
PRE 002/18	REFORMA E MANUTENÇÃO DA URB – RECIFE		PCR					
CON 006/17	EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTE DA VIA MANGUE	333.025/2010 e 319.315-44/2011	CAIXA	3.050.390,86		11.949.783/0001-70	SANTA FÉ ENGENHARIA	
CC 001/18	ELABORAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL DA PONTE VIADUTO SEMI PERIMETRAL		PCR					
CON 010/18	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL COELHOS – PRAÇA SERGIO LORETO	192.846-51/2006	CAIXA / PCR	3.240.025,08	4.422.014,42	41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA	
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	15.000.930,93		011.864.311/0001-15	CONSTRUTORA S B C	
CON 006/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 09, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	11.148.179,87	2.620.454,01	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA	
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	17.725.637,00	3.384.783,96	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	
CON 006/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	9.052.131,42	935.176,77	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA	
CON 006/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	7.832.428,24	2.603.832,05	41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA	
CON 013/18	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 04	400.818-41	CAIXA / PCR	8.478.714,53	613.740,73	08.059.768/0001-42	CINZEL ENHENHARIA LTDA.	
CON 002/19	CONTENÇÃO NA RUA JOÃO CARNEIRO DA CUNHA - ROSA SELVAGEM	402.321-87 / 2012	CAIXA			07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA	
CON 002/19	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 05	400.818-41	CAIXA / PCR	15.913.120,00	1.151.888,05	40.884.405/0001-54	LOQUIPE	
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	15.702.706,03	588.884,48	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	
CON 003/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	8.512.753,81	1.100.000,00	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	
CON 012/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 12, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	7.676.969,42	1.124.125,00	04.491.523/0001-39	CONSORCIO TEC HIDRO / CTS / VIZIR	
CON 008/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	6.353.047,18	1.100.000,00	09.095.209/0001-50	CONSORCIO CTS/ TEC HIDRO / VIZIR	
CON 005/19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORÁ - TRECHO 03 E 04 NO BAIRRO DO COQUE	293548-87 / 2012	CAIXA / PCR	978.176,84	6.604.589,34	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA	

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

4º TRIMESTRE

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO				ADITIVO				REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)		
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLÓGICA NO PILAR	029/15	15/12/15	427	2.415.461,24	06/11/20	1360	69.611,54	459091	459091	1.437.199,65	PARALISADA			
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 39	011/15	08/06/2015	360	26.515.593,93	09/01/21	960	3.387.593,39	459091	459091	1.302.439,95	EM ANDAMENTO			
CON 001/16	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 01	001/17	17/03/2017	365	7.658.974,58	25/03/2020	731	2.202.736,77	459091	459091	606.894,83	CONCLUIDA			
COM 002/16	CONSULTORIA PROJETO CAPIBARIBE MELHOR	025/16	03/10/17	720	4.460.281,92	21/05/20	240	563.394,02	459091	459091	165.401,22	EM ANDAMENTO			
CON 004/17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE RISCO EM ENCOSTAS - RPA 03 E 06 - LOTE 06	019/17	14/12/17	360	6.091.766,84	06/02/21	790	1.539.450,12	459091	459091	1.212.631,02	EM ANDAMENTO			
CON 005/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	024/17	16/01/18	360	11.411.563,85	09/12/20	690	1.558.649,42	459091	459091	412.146,39	PARALISADA			
CON 001/18	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS	013/18	16/06/18	547	37.511.833,29	13/12/20	360	1.623.204,40	459091	459091	3.117.841,18	EM ANDAMENTO			
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	001/18	27/08/18	270	2.820.641,94	17/10/20	510	219.739,16	459091	459091	909.494,87	EM ANDAMENTO			
CON 002/18	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 - PILAR	016/18	28/09/18	710	19.260.938,31	07/09/20	-	364.510,46	459091	459091	1.095.548,12	PARALISADA			
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	020/18	19/09/18	365	12.241.802,76	17/03/21	545	-	459091	459091	1.072.361,14	EM ANDAMENTO			
PRE 002/18	REFORMA E MANUTENÇÃO DA URB - RECIFE	028/18	11/10/18	365	385.000,00	10/10/20	365	385.000,00	459091	459091	208.021,69	CONCLUIDA			
CON 006/17	EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTE DA VIA MANGUE	028/17	12/12/18	243	2.784.501,34	31/12/20	480	500.936,27	459091	459091	661.949,62	EM ANDAMENTO			
CC 001/18	ELABORAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL DA PONTE VIADUTO SEMI PERIMETRAL	040/18	13/12/18	90	314.399,78	20/12/20	648	60.014,44	459091	459091	172.919,88	EM ANDAMENTO			
CON 010/18	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL COELHOS - PRAÇA SERGIO LORETO	049/18	01/02/19	365	6.800.358,50	26/01/21	360	1.054.965,00	459091	459091	519.607,87	PARALISADA			
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO	016/17	01/04/19	450	15.000.930,93	24/06/21	365	-	459091	459091	834.913,37	EM ANDAMENTO			
CON 006/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 09, CONTENÇÃO DE RISCO	028/18	01/04/19	365	11.163.692,68	31/03/21	365	2.605.941,20	459091	459091	5.230.088,80	EM ANDAMENTO			
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO	021/18	17/05/19	365	19.802.015,49	16/05/21	365	1.308.405,47	459091	459091	2.375.095,70	EM ANDAMENTO			
CON 006/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08, CONTENÇÃO DE RISCO	023/18	17/05/19	365	9.052.131,42	16/05/21	365	935.176,77	459091	459091	2.990.381,15	EM ANDAMENTO			
CON 006/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENÇÃO DE RISCO	004/19	17/05/19	365	9.367.420,48	16/05/21	365	1.088.839,81	459091	459091	1.263.766,95	EM ANDAMENTO			
CON 013/18	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 04	012/19	05/09/19	365	9.092.455,26	04/03/21	180	-	459091	459091	332.726,23	EM ANDAMENTO			
CON 002/19	CONTENÇÃO NA RUA JOÃO CARNEIRO DA CUNHA - ROSA SELVAGEM	034/19	01/11/19	270	4.952.153,60	29/07/20	-	782.558,43	459091	459091	4.010.763,03	EM ANDAMENTO			
CON 002/19	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 05	035/19	27/12/19	365	17.065.008,05	26/12/20	-	-	459091	459091	1.220.817,21	EM ANDAMENTO			
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTENÇÃO DE RISCO	018/18	07/02/20	365	15.743.403,45	06/02/21	-	-	459091	459091	1.488.800,97	EM ANDAMENTO			
CON 003/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06, CONTENÇÃO DE RISCO	025/18	22/07/20	365	9.612.753,81	22/07/21	-	-	459091	459091	1.281.130,45	EM ANDAMENTO			
CON 012/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 12, CONTENÇÃO DE RISCO	021/19	22/07/20	365	8.801.094,42	22/07/21	-	-	459091	459091	1.996.755,34	EM ANDAMENTO			
CON 008/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTENÇÃO DE RISCO	038/18	22/07/20	365	7.453.047,18	22/07/21	-	-	459091	459091	407.580,66	EM ANDAMENTO			
CON 005/19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORÁ - TRECHO 03 E 04 NO BAIRRO DO COQUE	005/20	06/08/2020	365	7.582.766,18	06/08/21	-	-	459091	459091	-	EM ANDAMENTO			

João Batista Cavalcanti Neto

João Batista Cavalcanti Neto
Diretor de Engenharia e Obras
Mat. 50246-4
URB/Recife

José Roberto O. de Miranda

José Roberto O. de Miranda
Mat. 3716 - 8
Gestor de Contratos - DE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E
PROJETOS

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE: OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2020.

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO						CONTRATO					ADITIVO			SOMA VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO			
		CONVÊNIO			CONTRATADO			CONTRATO					ADITIVO							
(5)	(6)	Nº	CONCEDE NTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA	VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	(24)	(25)
Concurso Nacional	Serviços especializados de consultoria para elaboração dos anteprojetos, projetos básicos e executivos de urbanismo, paisagismo, arquitetura, engenharia e projetos complementares do parque público municipal da Tamarineira, bairro da Tamarineira - Município do Recife.					07.316.620/0001-83	LF EMPREENDIMENTOS PROJETOS LTDA. LULA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	059/2011	15/06/2012	180 dias	2.000.000,00		1495	-	4.4.90.51	660.000,00	660.000,00	660.000,00	2.000.000,00	Concluído
Concorrência 015/14	Serviços de Consultoria para prestar serviços técnicos e dos básicos e executivos de requalificação dos passeios públicos de diversas vias na Cidade do Recife.					35.467.604/0001-27	FUTURE ATP ENGENHARIA LTDA	30/2015	10/12/2015	1400	R\$ 3.267.104,62	29/09/2021		-	4.4.90.51	210.999,89			2.116.936,47	Em andamento
Tomada de Preço Nº 003/16	Requalificação do Mercado de São José, Projeto Executivo Complementar.					4.561.375/0001-81	EMPRESA GRAU GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	005/2016	03/05/2016	440	R\$ 440.291,28	30/06/2021	810		4.4.90.51	110.072,82			264.174,77	Em andamento
Concorrência 008/2015	Elaboração de projetos executivos da comunidade denominada Caranguejo / Tabaiars, no âmbito do Projeto Capibaribe Melhor na cidade do Recife					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS EMGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	15/2016	10/4/17	365	R\$ 1.095.238,85	20/07/2021	1085	1.176.322,68	4.4.90.51				661.559,92	Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16	Projetos executivos de arquitetura paisagística e complementares e engenharia em áreas remanescentes da implantação da Via Mangue					70.074.448/0001-35	JBR Engenharia Ltda nº 10 - 24/2018	1024/18	17/12/2018	210	139.453,37	02/08/2021	390	148.240,18	4.4.90.51	15.267,41	8.728,81	8.728,81	73.556,93	Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16						41.051.046/0001-17	COLMEIA Ltda 20-24/2018	2024/18	17/12/2018	210	139.453,37	02/08/2021	390	148.240,18	4.4.90.51	15.267,41	8.728,81	8.728,81	73.556,93	Em andamento

Tomada de Preço nº 005/18	Projeto executivo urbanismo de engenharia no antigo Aeroclube PE e entorno no bairro do Pina					70.073.275/001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	48/2018	20/12/2018	365	1.386.771,79	15/04/2021	180		4.4.90.51			1.074.748,14	Em andamento	
Concorrência nº 07/2018	Projeto executivo de adequação viária da Radial Sul II e III Perimetral para implantação dos corredores					70.074.448/001-35	JBR - Engenharia Ltda	18/19	02/09/19	548	10.398.551,05	03/06/2021			4.4.90.51			75.233,80	Em andamento	
Convite nº 01/19	Projeto urbanismo e paisagismo e projeto infraestrutura em nível executivo das margens do Rio Pina atualmente ocupadas por palafitas na Zers Pina - RPA 6					70.074.448/001-35	JBR - Engenharia Ltda	30/19	14/10/2019	250	201.243,96	19/06/2021			4.4.90.51	136.443,41	68.020,48	136.443,41	136.443,41	Em andamento
Tomada de preço nº 01/19	Projeto executivo para adequação do sistema viário da semiperimetral no trecho compreendido entre a Av. Maurício de Nassau (Radial V) - bairro Iputinga e Av. Dezesete de Agosto bairro Monteiro					41.051.046/001-17	COLMEIA - Ltda	33/19	04/11/2019	270	325.600,03	03/08/2021			4.4.90.51	113.042,99	44.624,06	113.042,99	113.042,99	Em andamento

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data. 30/12/2020


ASSINADO DIGITALMENTE POR
 ELAINE RODRIGUES VIEIRA DE MELO
 CPF: 296.129.424-04 DATA: 11/01/2021 15:47
 LOCAL: RECIFE - PE
 CÓDIGO: 1a7bcd44-a066-4615-88da-d89ab0a0d094
 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.662 DE 25/05/2020 (RECIFE-PE)
 CPF: 296.129.424-04


ASSINADO DIGITALMENTE POR
 RUBIA MARIA SIMOES CAMPELO
 CPF: 224.729.594-00 DATA: 11/01/2021 17:26
 LOCAL: RECIFE - PE
 CÓDIGO: 3c995dbb-5645-4627-9589-2021f4943c99
 REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)
 CPF: 224.729.594-00