



Recife, 10 de abril de 2024.

**Ofício nº 14/2024 – SEFAJ/SEPLAGTD**

Senhor Presidente,

Em cumprimento à Resolução TC Nº 008/2014, vimos encaminhar os Mapas Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia desta Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital do Município do Recife, relativos ao 4º Trimestre de 2022, ao 1º, 2º, 3º e 4º Trimestre de 2023 e ao 1º Trimestre de 2024.

Outrossim, ressaltamos que as referidas informações também foram encaminhadas ao Egrégio Tribunal na oportunidade das respectivas Prestações de Contas Anuais.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos relacionados à documentação que ora remetemos.

Aproveitamos a ocasião para renovar os votos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

**Ananda Marques Viana Ulisses**  
*Secretária Executiva de Finanças e Assuntos Jurídicos*

Exmo. Sr.

**VALDECIR FERNANDES PASCOAL**

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

**Tribunal de Contas de Pernambuco - TCE/PE**

UNIDADE: Prefeitura da Cidade do Recife  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital  
EXERCÍCIO: 2024  
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO DE 2024

OBRA OU SERVIÇO															REAJUSTE R\$	DESPESAS NO EXERCÍCIO 2024 (1º TRIMESTRE)				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		
		Nº ANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRA PARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº ANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)							
PE012/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS NORTE E SUL DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE -PCR, LOCALIZADO NA AV. CAIS DO APOLO, Nº 925					11.381.605/0001-96	EICOMINOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZAÇÃO COMERCIO DO NORDESTE LTDA	08/2022	01/12/2022	18 MESES	R\$ 455.426,63		-	-	-	3.3.90.39	R\$ 75.904,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 324.617,72	EM ANDAMENTO
CONCORRÊNCIA 001/2021	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS NORTE E SUL DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE, LOCALIZADO NA AVENIDA CAIS DO APOLO, Nº 925					00.507.949/0001-82	JATOBETON ENGENHARIA LTDA	10/20/2022	09/11/2022	18 MESES	R\$ 4.733.646,81		-	R\$ 1.100.608,46	R\$ 439.755,79	4.4.90.51	R\$ 775.325,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.983.963,58	EM ANDAMENTO
ARP1167/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, VISANDO A TERCEIRIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE, COM EXECUÇÃO MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, BEM COMO A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL					21.498.104/0001-48	SPPE CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - EPP	10/02/2023	19/12/2023	12 MESES	R\$ 1.189.446,58		12 MESES	R\$ 591.713,76	-	3.3.90.39	R\$ 378.696,81	R\$ 378.696,81	R\$ 378.696,81	R\$ 1.568.143,39	EM ANDAMENTO
ARP1172/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, VISANDO A TERCEIRIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO EDIFÍCIO SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE, COM EXECUÇÃO MEDIANTE REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL, BEM COMO A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL					00.242.092/0001-16	MULTICON ENGENHARIA LTDA	10/03/2023	23/01/2023	12 MESES	R\$ 221.397,50	-	6 MESES	R\$ 55.349,37	-	3.3.90.39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 221.397,50	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 021/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA CASA DE ACOLHIDA IEIDA LUCENA					42.876.135/0001-65	CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA.	31/01.08/2023	02/06/2023	08 meses	R\$ 1.833.981,44		2 MESES	-	-	4.4.90.51	R\$ 408.603,58	-	-	R\$ 1.511.977,63	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 018/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO DO RECIFE ROBSON JOSÉ GOMES DE MELO					22.579.885/0001-68	P&S ENGENHARIA LTDA.	31/01.09/2023	02/06/2023	08 meses	R\$ 2.365.969,51		2 MESES	-	-	4.4.90.39	R\$ 497.429,79	R\$ 552.359,31	R\$ 552.359,31	R\$ 2.030.294,07	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADO NO BAIRRO DA MUSTARDINHA					24.161.531/0001-24	CONTREL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPRESARIAIS EIRELLI EPP	31/01.04/2023	12/06/2023	11 meses	R\$ 1.679.990,80		-	-	-	4.4.90.39	R\$ 342.275,05	R\$ 186.823,86	R\$ 186.823,86	R\$ 1.259.356,56	CONCLUÍDO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA O GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E DEFESA DOS ANIMAIS, NO MUNICÍPIO DO RECIFE					11.381.605/0001-96	EICOMINOR ENGENHARIA IMPERMEABILIZAÇÃO COMERCIO DO NORDESTE LTDA.	31/01.07/2023	05/06/2023	12 meses	R\$ 513.628,66		-	-	-	4.4.90.39	R\$ 57.028,02	R\$ 28.514,01	R\$ 28.514,01	R\$ 429.193,46	EM ANDAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZADO NO BAIRRO DA NOVA DESCOBERTA					42.876.135/0001-65	CAVALCANTI, ANDRADE E ALCANTARA CONSTRUTORA LTDA.	31/01.06/2023	12/06/2023	7 meses	R\$ 1.138.834,57		-	-	-	4.4.90.51	R\$ 148.372,03	R\$ 99.425,69	R\$ 99.425,69	R\$ 594.777,56	EM ANDAMENTO

Luz Mauricio da Silva Filho  
CPF: 889.998.274-68  
Gerente Geral de Obras (SEPES)

Ayanna Karina de Assis Santos Wanderley  
CPF: 095.287.344-30  
Secretária Executiva de Projetos Estratégicos (SEPES)

Gabriel Pereira Magalhães de Novaes Santos  
CPF: 096.811.144-00  
Gerente Geral de Manutenção e Serviços (GGMAS)

Diego Targino de Moraes Rocha  
CPF: 022.946.274-07  
Secretário Executivo de Administração e Licitações (SEAL)



**Protocolar Documentos**

**Consultar Documentos**

# ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLO

[Voltar](#)

Dados relacionados ao documento protocolado

## Dados da Solicitação

**Nº Documento Externo:** PETCEWEB-042808

**Data Solicitação:** 11/04/2024 12:37

**Status da Solicitação:** EM ANÁLISE

## Dados do PETCE

**Status PETCE:** NÃO INFORMADO

**Segmento Atual PETCE:** NÃO INFORMADO

## Documentos

 Of.14 -TCE - Envio de Mapa de Obras (1).pdf

 MAPA\_DE\_OBRAS\_GGMAS-SEPES\_TCE\_1-TRI-2024-assinado (2).pdf

 MAPA\_DE\_OBRAS\_GGMAS-SEPES\_TCE\_1-TRI-2024.xlsx

 MAPA\_DE\_OBRAS\_GGMAS\_TCE\_1-TRI-2023-assinado-assinado.pdf

 MAPA\_DE\_OBRAS\_GGMAS\_TCE\_1-TRI-2023.xlsx

 MAPA\_DE\_OBRAS\_GGMAS-SEPES\_TCE\_3-TRI-2023-assinado (2) (1).pdf

 MAPA\_DE\_OBRAS\_GGMAS-SEPES\_TCE\_3-TRI-2023.xlsx

 MAPA\_DE\_OBRAS\_GGMAS-SEPES\_TCE\_4-TRI-2023-assinado (2).pdf

 MAPA\_DE\_OBRAS\_GGMAS-SEPES\_TCE\_4-TRI-2023.xlsx

 MAPA\_DE\_OBRAS\_GGMAS\_TCE\_4-TRI-2022-assinado-assinado.pdf

 MAPA\_DE\_OBRAS\_GGMAS\_TCE\_4-TRI-2022.xlsx

 MAPA\_DE\_OBRAS\_GGMAS\_TCE\_2-TRI-2023.xlsx

 MAPA\_DE\_OBRAS\_GGMAS\_TCE\_2-TRI-2023-assinado (1).pdf