



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br

Diretoria da Presidência

Recife, 10 de julho de 2020

Ofício nº 254 / 2020 - DPR

Prezado Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, e em atendimento a Resolução TC 08/2014, estamos enviando em anexo Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia, referente ao 2º trimestre de 2020.

Atenciosamente,

MARÍLIA DANTAS DA SILVA
Diretora Presidente

Senhor
CONRADO LOBO MONTENEGRO NETO
Chefe do Núcleo de Engenharia – NEG/GAOP
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Rua da Aurora, nº 885, Boa Vista
Nesta



MONICA KNECHT DE MIRANDA <mknecht@recife.pe.gov.br>

PETCEWEB - Registro da Solicitação PETCEWEB-002007

1 mensagem

petceweb@tce.pe.gov.br <petceweb@tce.pe.gov.br>
Para: mknecht@recife.pe.gov.br

10 de julho de 2020 09:54

Sua solicitação **PETCEWEB-002007** foi recebida e será analisada em breve.

PETCEWEB



MONICA KNECHT DE MIRANDA <mknecht@recife.pe.gov.br>

PETCEWEB - Solicitação PETCEWEB-002007 protocolada

1 mensagem

petceweb@tce.pe.gov.br <petceweb@tce.pe.gov.br>
Para: mknecht@recife.pe.gov.br

10 de julho de 2020 10:53

Sua solicitação **PETCEWEB-002007** foi protocolada.

PETCEWEB

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

Mylene Cristina C. B. Prac

Responsável p

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CNPJ/CPF
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	
CONVITE / nº 006/2019	SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE PROJETO - CQP DOS PROJETOS ESTRUTURAIS ELABORADOS DE RECUPERAÇÃO DAS PONTES PRINCESA ISABEL E MOTOCOLOMBÓ, DAS PONTES 12 DE SETEMBRO (GIRATÓRIA RODOVIÁRIA), JOAQUIM CARDOZO E PONTE/VIADUTO JOANA BEZERRA/CAPITÃO TEMUDO.	0	0	-	-	354.765.480-00197
CD 229/2019	ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO EXECUTIVO PARA CONTROLE DAS BOMBAS DO SISTEMA DE DRENAGEM DO TÚNEL JOSUÉ DE CASTRO, LOCALIZADO SOB A AV HERCULANO BANDEIRA.	0	0	-	-	32.454.335/0001-76
0	RECUPERAÇÃO DE REPLICA DA OBRA DE ARTE DO LEAO DE NUCA, FABRICADO EM ESTRUTURA ARMADA DE FERRO FIXADA NO SOLO EM BASES DE CONCRETO E CORPO EM RESINAS FIBRADA, INSTALADA NA AV ALFREDO LISBOA	0	0	-	-	03.360.735/0001-14
CONCORRÊNCIA / Nº 003/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE	0	0	-	-	40.884.405/0001-54
TOMADA DE PREÇOS / nº 16/2019	RECUPERAÇÃO DO BUEIRO, NA PASSAGEM MOLHADA NO BRAÇO DO RIO TEJIPIÓ, SOB A AV. PINHEIROS, NO BAIRRO DA IMBIRIBEIRA.	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	07.693.988/0001-60
TOMADA /nº 07/2016	SEVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO ESPECIAL NA CIDADE DO RECIFE	0	0	-	-	41.116.138/0001-38
CONCORRÊNCIA / Nº 009/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CENICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DO RECIFE.	0	0	-	-	03.834.750/0001-57
CONCORRÊNCIA / nº 12/2019	RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS COM IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VÁRIAS VIAS E LOCAIS DO RECIFE - ETAPA I.	0	0	-	-	10.811.370/0001-62
TOMADA /nº 06/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO.	0	0	-	-	05.625.079/0001-60
TOMADA DE PREÇOS / nº 13/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. JOÃO CABRAL DE MELO NETO , SAN MARTIN - RECIFE/PE	0	0	-	-	01.346.561/0001-00
DISPENSA	SERVICOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL	0	0	-	-	11.187.606/0001-02
CONCORRENCIA / nº 02/2015	SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA DAS VIAS PÚBLICAS DO SISTEMA DE DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS, DOS PARQUES E AREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE.	0	0	-	-	12.285.441/0001-66
CONCORRÊNCIA / nº 13/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DAS QUADRAS EXTERNAS E ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES, LOCALIZADO NA AVENIDA MASCARENHAS DE MORAES - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PERNAMBUCO - RPA6.	0	0	-	-	10.811.370/0001-62
TOMADA DE PREÇOS / nº 14/2019	EXECUÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NA RUA SÃO XAVIER, VILA DOS MILAGRES - IBURA - COMPLEMENTO.	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	07.157.925/0001-90
CONVITE / Nº 01/2016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FONTES LUMINOSAS, LOCALIZADAS NA CIDADE DO RECIFE	0	0	-	-	06.157.352/0001-31
TOMADA DE PREÇOS / nº 15/2019	FECHAMENTO DE EDIFICAÇÃO E ÁREA PÚBLICA, COM TAPUMES DE MADEIRA, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL 2020 E RETIRADA APÓS ESTE PERÍODO, ONDE EXISTE RISCO DE DESABAMENTO E DEPREDações.	0	0	-	-	11.481.173/0001-95
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE LOTE 01 - RPA 01.	007/2015	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	30.356.902,07	3.400.000,00	07.086.088/0001-55
CONCORRENCIA / nº 01/2016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA COM MONITORAMENTO AMBIENTAL DA PROTEÇÃO EXISTENTE NA ORLA DE BOA VIAGEM	005/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	12.031.838,26	1.333.000,00	10.808.473/0001-98
CONCORRÊNCIA Licitação: 12/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CONDE DA BOA VISTA	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	10.811.370/0001-62
TOMADA DE PREÇOS / nº 15/2019	FECHAMENTO DE EDIFICAÇÃO E ÁREA PÚBLICA, COM TAPUMES DE MADEIRA, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL 2020 E RETIRADA APÓS ESTE PERÍODO, ONDE EXISTE RISCO DE DESABAMENTO E DEPREDações.	0	0	-	-	11.523.068/0001-71
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRE-NAGEM DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL LOTE -02 RPA 02 E RPA 03	007/2015 E 001/2017	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	37.008.458,08	4.410.694,51	11.481.173/0001-95
CONCORRENCIA / nº 16/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE DO DERBY	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	00.507.949/0001-82
TOMADA DE PREÇOS / nº 15/2019	FECHAMENTO DE EDIFICAÇÃO E ÁREA PÚBLICA, COM TAPUMES DE MADEIRA, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL 2020 E RETIRADA APÓS ESTE PERÍODO, ONDE EXISTE RISCO DE DESABAMENTO E DEPREDações.	0	0	-	-	10.811.370/0001-62
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE LOTE 04 - RPA 06.	007/2015	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	30.356.902,07	3.400.000,00	40.884.405/0001-54
CONCORRENCIA / nº 17/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE DA TORRE	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	08.064.693/0001-98
0	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS DE SEPULTAMENTO NO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO	0	0	-	-	22.446.464/0001-69
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE, LOTE 04 - RPA 06.	007/2015 E 001/2017	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	37.008.458,08	4.410.694,51	10.811.370/0001-62

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
 UNIDADE: 5010
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB
 EXERCÍCIO: 2020
 PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

Mylena Cristina C. B. Prac
 Responsável p

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CNPJ/CPF
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	
CONCORRÊNCIA / nº 13/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA CONDE DA BOA VISTA.	0	0	-	-	41.116.138/0001-38
PREGÃO PRESENCIAL Licitação: 4/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA AGRÔNOMICA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARBORETO, PARQUES, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS VERDES	0	0	-	-	00.449.936/0001-02
CONCORRÊNCIA Licitação: 14/2018	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM TRECHOS DE VIAS NAS RPAS 01 A 06	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	40.884.405/0001-54
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2018	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVA - RPAS (02) - DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	11.523.068/0001-71
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2018	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVA - RPAS (03) - DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	07.693.988/0001-60
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2018	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVA - RPAS (04,05 E 06) - DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	10.811.370/0001-62
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE - RPA 01 E 06	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	01.514.128/0001-36
CONCORRÊNCIA / Nº 07/2016	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO E COMPORTAS.	0	0	-	-	41.116.138/0001-38
CONCORRÊNCIA / Nº 001/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE	02/2018 , 16/2019 e 01/2020	CTTU	53.000.000,00	-	23.742.620/0001-00
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE - RPA 02 e 03	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	01.514.128/0001-36
CONCORRÊNCIA / Nº 001/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	00.999.591/0001-52
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE - RPA 04, 05	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	01.514.128/0001-36
CONCORRÊNCIA / Nº 001/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE	02/2018 , 16/2019 e 01/2020	CTTU	53.000.000,00	-	23.742.620/0001-00
CONCORRÊNCIA Licitação: 11/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE I - RPA 01	495721/2018 e 02/2018 , 16/2019 e 01/2020	FINISA e CTTU	124.769.150,82	-	40.882.060/0001-08
CONCORRÊNCIA / Nº 09/2016	SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS	0	0	-	-	08.165.091/0002-08
CONCORRÊNCIA / Nº 001/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE	02/2018 , 16/2019 e 01/2020	CTTU	53.000.000,00	-	23.742.620/0001-00
CONCORRÊNCIA Licitação: 11/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE II - RPA 02 E 03	495721/2018 e 02/2018 , 16/2019 e 01/2020	FINISA e CTTU	124.769.150,82	-	40.882.060/0001-08
PREGÃO / Nº 14/2016	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0	0	-	-	08.165.091/0002-08
0	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NAS RPA'S 01 02 E 03	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	05.625.079/0001-60
CONCORRÊNCIA Licitação: 11/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE III - RPA 04 E 05	495721/2018 e 02/2018 , 16/2019 e 01/2020	FINISA e CTTU	124.769.150,82	-	08.073.264/0001-87
CONCORRÊNCIA / 12015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO RECIFE	0	0	-	-	02.536.066/0015-21
CONCORRÊNCIA 03/2016	SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE,	0	0	-	-	41.075.755/0001-32
CONCORRÊNCIA / Nº 005/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - RPA 01	0	0	-	-	01.346.561/0001-00

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

Mylene Cristina C. B. Prac

Responsável p

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CNPJ/CPF
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	
CONCORRÊNCIA Licitação: 11/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE IV - RPA 06	495721/2018 e 02/2018, 16/2019 e 01/2020	FINISA e CTU	124.769.150,82	-	40.882.060/0001-08
CONCORRÊNCIA / 12015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO RECIFE	0	0	-	-	12.854.865/0001-02
PREGÃO / Nº 14/2016	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0	0	-	-	08.165.091/0002-08
CONCORRÊNCIA / Nº 006/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - RPA 02 E 03	0	0	-	-	01.346.561/0001-00
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2019	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA EM ÁREAS PLANAS E DE TALUDE E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA E CORRETIVA DA ARBORIZAÇÃO URBANA EM MORROS, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	0	0	-	-	40.884.405/0001-54
PREGÃO PRESENCIAL/ Nº 014/2016	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0	0	-	-	41.116.138/0001-38
CONCORRÊNCIA / Nº 007/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - RPA 04 E 05	0	0	-	-	01.346.561/0001-00
PREGÃO PRESENCIAL / 362015	SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES ACIMA DE 12M DE ALTURA, UTILIZANDO VEÍCULOS COM EQUIPAMENTO DE ELEVÇÃO ATÉ 25M.	0	0	-	-	00.956.601/0001-72
CONCORRÊNCIA / Nº 008/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - RPA 06	0	0	-	-	01.346.561/0001-00
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2019	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍEDO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, NA RPA 01	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	01.514.128/0001-36
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2019	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍEDO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, NAS RPAS 02 E 03	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	07.086.088/0001-55
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2019	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍEDO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, NAS RPAS DE 04 E 05	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	05.625.079/0001-60
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2019	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍEDO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, NA RPA 06	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	10.811.370/0001-62
CONCORRÊNCIA Licitação: 5/2019	REQUALIFICAÇÃO DE PASSARELAS E PONTILHÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	40.884.405/0001-54
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 3/2019	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PARTE DA REDE DE DRENAGEM DA AV. JOSÉ RUFINO TRECHO ENTRA A RUA PASSO DE SANTA CRUZ E A RUA ANTONIO CORDEIRO - ESTANCIA -RECIFE	0	0	-	-	07.693.988/0001-60
CONCORRÊNCIA Licitação: 3/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEIS COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS AV. ENGENHEIRO ABDIAS DE CARVALHO, AV SPORT CLUBE DO RECIFE E RUA PAISSANDÚ, RECIFE-PE	0	0	-	-	03.834.750/0001-57
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEIS COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, RECIFE - PE.	0	0	-	-	01.346.561/0001-00
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 9/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CSU DA MUSTARDINHA	0	0	-	-	11.523.068/0001-71
CONCORRÊNCIA / nº 004/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE ENTRA APULSO - LOCALIZADA EM BOA VIAGEM - RECIFE.	0	0	-	-	056.250.790-00160
CONCORRÊNCIA Licitação: 8/2019	IMPLANTAÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS DO BRT NA AVENIDA CONDE DA BOA VISTA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA BOA VISTA - RECIFE - PE	0	0	-	-	03.539.154/0001-44
CONCORRÊNCIA / nº 010/2019	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE MOTOLOMBÓ.	0	0	-	-	080.646.930-00198
CONCORRÊNCIA / nº 009/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA BR-101, KM 62 A KM 70, COMPREENDIDO ENTRE O BAIRRO DA GUABIRABA E CURADO, RECIFE-PE	0	0	-	-	038.347.500-00157
CONCORRÊNCIA / nº 007/2019	EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS PRAÇAS E PARQUES DA CIDADE DO RECIFE.	0	0	-	-	411.161.380-00138
CONCORRÊNCIA / nº 006/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICOS DO RECIFE - LOTE 1 (RPA 01,02, 03)	0	0	-	-	089.635.330-00180

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

Mylene Cristina C. B. Prac

Responsável p

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CNPJ/CPF
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	
CONCORRÊNCIA / nº 006/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICOS DO RECIFE - LOTE 2 (RPA 04,05 E 06)	0	0	-	-	408.844.050-00154
PREGÃO PRESENCIAL / nº 012/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO DE APOIO TÉCNICO NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA EVENTOS E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA CIDADE DO RECIFE-PE.	0	0	-	-	038.347.500-00157
TOMADA DE PREÇOS / nº 011/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEIS COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. MÁRIO MELO E RUA DOS PALMARES, SANTO AMARO, RECIFE-PE	0	0	-	-	013.465.610-00100
PREGÃO PRESENCIAL / nº 014/2019	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BRINQUEDOS DE MADEIRA INSTALADOS NAS PRAÇAS E PARQUES DA CIDADE DO RECIFE.	0	0	-	-	06.157.352/0001-31
CONCORRÊNCIA nº 0011/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS DO RECIFE - PRAS 4,5 E 6	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	108.113.700-00162
TOMADA DE PREÇOS / nº 008/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRODUÇÃO DE ARTES E ILUMINAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MAPPING E ILUMINAÇÃO CÊNICA DA FACHADA DA TORRE MALAKOFF.	0	0	-	-	201.652.810-00140
CONCORRÊNCIA / nº 14/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS/PROJETORES COM TECNOLOGIA LED, NA RPA 01, NO MUNICÍPIO DO RECIFE.	0	0	-	-	01.346.561/0001-00
CONCORRÊNCIA / nº 15/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS/PROJETORES COM TECNOLOGIA LED, NAS RPAS 02 E 03, NO MUNICÍPIO DO RECIFE.	0	0	-	-	41.116.138/0001-38
CONCORRÊNCIA / nº 16/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS/PROJETORES COM TECNOLOGIA LED, NAS RPAS 04 E 05, NO MUNICÍPIO DO RECIFE.	0	0	-	-	01.346.561/0001-00
CONCORRÊNCIA / nº 17/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS/PROJETORES COM TECNOLOGIA LED, NAS RPAS 06, NO MUNICÍPIO DO RECIFE.	0	0	-	-	03.834.750/0001-57
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS DE SEPULTAMENTO NO CEMITÉRIO PARQUE DAS FLORES	0	0	-	-	07.647.591/0001-32
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 1/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA	0	0	-	-	07.693.988/0001-60
CONCORRÊNCIA / nº 19/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - RPA 02 E 03	0	0	-	-	01.514.128/0001-36
CONCORRÊNCIA / nº 19/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - 04 E 05	0	0	-	-	01.514.128/0001-36
CONCORRÊNCIA / nº 19/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DO RECIFE - RPA 06	0	0	-	-	10.811.370/0001-62
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS DOS TUNELIS DA CIDADE DO RECIFE	0	0	-	-	00.388.601/0001-13
	MONITORAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0	0	-	-	11.187.606/0001-02
CONCORRÊNCIA / nº 7/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DRENAGEM TERRAPLENAGEM E PLANTIO DE MUDAS NO ATERRO DA MURIBECA	0	0	-	-	00.449.936/0001-02

2º TRIMESTRE

João Silva – CPF: 084.269.314-99
 pelo preenchimento

MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33
 Responsável pela Unidade

CONTRATADO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
B & C ENGENHERIOS CONSULTORES LTDA	1-008/19	12/09/2019	120	326.968,89	09/05/2020	120	-	-	4.4.90.39	326.968,82	84.775,84	84.775,84	326.968,82	andamento
DANIELLE C DE M ROCHA	2-001/20	03/03/2020	30	11.918,30	02/04/2020	0	-	-	3.3.90.39	11.918,30	0,00	11.918,30	11.918,30	andamento
B. V. DESIGN'S LTDA	2-002/20	17/02/2020	30	32.700,00	18/03/2020	0	-	-	3.3.90.39	32.700,00	0,00	32.700,00	32.700,00	encerrado
LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6.013/18	11/09/2018	730	2.752.217,62	10/09/2020	0	280.141,50	-	3.3.90.39	1.876.548,44	99.488,33	366.913,53	1.876.548,44	andamento
F R F ENGENHARIA LTDA	6-001/20	05/02/2020	130	740.622,16	14/06/2020	0	-	-	4.4.90.39	740.622,07	163.934,85	740.622,07	740.622,07	encerrado
REAL ENERGY LTDA	6-002/17	01/03/2017	365	1.223.866,80	28/02/2021	1095	3.671.600,40	-	3.3.90.39	3.865.470,31	211.740,30	415.718,10	3.761.463,89	andamento
EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-002/19	20/02/2019	760	2.243.403,77	21/03/2021	0	242.510,85	-	3.3.90.39	768.842,51	166.917,64	271.129,74	741.539,16	andamento
GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-002/20	17/02/2020	760	6.484.002,77	18/03/2022	0	-	-	3.3.90.39	1.557.916,55	869.203,03	1.557.916,55	1.557.916,55	andamento
CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-003/19	05/02/2019	150	685.992,87	01/01/2020	180	120.118,83	-	4.4.90.39	289.552,53	0,00	0,00	289.552,53	andamento
VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-003/20	28/02/2020	90	285.276,92	28/05/2020	0	-	-	4.4.90.39	282.176,25	282.176,25	282.176,25	282.176,25	andamento
ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO	6-005/15	07/05/2015	365	274.620,00	05/05/2020	1460	1.098.480,00	-	3.3.90.39	826.420,00	17.120,00	45.180,00	816.680,00	andamento
TPF ENGENHARIA LTDA	6-005/16	01/04/2016	1825	25.056.352,90	31/03/2021	0	-	-	3.3.90.39	21.565.526,23	665.757,86	1.539.132,96	20.420.174,61	andamento
GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-005/20	06/02/2020	120	1.810.317,31	03/09/2020	90	-	-	4.4.90.39	403.350,14	366.788,19	403.350,14	403.350,14	andamento
WB CONSTRUTORA LTDA	6-006/20	04/02/2020	210	1.880.285,55	01/09/2020	0	-	-	4.4.90.39	1.384.406,92	497.236,07	1.244.507,46	1.244.507,46	andamento
ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	6-007/16	25/05/2016	365	142.299,09	20/11/2020	1275	596.158,55	-	3.3.90.39	639.816,09	27.051,02	51.959,33	639.816,09	andamento
ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA	6-007/20	12/02/2020	60	322.298,22	12/04/2020	0	-	-	3.3.90.39	322.298,07	26.830,19	322.298,07	322.298,07	encerrado
SOLO CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-008/15	15/06/2015	365	7.730.000,00	12/08/2020	1520	38.200.629,44	-	4.4.90.39	16.070.470,98	626.788,41	1.514.524,40	15.961.252,32	andamento
EMPRESA CONSTRUTORA CAMILLO COLLIER LTDA	6-008/16	26/05/2016	365	2.338.984,87	25/05/2020	1095	7.113.426,10	-	4.4.90.39	6.404.373,31	49.415,06	319.275,51	6.404.373,31	andamento
GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-008/19	02/04/2019	330	6.377.846,92	08/07/2020	133	1.940.978,33	-	4.4.90.39	6.673.488,73	395.174,28	1.276.591,59	6.673.488,73	andamento
CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP	6-008/20	12/02/2020	60	363.150,72	12/04/2020	0	-	-	3.3.90.39	363.150,35	0,00	363.150,35	363.150,35	encerrado
ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA	6-009/15	15/06/2015	365	8.084.999,97	13/06/2020	1460	37.742.027,17	-	4.4.90.39	18.700.813,37	1.023.878,84	1.497.712,60	18.700.813,37	andamento
JATOBETON ENGENHARIA LTDA	6-009/19	11/03/2019	395	5.528.128,29	18/07/2020	100	739.339,69	-	4.4.90.39	5.720.989,98	746.434,51	1.768.021,03	5.510.211,69	andamento
GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-009/20	12/02/2020	60	321.610,57	12/04/2020	0	-	-	3.3.90.39	321.610,53	0,00	321.610,53	321.610,53	encerrado
LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-010/15	16/06/2015	365	9.998.997,98	14/06/2020	1460	51.002.633,30	-	4.4.90.39	25.156.518,61	1.126.063,50	1.919.049,51	25.158.054,54	andamento
CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	6-010/19	11/03/2019	395	5.586.186,36	17/08/2020	130	-171.867,14	-	4.4.90.39	5.222.009,42	0,00	579.299,54	5.222.009,42	andamento
EVOLUTION TECNOLOGIA FUNERÁRIA EIRELI	6-010/20	13/04/2020	60	2.068.777,05	12/06/2020	0	-	-	4.4.90.51	1.945.977,38	1.829.846,82	1.829.846,82	1.829.846,82	andamento
GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-011/15	15/06/2015	365	7.199.999,99	13/06/2020	1460	37.813.276,08	58.980,92	4.4.90.39	26.270.857,84	952.568,04	2.220.387,74	25.993.811,73	andamento

2º TRIMESTRE

João Silva – CPF: 084.269.314-99
 pelo preenchimento

MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33
 Responsável pela Unidade

CONTRATADO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
REAL ENERGY LTDA	6-012/19	02/04/2019	210	2.040.026,31	25/07/2020	270	312.498,23	-	4.4.90.39	2.252.255,75	301.439,51	600.524,07	1.905.536,15	andamento
ENGENMAIA E CIA LTDA	6-013/17	24/07/2017	365	11.944.999,92	23/07/2020	730	27.326.977,17	-	3.3.90.39	22.391.740,86	2.440.711,93	4.300.932,83	22.391.740,86	andamento
LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-013/19	05/04/2019	790	11.725.714,19	03/06/2021	0	2.432.752,62	-	4.4.90.39	9.677.095,51	749.897,41	1.749.960,22	9.196.255,92	andamento
CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP	6-014/19	16/04/2019	930	3.798.343,78	01/11/2021	0	65.238,92	-	4.4.90.39	1.936.685,48	359.899,69	713.780,02	1.936.685,48	andamento
F R F ENGENHARIA LTDA	6-015/19	16/04/2019	930	5.873.879,92	01/11/2021	0	637.744,17	-	4.4.90.39	3.662.079,33	58.046,36	973.885,88	3.363.107,84	andamento
GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	6-016/19	16/04/2019	930	3.488.538,79	01/11/2021	0	722.483,09	-	4.4.90.39	3.004.091,30	54.977,20	421.655,17	2.901.120,47	andamento
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	6-017/19	16/04/2019	1125	10.309.281,70	15/05/2022	0	-	-	4.4.90.39	1.979.831,35	767.444,75	1.432.016,83	1.871.711,93	andamento
REAL ENERGY LTDA	6-018/16	02/09/2016	365	2.250.686,36	01/09/2020	1095	6.923.236,11	-	3.3.90.39	4.672.796,93	236.414,07	592.748,70	4.562.121,42	andamento
INSTTALE ENGENHARIA LTDA.	6-018/18	30/10/2018	760	4.479.725,69	28/11/2020	0	999.967,58	21.296,62	3.3.90.39	4.741.943,31	696.641,24	1.218.545,58	4.568.669,64	andamento
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	6-018/19	16/04/2019	1125	11.446.659,06	15/05/2022	0	-	-	4.4.90.39	2.221.834,13	669.269,42	1.474.532,37	2.058.218,30	andamento
AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	6-019/18	30/10/2018	760	8.929.264,73	28/11/2020	0	205.913,80	53.828,53	4.4.90.39	5.540.512,93	382.023,03	1.128.578,17	5.397.802,25	andamento
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	6-019/19	16/04/2019	1125	11.869.839,78	15/05/2022	0	-	-	4.4.90.39	3.390.670,48	1.464.538,89	2.419.593,63	3.252.799,59	andamento
INSTTALE ENGENHARIA LTDA.	6-020/18	30/10/2018	760	8.523.476,62	28/11/2020	0	1.383.375,74	42.919,86	3.3.90.39	6.884.810,75	441.287,98	1.324.525,08	6.490.130,11	andamento
LIDERMAC CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-020/19	08/04/2019	760	11.337.012,43	07/05/2021	0	2.152.155,49	-	4.4.90.39	10.691.421,21	124.288,74	2.138.640,81	10.691.421,21	andamento
ECOPESA AMBIENTAL S/A	6-021/16	02/12/2016	365	1.634.826,24	01/12/2020	1095	5.109.462,72	-	3.3.90.39	3.587.085,71	415.681,32	492.739,82	3.587.085,04	andamento
INSTTALE ENGENHARIA LTDA.	6-021/18	30/10/2018	760	7.524.978,84	28/11/2020	0	-	20.763,95	3.3.90.39	4.547.305,64	296.035,68	899.722,26	4.235.422,35	andamento
LIDERMAC CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-021/19	08/04/2019	760	13.919.823,34	07/05/2021	0	-	-	4.4.90.39	8.151.574,76	1.042.909,33	4.333.028,32	8.151.574,76	andamento
ECOPESA AMBIENTAL S/A	6-022/16	03/02/2017	365	38.286.283,02	02/02/2021	1095	122.947.549,67	-	3.3.90.39	104.081.299,12	4.970.587,70	15.997.974,94	100.280.238,06	andamento
CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-022/18	31/01/2019	760	3.418.908,02	01/03/2021	0	854.723,80	-	3.3.90.39	1.504.311,11	158.736,66	412.614,13	1.504.311,11	andamento
CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA	6-022/19	08/04/2019	760	13.717.234,34	07/05/2021	0	3.049.410,17	-	4.4.90.39	11.049.027,35	1.003.102,70	4.280.720,97	10.729.800,50	andamento
VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	6-023/15	01/10/2015	1826	729.976.268,81	30/09/2020	0	18.447.082,50	6.827.076,87	3.3.90.39	619.686.487,40	25.597.793,48	68.531.131,62	618.234.983,58	andamento
NORCONSULT	6-023/16	06/02/2017	365	1.777.584,96	05/02/2021	1095	6.549.217,56	-	3.3.90.39	3.975.133,00	303.946,68	718.492,37	3.825.658,17	andamento
VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-023/18	16/02/2019	760	1.068.565,54	17/03/2021	0	-	-	3.3.90.39	637.875,86	120.560,92	196.423,02	637.875,86	andamento

2º TRIMESTRE

João Silva – CPF: 084.269.314-99
 pelo preenchimento

MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33
 Responsável pela Unidade

CONTRATADO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
LIDERMAC CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-023/19	08/04/2019	760	15.157.263,54	07/05/2021	0	1.571.168,29	-	4.4.90.39	12.118.487,60	2.363.920,96	2.690.507,95	12.090.341,53	andamento
COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA	6-024/15	01/10/2015	1826	249.839.914,00	30/09/2020	0	13.573.140,75	2.102.480,81	3.3.90.39	218.551.931,49	8.002.774,34	23.434.109,80	217.815.434,77	andamento
ECOPESA AMBIENTAL S/A	6-024/16	03/02/2017	365	8.888.698,49	02/02/2021	1095	28.281.849,08	-	3.3.90.39	24.561.524,93	1.978.603,98	4.282.654,96	24.388.191,91	andamento
VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-024/18	11/12/2018	760	2.585.873,50	09/01/2021	0	-	-	3.3.90.39	1.734.948,63	291.478,86	475.039,38	1.734.948,63	andamento
LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-024/19	17/06/2019	395	12.390.281,28	16/07/2020	0	-	153.112,65	3.3.90.39	8.411.057,97	2.801.036,89	3.611.499,47	8.411.057,97	andamento
CICLO AMBIENTAL LTDA	6-025/16	20/03/2017	365	3.423.770,88	02/02/2021	1050	13.741.673,40	-	3.3.90.39	12.047.927,98	830.231,96	1.268.923,27	12.322.920,71	andamento
VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-025/18	11/12/2018	760	2.710.648,00	09/01/2021	0	-	-	3.3.90.39	1.856.970,50	207.850,63	401.495,80	1.746.134,28	andamento
VENCER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	6-026/15	29/03/2016	365	796.984,32	01/01/2021	1374	3.468.363,68	-	3.3.90.39	3.623.587,60	144.370,21	332.092,48	3.576.524,45	andamento
VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-026/18	11/12/2018	760	1.883.166,41	09/01/2021	0	-	-	3.3.90.39	1.267.819,74	198.791,70	331.222,10	1.267.909,74	andamento
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	6-028/19	25/04/2019	790	3.663.113,79	23/06/2021	0	200.081,60	-	4.4.90.39	1.747.843,88	100.901,02	312.041,65	1.747.843,88	andamento
SOLO CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-029/19	25/04/2019	760	5.139.674,06	24/05/2021	0	-	-	4.4.90.39	1.561.868,74	41.481,02	496.274,08	1.551.361,00	andamento
CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-030/19	25/04/2019	760	5.325.335,81	24/05/2021	0	1.144.661,56	-	4.4.90.39	3.277.014,55	647.575,28	1.168.952,29	3.277.014,55	andamento
GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-031/19	25/04/2019	760	5.839.466,80	24/05/2021	0	599.423,06	-	4.4.90.39	2.560.089,76	549.204,95	829.278,64	2.560.089,76	andamento
LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-034/19	14/05/2019	940	3.261.117,18	09/12/2021	0	689.425,42	-	4.4.90.39	1.408.357,58	131.700,08	131.700,08	1.408.357,58	andamento
F R F ENGENHARIA LTDA	6-038/19	05/06/2019	150	1.385.980,99	01/01/2020	60	-	-	4.4.90.39	1.256.569,23	-	0,00	1.256.569,23	encerrado
EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-040/19	23/07/2019	150	1.661.468,77	19/03/2020	90	345.102,41	-	4.4.90.39	1.966.750,58	0,00	420.104,67	1.966.750,58	andamento
VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-041/19	08/08/2019	240	2.325.032,54	04/05/2020	30	169.725,10	-	4.4.90.39	2.494.757,62	0,00	331.407,37	2.494.757,61	andamento
CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP	6-043/19	09/09/2019	120	736.117,68	07/03/2020	60	-192.284,06	-	3.3.90.39	543.826,97	0,00	30.600,13	543.826,97	encerrado
CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-045/19	01/11/2019	330	R\$ 2.580.894,65	26/09/2020	0	642.520,08	-	4.4.90.39	2.059.014,20	816.877,71	1.296.211,06	1.591.081,55	andamento
MULTISET ENGENHARIA LTDA	6-048/19	02/09/2019	270	5.013.957,95	28/07/2020	60	1.122.962,35	-	4.4.90.39	6.115.220,03	1.993.502,07	3.891.576,93	5.890.816,73	andamento
CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	6-049/19	29/10/2019	570	R\$ 7.739.760,62	21/05/2021	0	-	-	4.4.90.39	2.729.288,18	399.939,97	964.016,46	1.856.719,29	andamento
EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-050/19	18/10/2019	240	R\$ 4.101.890,94	12/10/2020	120	259.588,46	-	4.4.90.39	2.709.200,38	340.975,00	613.578,29	2.120.057,38	andamento
REAL ENERGY LTDA	6-051/19	31/10/2019	760	R\$ 2.584.195,60	29/11/2021	0	-	-	3.3.90.39	277.797,29	102.911,71	122.605,82	277.797,29	andamento
NATIFLORES COMERCIO E SERVICOS PAISAGISTICOS LTDA	6-052/19	15/10/2019	760	R\$ 3.641.041,44	13/11/2021	0	-	-	3.3.90.39	1.106.690,63	348.140,34	652.354,52	1.106.690,63	andamento

2º TRIMESTRE

João Silva – CPF: 084.269.314-99
 pelo preenchimento

MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33
 Responsável pela Unidade

CONTRATADO	CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-053/19	15/10/2019	760	R\$ 2.350.746,96	13/11/2021	0	-	-	3.3.90.39	782.554,48	292.815,53	488.711,11	782.554,48	andamento
EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-054/19	22/10/2019	760	R\$ 1.378.999,92	20/11/2021	0	-	-	3.3.90.39	302.512,33	82.977,15	205.735,85	273.337,08	andamento
VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-055/19	12/11/2019	90	R\$ 456.163,53	11/03/2020	30	-	-	4.4.90.39	456.163,53	0,00	256.745,09	456.163,53	encerrado
ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	6-056/19	04/11/2019	395	142.999,56	03/12/2020	0	-	-	3.3.90.39	96.647,75	25.983,08	53.446,33	96.647,75	andamento
GUERRA CONSTRUcoes LTDA	6-057/19	17/12/2019	760	R\$ 4.965.189,94	15/01/2022	0	-	-	3.3.90.39	1.653.371,21	161.228,21	1.318.113,99	1.619.310,35	andamento
TNP PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	6-059/19	04/12/2019	395	R\$ 314.773,01	02/01/2021	0	-	-	3.3.90.39	200.885,54	59.483,43	109.177,55	200.885,54	andamento
VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-062/19	18/02/2020	395	1.742.968,20	19/03/2021	0	-	-	4.4.90.39	133.262,93	133.262,93	133.262,93	133.262,93	andamento
REAL ENERGY LTDA	6-063/19	18/02/2020	395	4.483.838,40	19/03/2021	0	-	-	4.4.90.39	295.634,72	288.348,32	295.634,72	295.634,72	andamento
VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-064/19	18/02/2020	395	4.519.431,80	19/03/2021	0	-	-	4.4.90.39	578.325,45	0,00	108.178,46	108.178,46	andamento
EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-065/19	18/02/2020	395	5.123.276,10	19/03/2021	0	-	-	4.4.90.39	613.049,81	577.777,93	613.049,81	613.049,81	andamento
H&G CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	6-012/20	26/05/2020	120	6.727.752,50	23/09/2020	0	-	-	4.4.90.51	681.763,39		0,00	0,00	andamento
F R F ENGENHARIA LTDA	6-013/20	25/06/2020	760	1.152.030,38	25/07/2022	0	-	-	3.3.90.39	0,00		0,00	0,00	andamento
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	6-014/20	15/06/2020	1125	15.299.555,97	15/07/2023	0	-	-	3.3.90.39	0,00		0,00	0,00	andamento
SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	6-015/20	15/06/2020	1125	17.094.320,97	15/07/2023	0	-	-	3.3.90.39	0,00		0,00	0,00	andamento
GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	6-016/20	15/06/2020	1125	18.840.293,85	15/07/2023	0	-	-	3.3.90.39	148.907,14		0,00	0,00	andamento
IHM ENGENHARIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	6-017/20	29/06/2020	120	290.419,43	27/10/2020	0	-	-	3.3.90.39	0,00		0,00	0,00	andamento
ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO	6-018/20	25/06/2020	365	251.180,00	25/06/2021	0	-	-	3.3.90.39	29.470,00		0,00	0,00	andamento
ENGENMAIA E CIA LTDA	6-034/17	18/12/2017	748	2.359.174,99	03/07/2020	180	146.888,80	-	3.3.90.39	1.115.748,80	269.465,66	269.465,66	1.103.097,87	andamento