



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br

Diretoria da Presidência

Recife, 12 de julho de 2021

Ofício nº 282 / 2021 - DPR

Prezado Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, e em atendimento a Resolução TC 08/2014, estamos enviando em anexo Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia, referente ao 2º trimestre de 2021.

Atenciosamente,

MARÍLIA DANTAS DA SILVA
Diretora Presidente

Senhor
CONRADO LOBO MONTENEGRO NETO
Chefe do Núcleo de Engenharia – NEG/GAOP
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Rua da Aurora, nº 885, Boa Vista
Nesta

14/07/2021

E-mail de Empresa Municipal de Informática - EMPREL - PETCEWEB - Solicitação PETCEWEB-012422 protocolada

Emprel

MONICA KNECHT DE MIRANDA <mknecht@recife.pe.gov.br>

PETCEWEB - Solicitação PETCEWEB-012422 protocolada

1 mensagem

petceweb@tce.pe.gov.br <petceweb@tce.pe.gov.br>
Para: mknecht@recife.pe.gov.br

13 de julho de 2021 17:33

Sua solicitação **PETCEWEB-012422** foi protocolada.

PETCEWEB

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

THAIANE JACÓ ARRAES ARAGÃO - CPF 055.059.884-74

Responsável pelo preenchimento

MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33

Responsável pela Unidade

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO			ADITIVO		REAJUSTE (R\$)
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	
TOMADA DE PREÇOS /nº 07/2016	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO ESPECIAL NA CIDADE DO RECIFE	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-002/17	01/03/2017	28/02/2022	1460	4.923.839,52	-
CONCORRÊNCIA / Nº 009/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CENICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DO RECIFE.	0	0	-	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-002/19	20/02/2019	21/03/2021	0	242.510,85	-
CONCORRÊNCIA / nº 12/2019	RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS COM IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VÁRIAS VIAS E LOCAIS DO RECIFE - ETAPA I.	0	0	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-002/20	17/02/2020	18/03/2022	0	1.584.792,35	-
TOMADA DE PREÇOS /nº 06/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO.	0	0	-	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-003/19	05/02/2019	19/06/2021	715	189.915,50	-
CONCORRENCIA / nº 02/2015	SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA DAS VIAS PÚBLICAS DO SISTEMA DE DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS, DOS PARQUES E ÁREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE.	0	0	-	-	12.285.441/0001-66	TPF ENGENHARIA LTDA	6-005/16	01/04/2016	29/06/2021	90	1.379.950,35	-
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE LOTE 01 - RPA 01.	007/2015	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	30.356.902,07	3.400.000,00	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-008/15	15/06/2015	08/02/2021	1700	43.017.273,30	-
CONCORRENCIA / nº 01/2016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA COM MONITORAMENTO AMBIENTAL DA PROTEÇÃO EXISTENTE NA ORLA DE BOA VIAGEM	005/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	12.031.838,26	1.333.000,00	10.808.473/0001-98	EMPRESA CONSTRUTORA CAMILLO COLLIER LTDA	6-008/16	26/05/2016	25/05/2021	1460	9.478.275,95	-
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRE-NAGEM DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL LOTE -02 RPA 02 E RPA 03	007/2015 E 001/2017	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	37.008.458,08	4.410.694,51	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA	6-009/15	15/06/2015	08/02/2021	1700	42.646.454,95	-
CHAMAMENTO PÚBLICO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS DE SEPULTAMENTO NO CEMITÉRIO PARQUE DAS FLORES	0	0	-	-	07.647.591/0001-32	H&G CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	6-012/20	26/05/2020	22/03/2021	180	35.850,99	-
PREGÃO PRESENCIAL Licitação: 4/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARBORETO, PARQUES, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS VERDES	0	0	-	-	00.449.936/0001-02	ENGENMAIA E CIA LTDA	6-013/17	24/07/2017	23/07/2021	1095	43.298.037,18	-
CONCORRÊNCIA Licitação: 14/2018	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM TRECHOS DE VIAS NAS RPAS 01 A 06	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	141.017.670,20	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-013/19	05/04/2019	03/06/2021	0	2.923.419,44	-
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 1/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA	0	0	-	-	07.693.988/0001-60	FRF ENGENHARIA LTDA	6-013/20	25/06/2020	25/07/2022	0	-	-
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2018	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVA - RPAS (02) - DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	141.017.670,20	-	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP	6-014/19	16/04/2019	01/11/2021	0	845.800,73	-
CONCORRÊNCIA / nº 19/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - RPA 02 E 03	0	0	-	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAAO LTDA	6-014/20	15/06/2020	15/07/2023	0	-	-
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2018	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVA - RPAS (03) - DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	141.017.670,20	-	07.693.988/0001-60	FRF ENGENHARIA LTDA	6-015/19	16/04/2019	01/11/2021	0	1.117.872,24	-
CONCORRÊNCIA / nº 19/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - 04 E 05	0	0	-	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAAO LTDA	6-015/20	15/06/2020	15/07/2023	0	-	-

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

THAIANE JACÓ ARRAES ARAGÃO - CPF 055.059.884-74

Responsável pelo preenchimento

MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33

Responsável pela Unidade

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO			ADITIVO		REAJUSTE (R\$)
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2018	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVA - RPAS (04,05 E 06) - DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	141.017.670,20	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-016/19	16/04/2019	01/11/2021	0	869.385,59	-
CONCORRÊNCIA / nº 19/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DO RECIFE - RPA 06	0	0	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-016/20	15/06/2020	15/07/2023	0	-	-
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - RPA 01 E 06	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	141.017.670,20	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAÇAO LTDA	6-017/19	16/04/2019	15/05/2022	0	-	-
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 2/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS DOS TUNEIS DA CIDADE DO RECIFE	0	0	-	-	00.388.601/0001-13	IHM ENGENHARIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	6-017/20	29/06/2020	25/04/2021	180	57.594,64	-
CONCORRENCIA / Nº 07/2016	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE BOMBAMENTO E COMPORTAS.	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-018/16	02/09/2016	29/05/2021	1365	7.571.242,96	-
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - RPA 02 e 03	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	141.017.670,20	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAÇAO LTDA	6-018/19	16/04/2019	15/05/2022	0	-	-
DISP 3/2020	MONITORAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0	0	-	-	11.187.606/0001-02	ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO	6-018/20	25/06/2020	25/06/2021	0	-	-
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - RPA 04, 05	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	141.017.670,20	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAÇAO LTDA	6-019/19	16/04/2019	15/05/2022	0	-	-
CONCORRÊNCIA / Nº 001/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE	02/2018 , 16/2019 e 01/2020	CTTU	53.000.000,00	-	23.742.620/0001-00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	6-020/18	30/10/2018	28/11/2020	0	1.383.375,74	42.919,86
CONCORRÊNCIA Licitação: 11/2018	ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE I -RPA 01	495721/2018 e 02/2018 , 16/2019 e 01/2020	FINISA e CTTU	143.391.067,62	-	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-020/19	08/04/2019	07/05/2021	0	2.152.155,49	-
CONCORRENCIA / Nº 09/2016	SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS	0	0	-	-	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL S/A	6-021/16	02/12/2016	01/12/2021	1460	6.914.898,72	-
CONCORRÊNCIA Licitação: 11/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE II - RPA 02 E 03	495721/2018 e 02/2018 , 16/2019 e 01/2020	FINISA e CTTU	143.391.067,62	-	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-021/19	08/04/2019	07/05/2021	0	2.073,85	-
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 6/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO DO VIADUTO JOÃO PAULO II (JOANA BEZERRA), VIA MANGUE E VIADUTO PRESIDENTE MÉDICE (AV. NORTE).	535346/2020	FINISA	50.626.602,58	-	00.507.949/0001-82	JATOBETON ENGENHARIA LTDA	6-021/20	27/07/2020	23/01/2021	0	250.823,96	-
PREGÃO / Nº 14/2016	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0	0	-	-	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL S/A	6-022/16	03/02/2017	02/02/2022	1460	165.526.211,35	-
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NAS RPAS 01 02 E 03	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	141.017.670,20	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-022/18	31/01/2019	01/03/2021	0	854.723,80	-
CONCORRÊNCIA Licitação: 11/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE III - RPA 04 E 05	495721/2018 e 02/2018 , 16/2019 e 01/2020	FINISA e CTTU	124.769.150,82	-	08.073.264/0001-87	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA	6-022/19	08/04/2019	07/05/2021	0	3.749.802,07	-
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 4/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA GREGÓRIO BEZERRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA TORRE.	535346/2020	FINISA	50.626.602,58	-	10.698.641/0001-15	CONSTRUTORA MASTER EIRELI ME	6-022/20	11/08/2020	07/02/2021	0	80.553,07	-

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

THAIANE JACÓ ARRAES ARAGÃO - CPF 055.059.884-74

Responsável pelo preenchimento

MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33

Responsável pela Unidade

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO			ADITIVO		REAJUSTE (R\$)
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	
CONCORRÊNCIA / 12015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO RECIFE	0	0	-	-	02.536.066/0015-21	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	6-023/15	01/10/2015	30/09/2021	365	205.782.454,17	6.827.076,87
CONCORRÊNCIA 03/2016	SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO MKONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE.	0	0	-	-	41.075.755/0001-32	NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	6-023/16	06/02/2017	05/02/2022	1460	8.757.472,44	-
CONCORRÊNCIA / Nº 005/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - RPA 01	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-023/18	16/02/2019	13/09/2021	180	-	-
CONCORRÊNCIA Licitação: 11/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE IV - RPA 06	495721/2018 e 02/2018, 16/2019 e 01/2020	FINISA e CTTU	124.769.150,82	-	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-023/19	08/04/2019	07/05/2021	0	3.204.392,09	-
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 3/2020	RECUPERAÇÃO DE PARTE DE REDE DE DRENAGEM DA ESTRADA DO ENCANAMENTO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DAS UBAIAS E A RUA JOÃO BARBALHO, LOCALIZADA NO BAIRRO DE CASA AMARELA.	535346/2020	FINISA	50.626.602,58	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-023/20	14/08/2020	11/04/2021	0	285.299,52	-
CONCORRÊNCIA / 12015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO RECIFE	0	0	-	-	12.854.865/0001-02	COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA	6-024/15	01/10/2015	30/09/2021	365	79.611.240,06	2.102.480,81
PREGÃO / Nº 14/2016	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0	0	-	-	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL S/A	6-024/16	03/02/2017	02/02/2022	1460	38.166.300,71	-
CONCORRÊNCIA / Nº 006/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - RPA 02 E 03	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-024/18	11/12/2018	08/07/2021	180	87.397,06	-
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2019	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA EM ÁREAS PLANAS E DE TALUDE E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA E CORRETIVA DA ARBORIZAÇÃO URBANA EM MORROS, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	0	0	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-024/19	17/06/2019	16/07/2021	365	13.240.963,92	153.112,65
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2020	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, COMPOSTOS BASICAMENTE POR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM.	0	0	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-024/20	10/09/2020	10/09/2022	0	-	-
PREGÃO PRESENCIAL/ Nº 014/2016	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	CICLO AMBIENTAL LTDA	6-025/16	20/03/2017	02/02/2022	1415	18.506.015,40	-
CONCORRÊNCIA / Nº 007/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - RPA 04 E 05	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-025/18	11/12/2018	08/07/2021	180	103.075,38	-
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 7/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DE CONCRETO DA ORLA DE BOA VIAGEM	535346/2020	FINISA	50.626.602,58	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-025/20	14/08/2020	11/04/2021	60	389.913,45	-
CONCORRÊNCIA / Nº 008/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - RPA 06	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-026/18	11/12/2018	08/07/2021	180	66.531,36	-
CONCORRÊNCIA Licitação: 5/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE ENTRA PULSO, TRECHO 4, COMPLEMENTAR, LOCALIZADO ENTRE A RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA E AV. FERNANDO SIMÕES BARBOSA.	535346/2020	FINISA	50.626.602,58	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-026/20	14/08/2020	26/01/2021	45	-	-

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
 UNIDADE: 5010
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB
 EXERCÍCIO: 2021
 PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

THAIANE JACÓ ARRAES ARAGÃO - CPF 055.059.884-74
 Responsável pelo preenchimento

MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33
 Responsável pela Unidade

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO			ADITIVO		REAJUSTE (R\$)
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	
CONCORRÊNCIA Licitação: 3/2020	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DAVID NASSER E SENADOR THOMAZ LOBO	535346/2020	FINISA	50.626.602,58	-	07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	6-027/20	15/09/2020	13/04/2021	0	483.543,18	-
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2019	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍEDO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, NA RPA 01	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	141.017.670,20	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	6-028/19	25/04/2019	23/06/2021	0	554.570,25	-
CONCORRÊNCIA Licitação: 4/2020	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ESTEVAO DE SÁ - VÁRZEA	535346/2020	FINISA	50.626.602,58	-	02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇOES LTDA	6-028/20	22/09/2020	20/05/2021	0	340.405,76	-
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2019	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍEDO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, NAS RPAS 02 E 03	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	141.017.670,20	-	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-029/19	25/04/2019	24/05/2021	0	439.494,30	-
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 01	0	0	-	-	23.742.620/0001-00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	6-029/20	01/10/2020	31/10/2022	0	-	-
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2019	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍEDO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, NAS RPAS DE 04 E 05	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	141.017.670,20	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-030/19	25/04/2019	24/05/2021	0	1.309.006,46	-
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 02 E 03	0	0	-	-	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	6-030/20	26/10/2020	25/11/2022	0	-	-
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2019	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍEDO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, NA RPA 06	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	141.017.670,20	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-031/19	25/04/2019	24/05/2021	0	1.395.116,73	-
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 04 E 05	0	0	-	-	23.742.620/0001-00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	6-031/20	26/10/2020	25/11/2022	0	-	-
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 06	0	0	-	-	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-032/20	26/10/2020	25/11/2022	0	-	-
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 8/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DA LAJE DO PAVIMENTO DE ACESSO A RUA MARIALVA, BAIRRO VASCO DA GAMA.	535346/2020	FINISA	50.626.602,58	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-033/20	28/09/2020	26/05/2021	90	231.028,41	-
CONCORRÊNCIA Licitação: 5/2019	REQUALIFICAÇÃO DE PASSARELAS E PONTILHÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	141.017.670,20	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-034/19	14/05/2019	09/12/2021	0	792.829,50	-
CONCORRÊNCIA Licitação: 8/2020	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS VEZENA E ALCIDES CORDICEIRA	535346/2020	FINISA	50.626.602,58	-	02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇOES LTDA	6-034/20	13/10/2020	11/05/2021	30	259.493,03	-
CONCORRÊNCIA Licitação: 8/2020	SERVICOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA RUA JACUNDA	535346/2020	FINISA	50.626.602,58	-	07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	6-035/20	13/10/2020	11/04/2021	0	-	-
CONCORRÊNCIA Licitação: 9/2020	SERVICOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA RUA DR. ROSENILDO ROCHA LEAO	535346/2020	FINISA	50.626.602,58	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-036/20	13/10/2020	10/02/2021	0	-	-
CONCORRÊNCIA Licitação: 9/2020	SERVICOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA RUA VEREADOR RUBENS GAMBOA CAXANGA.	535346/2020	FINISA	50.626.602,58	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-037/20	20/10/2020	18/04/2021	0	285.977,42	-
CONCORRÊNCIA Licitação: 9/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PORTO ALEGRE E RUA FARMACEUTICO CICERO DINIZ	535346/2020	FINISA	50.626.602,58	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-038/20	26/10/2020	24/04/2021	0	121.164,14	-
CONCORRÊNCIA Licitação: 9/2020	SERVICOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DAS RUAS PANEAS COHAB, RUA FREI LUIS DE SOUZA E CRISTINO CASTRO IBURA	535346/2020	FINISA	50.626.602,58	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-039/20	20/10/2020	18/04/2021	0	100.434,77	-

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

THAIANE JACÓ ARRAES ARAGÃO - CPF 055.059.884-74

Responsável pelo preenchimento

MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33

Responsável pela Unidade

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO			CONTRATO			ADITIVO		REAJUSTE (R\$)
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM DA RUA COMPOSITOR RAUL VALENCA DOIS UNIDOS	535346/2020	FINISA	50.626.602,58	-	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-040/20	27/10/2020	25/04/2021	0	-	-	
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM DA RUA DR. JOSE MACHADO PRADO	535346/2020	FINISA	50.626.602,58	-	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-041/20	29/10/2020	27/04/2021	0	-	-	
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM DAS RUAS: RUA ARAGUAIA SAN MARTIN E RUA BALTAZAR DA SILVA LISBOA IPUTINGA	535346/2020	FINISA	50.626.602,58	-	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-042/20	27/10/2020	25/04/2021	0	60.383,14	-	
TOMADA DE PREÇOS / 005/2020	CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE FONTES. COM BOMBAS CENTRIFUGAS DE 5 A 25 CV. ILUMINACAO ESPECIAL E OPERACAO AUTOMATIZADA POR QUADRO DE COMANDO INTERRUPTO HORARIO	0	0	-	-	06.157.352/0001-31	ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	6-043/20	03/11/2020	03/12/2022	0	-	-	
CONCORRÊNCIA / nº 006/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DA CIDADE DO RECIFE, EM POSTES ACIMA DE 12 METROS DE ALTURA	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-044/20	27/11/2020	26/01/2023	0	-	-	
CONCORRÊNCIA / nº 004/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE ENTRA APULSO - LOCALIZADA EM BOA VIAGEM - RECIFE.	0	0	-	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-045/19	01/11/2019	26/10/2020	30	642.520,08	-	
CONCORRÊNCIA / nº 011/2020	EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA IZABEL DE GOES ENTRE AS RUAS AURORA CACOTE E CAPITAO GREGORIO ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO BAIRRO DE AREIAS	535346/2020	FINISA	50.626.602,58	-	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA	6-046/20	25/11/2020	24/04/2021	0	110.482,07	-	
CONCORRÊNCIA Licitação: 013/2020	EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA AV. IZABEL DE GOES. ENTRE AS RUAS ANTONIO VIDAL E CAPITAO GREGORIO ALBUQUERQUE. LOCALIZADA NO BAIRRO DA AREIAS	535346/2020	FINISA	50.626.602,58	-	02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	6-047/20	25/11/2020	24/05/2021	0	-	-	
CONCORRÊNCIA Licitação: 19/2019	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO DO RECIFE RPA 1	0	0	-	-	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-048/20	03/12/2020	02/01/2024	0	-	-	
CONCORRÊNCIA / nº 010/2019	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE MOTOLOMBÓ.	0	0	-	-	08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	6-049/19	29/10/2019	21/05/2021	0	297.800,28	-	
CONCORRÊNCIA / nº 007/2019	EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DAS PRAÇAS E PARQUES DA CIDADE DO RECIFE.	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-051/19	31/10/2019	29/11/2021	0	327.163,70	-	
CONCORRÊNCIA / nº 006/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E AREAS VERDES PUBLICOS DO RECIFE - LOTE 1 (RPA 01,02, 03)	0	0	-	-	089.635.330-00180	FAR COMÉRCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA	6-052/19	15/10/2019	13/11/2021	0	-	-	

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
 UNIDADE: 5010
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB
 EXERCÍCIO: 2021
 PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

THAIANE JACÓ ARRAES ARAGÃO - CPF 055.059.884-74
 Responsável pelo preenchimento

MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33
 Responsável pela Unidade

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO			ADITIVO		REAJUSTE (R\$)
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	
CONCORRÊNCIA / nº 006/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICOS DO RECIFE - LOTE 2 (RPA 04,05 E 06)	0	0	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-053/19	15/10/2019	13/11/2021	0	-	-
PREGÃO PRESENCIAL / nº 012/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO DE APOIO TÉCNICO NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA EVENTOS E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA CIDADE DO RECIFE-PE.	0	0	-	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-054/19	22/10/2019	20/11/2021	0	-	-
PREGÃO PRESENCIAL / nº 014/2019	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BRINQUEDOS DE MADEIRA INSTALADOS NAS PRAÇAS E PARQUES DA CIDADE DO RECIFE.	0	0	-	-	06.157.352/0001-31	ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	6-056/19	04/11/2019	03/03/2021	90	35.749,89	-
CONCORRÊNCIA nº 0011/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS DO RECIFE - PRAS 4,5 E 6	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	141.017.670,20	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-057/19	17/12/2019	15/01/2022	0	1.159.594,78	-
TOMADA DE PREÇOS/ nº 008/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRODUÇÃO DE ARTES E ILUMINAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MAPPING E ILUMINAÇÃO CÊNICA DA FACHADA DA TORRE MALAKOFF.	0	0	-	-	20.165.281/0001-40	TNP PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	6-059/19	04/12/2019	02/01/2021	0	-55,23	-
CONCORRÊNCIA / nº 14/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS/PROJETORES COM TECNOLOGIA LED, NA RPA 01, NO MUNICÍPIO DO RECIFE.	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-062/19	18/02/2020	17/07/2021	120	53.812,50	-
CONCORRÊNCIA / nº 15/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS/PROJETORES COM TECNOLOGIA LED, NAS RPAS 02 E 03, NO MUNICÍPIO DO RECIFE.	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-063/19	18/02/2020	17/07/2021	120	196.650,00	-
CONCORRÊNCIA / nº 16/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS/PROJETORES COM TECNOLOGIA LED, NAS RPAS 04 E 05, NO MUNICÍPIO DO RECIFE.	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-064/19	18/02/2020	17/07/2021	120	242.234,72	-

MARIÁLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33

NATUREZA DA DESPESA	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
3.3.90.39	5.136.881,73	334.995,29	541.614,74	5.136.881,73	andamento
3.3.90.39	1.250.428,54	99.864,88	148.943,19	1.250.428,54	andamento
3.3.90.39	6.358.266,08	153.006,71	493.220,59	6.358.266,08	andamento
4.4.90.39	385.357,43	39.206,71	82.705,70	385.357,43	andamento
3.3.90.39	26.174.133,20	1.379.950,35	2.299.917,25	26.174.133,14	andamento
4.4.90.39	17.960.432,50	-	-	17.960.432,50	encerrado
4.4.90.39	7.693.824,81	311.854,24	587.825,78	8.005.679,05	andamento
4.4.90.39	20.773.278,61	-	51.841,98	20.773.278,61	andamento
4.4.90.51	4.414.685,57	1.262.683,36	1.262.683,36	5.430.612,77	andamento
3.3.90.39	30.404.026,46	2.700.807,20	4.625.428,82	33.104.833,66	andamento
4.4.90.39	10.634.989,67	-	112.900,55	10.634.989,67	andamento
3.3.90.39	310.206,49	115.392,49	180.730,73	425.598,98	andamento
4.4.90.39	4.189.359,60	155.611,77	339.952,52	4.344.971,37	andamento
3.3.90.39	-	-	-	-	Revogado
4.4.90.39	5.384.712,77	677.688,07	875.770,75	5.982.679,88	andamento
3.3.90.39	4.834.294,18	1.544.000,26	2.918.013,65	6.139.499,12	andamento

MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33

NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	EXECUÇÃO			SITUAÇÃO
		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
4.4.90.39	4.245.734,67	-	-	4.245.734,67	andamento
3.3.90.39	5.620.459,88	1.431.654,35	2.603.252,09	7.052.114,23	andamento
4.4.90.39	3.000.181,46	1.064.426,41	2.084.776,52	4.064.607,87	andamento
3.3.90.39	325.455,41	147.704,65	201.920,55	348.011,25	andamento
3.3.90.39	5.561.378,42	201.620,38	398.338,07	5.762.998,80	andamento
4.4.90.39	3.175.202,01	1.210.357,94	2.065.484,50	4.385.559,95	andamento
3.3.90.39	168.860,00	48.921,00	67.611,00	187.561,00	andamento
4.4.90.39	4.323.740,41	1.522.718,85	2.277.051,02	5.846.459,26	andamento
3.3.90.39	8.677.206,77	-	326.091,63	8.677.207,35	encerrado
4.4.90.39	11.087.254,33	267.641,52	267.641,52	11.354.895,85	andamento
3.3.90.39	4.505.436,77	494.034,67	524.593,42	4.951.006,98	andamento
4.4.90.39	13.833.644,74	82.528,08	82.528,08	13.916.172,82	andamento
4.4.90.39	1.162.435,64	-	-	1.162.435,64	encerrado
3.3.90.39	131.322.956,82	9.146.294,59	18.559.872,39	138.292.353,93	andamento
3.3.90.39	2.217.885,82	-	128.594,84	2.217.885,82	andamento
4.4.90.39	16.029.861,36	-	-	16.029.861,36	andamento
4.4.90.39	506.270,77	-	80.553,07	506.270,57	encerrado

MARIÁLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33

NATUREZA DA DESPESA	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
3.3.90.39	733.586.593,16	32.621.887,11	74.235.614,23	766.208.479,92	andamento
3.3.90.39	5.150.488,99	444.570,72	791.741,06	5.595.059,71	andamento
3.3.90.39	916.654,28	12.009,90	63.839,37	928.664,18	andamento
4.4.90.39	17.505.255,10	-	353.397,44	17.505.255,10	andamento
4.4.90.39	315.612,19	546.081,96	861.694,15	861.694,15	andamento
3.3.90.39	259.864.501,11	12.436.238,63	26.183.108,88	271.300.738,44	andamento
3.3.90.39	30.964.725,22	2.241.033,13	4.796.119,07	32.674.838,62	andamento
3.3.90.39	2.343.596,76	23.055,74	122.440,99	2.366.652,50	andamento
3.3.90.39	12.524.320,37	1.790.456,80	2.627.124,87	14.241.042,09	andamento
3.3.90.39	836.244,48	171.949,78	331.292,29	1.008.194,26	andamento
3.3.90.39	16.548.400,61	1.531.241,99	2.710.310,32	17.702.890,18	andamento
3.3.90.39	2.480.513,67	22.696,73	120.572,20	2.503.210,40	andamento
4.4.90.39	2.153.897,29	-	1.623.345,71	2.153.897,29	andamento
3.3.90.39	1.693.098,29	15.455,28	81.112,50	1.708.643,57	andamento
4.4.90.39	848.093,58	-	96.356,49	848.093,58	andamento

MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33

NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	EXECUÇÃO			SITUAÇÃO
		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
4.4.90.39	1.811.906,12	1.125.285,58	1.952.235,68	2.408.294,36	andamento
4.4.90.39	2.602.034,00	-	216.591,69	2.602.034,00	andamento
4.4.90.39	1.752.172,97	849.099,23	1.349.623,66	1.752.172,98	andamento
4.4.90.39	2.679.072,54	-	111.902,27	2.679.072,54	andamento
3.3.90.39	667.794,64	394.067,60	1.061.862,24	1.061.862,24	andamento
4.4.90.39	4.537.380,11	-	-	4.537.380,11	andamento
3.3.90.39	1.119.066,82	1.072.125,70	2.124.551,19	2.191.192,52	andamento
4.4.90.39	5.361.400,40	59.688,45	764.727,30	5.361.400,40	andamento
3.3.90.39	1.716.526,00	2.047.527,49	2.786.859,55	3.194.199,40	andamento
3.3.90.39	650.434,41	586.556,82	1.236.991,23	1.236.991,23	cadastrado
4.4.90.39	758.308,66	382.766,40	815.962,30	1.141.075,06	andamento
4.4.90.39	2.231.095,67	510.487,67	1.096.105,41	2.741.583,34	andamento
4.4.90.39	1.054.185,92	480.984,19	885.863,16	1.186.842,26	andamento
4.4.90.39	258.041,14	262.947,56	472.072,76	520.988,70	andamento
4.4.90.39	165.608,73	-	34.107,05	165.608,73	andamento
4.4.90.39	891.416,88	886.138,90	1.207.930,97	1.482.463,52	andamento
4.4.90.39	625.290,33	93.165,41	655.160,98	666.753,27	andamento
4.4.90.39	506.255,73	503.233,69	668.896,99	963.031,84	andamento

MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33

NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	EXECUÇÃO			SITUAÇÃO
		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
4.4.90.39	653.296,95	257.838,71	668.847,43	748.858,03	andamento
4.4.90.39	584.737,15	247.529,83	520.126,57	613.838,07	andamento
4.4.90.39	446.838,62	60.383,14	382.238,54	507.221,76	andamento
3.3.90.39	101.106,82	55.516,33	95.108,27	156.623,15	andamento
3.3.90.39	172.316,23	179.695,24	289.296,75	352.011,47	andamento
4.4.90.39	2.685.940,48	-	-	2.685.940,48	encerrado
4.4.90.39	762.916,21	416.479,69	1.081.475,71	1.081.475,71	andamento
4.4.90.39	371.103,07	531.022,54	902.125,61	902.125,61	andamento
3.3.90.39	940.020,63	1.072.608,44	1.652.202,38	2.012.629,07	andamento
4.4.90.39	4.565.162,64		-	4.565.162,64	andamento
3.3.90.39	1.011.316,98	267.186,15	427.016,54	1.169.168,01	andamento
3.3.90.39	2.169.710,49	431.763,45	688.585,45	2.601.476,94	andamento

MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33

NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	EXECUÇÃO			SITUAÇÃO
		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
3.3.90.39	1.697.161,45	337.038,36	537.892,30	2.034.199,81	andamento
3.3.90.39	562.338,00	112.135,51	172.024,25	674.473,51	andamento
3.3.90.39	177.811,61	-	9.511,05	177.811,61	encerrado
3.3.90.39	3.862.176,25	232.710,24	1.026.660,44	4.094.886,49	andamento
3.3.90.39	314.142,55	-	-	314.142,55	encerrado
4.4.90.39	417.620,00	163.730,54	166.474,70	563.410,54	andamento
4.4.90.39	1.338.413,39	337.465,34	564.752,88	1.675.878,73	andamento
4.4.90.39	1.441.017,91	263.056,07	332.663,86	1.677.475,35	andamento