

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE (1): SECRETARIA DE HABITAÇÃO  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA (3) 37.01 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

EXERCÍCIO (2) 2019  
PERÍODO REFERENCIAL (4): FEVEREIRO A DEZEMBRO

EM R\$

MODALIDADE / LICITAÇÃO (5)	Nº IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO (6)	Nº (7)	CONVÊNIO			OBRA OU SERVIÇO CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		DESPESA NO EXERCÍCIO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$) (24)	SITUAÇÃO (25)				
			CONCEDENTE (8)	REPASSE (R\$) (9)	CONTRAPARTIDA (R\$) (10)	CNPJ/CPF (11)	RAZÃO SOCIAL (12)	Nº (13)	DATA INÍCIO (14)	PRAZO (15)	VALOR CONTRATADO (R\$) (16)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO (17)	PRAZO ADITIVO (18)	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$) (SERVIÇOS E REAJUSTES) (19)	NATUREZA DA DESPESA (20)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$) (21)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$) (22)			VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$) (23)			
Concorrência/02.2013	Execução dos Serviços de conclusão da construção de 128 unidades habitacionais e sua infraestrutura interna, conjunto habitacional Vila Brasil I, na Rua Agostinho Gomes, Av. Desembargador Guerra, Av. Beira Rio e Ponte Joaquim Cardoso, no bairro Joana Bezerra em Recife.					01.663.476/0001-75	DHF engenharia	277/13				11/11/2013	270 dias	4.977.977,09	-	1175	OBRAS E INSTALAÇÕES					2.960.197,58	INACABADA. Em 20/09/2019 - Abertura de Licitação 011/2019 na modalidade Concorrência para execução dos serviços de conclusão do Habitacional Vila Brasil I. Em 07/12/2019 foi classificada a Empresa Processo Engenharia com o valor de R\$ 5.988.468,07. Previsão para início das obras no primeiro semestre de 2020.
Concorrência 005/2013	Serviços de revestimento e pintura das paredes externas dos blocos de apartamentos do Conjunto Habitacional Dom Helder, localizado na Rua Grijalva Costa, s/n Brejo de Beberibe, da Secretaria de Habitação do Recife.					02.931.195/0001-19	Guimarães e Albuquerque Engenharia Ltda.	3701.01.01.2019				12/08/2019	180 dias	1.788.695,31	07/02/2020	-	549.190,96	OBRAS E INSTALAÇÕES	839.556,75	839.556,75	839.556,75	839.556,75	EM ANDAMENTO
Concorrência 004/2018 - CEL/CELGABP E CARONA	Execução de obras e serviços de engenharia concernentes à contratação de empresa (s) especializada (s) na prestação de serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva, na Secretaria de Habitação.					00.392.213/0001-06	Processo Engenharia Ltda.	3301.01.03.2019				06/08/2019	14 meses	88.384,28	05/08/2020			OBRAS E INSTALAÇÕES	88.143,80	88.143,80	88.143,80	88.143,80	CONCLUÍDO
Concorrência 004/2018 - CEL/CELGABP E CARONA	Execução de obras e serviços de engenharia concernentes à contratação de empresa (s) especializada (s) na prestação de serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva, na Secretaria de Habitação.					00.392.213/0001-06	Processo Engenharia Ltda.	3301.01.11.2019				26/11/2019	12 MESES	2.247.361,29	25/11/2020			OBRAS E INSTALAÇÕES	219.631,69	219.631,69	219.631,69	219.631,69	EM ANDAMENTO
																	TOTAL	1.147.332,24	1.147.332,24	1.147.332,24	4.107.529,82		

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data

05/04/2020

Denise Delgado Nepomuceno, Gerente de Projetos

Isabella Menezes de Roldão Fiorenzano, CPF: 882.717.494-04, Secretária de Habitação

Maria Rebeka Linares de Oliveira, CPF: 060.957.624-05, Gerente Jurídico,