MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
UNIDADE ORÇAMENTÂRIA: 5002
EXERCÍCIO: 2016
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

MÖNICA KNECHT DE MIRANDA – Gerente Geral Adm. E Financeira - CPF : 515,165,434-91

Responsável pelo preenchimento

Responsável pela Unidade

ROBERTO D. GUSMÃO-Diretor Presidente - CPF:661.539.054-04 Ordenador de Despesa

2° TRIMESTRE

PERIODO REFERENCIAI	L: ABRIL A JUNHO		Responsavel pelo preenchimento		Responsavei peia Unio	ade	Ordenador de Despesa				
			CONVÊNIO				CONTRATADO			CONTRAT	10
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)
CARTA CONVITE / nº 013/2014	Execução de serviço de lavagem nas vias públicas, polos descentralizados e centralizados no carnaval 2015	0	0	0,00	0,00	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	1-002/15	11/18/15	30	56.877,1
CARTA CONVITE / nº 007/2015	RECUPERAÇÃO DO MURO DA GERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – GIP , AV. NORTE	0	0	0,00	0,00	12.513.837/0001-13	RECONSTRUÇÕES LTDA-EPP	1-011/15	10/16/15	60	145.424,5
DISPENSA	RECUPERAÇÃO DA PONTE DÚCHOA LOCALIZADA NA AV. RUI BARBOSA, GRAÇAS	0	0	0,00	0,00	08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	2-001/15	4/10/15	30	13.126,7
DISPENSA	RECUP DO BRAÇO DO ESCRAVO EM BRONZE	0	0	0,00	0,00	134.753.124-68	JURANDIR DE OLIVEIRA MACIEL	2-008/15	10/15/15	30	5.600,0
PREGÃO PRESENCIAL / 402015	FECHAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS E EDIFICAÇÕES COM RISCO DE DESABAMENTO NO PERÍODO DO CARANAVAL 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL. LOTE - I	0	0	0,00	0,00	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP	6-001/16	2/15/16	30	430.000,00
PREGÃO PRESENCIAL / 402015	FECHAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS E EDIFICAÇÕES COM RISCO DE DESABAMENTO NO PERÍODO DO CARNAVAL 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.		0	0,00	,,,,,	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-002/16	2/15/16	30	491.999,85
PREGÃO /nº 31/2013	MAN VIAS NAO PAVIMENTADAS 09 COLETA E TRANSP. RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS	005/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	12.031.838,26		40.884.405/0001-54 12.854.865/0001-02	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA CAEL ENGENHARIA	6-003/14	2/10/14 4/28/10	365 365	1.414.496,00 8.959.910,40
		0									
CONCORRENCIA/ nº 05/200 CONCORRENCIA / nº	09 COLETA E TRANSP. RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS	0	0	0,00		40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-005/10	3/1/10	365	1.540.523,52
10/2012	RPA 2 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA	0	0	0,00	-,	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-005/13	6/3/13	365	915.930,44
DISPENSA TOMADA/ nº 07/2010	SERVICOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL OPE. MANUT.COMPORTAS,TUNEL E CASA APOIO E EE IPSEP	0	0	0,00		11.187.606/0001-02 12.580.932/0001-30	ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO JPW ENGENHARIA ELETRICA LTDA	6-005/15 6-007/10	5/7/15 5/1/10	365 365	274.620,00
TOMADA / Nº 01/2015	RECUP. DO CAIS DA AURORA - SANTO AMARO	0	0	0.00		40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-007/15	6/12/15	120	1.291.125,20
CONCORRENCIA / nº 09/2013	RPA 1 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA	0	0	0,00	0.00	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-008/13	3/21/13	365	759.182,49
PREGÃO / nº 32/2013	CONS. CONT. PREV. E CORR. PRC, PRQ, JRD, AREAS VER	0	0	0,00		40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-008/14	2/5/14	365	5.399.896,08
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL LOTE 01 - RPA 01.	007/2015	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	30.356.902,07		07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-008/15	6/12/15	365	7.730.000,00
TOMADA / nº 02/2011	SERVICOS ILUMINACAO ESPECIAL	0	0	0,00	0,00	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-009/11	10/7/11	365	379.908,00
CONCORRENCIA / nº 11/2012	RPA 3 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA	0	0	0,00	0,00	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-009/13	8/16/13	365	1.051.339,88
PREGÃO / nº 32/2013	CONS. CONT. PREV. E CORR. PRC, PRQ, JRD, AREAS VERDES	0	0	0,00	0,00	08.963.533/0001-80	NATIFLORES COMERCIO E SERVICOS PAISAGISTICOS LTDA	6-009/14	3/10/14	365	4.649.999,40
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRE-NAGEM DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL LOTE -42 RPA 02 E RPA 03	007/2015	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	30.356.902,07	3.400.000,00	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA	6-009/15	9/2/15	365	8.084.999,97
CONCORRENCIA / nº 12/2012	RPA 4 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA	0	0	0,00	0,00	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-010/13	6/3/13	365	936.978,40
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.	007/2015	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	30.356.902,07	3.400.000,00	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-010/15	6/16/15	365	9.998.997,98
CONCORRENCIA / nº 13/2012	RPA 5 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA	0	0	0,00	0,00	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-011/13	6/3/13	365	956.925,88
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL, LOTE 04 - PAO 66.	007/2015	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	30.356.902,07	3.400.000,00	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-011/15	8/18/15	365	7.199.999,99
CONCORRENCIA / Nº 14/2012	RPA 6 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA	0	0	0,00	0,00	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-012/13	6/3/13	365	1.115.572,60
DISPENSA	SERV. REC. TRAT. DEST. FINAL RES. SOLIDOS.	0	0	0,00	0,00	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL SA CTR CANDEIAS	6-013/11	11/9/11	365	29.219.058,66
TOMADA / Nº 13/2011	CONSTRUCAO DE CASA DE BOMBA- JUSANTE NORTE	0	0	0,00	.,	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-013/12	9/19/13	90	698.020,94
TOMADA / Nº 12/2011 CONCORRENCIA / Nº	CONSTRUCAO DE CASA DE BOMBA-JUSANTE SUL	0	0	0,00		10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LIDA	6-013/13	9/24/13	90	681.511,13
04/2009	EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA. MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO E COMPORTAS, CONFORME	_	•	0,00		12.854.865/0001-02	COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA CAEL ENGENHARIA	6-015/10		1825	131.996.086,80
PREGÃO / Nº 15/2015 CONCORRENCIA / Nº	ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO	0	0	0,00	.,	12.580.932/0001-30	JPW ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	6-015/15	9/1/15	365	3.099.999,98
04/2009	EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA.	0	0	0,00	0,00	02.536.066/0015-21	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	6-016/10	10/1/10	1825	449.888.251,80
CONCORRENCIA / Nº 11/2011	PLANO DE GESTAO E MANEJO DAS AGUAS PLUVIAIS	351.244- 56/2011	Ministério das Cidades/PAC2/OGU	5.394.428,75	1.414.238,53	00.376.507/0001-44	ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	6-016/12	11/19/12	730	5.638.906,47
PREGÃO / nº 003/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL. LOTE I - RPA 01.	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56.451.920,48	6.905.000,00	00.749.205/0001-74	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	6-016/15	8/20/15	365	2.143.999,99
CONCORRENCIA / Nº 03/2010	SERV. REC. TRAT. DEST. FINAL RES. SOLIDOS					03.330.089/0001-42	CABANA CONSTRUCOES LTDA EPP	6-017/10	10/1/10	365	1.815.572,16
CONCORRENCIA / Nº 007/2013	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS - RPA 02	005/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	12.031.838,26	1.333.000,00	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-017/14	2/10/14	365	1.031.953,49
PREGÃO / nº 003/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO LOTE 02	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56.451.920,48	6.905.000,00	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-017/15	8/17/15	365	2.782.999,99
CONCORRENCIA / Nº 007/2013	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS – RPA 03	005/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	12.031.838,26	1.333.000,00	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-018/14	2/10/14	365	2.489.966,04
PREGÃO / nº 003/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO LOTE 03	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56.451.920,48	6.905.000,00	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-018/15	9/9/15	365	2.039.999,88
CONCORRENCIA / Nº 007/2013	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS-RPA 04, 05 E 06	005/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	12.031.838,26	1.333.000,00	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-019/14	2/10/14	365	1.251.376,55
PREGÃO / nº 003/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO LOTE 04	002/2015	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	30.307.145,32	4.000.000,00	00.392.213/0001-06	PROCESSO ENGENHARIA LTDA	6-019/15	8/17/15	365	2.269.999,97
TOMADA / Nº 04/2010	MANUTENCAO SIST. ILUM. POSTES ACIMA 12M.	0	0	0,00		00.956.601/0001-72	VENCER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	6-020/10	10/1/10	365	878.169,60
PREGÃO / Nº 02/2013 CONCORRENCIA / Nº	SER COMPLEM LIMPEZA URBANA	0	0	0,00	.,	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-020/13	6/17/13	365	9.149.891,20
04/2010	PROTECAO E MANUTENCAO DA ORLA DE BOA VIAGEM	0		0,00	0,00	10.809.473/0001-98	EMPRESA CONSTRUTORA CAMILO COLLIER LTDA	6-021/10	2/18/11	365	1.766.617,82
CONCORRENCIA / Nº 001/2013	RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS NA RPA 01 - LOTE 01	005/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	12.031.838,26	1.333.000,00	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-021/13	9/13/13	365	9.520.081,94
PREGÃO / Nº 04/2014	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM DE PARTE DA AV. NORTE, EM FRENTE A ANTIGA FABRICA -MACAXEIRA	0	0	0,00	0,00	00.749.205/0001-74	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	6-021/14	4/1/14	180	3.398.999,99
PREGÃO Nº 016/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM EMBARCAÇÕES CONSTRUÍDAS E TRIPULADAS, PARA RETIRADA DE RES. SÓLIDOS NA ÁREA NAVEGÁVEL DO RIO CAPIBARIBE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	0	0	0,00	0,00	02.817.205/0001-90	ECO BOAT MARKETING E OPERACOES LTDA	6-021/15	8/25/15	180	145.080,00

UNIDADE: EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 5002
EXERCÍCIO: 2016
PERÍODO REFERENCIAL: ABRÍL A JUNHO

				ADITIVO				EXECUÇÃO			
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
CARTA CONVITE / nº 013/2014	Execução de serviço de lavagem nas vias públicas, polos descentralizados e centralizados no carnaval 2015	18/12/15	0	0	0	3.3.90.39	55.706,80	0,00	55.706,80	55.706,80	encerrado
CARTA CONVITE / nº 107/2015	RECUPERAÇÃO DO MURO DA GERÊNCIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – GIP , AV. NORTE	12/06/16	180	0	0	3.3.90.39	33.901,37	0,00	0,00	33.901,37	andamento
	RECUPERAÇÃO DA PONTE DÚCHOA LOCALIZADA NA AV. RUI BARBOSA, GRAÇAS	10/05/15	0	0	0	3,3,90,39	10.662.91	0.00	10.662,91	10.662,91	encerrado
	RECUP DO BRACO DO ESCRAVO EM BRONZE	14/11/15	0	0	0	3.3.90.36	5.600.00	0.00	5.600.00		encerrado
REGÃO PRESENCIAL / 02015	FECHAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS E EDIFICAÇÕES COM RISCO DE DESABAMENTO NO PERÍODO DO CARNAVAL 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL LOTE - 1	16/03/16	0	0	0	3.3.90.39	387.761,81	19.853,18	387.761,81	387.761,81	andamento
REGÃO PRESENCIAL / 02015	FECHAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS E EDIFICAÇÕES COM RISCO DE DESABAMENTO NO PERÍODO DO CARNAVAL 2016, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.	16/03/16	0	0	0	3.3.90.39	,	0,00	427.938,76	427.938,76	
REGÃO /nº 31/2013	MAN VIAS NAO PAVIMENTADAS	09/02/17	730	4.413.526	0	3.3.90.39		151.156,65	299.924,73	1.840.404,21	
	COLETA E TRANSP. RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS	26/04/16	1825	62.849.677	1.484.309	3.3.90.39	64.254.039,34	0,00	1.400.487,20	64.254.039,34	
ONCORRENCIA/ nº 05/2009 ONCORRENCIA / nº	COLETA E TRANSP. RESIDUOS SOLIDOS VOLUMOSOS	24/02/16	1821	8.980.703	521.370	3.3.90.39	, .	362.966,01	362.966,01	8.848.194,29	
)/2012	RPA 2 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA	02/06/16	730	1.897.532	0	3.3.90.39		99.522,00	552.534,95	1.627.918,56	
SPENSA DMADA/ nº 07/2010	SERVICOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL OPE MANUT COMPORTAS TUNEL E CASA APOIO E EE IPSEP	06/05/17 28/10/15	365 1641	274.620 3.238.197	0	3.3.90.35		27.930,00	82.860,00	149.070,00 3.303.701.90	
OMADA/ Nº 07/2010	RECUP. DO CAIS DA AURORA - SANTO AMARO	30/12/15	81	292.931	0	4.4.90.51	1.429.096,10	137.999,71	137.999,71	1.429.096,10	
ONCORRENCIA / nº	RPA 1 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA	20/03/17	1095	2.429.804	0	3.3.90.39	1.483.711,07	25.270,00	360.726,40	1.389.334,24	
9/2013 REGÃO / nº 32/2013	CONS. CONT. PREV. E CORR. PRC. PRQ. JRD. AREAS VER	04/02/17	730	12.602.786	0	3.3.90.39		765.138.13	1.380.598.46	7.269.148.01	
REGÃO / nº 004/2015	CONS. CON1. PREV. E CORR. PRC, PRQ, JRD, AREAS VER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL LOTE 01 - RPA 01.	11/06/16	0	12.602.786	0	3.3.90.39	7.269.148,01 2.216.985,17	763.607,12	1.380.598,46	2.216.985,17	
OMADA / nº 02/2011	SERVICOS ILUMINACAO ESPECIAL	05/10/16	1460	1.622.244	0	3.3.90.39	1.908.350,41	42.372,85	318.656,77	1.814.282,68	andamento
ONCORRENCIA / nº 1/2012	RPA 3 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA	15/08/16	730	2.184.322	0	3.3.90.39	2.031.305,56	176.027,70	567.949,64	1.972.629,06	andamento
REGÃO / nº 32/2013	CONS. CONT. PREV. E CORR. PRC, PRQ, JRD, AREAS VERDES	09/03/17	730	10.612.610	0	3.3.90.39	6.848.334,28	191.281,36	1.817.470,87	6.752.693,60	andamento
REGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRE-NAGEM DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL LOTE -02 RPA 02 E RPA 03	01/09/16	0	0	0	3.3.90.39	3.262.435,16	1.043.217,02	1.993.122,54	2.896.740,45	andamento
ONCORRENCIA / nº 2/2012	RPA 4 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA	02/06/16	730	1.873.957	0	3.3.90.39	1.601.946,79	97.444,54	498.910,48	1.553.224,52	andamento
REGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROLIETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.	15/06/17	365	14.429.538	0	3.3.90.39	4.379.457,34	1.877.384,67	3.775.151,13	4.199.977,20	andamento
ONCORRENCIA / nº	RPA 5 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA	02/06/16	730	1.913.852	0	3.3.90.39	1.683.718,10	99.790,72	540.825,16	1.633.822,74	andamento
3/2012 REGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL. LOTE 04 - RPA 06.	17/08/16	0	1.799.892	0	3.3.90.39	5.332.942,20	1.578.381,69	3.578.311,57	4.703.116,00	
CONCORRENCIA / Nº 4/2012	RPA 6 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA	02/06/16	730	2.321.360	0	3.3.90.39	2.077.835,60	128.099,40	717.122,10	2.013.785,90	andamento
SPENSA	SERV. REC. TRAT. DEST. FINAL RES. SOLIDOS.	07/11/16	1460	147.212.849	0	3.3.90.39	144.644.003,66	9.835.540,33	20.620.202,03	137.353.232,81	andamento
MADA / Nº 13/2011	CONSTRUCAO DE CASA DE BOMBA- JUSANTE NORTE	09/09/15	630	134.301	0	4.4.90.51	820.232,67	0,00	0,00	820.232,67	andamento
	CONSTRUCAO DE CASA DE BOMBA-JUSANTE SUL	11/02/16	780	60.201	0	4.4.90.51	188.658,29	0,00	0,00	188.658,29	andamento
ONCORRENCIA / Nº I/2009	EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA.	01/03/16	180	45.451.403	71.537.495	3.3.90.39	173.124.888,57	1.499.999,92	1.887.517,48	169.827.383,49	andamento
	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO E COMPORTAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO	31/08/16	0	0	0	3.3.90.39	650.718,73	325.370,19	576.114,96	576.114,96	andamento
ONCORRENCIA / Nº 1/2009	EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA.	30/09/15	0	57.143.256	234.491.244	3.3.90.39	565.611.684,24	0,00	59.985,47	565.611.684,24	andamento
ONCORRENCIA / Nº /2011	PLANO DE GESTAO E MANEJO DAS AGUAS PLUVIAIS	31/10/16	712	2.872.678	0	3.3.90.39	5.496.995,29	212.361,59	605.760,80	5.459.940,44	andamento
REGÃO / nº 003/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARAL ELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL. LOTE I - RPA 01.	19/08/16	0	412.145	0	3.3.90.39	696.986,65	192.858,95	300.766,68	696.986,65	andamento
ONCORRENCIA / Nº 3/2010	SERV. REC. TRAT. DEST. FINAL RES. SOLIDOS	30/09/15	1460	7.838.172	0	4.4.90.51	5.090.006,71	34.732,72	172.010,32	5.090.006,71	encerrado
ONCORRENCIA / Nº 7/2013	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS - RPA 02	09/02/17	730	2.927.217	0	3.3.90.39	1.185.791,47	0,00	0,00	835.768,63	andamento
REGÃO / nº 003/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO LOTE O	16/08/16	0	0	0	3.3.90.39	693.281,04	330.484,39	330.484,39	693.281,04	andamento
ONCORRENCIA / Nº 07/2013	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS - RPA 03	08/02/17	730	5.152.676	0	3.3.90.39	1.285.357,27	0,00	196.423,87	1.185.415,33	andamento
REGÃO / nº 003/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO LOTE 03	08/09/16	0	435.478	0	3.3.90.39	817.306,19	493.393,82	559.716,28	817.306,19	andamento
ONCORRENCIA / Nº 07/2013	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS-RPA 04, 05 E 06	09/02/17	730	3.927.925	0	3.3.90.39	966.999,74	0,00	0,00	933.081,66	andamento
REGÃO / nº 003/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECI-FICAÇÕES DO PROLETO BÁSICO LOTE 64	16/08/16	0	72.431	0	3.3.90.39	254.053,25	98.518,85	98.518,85	254.053,25	andamento
MADA / Nº 04/2010	MANUTENCAO SIST. ILUM. POSTES ACIMA 12M.	29/12/15	1550	4.666.333	0	3.3.90.39	5.121.918,43	0,00	494.307,34	5.121.918,43	andamento
REGÃO / Nº 02/2013	SER COMPLEM LIMPEZA URBANA	16/06/16	730	31.747.775	0	3.3.90.39	29.745.108,05	1.621.103,85	4.481.986,54	29.387.893,77	andamento
ONCORRENCIA / Nº /2010	PROTECAO E MANUTENCAO DA ORLA DE BOA VIAGEM	18/05/16	1551	9.178.330	0	3.3.90.39	9.066.583,67	387.871,01	988.473,77	8.871.797,10	andamento
ONCORRENCIA / Nº	RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS NA RPA 01 – LOTE 01	06/03/17	905	1.259.722	0	4.4.90.39	7.510.830,18	42.354,44	199.986,52	7.510.830,18	andamento
PEGÃO / Nº 04/2014	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM DE PARTE DA AV. NORTE, EM FRENTE A ANTIGA FABRICA -MACAXEIRA	31/12/15	459	521.966	0	3.3.90.39	3.060.148,68	0,00	0,00	3.060.148,68	andamento
REGÃO Nº 016/2015	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM EMBARCAÇÕES CONSTRUÍDAS E TRIPULADAS, PARA RETIRADA DE RES. SÓLIDOS NA ÁREA NAVEGÁVEL DO RIO CAPIBARIBE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA	21/02/16	0	0	0	3.3.90.39	124.620,00	55.800,00	95.790,00	124.620,00	andamento

UNIDADE: EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
UNIDADE ORÇAMENTÂRIA: 5002
EXERCÍCIO: 2016
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

MÖNICA KNECHT DE MIRANDA – Gerente Geral Adm. E Financeira - CPF : 515,165,434-91

Responsável pelo preenchimento

Responsável pela Unidade

ROBERTO D. GUSMÃO-Diretor Presidente - CPF:661.539.054-04 Ordenador de Despesa

PERIODO REFERENCIAL	L: ABRIL A JUNHO		Responsavel pelo preenchimento		Responsavel pela Uni	dade	Ordenador de Despesa				
			CONVÊNIO				CONTRATADO			CONTRAT	0
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)
CONCORRENCIA / Nº 001/2013	REC DE PASSEIOS	0	0	0,00	0,00	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-022/13	9/13/13	365	10.133.851,5
PREGÃO / Nº 20/2013	MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE DRENAGEM.	0	0	0,00		00.558.943/0001-34	SERVITIUM LTDA	6-022/14	3/14/14	365	6.971.777,5
PREGÃO / Nº 20/2013	MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE DRENAGEM.	0	0	0,00	0,00	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA	6-023/14	3/7/14	365	7.214.999,77
CONCORRÊNCIA / 12015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO RECIFIE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.	0	0	0,00	0,00	02.536.066/0015-21	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	6-023/15	10/1/15	1826	729.976.268,81
PREGÃO / Nº 20/2013	MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE DRENAGEM.	0	0	0,00	0,00	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-024/14	3/7/14	365	7.069.031,67
CONCORRÊNCIA / 12015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.	0	0	0,00	0,00	12.854.865/0001-02	COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA	6-024/15	10/1/15	1826	249.839.914,00
PREGÃO PRESENCIAL / 352015	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DO PARQUE DA MACAXEIRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.	007/2015	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	30.356.902,07	3.400.000,00	00.749.205/0001-74	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	6-025/15	2/19/16	180	2.935.000,00
PREGÃO PRESENCIAL / 362015	ESPECIFICAÇÕES DE NATUREZA CONTÍNUA PARA MAVITENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES ACIMA DE 12M DE ALTURA, UTILIZANDO VEÍCULOS COM EQUIPAMENTO DE ELEVAÇÃO ATÉ 25M, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO O EDITAL.	0	0	0,00	0,00	00.956.601/0001-72	VENCER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	6-026/15	3/29/16	365	R\$ 796.984,32
PREGÃO / Nº 10/2014	RECUPERACAO PAVIMENTO PARALELEPIPEDOS	0	0	0,00		11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA	6-026/14	5/1/14	365	2.049.999,95
PREGÃO / Nº 10/2014	RECUPERACAO PAVIMENTO PARALELEPIPEDOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA DO SISTEMA DE CANAIS E CANALETAS	0	0	0,00	0,00	03.330.089/0001-42	CABANA CONSTRUCOES LTDA EPP	6-027/14	5/1/14	365	2.009.999,97
PREGÃO / Nº 05/2014	COMPONENTES DA MACRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE - LOTE 1 (RPA 1 E RPA 6)	0	0	0,00		10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-028/14	4/1/14	365	5.259.999,72
PREGÃO / Nº 05/2014 DISPENSA	MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE MACRODRENAGEM. LIMP. DE CANAL UTILIZANDO-SE O PROC.BARRAGEM MOVEL	0	0	0,00		01.514.128/0001-36 03.366.083/0001-25	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA HIDROMAX CONSTRUCOES LTDA	6-029/14 6-030/13	10/1/13	730 365	5.058.999,98
PREGÃO / Nº 05/2014	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA DO SISTEMA DE CANAIS E CANALETAS COMPONENTES DA MACRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE - LOTE 3 (RPA 4 E RPA 5)		0	0,00		40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-030/14	4/1/14	365	7.589.976,21
PREGÃO / Nº 14/2014	Serv. Recup. Drenagem Rua Visconde de São Leopoldo	0	0	0,00	0,00	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-031/14	4/28/14	120	1.829.999,70
CONCORRENCIA / Nº 11/2010	SERV. DE NATUREZA CONTINUA DE PODA NAS VIAS PUB.	0	0	0,00	0,00	00.449.936/0001-02	ENGEMAIA & CIA LTDA	6-032/10	11/5/10	365	6.244.870,44
CONCORRENCIA / Nº 04/2013	SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA	0 002/2015 E	0	0,00	0,00	41.075.755/0001-32	CONSÓRCIO PROJETEC E NORCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	6-032/13	11/1/13	365	7.414.756,89
PREGÃO / Nº 10/2013	RECUP.DE VIAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56.451.920,48	6.905.000,00	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-034/13	10/25/13	365	14.349.995,94
PREGÃO / Nº 18/2014	RECUPERAÇÃO DE PASSARELAS EM DIVERSOS LOCAIS	005/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	12.031.838,26	1.333.000,00	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-035/14	6/18/14	365	1.569.965,90
CONCORRENCIA / Nº 06/2013	SERVIÇOS DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, TERRAPLENAGEM, LIXIVIADO E GASES E PLANTIO DE VEGETAÇÃO GRAMÍNEA P/ENCERRAMENTO ATERRO DA MURIBECA	0	0	0,00		11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA	6-037/13	12/17/13	730	4.273.593,89
PREGÃO / Nº 14/2013	RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM – RUA DO ESPINHEIRO	007/2015	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	30.356.902,07	3.400.000,00	00.749.205/0001-74	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	6-038/13	12/3/13	90	2.549.561,10
TOMADA / Nº 04/2013	PL GEREN INT RES SOLIDOS	0	0	0,00	0,00	10.789.230/0001-35	BRENCORP CONSULTORIA MEIO AMBIENTE E EMPREENDIMENTOS LTDA EP	6-041/13	2/27/13	180	716.661,59
PREGÃO / Nº 16/2013	Serv. Recup. Drenagem Rua Genaro Guimarãe	0	0	0,00	0,00	03.330.089/0001-42	CABANA CONSTRUCOES LTDA EPP	6-042/13	12/11/13	90	2.423.000,00
CONCORRENCIA / Nº 05/2013	ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GERENCIAMENTO	0	0	0,00	0,00	11.019.554/0001-57	CONSÓRCIO PDCA ENGENHARIA PLANEJ. DESENVOLVIMENTO CONSULTORIA E CONTECNICA LTDA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA EPP	6-052/13	2/4/14	600	3.440.992,40
CONCORRENCIA / Nº 08/2013	REC.PRACAS NA CIDADE DO RECIFE - RPA'S 01,02, 03 E 04	005/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	12.031.838,26	1.333.000,00	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-054/13	1/23/14	730	5.761.652,99
CONCORRENCIA / Nº 08/2013	REC.PRACAS NA CIDADE DO RECIFE - RPA'S 05 E 06	005/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	12.031.838,26	1.333.000,00	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-055/13	1/23/14	730	5.814.959,95
CONCORRENCIA / Nº	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - LOTE I - RPA'S 01 E 06	002/2015 E	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56.451.920,48	6.905.000,00	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-056/13	2/10/14	365	29.905.505,68
09/2013 CONCORRENCIA / Nº 09/2013	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO -LOTE II - RPA'S 03 E 05	004/2016 002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56.451.920,48		08.073.264/0001-87	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA	6-057/13	1/29/14	365	29.902.283,40
CONCORRENCIA / Nº 09/2013	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO-LOTE I - RPA'S 04	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56.451.920,48	6.905.000,00	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	6-058/13	1/29/14	365	16.796.191,25
CONCORRENCIA / Nº	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - LOTE I - RPA'S 02	002/2015 E	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56.451.920,48	6 905 000 00	09.468.539/0001-44	PRESSA CONSTRUCOES LTDA	6-059/13	1/29/14	365	11.064.262,91
09/2013 CONCORRENCIA / nº 02/2015	SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA DAS VIAS PÜBLICAS DO SISTEMA DE DREINAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS, DOS PARQUES E AREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE	004/2016				12.285.441/0001-66	PROJETEC PROJETOS TÉCNICOS LTDA	6-005/16	4/1/16	1825	25.056.352,90
PREGÃO PRESENCIAL / Nº	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM	004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	26.144.775,16	2.905.000 00	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	6-006/16	5/19/16	365	2.342.430,69
03/2015 CONVITE / Nº 01/2016	PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FONTES LUMINOSAS,		,		,	06.157.352/0001-31	ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	6-007/16	5/25/16	365	142.299,09
CONCORRENCIA / nº	LOCALÍZADAS NA CIDADE DO RECIFE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA COM MONITORAMENTO AMBIENTAL DA						,	6-007/16	5/25/16	300	142.299,08
01/2016	PROTEÇÃO EXISTENTE NA ORLA DE BOA VIAGEM	005/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	12.031.838,26	1.333.000,00	10.808.473/0001-98	EMPRESA CONSTRUTORA CAMILLO COLLIER LTDA	6-008/16	5/26/16	365	2.338.984,87
										+	
										+	
					-						
										+	
										+	
					1				1		1

UNIDADE: EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 5002
EXERCÍCIO: 2016
PERÍODO REFERENCIAL: ABRÍL A JUNHO

-				ADITIVO				EXECUÇÃO			
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
ONCORRENCIA / Nº 01/2013	REC DE PASSEIOS	06/03/16	540	7	0	4.4.90.39	5.722.683,29	0,00	0,00	5.722.683,29	andamento
EGÃO / Nº 20/2013 EGÃO / Nº 20/2013	MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE DRENAGEM. MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE DRENAGEM	14/03/15 06/03/16	0 365	1.592.580 11.461.143	0	3.3.90.39 3.3.90.39	2.414.870,98 6.851.712,00	0,00		1.553.931,06 5.335.616,52	
DNCORRÊNCIA / 12015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO RECIFIE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.	30/09/20	0	0		3.3.90.39		32.894.051,69		59.452.490,01	
REGÃO / Nº 20/2013	MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE DRENAGEM.	06/03/16	365	10.970.479	0	3.3.90.39	7.132.127,10	0,00	295.127,23	5.397.190,77	andamento
DNCORRÊNCIA / 12015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.	30/09/20	0	0		3.3.90.39	30.104.612,64	8.991.390,94	18.054.523,31	18.054.523,31	andamento
REGÃO PRESENCIAL / 52015	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DO PARQUE DA MACAXEIRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.	17/08/16	0	0	0	3.3.90.39	1.187.224,54	793.602,55	1.187.224,54	1.187.224,54	andamento
REGÃO PRESENCIAL / 2015	SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES ACIMA DE 12M DE ALTURA, UTILIZANDO VEÍCULOS COM EQUIPAMENTO DE ELEVAÇÃO ATÉ 25M, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO O EDITAL.	29/03/17	0	0	0	3.3.90.39	334.053,32	269.369,64	269.369,64	269.369,64	andamento
REGÃO / Nº 10/2014	RECUPERACAO PAVIMENTO PARALELEPIPEDOS RECUPERACAO PAVIMENTO PARALELEPIPEDOS	01/05/15	0	89.465	0		639.162,12	0,00		639.162,12	
REGÃO / Nº 10/2014 REGÃO / Nº 05/2014	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTINUA DO SISTEMA DE CANAIS E CANALETAS COMPONENTES DA MACRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE - LOTE 1 (RPA 1 E RPA 6)	30/07/15	730	627.774 14.956.270	0	3.3.90.39	751.183,01 8.854.341,49	0,00 661.066,56		751.183,01 7.710.464,26	
REGÃO / Nº 05/2014	MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE MACRODRENAGEM.	31/03/17	365	10.905.736	0		4.749.907,77	790.349,51	1.290.284,63		
SPENSA	LIMP. DE CANAL UTILIZANDO-SE O PROC.BARRAGEM MOVEL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA DO SISTEMA DE CANAIS E CANALETAS	30/09/16	730	9.383.486	0		7.901.380,19	545.432,56			
REGÃO / Nº 05/2014 REGÃO / Nº 14/2014	COMPONENTES DA MACRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE - LOTE 3 (RPA 4 E RPA 5)	31/03/17 24/03/15	730	19.817.789	0	3.3.90.39	8.791.463,59 1.937.234.50	723.471,89			
ONCORRENCIA / Nº	Serv. Recup. Drenagem Rua Visconde de São Leopoldo SERV. DE NATUREZA CONTINUA DE PODA NAS VIAS PUB.	29/10/16	1820	48.684.184	0		1.937.234,50	0,00		1.937.234,50	
/2010 DNCORRENCIA / Nº	SERVI DE NATUREZA CONTINUA DE PODA NAS VIAS POB. SERVICOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA	29/10/16	545	13.777.437	0	3.3.90.39		744.660,13 900.704,05		29.960.382,71 14.868.765,67	
2013	RECUP.DE VIAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO				0						
EGÃO / Nº 10/2013 EGÃO / Nº 18/2014	RECUPERAÇÃO DE PASSARELAS EM DIVERSOS LOCAIS	24/10/16 17/06/16	730 365	33.562.317	90.116			446.370,12		13.020.673,31 480.937.29	
NCORRENCIA / Nº	SERVIÇOS DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, TERRAPLENAGEM, LIXIVIADO E				90.110			.,,,,			
2013	GASES E PLANTIO DE VEGETAÇÃO GRAMÍNEA P/ENCERRAMENTO ATERRO DA MURIBECA	16/12/17	730	7.069.635	0	4.4.90.51	1.357.684,94	61.370,09		1.280.055,47	
EGÃO / Nº 14/2013	RECUPERAÇÃO DE DRENAGEM – RUA DO ESPINHEIRO	21/02/16	720	795.111	0		2.682.007,76	0,00	, .	2.682.007,76	
MADA / Nº 04/2013 EGÃO / Nº 16/2013	PL GEREN INT RES SOLIDOS Serv. Recup. Drenagem Rua Genaro Guimarãe	23/04/14 01/11/15	240 600	54.025	0		716.661,59 1.155.352,21	0,00		716.661,59 1.155.352,21	
DNCORRENCIA / Nº											
/2013	ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA GERENCIAMENTO	27/09/15	0	396.810	0	3.3.90.39	3.596.702,44	0,00	561.495,87	3.440.691,48	andamento
NCORRENCIA / Nº /2013	REC.PRACAS NA CIDADE DO RECIFE - RPA'S 01,02, 03 E 04	22/01/17	365	513.830	0	3.3.90.39	4.041.039,50	159.697,82	952.221,44	4.013.353,77	andamento
NCORRENCIA / Nº /2013	REC.PRACAS NA CIDADE DO RECIFE - RPA'S 05 E 06	22/01/17	365	2.589.642	0	3.3.90.39	5.660.210,33	657.703,23	735.556,36	5.660.210,33	andamento
ONCORRENCIA / Nº /2013	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - LOTE I - RPA'S 01 E 06	09/02/17	730	79.898.273	0	3.3.90.39	44.937.841,75	6.756.285,99	7.942.892,87	44.359.198,56	andamento
NCORRENCIA / Nº /2013	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO -LOTE II - RPA'S 03 E 05	28/01/17	730	93.306.781	0	3.3.90.39	47.868.741,66	5.500.565,92	5.687.612,39	46.974.134,84	andamento
NCORRENCIA / Nº /2013	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO-LOTE I - RPA'S 04	28/01/17	730	48.571.755	0	3.3.90.39	21.517.619,47	2.790.588,98	3.322.506,21	20.742.167,16	andamento
NCORRENCIA / Nº /2013	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - LOTE I - RPA'S 02	28/01/17	730	32.587.374	0	3.3.90.39	18.196.036,25	2.343.146,56	2.649.917,70	17.830.286,84	andamento
DNCORRENCIA / nº /2015	SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA DAS VIAS PÚBLICAS DO SISTEMA DE ORENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS, DOS PARQUES E AREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE.	3/30/21	0	0	0	3.3.90.39	823359,52	411.679,76	411.679,76	411.679,76	andamento
REGÃO PRESENCIAL / Nº 8/2015	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE.	5/18/17	0	0	0	3.3.90.39	307.065,96	277.107,94	277.107,94	277.107,94	andamento
NVITE / N° 01/2016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FONTES LUMINOSAS, LOCALIZADAS NA CIDADE DO RECIFE	5/24/17	0	0	0	3.3.90.39	44896,21	44.896,21	44.896,21	44.896,21	andamento
NCORRENCIA / nº /2016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA COM MONITORAMENTO AMBIENTAL DA PROTEÇÃO EXISTENTE NA ORLA DE BOA VIAGEM	5/25/17	0	0	0	3.3.90.39	63.218,05	0,00	0,00	0,00	andamento

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 2° TRIMESTRE

UNIDADE: EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
UNIDADE ORÇAMENTÂRIA: 5002
EXERCÍCIO: 2016
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO MÖNICA KNECHT DE MIRANDA – Gerente Geral Adm. E Financeira - CPF : 515,165,434-91

Responsável pelo preenchimento

Responsável pela Unidade ROBERTO D. GUSMÃO-Diretor Presidente - CPF:661.539.054-04 Ordenador de Despesa

		CONVÊNIO					CONTRATADO	CONTRATO			
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 2° TRIMESTRE

UNIDADE: EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
UNIDADE ORÇAMENTÂRIA: 5002
EXERCÍCIO: 2016
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	ADITIVO									
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO		DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO