

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2019

MYLENA CRISTINA CASTELO BRANCO DO PRADO SILVA – CPF: 084.269.314-99

PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

Responsável pelo preenchimento

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					Responsável pelo preenchimento	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	
CONVITE / Nº 009/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO	0	0	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	
CONVITE / Nº 003/2018	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA COMPATIBILIZAÇÃO E PROPOSTA DE ORDENAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE TELEFONIA, VÍDEO MONITORAMENTO E SEMÁFORO NA PRAÇA DA REPÚBLICA, BAIRRO DE SANTO AMARO.	0	0	-	-	13.392.132/0001-58	CRX ENGENHARIA LTDA	
CONVITE / Nº 007/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DE DOIS UNIDOS	0	0	-	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	
DISPENSA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EXECUTIVO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DAS 6 TUBULAÇÕES DA PONTE DA TORRE E DAS 2 TRAVESSAS DE APOIO DO TABULEIRO DA PONTE DO DERBY	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	35.476.548/0001-97	B & C ENGENHERIOS CONSULTORES LTDA	
CONCORRÊNCIA / Nº 003/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE	0	0	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	
TOMADA /nº 07/2016	SEVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO ESPECIAL NA CIDADE DO RECIFE	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	
CONCORRÊNCIA / Nº 009/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CENICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DO RECIFE.	0	0	-	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	
TOMADA /nº 06/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO.	0	0	-	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	
TOMADA /nº 01/2019	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ATUM E ESPADARTE, BRASÍLIA TEIMOSA.	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	
DISPENSA	SERVICOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL	0	0	-	-	11.187.606/0001-02	ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO	
CONCORRENCIA / nº 02/2015	SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA DAS VIAS PÚBLICAS DO SISTEMA DE DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS, DOS PARQUES E AREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE.	0	0	-	-	12.285.441/0001-66	TPF ENGENHARIA LTDA	
TOMADA / Nº 05/2018	SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE EDIFICAÇÃO E ÁREAS PÚBLICAS, DURANTE O CARNAVAL DO ANO DE 2019 E COM O RISCO DE DESABAMENTO E DEPREDações, DISTRIBUÍDOS EM 3 (TRÊS) LOTES.	0	0	-	-	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA	
PREGÃO PRESENCIAL / Nº 03/2015	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE.	004/2016 e 495721/2018	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento e FINISA	68.931.441,82	2.905.000,00	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 14/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECUPERAÇÃO DA SEDE DEIP AV. NORTE.	0	0	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	
TOMADA /nº 05/2018	SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE EDIFICAÇÃO E ÁREAS PÚBLICAS, DURANTE O CARNAVAL DO ANO DE 2019 E COM O RISCO DE DESABAMENTO E DEPREDações, DISTRIBUÍDOS EM 3 (TRÊS) LOTES.	0	0	-	-	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP	
CONVITE / Nº 01/2016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FONTES LUMINOSAS, LOCALIZADAS NA CIDADE DO RECIFE	0	0	-	-	06.157.352/0001-31	ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CON	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
TOMADA / nº 05/2018	SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE EDIFICAÇÃO E ÁREAS PÚBLICAS, DURANTE O CARNAVAL DO ANO DE 2019 E COM O RISCO DE DESABAMENTO E DEPREDações, DISTRIBUÍDOS EM 3 (TRÊS) LOTES.	0	0	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA
CONCORRENCIA / nº 09/2013	RPA 1 MANUTENCAO SIST. ILUMIN. PUBLICA	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA
PREGÃO / nº 32/2013	CONS. CONT. PREV. E CORR. PRC, PRQ, JRD, AREAS VER	0	0	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE LOTE 01 - RPA 01.	007/2015	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	30.356.902,07	3.400.000,00	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA
CONCORRENCIA / nº 01/2016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA COM MONITORAMENTO AMBIENTAL DA PROTEÇÃO EXISTENTE NA ORLA DE BOA VIAGEM	005/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	12.031.838,26	1.333.000,00	10.808.473/0001-98	EMPRESA CONSTRUTORA CAMILLO COLLIER LTDA
PREGÃO / nº 32/2013	CONS. CONT. PREV. E CORR. PRC, PRQ, JRD, AREAS VERDES	0	0	-	-	08.963.533/0001-80	NATIFLORES COMERCIO E SERVICOS PAISAGISTICOS LTDA
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRE-NAGEM DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL LOTE -02 RPA 02 E RPA 03	007/2015 E 001/2017	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	37.008.458,08	4.410.694,51	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA
CONCORRENCIA / nº 16/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE DO DERBY	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	00.507.949/0001-82	JATOBETON ENGENHARIA LTDA
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE LOTE 04 - RPA 06.	007/2015	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	30.356.902,07	3.400.000,00	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA
CONCORRENCIA / nº 17/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE DA TORRE	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE, LOTE 04 - RPA 06.	007/2015 E 001/2017	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	37.008.458,08	4.410.694,51	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PASSARELAS NAS RPA'S 01 A 06	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA
INEXIGIBILIDADE / Nº 001/2019	LIMPEZA DE CANAL UTILIZANDO PROCESSO BARRAGEM MÓVEL, EM DIVERSOS CANAIS DA CIDADE DO RECIFE	0	0	-	-	03.366.083/0001-25	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA
CONCORRENCIA / nº 13/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA CONDE DA BOA VISTA.	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA
PREGÃO PRESENCIAL Licitação: 4/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARBORETO, PARQUES, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS VERDES	0	0	-	-	00.449.936/0001-02	ENGEMAIA E CIA LTDA
PREGÃO / nº 003/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA CIDADE DO RECIFE	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56.451.920,48	6.905.000,00	00.749.205/0001-74	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS	0	0	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA
CONCORRENCIA / Nº 007/2013	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS – RPA 02	005/2016 E 001/2017	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	18.683.394,27	2.343.694,51	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA
PREGÃO / nº 003/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA CIDADE DO RECIFE, LOTE 02	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56.451.920,48	6.905.000,00	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA
CONCORRENCIA / Nº 007/2013	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS – RPA 03	005/2016 E 001/2017	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	18.683.394,27	2.343.694,51	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA
PREGÃO / nº 003/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS DA CIDADE DO RECIFE, LOTE 03	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56.451.920,48	6.905.000,00	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	CON
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)			
CONCORRÊNCIA / Nº 07/2016	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO E COMPORTAS.	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	
CONCORRÊNCIA / Nº 001/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE	02/2018 e 16/2019	CTTU	19.000.000,00	-	23.742.620/0001-00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA.	
CONCORRÊNCIA / Nº 007/2013	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS-RPA 04, 05 E 06	005/2016 E 001/2017	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	18.683.394,27	2.343.694,51	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	
CONCORRÊNCIA / Nº 001/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	
PREGÃO / Nº 02/2013	SER COMPLEM LIMPEZA URBANA	0	0	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	
CONCORRÊNCIA / Nº 001/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE	02/2018 e 16/2019	CTTU	19.000.000,00	-	23.742.620/0001-00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA.	
CONCORRÊNCIA / Nº 09/2016	SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS	0	0	-	-	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL S/A	
CONCORRÊNCIA Licitação: 6/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE NAS VIAS E LOGRADOUROS LOCAL. NAS RPA'S 1 A 6	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	
CONCORRÊNCIA / Nº 001/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE	02/2018 e 16/2019	CTTU	19.000.000,00	-	23.742.620/0001-00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA.	
PREGÃO / Nº 14/2016	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0	0	-	-	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL S/A	
CONCORRÊNCIA / Nº 002/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NAS RPA'S 01 02 E 03	0	0	-	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	
CONCORRÊNCIA / 12015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO RECIFE	0	0	-	-	02.536.066/0015-21	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	
CONCORRÊNCIA 03/2016	SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO MKONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE,	0	0	-	-	41.075.755/0001-32	NORCONSULT	
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 8/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E DA COBERTURA NOS GALPÕES DA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA	0	0	-	-	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP	
CONCORRÊNCIA / Nº 005/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - RPA 01	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	
CONCORRÊNCIA / 12015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO RECIFE	0	0	-	-	12.854.865/0001-02	COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA	
PREGÃO / Nº 14/2016	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0	0	-	-	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL S/A	
CONCORRÊNCIA / Nº 006/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - RPA 02 E 03	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	
PREGÃO PRESENCIAL/ Nº 014/2016	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	CICLO AMBIENTAL LTDA	
CONCORRÊNCIA / Nº 007/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - RPA 04 E 05	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	
PREGÃO PRESENCIAL / 362015	SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES ACIMA DE 12M DE ALTURA, UTILIZANDO VEÍCULOS COM EQUIPAMENTO DE ELEVAÇÃO ATÉ 25M.	0	0	-	-	00.956.601/0001-72	VENCER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CON	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
CONCORRÊNCIA / Nº 008/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - RPA 06	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA
PREGÃO / Nº 05/2014	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA DO SISTEMA DE CANAIS E CANALETAS COMPONENTES DA MACRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE - LOTE 1 (RPA 1 E RPA 6)	0	0	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA
CONCORRÊNCIA / Nº 04/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. BOA VIAGEM	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA
PREGÃO / Nº 05/2014	MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE MACRODRENAGEM.	0	0	-	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAAO LTDA
PREGÃO / Nº 05/2014	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA DO SISTEMA DE CANAIS E CANALETAS COMPONENTES DA MACRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE - LOTE 3 (RPA 4 E RPA 5)	0	0	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA
CONCORRÊNCIA Licitação: 3/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE REDE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. NORTE	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA
CONCORRÊNCIA Licitação: 7/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DRENAGEM TERRAPLENAGEM E PLANTIO DE MUDAS NO ATERRO DA MURIBECA	0	0	-	-	00.449.936/0001-02	ENGEMAIA E CIA LTDA
CONCORRÊNCIA / Nº 08/2013	REC.PRACAS NA CIDADE DO RECIFE - RPA'S 01,02, 03 E 04	005/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	12.031.838,26	1.333.000,00	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 2/2018	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RAMO DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA OTAVIO DE FREITAS LOCALIZADA NO DERBY	011/2018	Governo de Pernambuco/ Secretaria das Cidades	973.799,28	97.379,93	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA
CONCORRÊNCIA Licitação: 12/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CONDE DA BOA VISTA	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA
CONCORRÊNCIA Licitação: 14/2018	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM TRECHOS DE VIAS NAS RPAS 01 A 06	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2018	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVA - RPAS (02) - DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2018	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVA - RPAS (03) - DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2018	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVA - RPAS (04,05 E 06) - DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - RPA 01 E 06	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAAO LTDA
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - RPA 02 e 03	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAAO LTDA
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - RPA 04, 05	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAAO LTDA
CONCORRÊNCIA Licitação: 11/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE I - RPA 01	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA
CONCORRÊNCIA Licitação: 11/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE II - RPA 02 E 03	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA
CONCORRÊNCIA Licitação: 11/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE III - RPA 04 E 05	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	08.073.264/0001-87	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA
CONCORRÊNCIA Licitação: 11/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE IV - RPA 06	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CON	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 2/2019	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PONTILHÃO SOBRE CANAL DO VASCO DA GAMA - PEIXINHOS, NO CRUZAMENTO DA AVENIDA JOSÉ DOS ANJOS COM ESTRADA VELHA DE ÁGUA FRIA	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2019	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, NA RPA 01	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2019	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, NAS RPAS 02 E 03	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2019	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, NAS RPAS DE 04 E 05	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2019	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, NA RPA 06	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA
CONCORRÊNCIA Licitação: 5/2019	REQUALIFICAÇÃO DE PASSARELAS E PONTILHÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 7/2019	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE TRAVESSA ALTO DO REFÚGIO - VÁRZEA	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP
CONVITE / Nº 003/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GUARITA E ALAMBRADO DE FECHAMENTO NO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES.	0	0	-	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA
CONVITE / Nº 007/2019	REFORMA DA GUARITA E DO MURO DOS CEMITÉRIOS PARQUE DAS FLORES E CASA AMARELA.	0	0	-	-	08.307.543/0001-68	OCTAGON EMPREENDIMENTOS LTDA
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2019	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA EM ÁREAS PLANAS E DE TALUDE E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA E CORRETIVA DA ARBORIZAÇÃO URBANA EM MORROS, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	0	0	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA
PREGÃO PRESENCIAL Licitação: 015/2019	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETORES COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEIS COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO TÚNEL JOSUÉ DE CASTRO - PINA.	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA
PREGÃO PRESENCIAL Licitação: 006/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETOS COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEIS COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO DO TÚNEL CHICO SCIENCE- ILHA DO RETIRO.	0	0	-	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA

Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

FRATO				ADITIVO			REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
1-002/19	05/02/19	30	176.036,00	07/03/19	0	-	-	4.4.90.39	155.052,49	-	155.052,49	155.052,49	encerrado
1-005/18	19/10/18	45	55.520,27	17/01/19	45	-	-	3.3.90.39	55.520,26	-	-	16.656,08	andamento
1-007/18	26/11/18	60	92.100,50	11/03/19	45	11.939,60	-	3.3.90.39	104.040,08	-	26.786,26	104.040,08	andamento
6-001/19	14/02/19	150	225.232,50	14/07/19	0	29.267,50	-	4.4.90.39	135.126,77	-	135.126,77	135.126,77	encerrado
6.013/18	11/09/18	730	2.752.217,62	10/09/20	0	-	-	3.3.90.39	951.984,05	66.432,08	259.552,80	951.984,05	andamento
6-002/17	01/03/17	365	1.223.866,80	29/02/20	730	2.447.733,60	-	3.3.90.39	2.937.790,19	305.966,70	801.632,75	2.937.790,19	andamento
6-002/19	20/02/19	760	2.243.403,77	21/03/21	0	-	-	3.3.90.39	381.521,92	111.478,54	381.521,92	381.521,92	andamento
6-003-19	05/02/19	150	685.992,87	03/10/19	90	120.118,83	-	4.4.90.39	226.003,70	102.873,18	226.003,70	226.003,70	andamento
6-004/19	18/03/19	120	813.465,06	14/09/19	60	201.366,90	-	4.4.90.39	1.014.831,89	214.164,86	1.014.831,89	1.014.831,89	encerrado
6-005/15	07/05/15	365	274.620,00	05/05/20	1460	1.098.480,00	-	3.3.90.39	732.190,00	57.230,00	113.620,00	713.500,00	andamento
6-005/16	01/04/16	1825	25.056.352,90	31/03/21	0	-	-	3.3.90.39	17.134.291,51	1.310.062,65	3.896.111,34	17.134.291,45	andamento
6-005/19	19/02/19	60	337.346,05	20/04/19	0	-	-	3.3.90.40	279.995,76	-	279.995,76	279.995,76	encerrado
6-006/16	19/05/16	365	2.342.430,69	19/05/19	730	5.620.392,77	-	4.4.90.39	4.633.416,78	-	695.954,05	4.633.416,78	encerrado
6-006/18	04/04/18	150	777.077,67	26/09/19	390	194.133,42	-	4.4.90.39	777.077,27	148.029,17	390.309,30	777.077,27	andamento
6-006/19	19/02/19	60	360.897,29	20/04/19	0	-	-	3.3.90.39	309.980,45	-	309.980,45	309.980,45	encerrado
6-007/16	25/05/16	365	142.299,09	24/05/20	1095	508.803,18	-	3.3.90.39	537.467,09	55.120,11	128.160,16	537.467,09	andamento

Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

FRATO					ADITIVO			REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA		VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
6-007/19	19/02/19	60	333.578,99	20/04/19	0	-	-	3.3.90.39	309.892,91	-	309.892,91	309.892,91	encerrado
6-008/13	21/03/13	365	1.306.829,61	15/03/19	1820	4.335.937,95	-	3.3.90.39	3.246.720,05	-	124.908,43	3.246.720,05	encerrado
6-008/14	05/02/14	365	5.399.896,08	29/09/19	1697	29.338.828,58	120.326,84	3.3.90.39	11.437.029,27	298.439,70	885.628,89	11.437.029,27	andamento
6-008/15	15/06/15	365	7.730.000,00	13/06/20	1460	38.200.629,44	-	4.4.90.39	12.514.085,99	1.151.272,24	3.322.817,80	12.514.086,00	andamento
6-008/16	26/05/16	365	2.338.984,87	25/05/20	1095	7.113.426,10	-	4.4.90.39	5.607.149,87	482.268,30	1.240.305,37	5.607.149,87	andamento
6-009/14	10/03/14	365	4.649.999,40	28/09/19	1663	25.529.531,11	113.997,00	3.3.90.39	11.440.332,86	353.784,90	943.426,46	11.440.332,86	andamento
6-009/15	15/06/15	365	8.084.999,97	13/06/20	1460	37.491.020,55	-	4.4.90.39	15.155.961,10	1.237.409,83	2.744.312,77	15.155.961,10	andamento
6-009/19	11/03/19	395	5.528.128,29	09/04/20	0	312.968,66	-	4.4.90.39	2.376.240,04	-	2.376.240,04	2.376.240,04	andamento
6-010/15	16/06/15	365	9.998.997,98	14/06/20	1460	51.002.633,30	-	4.4.90.39	20.618.566,03	1.855.588,36	3.630.863,74	20.618.566,03	andamento
6-010/19	11/03/19	395	5.586.186,36	09/04/20	0	311.067,12	-	4.4.90.39	2.795.189,75	1.168.052,65	2.795.189,75	2.795.189,75	andamento
6-011/15	15/06/15	365	7.199.999,99	13/06/20	1460	37.813.276,08	58.980,92	4.4.90.39	21.939.637,39	2.029.791,28	4.419.758,67	21.939.637,39	andamento
6-011/17	01/07/17	760	2.194.045,70	31/07/19	0	426.820,13	-	4.4.90.39	1.953.563,91	-	458.312,79	1.953.563,31	encerrado
6-011/19	22/02/19	70	857.728,23	03/05/19	0	-	-	3.3.90.39	499.873,74	-	499.873,74	499.873,74	encerrado
6-012/19	02/04/19	210	2.040.026,31	29/10/19	0	-	-	4.4.90.39	982.792,28	635.876,01	982.792,28	982.792,28	andamento
6-013/17	24/07/17	365	11.944.999,92	23/07/20	730	24.134.960,16	-	3.3.90.39	14.503.374,20	1.697.856,79	4.500.658,18	14.503.374,20	andamento
6-016/15	20/08/15	365	2.143.999,99	19/08/19	1095	7.360.833,02	-	4.4.90.39	2.295.940,65	-	905.056,86	2.295.940,65	encerrado
6-016/17	17/07/17	730	3.358.558,57	13/01/20	180	533.030,54	-	3.3.90.39	2.178.537,38	426.156,08	572.354,86	2.178.537,38	andamento
6-017/14	10/02/14	365	1.031.953,49	10/05/19	1550	5.933.727,65	-	4.4.90.39	3.975.923,31	-	585.816,24	3.975.923,31	encerrado
6-017/15	17/08/15	365	2.782.999,99	16/08/19	1095	8.666.709,46	-	4.4.90.39	2.609.328,17	-	256.390,36	2.609.328,17	encerrado
6-018/14	10/02/14	365	2.489.966,04	10/05/19	1550	11.142.483,89	23.752,69	4.4.90.39	6.322.406,64	-	1.264.797,08	6.322.406,64	encerrado
6-018/15	09/09/15	365	2.039.999,88	08/09/19	1095	7.426.433,64	-	4.4.90.39	2.855.883,57	-	305.947,57	2.855.883,53	encerrado

Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

FRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
6-018/16	02/09/16	365	2.250.686,36	02/09/19	730	4.480.882,37	-	3.3.90.39	3.503.555,55	262.312,24	929.157,26	3.503.555,54	andamento
6-018/18	30/10/18	760	4.479.725,69	28/11/20	0	-	21.296,62	3.3.90.39	2.392.236,65	893.815,64	2.330.143,22	2.366.038,15	andamento
6-019/14	10/02/14	365	1.251.376,55	10/05/19	1550	5.600.965,50	23.454,11	4.4.90.39	4.200.686,86	-	450.411,86	4.200.686,84	encerrado
6-019/18	30/10/18	760	8.929.264,73	28/11/20	0	-	53.828,53	4.4.90.39	2.720.197,61	941.346,06	2.526.728,03	2.720.197,61	andamento
6-020/13	17/06/13	365	9.149.891,20	16/06/19	1825	76.716.546,72	-	3.3.90.39	57.425.474,84	372.535,99	4.814.851,57	57.425.474,90	andamento
6-020/18	30/10/18	760	8.523.476,62	28/11/20	0	-	42.919,86	3.3.90.39	3.032.594,44	1.464.578,15	2.800.188,01	2.850.265,38	andamento
6-021/16	02/12/16	365	1.634.826,24	02/12/19	730	3.361.106,88	-	3.3.90.39	2.791.022,60	537.106,82	763.081,48	2.601.126,31	andamento
6-021/17	15/09/17	730	5.495.680,00	15/09/19	0	1.141.949,15	-	4.4.90.39	5.588.713,72	1.440.365,25	3.517.651,46	5.588.713,72	andamento
6-021/18	30/10/18	760	7.524.978,84	28/11/20	0	-	20.763,95	3.3.90.39	2.425.421,20	1.182.321,14	2.094.080,43	2.134.050,51	andamento
6-022/16	03/02/17	365	38.286.283,02	03/02/20	730	80.301.516,08	-	3.3.90.39	79.690.959,64	7.832.423,36	26.445.751,28	78.013.441,06	andamento
6-022/18	31/01/19	760	3.418.908,02	01/03/21	0	-	-	3.3.90.39	503.789,48	306.733,99	503.789,48	503.789,48	andamento
6-023/15	01/10/15	1826	729.976.268,81	30/09/20	0	-	6.827.076,87	3.3.90.39	523.519.300,03	36.509.273,33	110.066.077,29	514.971.327,88	andamento
6-023/16	06/02/17	365	1.777.584,96	06/02/20	730	4.340.962,68	-	3.3.90.39	2.789.128,67	277.256,22	849.488,15	2.666.942,84	andamento
6-023/17	13/11/17	90	288.741,75	07/04/19	420	48.799,26	-	3.3.90.39	337.540,84	-	-	337.540,84	andamento
6-023/18	16/02/19	760	1.068.565,54	17/03/21	0	-	-	3.3.90.39	246.380,60	113.715,00	246.380,60	246.380,60	andamento
6-024/15	01/10/15	1826	249.839.914,00	30/09/20	0	9.825.920,75	2.102.480,81	3.3.90.39	183.647.610,94	12.868.546,02	38.715.073,09	183.647.610,94	andamento
6-024/16	03/02/17	365	8.888.698,49	03/02/20	730	18.381.138,61	-	3.3.90.39	18.629.744,85	1.806.675,26	6.164.473,95	18.244.609,23	andamento
6-024/18	11/12/18	760	2.585.873,50	09/01/21	0	-	-	3.3.90.39	794.442,88	275.000,88	794.442,88	794.442,88	andamento
6-025/16	20/03/17	365	3.423.770,88	03/02/20	685	8.974.990,20	-	3.3.90.39	9.333.384,81	1.350.951,40	3.586.952,03	8.848.012,60	andamento
6-025/18	11/12/18	760	2.710.648,00	09/01/21	0	-	-	3.3.90.39	865.290,69	288.430,23	865.290,69	865.290,69	andamento
6-026/15	29/03/16	365	796.984,32	02/01/20	1009	2.553.086,24	-	3.3.90.39	3.002.040,81	256.444,15	625.719,19	3.002.040,81	andamento



Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

FRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
6-026/18	11/12/18	760	1.883.166,41	09/01/21	0	-	-	3.3.90.39	595.218,06	198.406,02	595.218,06	595.218,06	andamento
6-028/14	01/04/14	365	5.259.999,72	31/03/19	1460	26.247.455,85	202.599,10	3.3.90.39	14.365.762,01	-	1.313.453,67	14.365.762,01	encerrado
6-028/17	16/01/18	120	1.922.687,36	11/04/19	330	267.485,23	-	4.4.90.39	1.908.589,93	-	-	1.908.589,93	andamento
6-029/14	01/04/14	365	5.058.999,98	31/03/19	1460	22.450.778,97	-	3.3.90.39	9.200.502,77	-	1.090.951,81	9.200.502,77	encerrado
6-030/14	01/04/14	365	7.589.976,21	31/03/19	1460	39.091.198,95	-	3.3.90.39	16.699.041,93	-	2.054.197,46	16.699.041,93	encerrado
6-031/17	15/01/18	180	2.854.336,95	10/01/19	180	66.064,94	-	4.4.90.39	2.913.228,02	-	134.092,03	2.913.228,02	encerrado
6-034/17	18/12/17	730	2.359.174,99	18/12/19	0	146.888,80	-	3.3.90.39	597.302,44	116.581,46	294.445,42	597.302,44	andamento
6-054/13	23/01/14	730	5.761.652,99	16/02/19	1120	3.264.505,58	-	4.4.90.39	8.106.792,01	-	-	8.106.792,01	encerrado
6-011/18	06/09/18	180	827.634,79	01/09/19	180	28.172,68	-	4.4.90.39	855.807,46	73.176,63	663.689,90	855.807,46	andamento
6-008/19	02/04/19	330	6.377.846,92	26/02/20	0	999.134,18	-	4.4.90.39	3.167.738,53	676.842,98	3.167.738,53	3.167.738,53	andamento
6-013/19	05/04/19	790	11.725.714,19	03/06/21	0	-	-	4.4.90.39	2.106.808,85	613.516,33	1.694.139,98	1.694.139,98	andamento
6-014/19	16/04/19	930	3.798.343,78	01/11/21	0	-	-	4.4.90.39	987.167,42	411.054,55	987.167,42	987.167,42	andamento
6-015/19	16/04/19	930	5.873.879,92	01/11/21	0	-	-	4.4.90.39	1.704.923,51	991.871,72	1.704.923,51	1.704.923,51	andamento
6-016/19	16/04/19	930	3.488.538,79	01/11/21	0	-	-	4.4.90.39	1.790.183,99	490.264,79	1.790.183,99	1.790.183,99	andamento
6-017/19	16/04/19	1125	10.309.281,70	15/05/22	0	-	-	4.4.90.39	385.807,96	-	385.807,96	385.807,96	andamento
6-018/19	16/04/19	1125	11.446.659,06	15/05/22	0	-	-	4.4.90.39	539.179,87	210.932,05	539.179,87	539.179,87	andamento
6-019/19	16/04/19	1125	11.869.839,78	15/05/22	0	-	-	4.4.90.39	833.205,96	371.638,77	833.205,96	833.205,96	andamento
6-020/19	08/04/19	760	11.337.012,43	07/05/21	0	1.918.550,36	-	4.4.90.39	6.793.623,59	1.961.240,57	6.793.623,59	6.793.623,59	andamento
6-021/19	08/04/19	760	13.919.823,34	07/05/21	0	-	-	4.4.90.39	1.966.209,61	471.403,81	1.966.209,61	1.966.209,61	andamento
6-022/19	08/04/19	760	13.717.234,34	07/05/21	0	1.041.119,00	-	4.4.90.39	4.538.265,73	139.326,88	4.538.265,73	4.538.265,73	andamento
6-023/19	08/04/19	760	15.157.263,54	07/05/21	0	1.571.168,29	-	4.4.90.39	7.412.446,47	-	7.271.924,66	7.271.924,66	andamento

FRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
6-026/19	24/04/19	120	883.088,34	06/10/19	45	35.884,53	-	4.4.90.39	674.638,72	138.976,61	674.638,72	674.638,72	andamento
6-028/19	25/04/19	790	3.663.113,79	23/06/21	0	-	-	4.4.90.39	290.350,07	-	199.983,01	199.983,01	andamento
6-029/19	25/04/19	760	5.139.674,06	24/05/21	0	-	-	4.4.90.39	481.738,36	83.977,37	481.738,36	481.738,36	andamento
6-030/19	25/04/19	760	5.325.335,81	24/05/21	0	155.931,20	-	4.4.90.39	1.209.003,39	517.095,87	1.109.896,85	1.109.896,85	andamento
6-031/19	25/04/19	760	5.839.466,80	24/05/21	0	-	-	4.4.90.39	917.524,01	-	866.245,95	866.245,95	andamento
6-034/19	14/05/19	940	3.261.117,18	09/12/21	0	-	-	4.4.90.39	596.324,43	373.639,31	596.324,43	596.324,43	andamento
6-036/19	27/05/19	150	356.815,09	24/10/19	0	21.584,56	-	4.4.90.39	339.942,32	211.809,90	339.942,32	339.942,32	andamento
1-004/19	31/07/19	30	131.284,83	30/08/19	0	-	-	3.3.90.39	131.284,83	64.704,88	64.704,88	64.704,88	andamento
1-009/19	17/09/19	90	172.041,98	16/12/19	0	-	-	4.4.90.39	-	-	-	-	andamento
6-024/19	17/06/19	395	12.390.281,28	16/07/20	0	-	-	3.3.90.39	1.834.703,20	1.834.703,20	1.834.703,20	1.834.703,20	andamento
6-035/19	12/06/19	60	144.999,99	10/09/19	30	-	-	3.3.90.39	131.583,81	125.647,21	125.647,21	125.647,21	andamento
6-037/19	12/06/19	60	169.499,38	10/09/19	30	-	-	4.4.90.39	162.912,99	162.912,99	162.912,99	162.912,99	encerrado