



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br

Diretoria da Presidência

Recife, 20 de abril de 2020

Ofício nº 167 / 2020 - DPR

Prezado Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, e em atendimento a Resolução TC 08/2014, estamos enviando em anexo Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia, referente ao 1º trimestre de 2020.

Atenciosamente,


MARÍLIA DANTAS DA SILVA
Diretora Presidente

Senhor
CONRADO LOBO MONTENEGRO NETO
Chefe do Núcleo de Engenharia – NEG/GAOP
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Rua da Aurora, nº 885, Boa Vista
Nesta



MONICA KNECHT DE MIRANDA <mknecht@recife.pe.gov.br>

PETCEWEB - Solicitação PETCEWEB-000215 protocolada

1 mensagem

petceweb@tce.pe.gov.br <petceweb@tce.pe.gov.br>
Para: mknecht@recife.pe.gov.br

20 de abril de 2020 17:10

Sua solicitação **PETCEWEB-000215** foi protocolada.

PETCEWEB

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2020

Mylena Cristina C. B. Prado Silva – CPF: 084.269.314-99

Responsável pelo preenchimento

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)
CONVITE / nº 006/2019	SERVIÇOS ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE PROJETO - CQP DOS PROJETOS ESTRUTURAIS ELABORADOS DE RECUPERAÇÃO DAS PONTES PRINCESA ISABEL E MOTOCOLOMBÓ, DAS PONTES 12 DE SETEMBRO (GIRATÓRIA RODOVIÁRIA), JOAQUIM CARDOZO E PONTE/VIADUTO JOANA BEZERRA/CAPITÃO TEMUDO.	0		0	-	354.765.480-00197	B & C ENGENHERIOS CONSULTORES LTDA	1-008/19	12/09/19	120	326.968,89	09/05/20	120	-
CD 229/2019	ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO EXECUTIVO PARA CONTROLE DAS BOMBAS DO SISTEMA DE DRENAGEM DO TÚNEL JOSUÉ DE CASTRO, LOCALIZADO SOB A AV					32.454.335/0001-76	DANIELLE C DE M ROCHA	2-001/20	03/03/20	30	11.918,30	02/04/20		
	RECUPERAÇÃO DE RÉPLICA DA OBRA DE ARTE DO LEAO DE NUCA, FABRICADO EM ESTRUTURA ARMADA DE FERRO FIXADA NO SOLO EM BASES DE CONCRETO E CORPO EM RESINAS FIBRADA, INSTALADA NA AV ALFREDO LISBOA					03.360.735/0001-14	B. V. DESIGN'S LTDA	2-002/20	17/02/20	30	32.700,00	18/03/20		
CONCORRÊNCIA / Nº 003/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE	0		0	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-013/18	11/09/18	730	2.752.217,62	10/09/20	0	280.141,50
TOMADA DE PREÇOS / nº 16/2019	RECUPERAÇÃO DO BUEIRO, NA PASSAGEM MOLHADA NO BRAÇO DO RIO TEJIPIÓ, SOB A AV. PINHEIROS, NO BAIRRO DA IMBIRIBEIRA.	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA	6-001/20	05/02/20	130	740.622,16	14/06/20		
TOMADA / nº 07/2016	SEVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO ESPECIAL NA	0		0	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-002/17	01/03/17	365	1.223.866,80	28/02/21	1095	3.671.600,40
CONCORRÊNCIA / Nº 009/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CENICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DO RECIFE.	0		0	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-002/19	20/02/19	760	2.243.403,77	21/03/21	0	-
CONCORRÊNCIA / nº 12/2019	RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS COM IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VÁRIAS VIAS E LOCAIS DO RECIFE -					10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-002/20	17/02/20	760	6.484.002,77	18/03/22		
TOMADA / nº 06/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO DE SANTO	0		0	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-003/19	05/02/19	150	685.992,87	01/01/20	180	120.118,83
TOMADA DE PREÇOS / nº 13/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAR AO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. JOÃO CABRAL DE MELO NETO , SAN MARTIN -					01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-003/20	28/02/20	90	285.276,92	28/05/20		
DISPENSA	SERVICOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL	0		0	-	11.187.606/0001-02	ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO	6-005/15	07/05/15	365	274.620,00	05/05/20	1460	1.098.480,00
CONCORRENCIA / nº 02/2015	SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA DAS VIAS PÚBLICAS DO SISTEMA DE DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS, DOS PARQUES E ÁREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE.	0		0	-	12.285.441/0001-66	TPF ENGENHARIA LTDA	6-005/16	01/04/16	1825	25.056.352,90	31/03/21	0	-
CONCORRÊNCIA / nº 13/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DAS QUADRAS EXTERNAS E ESTACIONAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES GERALDO MAGALHÃES, LOCALIZADO NA AVENIDA MASCARENHAS DE MORAES - IMBIRIBEIRA - RECIFE - PERNAMBUCO - RPA6.					10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-005/20	06/02/20	120	1.810.317,31	05/06/20		
TOMADA DE PREÇOS / nº 14/2019	EXECUÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DE TALUDE NA RUA SÃO XAVIER, VILA DOS MILAGRES - IBURA - COMPLEMENTO.	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	6-006/20	04/02/20	210	1.880.285,55	01/09/20		
CONVITE / Nº 01/2016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FONTES LUMINOSAS, LOCALIZADAS NA CIDADE DO RECIFE	0		0	-	06.157.352/0001-31	ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	6-007/16	25/05/16	365	142.299,09	24/05/20	1095	508.803,18
TOMADA DE PREÇOS / nº 15/2019	FECHAMENTO DE EDIFICAÇÃO E ÁREA PÚBLICA, COM TAPUMES DE MADEIRA, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL 2020 E RETIRADA APÓS ESTE PERÍODO, ONDE EXISTE RISCO DE DESABAMENTO E DEPREDações.					11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA	6-007/20	12/02/20	60	322.298,22	12/04/20		
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE LOTE 01 - RPA 01.	007/2015	Governo de Pernambuco/Secretaria de Planejamento	30.356.902,07	3.400.000,00	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-008/15	15/06/15	365	7.730.000,00	13/06/20	1460	38.200.629,44
CONCORRENCIA / nº 01/2016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA COM MONITORAMENTO AMBIENTAL DA PROTEÇÃO EXISTENTE	005/2016	Governo de Pernambuco/Secretaria de Planejamento	12.031.838,26	1.333.000,00	10.808.473/0001-98	EMPRESA CONSTRUTORA CAMILLO COLLIER LTDA	6-008/16	26/05/16	365	2.338.984,87	25/05/20	1095	7.113.426,10
CONCORRÊNCIA Licitação: 12/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CONDE DA BOA VISTA	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-008/19	02/04/19	330	6.377.846,92	26/02/20	0	1.940.978,33

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2020

Mylena Cristina C. B. Prado Silva – CPF: 084.269.314-99

Responsável pelo preenchimento

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)
TOMADA DE PREÇOS / nº 15/2019	FECHAMENTO DE EDIFICAÇÃO E ÁREA PÚBLICA, COM TAPUMES DE MADEIRA, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL 2020 E RETIRADA APÓS ESTE PERÍODO, ONDE EXISTE RISCO DE DESABAMENTO E DEPREDAÇÕES.					11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP	6-008/20	12/02/20	60	363.150,72	12/04/20		
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRE-NAGEM DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL LOTE -02 RPA 02 E RPA 03	007/2015 E 001/2017	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	37.008.458,08	4.410.694,51	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA	6-009/15	15/06/15	365	8.084.999,97	13/06/20	1460	37.742.027,17
CONCORRÊNCIA / nº 16/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE DO DERBY	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	00.507.949/0001-82	JATOBETON ENGENHARIA LTDA	6-009/19	11/03/19	395	5.528.128,29	18/07/20	100	1.217.344,95
TOMADA DE PREÇOS / nº 15/2019	FECHAMENTO DE EDIFICAÇÃO E ÁREA PÚBLICA, COM TAPUMES DE MADEIRA, DURANTE O PERÍODO DE CARNAVAL 2020 E RETIRADA APÓS ESTE PERÍODO, ONDE EXISTE RISCO DE DESABAMENTO E DEPREDAÇÕES.					10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-009/20	12/02/20	60	321.610,57	12/04/20		
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE, LOTE 04 - RPA 06.	007/2015	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	30.356.902,07	3.400.000,00	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-010/15	16/06/15	365	9.998.997,98	14/06/20	1460	51.002.633,30
CONCORRÊNCIA / nº 17/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA PONTE DA TORRE	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	6-010/19	11/03/19	395	5.586.186,36	09/04/20	0	-10.915,23
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS DE SEPULTAMENTO NO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO					22.446.464/0001-69	EVOLUTION TECNOLOGIA FUNERÁRIA EIRELI	6-010/20	13/04/20	60	2.068.777,05	12/06/20		
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE, LOTE 04 - RPA 06.	007/2015 E 001/2017	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	37.008.458,08	4.410.694,51	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-011/15	15/06/15	365	7.199.999,99	13/06/20	1460	37.813.276,08
CONCORRÊNCIA / nº 13/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA CONDE DA BOA VISTA.	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-012/19	02/04/19	210	2.040.026,31	26/04/20	180	208.166,12
PREGÃO PRESENCIAL Licitação: 4/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARBORETO, PARQUES, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS VERDES	0	0	-	-	00.449.936/0001-02	ENGEMAIA E CIA LTDA	6-013/17	24/07/17	365	11.944.999,92	23/07/20	730	27.326.977,17
CONCORRÊNCIA Licitação: 14/2018	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM TRECHOS DE VIAS NAS RPAS 01 A 06	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-013/19	05/04/19	790	11.725.714,19	03/06/21	0	2.432.752,62
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2018	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVA - RPAS (02) - DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP	6-014/19	16/04/19	930	3.798.343,78	01/11/21	0	65.238,92
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2018	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVA - RPAS (03) - DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA	6-015/19	16/04/19	930	5.873.879,92	01/11/21	0	637.744,17
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2018	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVA - RPAS (04,05 E 06) - DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018	FINISA	71.769.150,82	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-016/19	16/04/19	930	3.488.538,79	01/11/21	0	722.483,09

MARÍLIA DANTAS –Diretora Presidente – CPF:
Ordenador de Despesa

REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
-	4.4.90.39	242.192,98			242.192,98	andamento
	3.3.90.39	11.918,30	11.918,30	11.918,30	11.918,30	andamento
	3.3.90.39	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	encerrado
-	3.3.90.39	1.777.060,11	267.425,20	267.425,20	1.777.060,11	andamento
	4.4.90.39	576.687,22	576.687,22	576.687,22	576.687,22	andamento
-	3.3.90.39	3.549.723,59	203.977,80	203.977,80	3.549.723,59	andamento
-	3.3.90.39	574.621,52	104.212,10	104.212,10	574.621,52	andamento
	3.3.90.39	796.845,95	688.713,52	688.713,52	688.713,52	andamento
-	4.4.90.39	289.552,53			289.552,53	andamento
	4.4.90.39	-			-	andamento
-	3.3.90.39	816.680,00	28.060,00	28.060,00	799.560,00	andamento
-	3.3.90.39	19.754.416,81	873.375,10	873.375,10	19.754.416,75	andamento
	4.4.90.39	36.561,95	36.561,95	36.561,95	36.561,95	andamento
	4.4.90.39	747.271,39	747.271,39	747.271,39	747.271,39	andamento
-	3.3.90.39	612.765,07	24.908,31	24.908,31	612.765,07	andamento
	3.3.90.39	295.467,88	295.467,88	295.467,88	295.467,88	andamento
-	4.4.90.39	15.334.463,91	887.735,99	887.735,99	15.334.463,91	andamento
-	4.4.90.39	6.388.471,39	269.860,45	269.860,45	6.354.958,25	andamento
-	4.4.90.39	6.278.314,45	881.417,31	881.417,31	6.278.314,45	andamento

MARÍLIA DANTAS –Diretora Presidente – CPF:
Ordenador de Despesa

REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
	3.3.90.39	363.150,35	363.150,35	363.150,35	363.150,35	andamento
-	4.4.90.39	17.890.708,32	473.833,76	473.833,76	17.676.934,53	andamento
-	4.4.90.39	4.763.777,18	1.021.586,52	1.021.586,52	4.763.777,18	andamento
	3.3.90.39	321.610,53	321.610,53	321.610,53	321.610,53	andamento
-	4.4.90.39	24.093.378,96	854.373,93	854.373,93	24.093.378,96	andamento
-	4.4.90.39	5.222.009,42	579.299,54	579.299,54	5.222.009,42	andamento
	4.4.90.51	-		-	-	andamento
58.980,92	4.4.90.39	25.041.342,69	1.267.819,70	1.267.819,70	25.041.243,69	andamento
-	4.4.90.39	1.604.096,64	299.084,56	299.084,56	1.604.096,64	andamento
-	3.3.90.39	19.951.028,93	1.860.220,90	1.860.220,90	19.951.028,93	andamento
-	4.4.90.39	8.594.138,48	1.000.062,81	1.000.062,81	8.446.358,51	andamento
-	4.4.90.39	1.576.785,79	353.880,33	353.880,33	1.576.785,79	andamento
-	4.4.90.39	3.305.061,48	915.839,52	915.839,52	3.305.061,48	andamento
-	4.4.90.39	2.846.143,27	366.677,97	366.677,97	2.846.143,27	andamento