



AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

Recife, 11 de abril de 2019.

Ofício nº 247/2019 – DPR

ESTADO DE PERNAMBUCO	
TRIBUNAL DE CONTAS	
PROTOCOLO GEPR Nº	2553/19
Data	15/04/19
Hora	15:15
Assinatura e Matrícula do Recebido:	
Quil 4323	

Excelentíssimo Senhor

DR. MARCOS COELHO LORETO

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE.

Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações dessa Egrégia Corte de Contas, constantes da Resolução TC Nº 8, de 09 de julho de 2014, estamos encaminhando a Vossa Excelência, em anexo, os documentos abaixo relacionados, em meio eletrônico (CD) e impressos, relativos ao período de **janeiro a março de 2019**:

- Mapas Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia, elaborados, respectivamente, pelas Diretorias de Engenharia e Obras – **DEO** e de Planejamento e Projetos – **DPP** desta Autarquia.

Por oportuno, ressaltamos que não houve movimentação de pagamentos relativos a desapropriações no período em tela.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


JOÃO ALBERTO COSTA FARIA
Diretor Presidente

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
 UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
 EXERCÍCIO: 2019
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

Jose Roberto
 JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA, CPF: 091.192.214-87
 Responsável pela Unidade

João Batista
 JOÃO BATISTA CAVALCANTI NETO, CPF: 372.453.234-53, Diretor de Engenharia e Obras
 Responsável pela Unidade
 João Batista Cavalcanti Neto
 Diretor de Engenharia e Obras
 Mat: 50246-4
 URBUR Recife

10 BIMESTRE

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/ANO	CONCEDENTE	CONVÊNIO	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
CON 004/12	CONSTRUÇÃO CONJ. HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	293.541-17	CAIXA		12.885.128,37	13.780.145,46	15.653.802/0001-85	CONSORCIO CINZEL / SOERGUER
CON 020/11	REVESTIMENTO CANAL IBIPORA	293.548-87	CAIXA		1.687.515,37	11.113.503,70	15.963.349/0001-92	CONSORCIO TRIUNFO / ENGEGRAUT
CON 001/12	REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA	293.549-91	CAIXA / P C R		6.129.755,73	200.956,14	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
COM 001/14	CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO RPA - 03 E RPA - 06 (Lote 01)	402.321-87 / 2012	CAIXA		6.580.103,34	2.500,00	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
COM 002/14	CONTENÇÃO EM 07 SETORES DE RISCO RPA - 06 (Lote 02)	402.321-87 / 2012	CAIXA		6.224.647,33	4.819.499,45	5.205.071 / 0001 - 44	ALCA ENGENHARIA LTDA.
COM 008/14	COMPLEMENTAÇÃO HABITACIONAL PILAR LOTE 01	04.2.0343.2	BNDDES / P C R		640.097,24	1.775.364,00	08.961.997/0001-58	FADURPE - FUNDAÇÃO APOLONIO SALES
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLÓGICA NO PILAR	352.737-39/2011	BNDDES / P C R		27.215.304,51	1.842.398,73	00.545.355/0001-60	O T L
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 99	293.541-17	CAIXA		4.372.120,40	3.308.664,73	08.058.768/0001-42	CINZEL ENGENHARIA LTDA.
CON 007/15	SERVIÇOS DE MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NO CASARÃO DO BARBALHO	400.818-41	CAIXA / PCR		9.854.057,40	542.711,33	000.758.756/0001-2	CONSTRUTORA ANCAR LTDA.
CON 001/16	REGULARIZAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 01	383.426-06/2011	CAIXA		3.351.424,26	1.713.445,41	011.864.311/0001-15	CONSTRUTORA S B C
COM 002/17	EXECUÇÃO DA PRAÇA ESPORTES E CULTURA NA AV. CAXANGÁ	402.321-87 / 2012	CAIXA		9.732.801,87	011.864.311/0001-15	011.864.311/0001-15	CONSTRUTORA S B C
CON 001/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 03, CONTENÇÃO DE RISCO	352.737-39/2011	CAIXA		4.460.281,92	551.999,60	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
COM 002/16	CONSULTORIA PROJETO CAPIBARIBE MELHOR	402.321-87 / 2012	CAIXA		5.706.499,31			SEIC - SERV. IND. DA CONSTRUÇÃO
CON 004/17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE RISCO EM ENCOSTAS - RPA 03 E 06 - LOTE 06		P C R					EGC- EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.
TP 003/17	SERVIÇOS EM COBERTA NO HABITACIONAL PILAR		P C R					CONSORCIO JME / PLINIO CAVALCANTI & CIA
TP 001/15	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS PORTARIAS DA SEDE DA URB-RECIFE		P C R					ANDRADE GUEDES
CON 005/17	REGULARIZAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	400.818-41	CAIXA / PCR		10.815.860,03	595.683,62	24.061.780/0001-48	CONSORCIO JME / PLINIO CAVALCANTI & CIA
CON 001/18	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS	387.641-38/2015	CAIXA / PCR		27.589.953,38	9.921.879,91	08.073.264/0001-87	ANDRADE GUEDES
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	293.541-17	CAIXA		1.910.702,85	909.939,09	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
CON 002/18	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 - PILAR	301.546-57/2009	CAIXA		8.632.752,55	10.828.185,76	07.408.234/0001-11	L & R Santos CONSTRUÇÕES
CON 011/17	REGULARIZAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	400.818-41	CAIXA / PCR		11.602.780,65	639.022,11	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA
PRE 002/18	REFORMA E MANUTENÇÃO DA URB - RECIFE		P C R					SANTA FE ENGENHARIA
CON 006/17	EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA VIA MANGUE	333.025/2010 e 313.315-44/2011	CAIXA		2.784.501,34			PLINIO CAVALCANTI & CIA
TP 001/18	EXECUÇÃO OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO HABITACIONAL VIA MANGUE		P C R					SEIC - SERV. IND. DA CONSTRUÇÃO
CC 001/18	ELABORAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL DA PONTE VIADUTO SEMI PERIMETRAL		P C R					B & C ENGENHARIA
TP 008/18	EXECUÇÃO OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO HABITACIONAL VIA MANGUE II e III		P C R					COLMEIA ENGENHARIA
CON 010/18	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL COELHOS - PRAÇA SERGIO LORETO	192.846-51/2008	CAIXA / PCR		3.240.025,08	3.560.330,45	41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA
CON 009/18	REGULARIZAÇÃO AV. BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CAPUNGA	400.967-59	CAIXA / PCR		26.748.242,00	5.634.990,06	08.059.766/0001-42	CINZEL ENGENHARIA LTDA.
TP 006/18	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO NA RUA LIMDEIRO, S/N		P C R					GERBE ENGENHARIA
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA		15.000.930,93		011.864.311/0001-15	CONSTRUTORA S B C
CON 006/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 09, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA		11.163.692,68		07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
 EXERCÍCIO: 2019
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO				ADITIVO				EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	
CON 004/12	CONSTRUÇÃO CONJ. HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	011/12	25/07/12	540	26.665.273,83	02/10/17	1354	3.875.870,97	3.775.467,49	459091			22.529.850,98	EM ANDAMENTO
CON 020/11	REVESTIMENTO CANAL IBIPORÁ	052/12	18/10/12	730	12.811.019,07	15/02/18	1218	279.266,13	1.963.599,80	459091			10.864.723,49	CONCLUIDA
CON 001/12	REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA	075/12	31/01/13	1085	31.582.322,64	06/03/20	1484	3.736.071,65	2.619.501,33	459091			21.730.916,42	EM ANDAMENTO
COM 001/14	CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO RPA - 03 E RPA - 06 (Lote 01)	012/14	30/05/14	150	6.330.711,87	14/12/17	1144	1.043.182,46	383.914,35	459091			5.512.635,20	EM ANDAMENTO
COM 002/14	CONTENÇÃO EM 07 SETORES DE RISCO RPA - 06 (Lote 02)	017/14	30/05/14	450	6.582.603,94	08/12/18	1202	-	594.688,81	459091	331.382,90	331.382,90	6.028.344,64	EM ANDAMENTO
COM 008/14	COMPLEMENTAÇÃO HABITACIONAL PILAR LOTE 01	028/14	04/07/14	300	10.510.835,06	27/06/19	1428	2.929.411,08	567.495,79	459091	453.426,81	453.426,81	8.034.120,28	EM ANDAMENTO
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLÓGICA NO PILAR	029/15	15/12/15	427	2.415.461,24	08/07/19	874	22.623,22		459091			676.329,35	EM ANDAMENTO
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 39	011/15	08/06/2015	360	28.553.091,20	17/05/19	360	1.842.398,73	3.465.576,55	459091	2.445.458,66	1.522.328,93	18.581.754,76	EM ANDAMENTO
CON 007/15	SERVIÇOS DE MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NO CASARÃO DO BARBALHO	018/16	22/06/16	120	7.680.789,13	29/01/19	1015	1.226.513,32	204.269,91	459091			7.185.787,39	EM ANDAMENTO
CON 001/16	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 01	001/17	17/03/2017	365	10.396.788,73	20/03/2019	365	1.498.577,56	121.285,84	459091	1.118.870,42	1.111.717,80	6.294.075,24	EM ANDAMENTO
COM 002/17	EXECUÇÃO DA PRAÇA ESPORTES E CULTURA NA AV. CAXANGÁ	012/17	25/08/17	240	5.064.869,67	21/02/19	300	228.254,02	64.025,91	459091	404.351,59	404.351,59	3.464.543,08	EM ANDAMENTO
CON 001/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 03, CONTENÇÃO DE RISCO	013/17	31/08/17	360	9.732.801,87	31/12/18	150	-		459091	432.642,81	432.642,81	5.822.114,51	EM ANDAMENTO
COM 002/16	CONSULTORIA PROJETO CAPIBARIBE MELHOR	025/16	03/10/17	720	4.460.281,92	23/09/19	-	-		459091	289.280,58		1.072.810,94	EM ANDAMENTO
CON 004/17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE RISCO EM ENCOSTAS - RPA 03 E 06 - LOTE 06	019/17	14/12/17	360	6.258.498,91	09/12/17	-	-		459091	1.759.925,36		3.969.246,21	EM ANDAMENTO
TP 003/17	SERVIÇOS EM COBERTA NO HABITACIONAL PILAR	023/17	14/12/17	60	122.520,87	01/08/18	120	29.860,03		459091			149.222,26	CONCLUIDA
TP 001/15	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS PORTARIAS DA SEDE DA URB-RECIFE	028/17	02/09/2018	120	250.475,91	03/07/2018	-	-		459091	795.825,18	795.825,18	3.158.638,89	EM ANDAMENTO
CON 005/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	024/17	16/01/18	360	11.411.563,65	12/11/19	300	-	53.796,57	459091	5.415.012,34	3.534.218,59	6.245.581,75	EM ANDAMENTO
CON 001/18	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS	013/18	16/06/18	547	37.511.833,29	18/12/19	-	-		459091			-	EM ANDAMENTO
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	001/18	27/08/18	270	2.820.641,94	24/05/19	-	-		459091	116.383,67	58.729,54	58.729,54	PARALISADA
CON 002/18	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 28 - PILAR	016/18	28/09/18	710	19.260.938,31	07/09/20	-	-		459091	308.016,34	294.252,25	316.298,27	EM ANDAMENTO
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	020/18	19/09/18	365	12.241.802,76	18/09/19	-	-		459091			153.316,36	EM ANDAMENTO
PRE 002/18	REFORMA E MANUTENÇÃO DA URB - RECIFE	028/18	11/10/18	365	385.000,00	11/10/19	-	-		459091			-	EM ANDAMENTO
CON 006/17	EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTE DA VIA MANGUE	028/17	12/12/18	243	2.784.501,34	12/08/19	-	-		459091	79.687,56		-	EM ANDAMENTO
TP 001/18	EXECUÇÃO OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO HABITACIONAL VIA MANGUE	042/18	13/12/18	150	454.453,90	12/05/19	-	-		459091	141.479,90		-	EM ANDAMENTO
CC 001/18	ELABORAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL DA PONTE VIADUTO SEMI PERIMETRAL	040/18	13/12/18	90	314.399,78	13/03/19	-	-		459091	116.281,41	116.281,41	116.281,41	EM ANDAMENTO
TP 008/18	EXECUÇÃO OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO HABITACIONAL VIA MANGUE II e III	043/18	14/12/18	60	130.210,51	12/04/19	60	-		459091			-	EM ANDAMENTO
CON 010/18	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL COELHOS - PRAÇA SERGIO LORETO	049/18	01/02/19	365	6.800.358,50	01/02/20	-	-		459091			-	EM ANDAMENTO
CON 009/18	REQUALIFICAÇÃO AV. BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CAPUNGA	001/19	01/02/19	545	32.383.232,06	30/07/20	-	-		459091	117.774,84		-	EM ANDAMENTO
TP 006/18	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO NA RUA LIMOEIRO. SIN	041/18	01/03/19	90	299.908,40	29/05/19	-	-		459091	177.153,68		-	EM ANDAMENTO
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO	016/17	01/04/19	450	15.000.930,93	24/06/20	-	-		459091			-	EM ANDAMENTO
CON 005/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 09, CONTENÇÃO DE RISCO	026/18	01/04/19	365	11.163.882,68	01/04/20	-	-		459091			-	EM ANDAMENTO


MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

EXERCÍCIO: 2019
PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE: JAN/FEV E MARÇO de 2019.


MODALIDADE DE Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO				OBRA OU SERVIÇO				CONTRATO				ADITIVO				VALORES PAGOS NO PERÍODO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	SOMA VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE	CONTRAPARTIDA	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA	VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO				
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
Concorrência a 001/2007	Projetos executivos de arquitetura e engenharia para pavimentação e drenagem de vias, parques, canais e habitações da Cidade do Recife - CAPIBARIBE MELHOR.				70.073.275/001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	149/2007	19/11/2007	210 dias	2.411.340,76	23/10/2012	1590	587.594,80	4.4.90.51					2.914.030,68	Encerrado aguardando definição p/ ajuste de conta...	
Concurso Nacional	Serviços especializados de consultoria para elaboração dos anteprojetos, projetos básicos e executivos de urbanismo, paisagismo, arquitetura, engenharia e projetos complementares do parque público municipal da Tamarineira, bairro da Tamarineira - Município do Recife.				07.316.620/001-83	LF EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA. LUIZA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	059/2011	15/06/2012	180 dias	2.000.000,00	04/08/17	1495	-	4.4.90.51					1.340.000,00	Aguardando definição p/ ajuste de conta...	
T.P. 03/14	Projetos executivos de engenharia para as obras de pavimentação, drenagem, e macrodrenagem e desapropriação para o Canal do Caiara, conforme trechos entre a Av. Caxangá, até a bifurcação com o Canal do Cavouco, situado nos bairros do Cordero/putinga-PE.				04.691.262/001-09	VELOX CONSTR. E INCORPORAÇÃO LTDA.	019/2014	08/05/2014	120 dias	R\$ 390.251,64	30/03/2017	1060		4.4.90.51					253.663,49	Encerrado aguardando pagamento final	
T.P. 04/14	Projetos executivos de engenharia para as obras de pavimentação, drenagem, e macrodrenagem e desapropriação para o Canal do Vasco da Gama, no trecho entre a Rua Paula Batista e Av. Norte, no bairro de Casa Amarela/Tamarineira, Recife-PE.				04.691.262/001-09	VELOX CONSTR. E INCORPORAÇÃO LTDA.	018/2014	08/05/2014	130 dias	R\$ 431.152,43	30/06/2016	920		4.4.90.51					280.248,72	Encerrado aguardando pagamento final	
T.P. 011/14	Estudos técnicos: estudos ambientais, diagnósticos, laudos técnicos, estudos preliminares projetos básicos e projeto executivo de urbanismo, arquitetura e complementares de engenharia, visando a Requalificação Urbana do Entorno da Igreja São José do Ribamar, compreendendo o Pátio de São José do Ribamar e a Rua Coração de Maria, localizados no bairro de São José, nesta cidade do Recife, bem como a elaboração do Plano de Recomendações Técnicas para Conservação e Reordenamento Físico das Fachadas dos Imóveis Privados.				20.890.621/001-03	CONSORCIO SERMAR/GRAU	051/2015	05/05/2015	255 dias	R\$ 176.270,11	23/04/19	1160		4.4.90.51					155.460,95	Em andamento	

T.P. 012/14	Estudos técnicos: técnicos, estudos ambientais, diagnósticos, laudos técnicos, estudos preliminares projetos básicos e projeto executivo de urbanismo, arquitetura e complementares de engenharia, visando a Requalificação Urbana do Entorno imediato da Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo e do Convento e Igreja de Nossa Senhora do Carmo, compreendendo o Pátio de Nossa Senhora do Carmo Rua João Souto Maior, trecho entre o Pátio do Carmo e a Rua Frei Caneca, a Rua Cambôa do Carmo, a Avenida Dantas Barreto, no trecho compreendido entre a Rua de São Pedro e a Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Santo Antônio, no Recife, bem como a elaboração do Plano de Recomendações Técnicas para Conservação e Reordenamento Físico das Fachadas dos Imóveis Privados.											20.890.621/001-03	CONSORCIO SERMAR/GRAU	04/2015	05/05/2015	195 dias	R\$ 207.519,92	23/04/19	1160	4.4.90.51				186.999,74	Em andamento
Concorrência a 01/15	Elaboração de estudos preliminares, projetos executivos e Gerenciamento de obras prioritárias na Cidade do Recife.											11.380.698/001-34	ENGENSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	24/2015	30/10/2015	730	R\$ 19.203.724,77	04/04/2019	1074	4.4.90.51				5.711.520,08	Em andamento
Concorrência a 01/15/14	Serviços de Consultoria para prestar serviços técnicos e dos básicos e executivos de requalificação dos passagens públicas de diversas vias na Cidade do Recife.											35.467.604/001-27	ATP ENGENHARIA LTDA	30/2015	10/12/2015	1400	R\$ 3.267.104,62	27/09/2019		4.4.90.51	66.869,67	66.869,67	1.317.905,97	Em andamento	
Tomada de Preço Nº 003/16	Requalificação do Mercado de São José, Projeto Executivo Complementar.											4.561.375/001-81	EMPRESA GRAU-GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	005/2016	03/05/16	440	R\$ 440.291,28	27/09/19	720	4.4.90.51				203.634,72	Em andamento
Concorrência a 006/2015	Elaboração de projetos executivos da comunidade denominada Caranguejo / Tabaires, no âmbito do Projeto Capibaribe Melhor na cidade do Recife											70.073.275/001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	15/2016	10/4/17	365	R\$ 1.095.238,85	10/07/2019	720	4.4.90.51				186.190,61	Em andamento
Tomada de Preço Nº 002/16	Serviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos executivos de conservação e restauração da Igreja St Tereza da Ordem Terceira do Carmo situada na Av. Dantas Barreto, bairro Santo Antônio.											08.750.243/001-59	Premier- Consultoria Planejamento e Gerenciamento em Engenharia Ltda	08/2017	8/6/17	365	R\$ 481.786,79	10/06/2019	720	4.4.90.51				13.153,38	Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16	Serviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos executivos de conservação e restauração da Basílica e Convento do Carmo, bairro Santo Antônio.											08.750.243/001-59	Premier- Consultoria Planejamento e Gerenciamento em Engenharia Ltda	03/2017	8/6/17	365	R\$ 652.096,61	10/06/2019	720	4.4.90.51				13890,55	Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16	Projetos executivos de arquitetura paisagística e complementares e	Prefeitura do										70.074.448/001-35	UBR Ltda nº 10 - 24/2018	10/24/18	17/12/18	210	139.453,36	15/07/2019		4.4.90.51					Em andamento




Tomada de Preço Nº 001/16	engenharia em áreas remanescentes da implantação da Via Mangue	Recife	41.051.046/001-17	Colméia Ltda 20 - 24/2018	17/12/2018	210	139.453,37	15/07/2019	4.4.90.51	Em andamento
Tomada de Preço Nº 005/18	Projeto executivo urbanismo de engenharia no antigo Aeroclube PE e entorno no bairro do Pina		70.073.275/001-30	Geosistemas Ltda 48/ 2018	20/12/2018	365	1.386.771,79	16/10/2019	4.4.90.51	Em andamento

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data. 10/04/2019


ELAINE RODRIGUES VIEIRA DE MELO
 CPF: 296.129.424-04
 (responsável pelo preenchimento)


GEISE ZANON MAGALHÃES DE PAULO
 CPF: 575.200.206-06
 (responsável pela unidade)


RÚBIA MARIA SIMÕES CAMPÊLO
 CPF: 224.729.594-00
 (Ordenador de despesas)