

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

2º TRIMESTRE

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 EXERCÍCIO: 2017
 PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

Frederico Esau dos Santos
 Frederico Esau dos Santos
 CPF: 009.704.144-00
 Gerente Setorial de Contratos
 Autarquia de Urbanização do Recife
 Mat: 90.602-0 URB-Recife
 CONCEDEENTE

Sérgio José Uínoa Matos Júnior
 Sérgio José Uínoa Matos Júnior
 CPF: 034.190.214-45
 Diretor de Engenharia e Obras
 Responsável pela Unidade
 Mat: 70-
 CONTRATADO

Sérgio José Uínoa Matos Júnior
 Sérgio José Uínoa Matos Júnior
 CPF: 034.190.214-45
 Diretor de Engenharia e Obras
 Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	CONCEDEENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
TP 001/09	SERVIÇO ARQUEOLÓGICO NA COMUNIDADE DO PILAR	04.2.0343.2	BNDES	815.880,97	695.054,07	01.355.292/0001-48	FUNDAÇÃO SERIDÓ
CC 001/09	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 01	04.2.0343.2	BNDES	18.895.837,86	6.037.865,64	11.573.372/0001-23	CONSORCIO WALTER LOPES / SBM / DIAS
CC 003/10	PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS LOTE 02	013/10	GOV. ESTADO	7.394.257,05	2.396.771,15	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUÇÕES LTDA
CC 008/10	SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	333.025-23/2010 e 319.315-44/2011	CAIXA	244.391.685,75	185.961.798,45	33.412.792/0166-79	CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A
ICB 001/10	CONSTRUÇÃO PARQUES: SANTANA / CAIARA E APIPUCOS	7497-BR	BANCO MUNDIAL	28.468.161,09	6.611.794,56	13.654.937/0001-22	CONSORCIO PARQUES DO RECIFE
CC 009/10	FISCALIZAÇÃO SISTEMA VIÁRIO VIA MANGUE	319.315-44/2011	CAIXA	526.178,38	3.285.184,93	70.074.448/0001-35	CONSORCIO JBR / PROJETEC
CC 013/11	REQUALIFICAÇÃO NA COMUNIDADE DO PILAR - LOTE 02	301.546-57/2009	CAIXA	9.392.686,90	6.697.799,61	12.574.539/0001-33	CONSORCIO VENÂNCIO / JEPAC
CC 004/10	CONSULTORIA REQUALIFICAÇÃO COMUNIDADE DO PILAR	04.2.0343.2	BNDES	1.081.099,81	462.252,59	03.930.312/0001-92	ACR - CONSULTORIA E PROJETO LTDA.
CC 002/11	EXECUÇÃO DE 11 CANAIS EM DIVERSOS BAIRROS	293.541-17/2010	CAIXA	4.866.419,17	3.765.044,42	40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
CC 010/11	PAVIMENTAÇÃO DE 05 RUAS - LOTE 01	351.568-78/2011	CAIXA	5.072.692,45	490.976,55	15.551.585/0001-05	CONSORCIO CAMILO BRITO / T. BARRETO
CC 011/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 02	351.568-78/2011	CAIXA	6.294.898,24	609.227,95	15.551.677/0001-95	CONSORCIO T. BARRETO / CAMILO BRITO
CC 012/11	PAVIMENTAÇÃO DE 03 RUAS - LOTE 03	351.568-78/2011	CAIXA	4.257.974,42	412.150,03	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
CC 013/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 04	351.568-78/2011	CAIXA	4.309.717,00	417.184,49	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA.
CC 014/11	PAVIMENTAÇÃO DE 04 RUAS - LOTE 05	351.568-78/2011	CAIXA	6.150.418,94	594.940,72	08.073.264/0001-87	ANDRADE GUEDES
CC 004/12	CONSTRUÇÃO CONJ. HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	293.541-17/2010	CAIXA	11.770.616,14	9.106.673,93	15.659.802/0001-85	CONSORCIO CINZEL / SOERGUER
CC 004/11	CONSTRUÇÃO DO CANAL DO GUARULHOS	293.547-73/2010	CAIXA	4.463.945,21	13.313.614,37	15.815.006/0001-94	CONSORCIO CINZEL / SOERGUER / ENGEGRAUT
CC 016/11	COMPLEMENTAÇÃO DO REVESTIMENTO DO CANAL DO IRAQUE	293.546-69/2010	CAIXA	6.258.368,36	2.488.477,70	08.073.264/0001-87	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA.
CC 038/11	CONSULTORIA DE 16 CANAIS E HAB. CASARÃO DO BARBALHO					33.146.648/0001-20	CONSORCIO CONCREMAT / ENGECONSULT
CC 004/11	REVESTIMENTO CANAL PESSEGUEIROS	293.542-21/2010	CAIXA	1.175.640,88	1.462.099,48	5.275.604/0001-64	WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA.
CC 020/11	REVESTIMENTO CANAL IBIPORÁ	293.548-87/2010	CAIXA	1.932.526,97	13.048.302,23	15.863.949/0001-92	CONSORCIO TRIUNFO / ENGEGRAUT
CC 003/12	COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA	755.480/2011	MIN. INTEGRAÇÃO	2.449.436,69	148.538,31	76.436.849/0001-74	ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTO S.A
PRE 002/12	SERVIÇOS NA SEDE URB - RECIFE					9.662.581/0001-00	ENCONSERV CONSTRUÇÕES LTDA.
CC 001/12	REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA	293.549-91/2010	CAIXA	11.151.591,72	23.087.252,99	17.327.583/0001-62	CONSORCIO RIO DA PRATA
ICB 001/11	PAV./DRENAGEM E OBRA DE ARTE, SUBST. A, B, C E PONTE SEMIPERIMETRAL	7497/2009	BANCO MUNDIAL	4.009.696,90	26.481.393,50	15.353.760/0001-50	CONSORCIO CINZEL/CAMILLO BRITO
CC 003/13	PAVIMENTAÇÃO RUA CASSILÂNDIA / RUA JOÃO SALES DE MENEZES					07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
TP 010/12	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DEÃO FARIA					07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
CC 004/13	PAVIMENTAÇÃO RUA SAULO SUASSUNA E RUA CÉLIA					12.229.586/0001-40	PTG - SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA.
CC 013/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT SPORT CLUBE DO RECIFE					02.297.922/0001-38	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA.
CC 001/13	CONSTRUÇÃO PRAÇA NA AV. CAXANGÁ	363.426-06/2011	CAIXA	3.500.000,00	1.827.804,80	10.412.294/0001-12	ESCO
TP 003/13	PAVIMENTAÇÃO ALARGAMENTO AV. DOIS RIOS					1.663.476/0001-75	D H F ENGENHARIA LTDA.
CC 012/13	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO CT DO NAÚTICO					02.297.922/0001-38	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA.
TP 001/14	CONTENÇÃO NA RUA VALE DO JAGUARIBE					9.662.581/0001-00	ENCONSERV CONSTRUÇÕES LTDA.
CC 001/14	CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO RPA - 03 E RPA - 06 (Lote 01)	402.321-87 / 2012	CAIXA	5.697.644,51	44.622,07	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
CC 002/14	CONTENÇÃO EM 07 SETORES DE RISCO RPA - 06 (Lote 02)	402.321-87 / 2012	CAIXA	5.983.118,49	2.500,00	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
CC 010/14	REVESTIMENTO CANAL DO ARRUDA	001 / 2014	GOV. ESTADO	25.869.454,66	3.244.388,10	20.052.157/0001-78	CONSORCIO CANAL DO ARRUDA
CC 008/14	COMPLEMENTAÇÃO HABITACIONAL PILAR - LOTE 01	04.2.0343.2	BNDES	4.924.489,76	4.367.000,35	5.205.071 / 0001 - 44	ALCA ENGENHARIA LTDA.
CC 011/13	PAVI. RUAS: MARILIA, ALVENÓPOLIS E JOSÉ TAVARES DE HOLANDA	400.961-94/2014	CAIXA	3.000.720,54	422.315,66	02.297.922/0001-38	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA.
CC 004/14	PAVI. VIAS ESTRUTURANTES DE BEBERIBE E BREJO DA GUABIRABA	400.969-77/2014	CAIXA	3.026.704,52	159.300,24	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇO DE ENGENHARIA
CC 010/14	CONSULTORIA / FISCALIZAÇÃO CANAL DO ARRUDA					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.
IN	ENSAIO DE CARGA NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO					41.012.964/0001-37	TECOMAT ENGENHARIA LTDA.
IN	PARECER TÉCNICO DO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO					41.227.190/0001-61	POLICONSULT - ASSOCIAÇÃO POLITÉCNICA DE CONSULTORIA
CC 011/14	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUAS NAS RPA'S 02, 04, 05 E 06					5.275.604/0001-64	WALTER LOPES ENGENHARIA LTDA.

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 EXERCÍCIO: 2017
 PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

2º TRIMESTRE

Frederico Esau dos Santos
 Frederico Esau dos Santos, CPF 795.907.134-91, Gerente Setorial de Contratos

Sérgio José Uchoa Matos Júnior
 Sérgio José Uchoa Matos Júnior, CPF 034.190.214-45, Diretor de Engenharia e Obras
 Responsável pela Unidade

Sérgio José Uchoa Matos Júnior
 Sérgio José Uchoa Matos Júnior, CPF 034.190.214-45, Diretor de Engenharia e Obras
 Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	CONVENIO	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	CONTRATADO
							RAZÃO SOCIAL
CC 004/15	ARQUEOLOGIA NA COMUNIDADE DO PILAR	04.2.0343.2	BNDDES	640.097,24	567.633,38	08.961.997/0001-58	FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALES DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
CC 014/14	ESGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39	352.737-39/2011	CAIXA	27.215.304,50	-	00.545.355/0001-66	OTL OBRAS TECNICAS LTDA
CC 007/15	MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NA OBRA DO CASARÃO DO BARBALHO	293.541-17/2010	CAIXA	3.638.919,01	2.815.353,80	08.059.768/0001-42	CINZEL ENGENHARIA LTDA.
CC 001/16	EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA LOCALIZADA NO BAIRRO DO PINA - RPA 06 (ENCANTA MOÇA)					00.545.355/0001-66	OTL OBRAS TECNICAS LTDA
CC 002/16	EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE/PE - LOTE 1.	400.818-41/2014	CAIXA	8.433.705,59	464.485,58	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA.
CC 003/15	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTA DA RUA DA LINHA - TRAVESSA DA ANDORINHA/BR 101/PE (NORTE) - RPA 03, RECIFE/PE.	400.850-51/2014	CAIXA	5.340.354,79	952.622,61	00.758.756/0001-02	CONSTRUTORA ANCAR LTDA.
CC 011/15	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO ÂMBITO DO PROJETO CAPIBARIBE MELHOR, RECIFE - PE.	352.737-39/2011	CAIXA	4.460.281,92	-	11.380.698/0001-34 E 01.115.194/0001-33	CONSÓRCIO ENGECONSULT / DIAGONAL
CC 003/16	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV. BEIRA RIO (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS PONTES DA TORRE E CAPUNGA)	0400.967-59/2014	CAIXA	25.245.724,42	1.328.722,33	27.918.703/0001-50	CONSORCIO QUALITY/TROPICOS/SANTA CRUZ

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

2º TRIMESTRE

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO			REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA		VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)		
CC 004/15	ARQUEOLOGIA NA COMUNIDADE DO PILAR	029/15	15/12/15	427	2.415.461,24		365	-	-	4.4.90.51	-	33.816,45	33.816,45	338.164,52	EM ANDAMENTO	
CC 014/14	ESGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39	011/15	01/06/16	360	27.483.358,91		-	(268.054,40)	108.625,10	4.4.90.51	1.851.055,65	1.324.641,32	2.095.855,46	2.640.864,28	EM ANDAMENTO	
CC 007/15	MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NA OBRA DO CASARÃO DO BARBALHO	018/16	10/06/16	121	6.454.272,81		360	-	-	4.4.90.51	480.696,80	480.696,80	1.280.283,83	1.931.971,67	EM ANDAMENTO	
CC 001/16	EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA LOCALIZADA NO BAIRRO DO PINA - RPA 06 (ENCANTA MOÇA)	021/16	16/8/16	360	11.380.000,02		-	55.807,35	-	4.4.90.51	139.262,88	139.262,88	139.262,88	260.533,26	EM ANDAMENTO	
CC 002/16	EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE/PE - LOTE 1.	001/17	20/3/17	364	8.898.191,17		-	-	-	4.4.90.51	544.416,00	-	-	-	EM ANDAMENTO	
CC 003/15	EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTA DA RUA DA LINHA - TRAVESSA DA ANDORINHA/BR 101/PE (NORTE) - RPA 03, RECIFE/PE.	023/16		450	6.292.977,40		-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	-	A INICIAR	
CC 011/15	SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS NO ÂMBITO DO PROJETO CAPIBARIBE MELHOR, RECIFE - PE.	025/16		730	4.460.281,92		-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	-	A INICIAR	
CC 003/16	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV. BEIRA RIO (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE AS PONTES DA TORRE E CAPUNGA)	011/17	01/06/2017	540	26.574.446,75		-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	-	EM ANDAMENTO	

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

EXERCÍCIO: 2017
 PERÍODO REFERENCIAL: 2º TRIMESTRE: ABRIL, MAIO E JUNHO de 2017.


MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO						CONTRATO					ADITIVO			SOMA VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO			
		CONVÊNIO			CONTRATADO		CONTRATO			ADITIVO										
(5)	(6)	Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA	VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	(24)	(25)
Concorrência 001/2007	Projetos executivos de arquitetura e engenharia para pavimentação e drenagem de vias, parques, canais e habitacionais da Cidade do Recife-CAPIBARIBE MELHOR.					70.073.275/001-30	GEOSISTEMAS EMGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	149/2007	19/11/2007	210 dias	2.411.340,76	23/10/2012	1590	597.594,80	4.4.90.51				2.914.050,68	Aguardando definição p/ ajuste de conta...
Concorrência 018/2011	Projetos executivos de engenharia para as obras de pavimentação, drenagem e macrodrenagem, contenção de encostas, pertencentes ao município do Recife, inseridos na 2ª fase do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2.					70.073.275/001-30	GEOSISTEMAS EMGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	055/2012	24/05/2013	360 dias	R\$ 1.997.340,00	27/07/17	1155	-326.715,00	4.4.90.51	299.761,46	299.761,46	299.761,46	1.997.340,00	CONCLUÍDO
Concurso Nacional	Serviços especializados de consultoria para elaboração dos anteprojetos, projetos básicos e executivos de urbanismo, paisagismo, arquitetura, engenharia e projetos complementares do parque público municipal da Tamarineira, bairro da Tamarineira - Município do Recife.					07.316.620/001-83	LF EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA. LULA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	059/2011	15/06/2012	180 dias	2.000.000,00	04/08/17	1495		4.4.90.51				1.340.000,00	Em andamento
Concorrência 002/13	Projeto básico de adequação viária da II Perimetral, III Perimetral e Radial Sul, na cidade do Recife, para implantação do corredor de ônibus, Programa PAC Urb. De Transito.	0396.778-64/2012	OGU		713.951,84	70.074.448/001-35	JBR LTDA.	027/2013	28/11/2013	365 dias	5.009.656,00	06/02/18	690	991.486,53	4.4.90.51				5.737.513,13	Em andamento
T.P. 03/14	Projetos executivos de engenharia para as obras de pavimentação, drenagem, e macrodrenagem e desapropriação para o Canal do Caiara, conforme trechos entre a Av. Caxangá, até a bifurcação com o Canal do Cavouco, situado nos bairros do Cordeiro/Iputinga-PE.					04.691.262/001-09	VELOX CONSTR. E INCORPORAÇÃO LTDA.	019/2014	08/05/2014	120 dias	R\$ 390.251,64	30/03/2017	1060		4.4.90.51				253.663,49	Concluído aguardando pagamento final
T.P. 04/14	Projetos executivos de engenharia para as obras de pavimentação, drenagem, e macrodrenagem e desapropriação para o Canal do Vasco da Gama, no trecho entre a Rua Paula Batista e Av. Norte, no bairro de Casa Amarela/Tamarineira, Recife-PE.					04.691.262/001-09	VELOX CONSTR. E INCORPORAÇÃO LTDA.	018/2014	08/05/2014	130 dias	R\$ 431.152,43	30/06/2016	920		4.4.90.51				280.248,72	Concluído aguardando pagamento final
T.P. 011/14	Estudos técnicos, estudos ambientais, diagnósticos, laudos técnicos, estudos preliminares projetos básicos e projeto executivo de urbanismo, arquitetura e complementares de engenharia, visando a Requalificação Urbana do Entorno da Igreja São José do Ribamar, compreendendo o Pátio de São José do Ribamar, a Rua de São José do Ribamar e a Rua Coração de Maria, localizados no bairro de São José, nesta cidade do Recife, bem como a elaboração do Plano de Recomendações Técnicas para Conservação e Reordenamento Físico das Fachadas dos Imóveis Privados.					20.890.621/001-03	CONSÓRCIO SERMAR/GRAU	05/2015	05/05/2015	255 dias	R\$ 176.270,11	27/10/17	650		4.4.90.51				61.694,54	Em andamento


		OBRA OU SERVIÇO																	SOMA VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	SOMA VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA					
T.P. 012/14	Estudos técnicos, estudos ambientais, diagnósticos, laudos técnicos, estudos preliminares projetos básicos e projeto executivo de urbanismo, arquitetura e complementares de engenharia, visando a Requalificação Urbana do Entorno imediato da Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo e do Convento e Igreja de Nossa Senhora do Carmo, compreendendo o Pátio de Nossa Senhora do Carmo Rua João Souto Maior, trecho entre o Pátio do Carmo e a Rua Frei Caneca; a Rua Cambôa do Carmo; a Avenida Dantas Barreto, no trecho compreendido entre a Rua de São Pedro e a Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Santo Antônio, no Recife, bem como a elaboração do Plano de Recomendações Técnicas para Conservação e Reordenamento Físico das Fachadas dos Imóveis Privados.					20.890.621/001-03	CONSÓRCIO SERMAR/GRAU	04/2015	05/05/2015	195 dias	R\$ 207.519,92	27/10/2017	650		4.4.90.51	41.503,98		41.503,98	72.631,97	Em andamento
T.P. 013/14	Serviços especializados em consultoria de engenharia e arquitetura para elaboração de projetos executivos de engenharia para as obras de pavimentação, ciclovia, drenagem, macrodrenagem e desapropriação, para o Canal do Cavouco e entorno, nesta cidade do Recife.					70.073.275/001-30	GEOSISTEMAS EMGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	47/2014			R\$ 526.688,15									Aguardando O.S
CONVÊNIO - URB/CECI	Plano de gestão da conservação da Igreja de São José do Ribamar cujo conteúdo estabelece uma política de administração para o uso adequado dos espaços e dos componentes construtivos da Igreja, bem como inspeções, manutenções periódicas do imóvel.	01	Prefeitura do Recife		81,74%	11.294.386/001-08	CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADAS DA COORDENAÇÃO INTEGRADA-CECI	Convênio 01/14	03/04/2014	120 dias	R\$ 353.500,00	30/06/2016	695		4.4.90.51			100.000,00		Aguardando definição p/ ajuste de conta...
Inexigibilidade/Concurso	Prestação de serviços, pela contratada, a organização do concurso Público de ideias para o Projeto de Elementos de Mobiliário Urbano para Requalificação dos Espaços Públicos de Convivência da Cidade do Recife.					11.320.280/001-31	INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DE PERNAMBUCO IAB/PE	008/2014	10/06/2014	120 dias	R\$ 189.950,00	04/01/2016	448		4.4.90.51			121.600,00		Aguardando definição p/ ajuste de conta...
Pregão presencial nº02/2014	Serviços técnicos de engenharia para apoio à desapropriação de imóveis no Município do Recife, que inclui o gerenciamento das atividades e apoio a negociação para um acordo amigável. Serviços de levantamento topográfico e cadastral do imóveis nas áreas de intervenção e análise dos imóveis físicos de ocupação com o título de domínio nas áreas de intervenção.					02.662.464/001-99	LUCENA TOPOGRAFIA & CONSTRUÇÃO LTDA	020/2015	13/08/2015	365	R\$ 1.500.728,50	18/12/17	365		4.4.90.51			67.234,68		Aguardando definição p/ ajuste de conta...
Concorrência 01/15	Elaboração de estudos preliminares, projetos executivos e Gerenciamento de obras prioritárias na Cidade do Recife.					11.380.698/001-34	ENGECONSULT - CONSULTORES TÉCNICOS LTDA	24/2015	30/10/2015	730	R\$ 19.203.724,77	29/10/2017			4.4.90.51	910.973,02		3.801.837,86		Paralizado em prestação de contas

OBRA OU SERVIÇO																		SOMA VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO	
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS NO PERÍODO			VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO
		Nº	CONCEDENTE	REPASS E (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA					
Concorrência 015/14	Serviços de Consultoria para prestar serviços técnicos e dos básicos e executivos de requalificação dos passeios públicos de diversas vias na Cidade do Recife.					35.467.604/001-27	ATP ENGENHARIA LTDA	30/ 2015	10/12/2015	700	R\$ 3.267.104,62	24/08/17			4.4.90.51			219.799,14	395.166,61	Em andamento
Tomada de Preço Nº 003/16	Requalificação do Mercado de São José, Projeto Executivo Complementar.					4.561.375/001-81	EMPRESA GRAU-GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	005/2016	03/05/16	200	R\$ 440.291,28	04/08/17			4.4.90.51	66.043,69				Em andamento
Concorrência 008/2015	Elaboração de projetos executivos da comunidade denominada Caranguejo / Tabaiaras, no âmbito do Projeto Capibaribe Melhor na cidade do Recife					70.073.275/001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	15/ 2016	9/5/16	365	R\$ 1.095.238,85	20/04/2017			4.4.90.51					Em andamento
Tomada de Preço Nº 002/16	Serviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos executivos de conservação e restauração da Igreja Stª Tereza da Ordem Terceira do Carmo situada na Av. Dantas Barreto, bairro Santo Antônio.	307-1				08.750.243/001-59	Premier-Consultoria, Planejamento e Gerenciamento em Engenharia Ltda	08/ 2017	8/6/17	365	R\$ 481.786,79	08/06/2018			4.4.90.51					Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16	Serviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos executivos de conservação e restauração da Basílica e Convento do Carmo, bairro Santo Antônio.	307-1				08.750.243/001-59	Premier-Consultoria, Planejamento e Gerenciamento em Engenharia Ltda	03/ 2017	8/6/17	365	R\$ 652.096,61	08/06/2018			4.4.90.51					Em andamento


Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

04/07/2017


ELAINE RODRIGUES VIEIRA DE MELO
 CPF: 296.129.424-04
 (responsável pelo preenchimento)


GEISE ZANON MAGALHÃES DE PAULO
 CPF: 575.200.206-06
 (responsável pela unidade)


RÚBIA MARIA SIMÕES CAMPÊLO
 CPF: 224.729.594-00
 (Ordenador de despesas)



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
Gerência de Desapropriação

URB RECIFE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS - 2017

LOCALIDADES	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL (R\$)
Casa Forte (Comunidade Lemos Torres)	173.075,62	30.146,52	131.338,38	334.560,52
Ibura (Canal Rio da Prata)	45.834,07	205.028,26	242.921,96	493.784,29
TOTAL (R\$)	218.909,69	235.174,78	374.260,34	828.344,81

Edo Baasto de Silve Filho
Gerente de Desapropriação
Mat. 99150/01 CREA 29.950.6
URB - RECIFE