



AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

Recife, 11 de janeiro de 2019.

Ofício nº 030/2019 – DPR

ESTADO DE PERNAMBUCO	
TRIBUNAL DE CONTAS	
PROTOCOLO GEPR Nº	190/19
Data	15/01/19
Hora	09:54
Assinatura e Matrícula do Recebedor	

Excelentíssimo Senhor

**DR. MARCOS COELHO LORETO**

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE.

Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações dessa Egrégia Corte de Contas, constantes da Resolução TC Nº 8, de 09 de julho de 2014, estamos encaminhando a Vossa Excelência, em anexo, os documentos abaixo relacionados, em meio eletrônico (CD) e impressos, relativos ao período de **outubro a dezembro de 2018**:

- Mapas Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia, elaborados, respectivamente, pelas Diretorias de Engenharia e Obras – **DEO** e de Planejamento e Projetos – **DPP** desta Autarquia;
- Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços (Desapropriações), elaborado pela Gerência de Desapropriação.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**JOÃO ALBERTO COSTA FARIA**  
Diretor Presidente

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AJUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS  
 EXERCÍCIO: 2018  
 PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

4º TRIMESTRE

SERGIO JOSE UCIROA MATOS JUNIOR - CPF: 034.130.214-60 - Diretor  
 Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa



Sérgio Matos  
 Diretor de Eng. e OBRAS  
 Matr. 70329-0  
 URB/Recife  
 CNPJ/CFF

CONTRATADO

RAZÃO SOCIAL

CONVÊNIO

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO

REPASSSE (R\$)

CONTRAPARTIDA (R\$)

Nº/Ano

CONCEDENTE

RAZÃO SOCIAL

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	CONCEDENTE	CONVÊNIO	REPASSSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	RAZÃO SOCIAL
CON 004/12	CONSTRUÇÃO CONJ. HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	293.541-17	CAIXA		12.885.128,37	13.780.145,46	CONSORCIO CINZEL / SBERGUER
CON 020/11	REVESTIMENTO CANAL IBIPORÁ	293.548-87	CAIXA		1.687.515,37	11.113.503,70	CONSORCIO TRIUNFO / ENGEGRAUT
CON 001/12	REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA	293.549-91	CAIXA / P C R		8.284.259,66	23.298.062,98	CONSORCIO RIO DA PRATA
COM 001/14	CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO RPA - 03 E RPA - 06 ( Lote 01 )	402.321-87 / 2012	CAIXA		6.129.755,73	200.956,14	W B CONSTRUTORA LTDA.
COM 002/14	CONTENÇÃO EM 07 SETORES DE RISCO RPA - 06 ( Lote 02 )	402.321-87 / 2012	CAIXA		6.580.103,34	2.500,00	W B CONSTRUTORA LTDA.
COM 008/14	COMPLEMENTAÇÃO HABITACIONAL PILAR LOTE 01	04.2.0343.2	BNDES / P C R		5.691.335,61	4.819.499,45	ALCA ENGENHARIA LTDA.
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLÓGICA NO PILAR	04.2.0343.2	BNDES / P C R		640.097,24	1.775.364,00	FADURPE - FUNDAÇÃO APOLONIO SALES
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 39	352.737-39/2011	CAIXA		27.215.304,51	1.842.398,73	O T L
CON 007/15	SERVIÇOS DE MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NO CASARÃO DO BARBALHO	293.541-17	CAIXA / PCR		4.372.120,40	3.308.664,73	CINZEL ENGENHARIA LTDA.
CON 001/16	REGULIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 01	400.818-41	CAIXA / PCR		9.854.057,40	542.711,33	CONSTRUTORA ANCAR LTDA.
COM 002/17	EXECUÇÃO DA PRAÇA ESPORTES E CULTURA NA AV. CAXANGÁ	363.426-06/2011	CAIXA		3.351.424,26	1.713.445,41	CONSTRUTORA S B C
CON 001/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 03. CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA		9.732.801,87	011.864.311/0001-15	CONSTRUTORA S B C
COM 002/16	CONSULTORIA PROJETO CAPIBARIBE MELHOR	352.737-39/2011	CAIXA		4.460.281,92	011.864.311/0001-15	CONSORCIO ENGECONSULT / DIAGONAL
CON 004/17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE RISCO EM ENCOSTAS - RPA 03 E 06 - LOTE 06	402.321-87 / 2012	CAIXA		5.706.499,31	551.999,60	W B CONSTRUTORA LTDA.
TP 003/17	SERVIÇOS EM COBERTA NO HABITACIONAL PILAR						SEIC - SERV. IND. DA CONSTRUÇÃO
TP 001/15	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS PORTARIAS DA SEDE DA URB-RECIFE		P C R				EGC- EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CON 005/17	REGULIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	400.818-41	CAIXA / PCR		10.815.880,03	595.683,62	CONSORCIO JME / PLINIO CAVALCANTI & CIA
CON 001/18	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS	397.641-38/2015	CAIXA / PCR		27.589.953,38	9.921.879,91	ANDRADE GUEDES
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	293.541-17	CAIXA		1.910.702,85	909.939,09	W B CONSTRUTORA LTDA.
CON 002/18	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 - PILAR	301.546-57/2009	CAIXA / PCR		8.632.752,55	10.628.185,76	L & R Santos CONSTRUÇÕES
CON 011/17	REGULIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	400.818-41	CAIXA / PCR		11.602.780,65	639.022,11	CONSTRUTORA GUERRA
PRE 002/18	REFORMA E MANUTENÇÃO DA URB - RECIFE						SANTA FE ENGENHARIA
CON 006/17	EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTE DA VIA MANGUE	333.025/2010 e 319.315-44/2011	CAIXA		2.784.501,34		PLINIO CAVALCANTI & CIA
TP 001/18	EXECUÇÃO OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO HABITACIONAL VIA MANGUE		P C R				SEIC - SERV. IND. DA CONSTRUÇÃO
CC 001/18	ELABORAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL DA PONTE VIADUTO SEMI PERIMETRAL		P C R				B & C ENGENHARIA
TP 008/18	EXECUÇÃO OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO HABITACIONAL VIA MANGUE II e III		P C R				COLMEIA ENGENHARIA

## MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO			ADITIVO			REAJUSTE			EXECUÇÃO			SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	
CON 004/12	CONSTRUÇÃO COM HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	011/12	25/07/12	540	26.665.273,83	02/10/17	1354	3.875.870,97	3.785.467,49	459091	1.100.308,74	524.648,06	22.424.613,98	EM ANDAMENTO
CON 020/11	REVESTIMENTO CANAL IBIPORÁ	052/12	18/10/12	730	12.811.019,07	15/02/18	1218	279.266,13	1.963.599,80	459091	25.506,77	25.506,77	10.864.723,49	PARALISADA
CON 001/12	REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA	075/12	31/01/13	1085	31.582.322,64	10/03/18	769	3.736.071,65	2.619.501,33	459091	2.297.999,86	2.178.913,09	21.611.829,65	EM ANDAMENTO
COM 001/14	CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO RPA - 03 E RPA - 06 ( Lote 01 )	012/14	30/05/14	150	6.330.711,87	14/12/17	1144	1.043.182,46	465.478,27	459091	144.782,76	66.444,19	5.512.635,20	EM ANDAMENTO
COM 002/14	CONTENÇÃO EM 07 SETORES DE RISCO RPA - 06 ( Lote 02 )	017/14	30/05/14	450	6.582.603,94	07/12/18	1202	—	449.321,19	459091	727.196,45	585.425,81	5.555.191,10	EM ANDAMENTO
COM 008/14	COMPLEMENTAÇÃO HABITACIONAL PILAR LOTE 01	028/14	04/07/14	300	10.510.835,06	28/12/18	1338	1.682.419,17	538.816,33	459091	732.662,82	592.831,06	7.440.861,71	EM ANDAMENTO
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLÓGICA NO PILAR	029/15	15/12/15	427	2.415.461,24	08/07/19	874	—	253.623,40	459091	253.623,40	84.541,12	507.247,07	EM ANDAMENTO
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 39	011/15	09/06/2015	360	28.553.091,20	23/05/2018	360	1.842.398,73	3.310.911,90	459091	8.928.342,52	2.989.903,34	17.059.425,83	EM ANDAMENTO
CON 007/15	SERVIÇOS DE MELHORIAS E AMPLIAÇÃO NO CASARÃO DO BARBALHO	018/16	22/06/16	120	7.680.789,13	29/01/19	1015	1.226.513,32	204.269,91	459091	2.234.031,59	1.284.126,47	6.982.553,11	EM ANDAMENTO
CON 001/16	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 01	001/17	17/03/2017	365	10.396.768,73	20/03/2019	365	1.498.577,56	107.199,70	459091	3.196.908,06	664.287,16	5.097.189,46	EM ANDAMENTO
COM 002/17	EXECUÇÃO DA PRAÇA ESPORTES E CULTURA NA AV. CAXANGÁ	012/17	25/08/17	240	5.064.869,67	22/08/18	—	—	—	459091	3.060.191,49	1.497.778,37	3.060.191,49	EM ANDAMENTO
CON 001/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 03, CONTENÇÃO DE RISCO	013/17	31/08/17	360	9.732.801,87	25/09/18	—	—	—	459091	5.369.471,70	1.793.595,21	5.098.599,21	EM ANDAMENTO
COM 002/16	CONSULTORIA PROJETO CAPIBARIBE MELHOR	025/16	03/10/17	720	4.460.281,92	23/09/19	—	—	—	459091	1.072.810,94	1.072.810,94	1.072.810,94	EM ANDAMENTO
CON 004/17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE RISCO EM ENCOSTAS - RPA 03 E 06 - LOTE 06	019/17	14/12/17	360	6.258.488,91	09/12/17	—	—	—	459091	3.969.246,21	3.868.737,42	3.868.737,42	EM ANDAMENTO
TP 003/17	SERVIÇOS EM COBERTA NO HABITACIONAL PILAR	023/17	14/12/17	60	122.520,87	27/06/18	120	29.860,03	—	459091	149.222,26	149.222,26	149.222,26	EM ANDAMENTO
TP 001/15	EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS PORTARIAS DA SEDE DA URB-RECIFE	026/17	02/03/2018	120	250.475,91	30/06/2018	—	—	—	459091	227.926,62	227.926,62	227.926,62	EM ANDAMENTO
CON 005/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	024/17	16/01/18	360	11.411.563,65	11/01/19	—	—	—	459091	2.362.813,71	2.327.833,26	2.327.833,26	EM ANDAMENTO
CON 001/18	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS	013/18	16/06/18	547	37.511.833,29	18/12/19	—	—	—	459091	2.711.343,16	1.725.854,07	1.725.854,07	EM ANDAMENTO
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	001/18	27/08/18	270	2.820.841,94	24/05/19	—	—	—	459091	—	—	—	EM ANDAMENTO
CON 002/18	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 - PILAR	016/18	28/09/18	720	19.260.938,31	17/09/20	—	—	—	459091	—	—	—	EM ANDAMENTO
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	020/18	19/09/18	365	12.241.802,76	18/09/19	—	—	—	459091	22.046,02	—	—	EM ANDAMENTO
PRE 002/18	REFORMA E MANUTENÇÃO DA URB - RECIFE	028/18	11/10/18	365	385.000,00	11/10/19	—	—	—	459091	153.316,36	153.316,36	153.316,36	EM ANDAMENTO
CON 006/17	EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA VIA MANGUE	028/17	12/12/18	243	2.784.501,34	12/08/19	—	—	—	459091	—	—	—	EM ANDAMENTO
TP 001/18	EXECUÇÃO OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO HABITACIONAL VIA MANGUE	042/18	13/12/18	150	454.453,90	12/05/19	—	—	—	459091	—	—	—	EM ANDAMENTO
CC 001/18	ELABORAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL DA PONTE VIADUTO SEMI PERIMETRAL	040/18	13/12/18	90	314.398,78	13/03/19	—	—	—	459091	—	—	—	EM ANDAMENTO
TP 008/18	EXECUÇÃO OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO HABITACIONAL VIA MANGUE II e III	043/18	14/12/18	60	130.210,51	12/02/19	—	—	—	459091	—	—	—	EM ANDAMENTO



Sérgio Matos  
Diretor de 70329-0  
URB-Recife



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE: OUT/NOV e DEZEMBRO de 2018.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				OBRA OU SERVIÇO				CONTRATO				ADITIVO			VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS NO PERÍODO	SOMA VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASS E (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA	VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO				
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Concorrência 001/2007	Projetos executivos de arquitetura e engenharia para pavimentação e drenagem de vias, parques, canais e habitacionais da Cidade do Recife-CAPIBARIBE MELHOR					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	149/2007	19/11/2007	210 dias	2.411.340,76	23/10/2012	1590	597.594,80	4.4.90.51				2.914.050,68	Encerrado aguardando definição p/ ajuste de conta...
Concurso Nacional	Serviços especializados de consultoria para elaboração dos anteprojetos, projetos básicos e executivos de urbanismo, paisagismo, arquitetura, engenharia e projetos complementares do parque público municipal da Tamaraíra, bairro da Tamaraíra - Município do Recife.					07.316.620/0001-63	LF EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA, LULA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	059/2011	15/06/2012	180 dias	2.000.000,00	04/08/17	1495	-	4.4.90.51				1.340.000,00	Aguardando definição p/ ajuste de conta...
T.P. 03/14	Projetos executivos de engenharia para as obras de pavimentação, drenagem, e macrodrenagem e desapropriação para o Canal do Catara, conforme trechos entre a Av. Caxangá, até a bifurcação com o Canal do Cavouco, situado nos bairros do Corderoi/Ipuitinga-PE.					04.691.262/0001-09	VELOX CONSTR. E INCORPORAÇÃO LTDA.	019/2014	08/05/2014	120 dias	R\$ 390.251,64	30/03/2017	1060		4.4.90.51				253.663,49	Encerrado aguardando pagamento final
T.P. 04/14	Projetos executivos de engenharia para as obras de pavimentação, drenagem, e macrodrenagem e desapropriação para o Canal I do Vasco da Gama, no trecho entre a Rua Paula Balista e Av. Norte, no bairro de Casa Amarela/Tamarineira, Recife-PE.					04.691.262/0001-09	VELOX CONSTR. E INCORPORAÇÃO LTDA	018/2014	08/05/2014	130 dias	R\$ 431.152,43	30/06/2016	920		4.4.90.51				280.248,72	Encerrado aguardando pagamento final
T.P. 011/14	Estudos técnicos, estudos ambientais, diagnósticos, laudos técnicos, estudos preliminares, projetos básicos e projeto executivo de urbanismo, arquitetura e complementares de engenharia, visando a Requalificação Urbana do Entorno da Igreja São José do Ribamar, compreendendo o Pátio de São José do Ribamar, a Rua de São José do Ribamar e a Rua Coração de Maria, localizados no bairro de São José, nesta cidade do Recife, bem como a elaboração do Plano de Recomendações Técnicas para Conservação e Reordenamento Físico das Fachadas dos Imóveis Privados.					20.890.621/0001-03	CONSÓRCIO SERMAR/GRAU	05/2015	05/05/2015	255 dias	R\$ 176.270,11	23/04/19	1160		4.4.90.51			49.698,88	155.460,95	Em andamento

T.P. 012/14	Estudos técnicos, técnicos, estudos ambientais, diagnósticos, laudos técnicos, estudos preliminares projetos básicos e projeto executivo de urbanismo, arquitetura e complementares de engenharia visando a Requalificação Urbana do Entorno imediato da Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo e do Convento e Igreja de Nossa Senhora do Carmo, compreendendo o Pátio de Nossa Senhora do Carmo Rua João Sauto Maior, trecho entre o Pátio do Carmo e a Rua Frei Caneca, a Rua Cambaia do Carmo, a Avenida Dantas Barreto, no trecho compreendido entre a Rua de São Pedro e a Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Santo Antônio, no Recife, bem como a elaboração do Plano de Recomendações Técnicas para Conservação e Reordenamento Físico das Fachadas dos Imóveis Privados.									04/2015	05/05/2015	195 dias	R\$ 207.519,92	23/04/19	1160		4.4.90.51	62.487,79	186.999,74	Em andamento
T.P. 013/14	Serviços especializados em consultoria de engenharia e arquitetura para elaboração de projetos executivos de engenharia para as obras de pavimentação, ciclovia, drenagem, macrodrenagem e desapropriação, para o Canal do Cavouco e entorno, nesta cidade do Recife.									47/2014	03/04/2014	120 dias	R\$ 526.688,15				4.4.90.51			Aguardando definição de distrito
CONVENIO - URB/CECI	Plano de gestão da conservação da Igreja de São José do Ribamar cujo conteúdo estabelece uma política de administração para o uso adequado dos espaços e dos componentes construtivos da Igreja, bem como inspeções, manutenções periódicas do imóvel.		81,74%							Convênio 01/14	10/06/2014	120 dias	R\$ 353.500,00	30/06/2016	695		4.4.90.51	100.000,00		Distraído
Inexigibilidade de Concurso	Prestação de serviços, pela contratada a organização do concurso Público de ideias para o Projeto de Elementos de Mobiliário Urbano para Requalificação dos Espaços Públicos de Convivência da Cidade do Recife.									006/2014	30/10/2014	730	R\$ 189.950,00	04/01/2016	448		4.4.90.51	121.600,00		Aguardando definição p/ ajuste de conta...
Concorrência 01/15	Elaboração de estudos preliminares, projetos executivos e Gerenciamento de obras prioritárias na Cidade do Recife.									24/2015	30/10/2015	730	R\$ 19.203.724,77	04/04/2019	1074		4.4.90.51	778.901,59	5.711.520,08	Em andamento
Concorrência 01/14	Serviços de Consultoria para prestar serviços técnicos e dos básicos e executivos de requalificação dos passeios públicos de diversas vias na Cidade do Recife.									30/2015	10/12/2015	1400	R\$ 3.267.104,62	27/09/2019			4.4.90.51	540.437,01	1.251.036,40	Em andamento
Tomada de Preço Nº 003/16	Requalificação do Mercado de São José, Projeto Executivo Complementar.									005/2016	03/05/16	440	R\$ 440.291,28	29/03/19	720		4.4.90.51	137.591,03	203.634,72	Em andamento
Concorrência 009/2015	Elaboração de projetos executivos da comunidade denominada Caraquejo / Tabaaire, no âmbito do Projeto Capibaribe Melhor na cidade do Recife									15/2016	10/04/17	365	R\$ 1.095.238,85	10/07/2019	720		4.4.90.51	153.634,74	186.190,61	Em andamento

Tomada de Preço Nº 002/16	307-1	Seviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos executivos de conservação e restauração da Igreja Srª Tereza da Ordem Terceira do Carmo situada na Av. Dantas Barreto, bairro Santo Antônio.	08-750.243/0001-59	Premier- Consultoria, Planejamento e Gerenciamento em Engenharia Ltda	08/ 2017	8/6/17	365	R\$ 481.786,79	10/06/2019	720	4.4. 90.51	13.153,38	13.153,38	13.153,38	Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16	307-1	Seviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos executivos de conservação e restauração da Basílica e Convento do Carmo, bairro Santo Antônio.	08-750.243/0001-59	Premier- Consultoria, Planejamento e Gerenciamento em Engenharia Ltda	03/ 2017	9/6/17	365	R\$ 652.096,61	10/06/2019	720	4.4. 90.51	13890,55	13890,55	13890,55	Em andamento
Carta Convite Nº 02/17		Contratação de empresas especializadas na elaboração de projetos executivos de engenharia para obras de contenção de encostas e drenagem na zona Rosa Selvagem – Várzea	11.019.554/0001-57	PDCA – Engª Planejamento Desenvolvimento Consultoria e Assessoria Ltda	25/ 2017			R\$123.069,33			4.4.90.51	123.069,00	123.069,00	123.069,00	Concluído
DISPENSA		Elaboração de Parecer Técnico das estruturas existentes no Conjunto Habitacional do Pilar – Quadra 55, Bloco C e D no bairro do Recife	41.012.964/0001-37	Tecomat Engenharia Ltda	22/2018	22/08/2018	90	R\$ 25.500,00	02/07/2019		4.4.90.51	25.500,00	25.500,00	25.500,00	Concluído
Tomada de Preço nº 24/2018 (contrato consórcio JBR/ Colmeia)		Projetos executivos de arquitetura paisagística e complementares e engenharia em áreas remanescentes da implantação da Via Mangue	70.074.448/0001-35	JBR Ltda nº 10 - 24/ 2018	10.24/18	17/12/18	210	139.453,36	15/07/2019		4.4.90.51				Em andamento
			41.051.046/0001-17	Colmeia Ltda 20 - 24/2018	20.24/18	17/12/2018	210	139.453,37	15/07/2019		4.4.90.51				Em andamento

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data. 10/01/2019

  
**ELAINE RODRIGUES VIEIRA DE MELO**  
 CPF: 296.129.424-04  
 (responsável pelo preenchimento)

  
**GEISE ZANONI MAGALHÃES DE PAULO**  
 CPF: 575.200.206-06  
 (responsável pela unidade)

  
**RÚBIA MARIA SIMÕES CAMPELO**  
 CPF: 224.729.594-00  
 (Ordenador de despesas)



URB RECIFE

**PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE**  
**AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE**  
Gerência de Desapropriação

**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS - 2018**

LOCALIDADES	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
BAIRRO DO RECIFE ( Comunidade do Pilar )	115.887,14			115.887,14
CASA FORTE ( Comunidade Lemos Torres )	20.094,90		21.821,40	41.916,30
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>135.982,04</b>		<b>21.821,40</b>	<b>157.803,44</b>

*[Handwritten signature]*  
11/10/18

*[Handwritten signature]*