



AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

Recife, 13 de janeiro de 2020.

Ofício nº 023/2020 – DPR

Excelentíssimo Senhor
DR. DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE.

Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações dessa Egrégia Corte de Contas, constantes da Resolução TC Nº 8, de 09 de julho de 2014, estamos encaminhando a Vossa Excelência, em anexo, os documentos abaixo relacionados, em meio eletrônico (CD) e impressos, relativos ao período de **outubro a dezembro de 2019**:

- Mapas Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia, elaborados, respectivamente, pelas Diretorias de Engenharia e Obras – **DEO** e de Planejamento e Projetos – **DPP** desta Autarquia;
- Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços (Desapropriações), elaborado pela Gerência de Desapropriação.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


JOÃO ALBERTO COSTA FARIA
Diretor Presidente

13/01/2020 12:36 - PRODUÇÃO QUOR



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
 EXERCÍCIO: 2019
 PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

Jose Roberto O. de Miranda
 JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA, CPF 091.192.214.87
 Responsável pelo preenchimento

p/ Paulo Bento
 PAULO BENTO
 CAR. GERAL DE OBRAS DE ENGENHARIA
 Mat. 90.907.7/CREA: PE025619
 Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	CONVENIO	REPASSSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
CON 001/12	REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA	293.549-91	CAIXA / P C R	8.284.259,66	23.298.062,98	17.327.583/0001-62	CONSORCIO RIO DA PRATA
COM 001/14	CONTENÇÃO EM AREAS DE RISCO RPA - 03 E RPA - 06 (Lote 01)	402.321-87 / 2012	CAIXA	6.129.755,73	200.956,14	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
COM 002/14	CONTENÇÃO EM 07 SETORES DE RISCO RPA - 06 (Lote 02)	402.321-87 / 2012	CAIXA	6.580.103,34	202.909,63	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
COM 008/14	COMPLEMENTAÇÃO HABITACIONAL PILAR LOTE 01	04.2.0343.2	BNDES / P C R	6.224.647,33	4.819.499,45	5.205.071 / 0001 - 44	ALCA ENGENHARIA LTDA.
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLÓGICA NO PILAR	04.2.0343.2	BNDES / P C R	640.097,24	1.775.364,00	08.961.987/0001-58	FADURPE - FUNDAÇÃO APOLONIO SALES
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39	352.737-39/2011	CAIXA	30.103.132,72		00.545.355/0001-66	O T L
CON 001/16	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 01	400.818-41	CAIXA / P C R	8.120.322,35	587.798,14	000.758.756/0001-2	CONSTRUTORA ANCAR LTDA.
COM 002/17	EXECUÇÃO DA PRAÇA ESPORTES E CULTURA NA AV. CAXANGÁ	363.426-06/2011	CAIXA	3.351.424,26	1.713.445,41	011.864.311/0001-15	CONSTRUTORA S B C
CON 001/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 03. CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	9.732.801,87		011.864.311/0001-15	CONSTRUTORA S B C
COM 002/16	CONSULTORIA PROJETO CAPIBARIBE MELHOR	352.737-39/2011	CAIXA	5.023.675,94		011.380.698/0001-34	CONSORCIO ENGECONSULT / DIAGONAL
CON 004/17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE RISCO EM ENCOSTAS - RPA 03 E 06 - LOTE 06	402.321-87 / 2012	CAIXA	5.706.498,31	551.999,60	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
CON 005/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	400.818-41	CAIXA / P C R	11.289.196,87	817.180,47	24.061.780/0001-48	CONSORCIO JME / PLINIO CAVALCANTI & CIA
CON 001/18	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS	397.641-38/2015	CAIXA / P C R	27.589.953,38	9.921.879,91	08.073.264/0001-87	ANDRADE GUEDES
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	293.541-17	CAIXA	1.910.702,85	979.678,25	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
CON 002/18	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 - PILAR	301.546-57/2009	CAIXA / P C R	8.632.752,55	10.772.696,18	07.408.234/0001-11	L & R Santos CONSTRUÇÕES
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	400.818-41	CAIXA / P C R	11.602.780,65	639.022,11	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA
PRE 002/18	REFORMA E MANUTENÇÃO DA URB - RECIFE	333.025/2010 e 319.315-44/2011	P C R			11.949.783/0001-70	SANTA FÉ ENGENHARIA
CON 006/17	EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTE DA VIA MANGUE		CAIXA	2.784.501,34		10.978.682/0001-65	PLINIO CAVALCANTI & CIA
TP 001/18	EXECUÇÃO OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO HABITACIONAL VIA MANGUE		P C R			03.460.855/0003-93	SEIC - SERV. IND. DA CONSTRUÇÃO
CC 001/18	ELABORAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL DA PONTE VIADUTO SEMI PERIMETRAL		P C R			35.476.548/0001-97	B & C ENGENHARIA
TP 008/18	EXECUÇÃO OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO HABITACIONAL VIA MANGUE II e III		P C R			41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA
CON 010/18	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL COELHOS - PRAÇA SERGIO LORETO	192.846-51/2006	CAIXA / P C R	3.240.025,08	3.560.330,45	41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA
CON 009/18	REQUALIFICAÇÃO AV. BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE /CAPUNGA	400.967-59	CAIXA / P C R	26.748.242,00	5.634.990,06	08.059.768/0001-42	CINZEL ENGENHARIA LTDA.
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04. CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	15.000.930,93		011.864.311/0001-15	CONSTRUTORA S B C
CON 006/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 09. CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	11.927.305,68		07.693.988/0001-60	FR F ENGENHARIA
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07. CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	19.802.015,49		07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
CON 006/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08. CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	9.052.131,42		24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA
CON 006/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11. CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	9.433.547,46		41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA
DISP 001/19	MANUTENÇÃO ETE DO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO		CAIXA / P C R			06.157.352/0001-31	R & JAIR. COMERCIO E SERVIÇOS
CON 013/18	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 04	400.818-41	CAIXA	8.478.714,53	613.740,73	08.059.768/0001-42	CINZEL ENGENHARIA LTDA.
CON 002/19	CONTENÇÃO NA RUA JOÃO CARNEIRO DA CUNHA - ROSA SELVAGEM	402.321-87 / 2012	CAIXA	4.952.153,60		07.693.988/0001-60	FR F ENGENHARIA
CON 002/19	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 05	400.818-41	CAIXA / P C R	15.913.120,00	1.151.888,05	40.884.405/0001-54	LOQUIPE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
 EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO				ADITIVO				EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
		Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	
CON 001/12	REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA	075/12	31/01/13	1095	31.582.322,64	06/03/20	1484	3.736.071,65	3.808.645,38	459091	3.808.645,38	3.833.676,00	25.564.588,22	EM ANDAMENTO
COM 001/14	CONTENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO RPA - 03 E RPA - 06 (Lote 01)	012/14	30/05/14	150	6.330.711,87	14/12/17	1144	1.043.182,46	474.066,17	459091	974.047,62	974.047,62	6.671.109,36	CONCLUÍDA
COM 002/14	CONTENÇÃO EM 07 SETORES DE RISCO RPA - 06 (Lote 02)	017/14	30/05/14	450	6.582.603,94	05/06/19	1382	200.409,63	841.460,34	459091	2.030.066,18	2.030.066,18	9.611.669,65	EM ANDAMENTO
COM 008/14	COMPLEMENTAÇÃO HABITACIONAL PILAR LOTE 01	028/14	04/07/14	300	10.510.835,06	26/12/19	1608	2.929.411,08	953.401,01	459091	760.870,30	760.870,30	1.437.199,65	EM ANDAMENTO
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLÓGICA NO PILAR	029/15	15/12/15	427	2.415.461,24	05/11/20	1360	69.611,54	3.662.635,75	459091	6.234.361,52	6.234.361,52	23.109.403,75	EM ANDAMENTO
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UFE 39	011/15	08/06/2015	360	26.515.593,33	13/05/20	720	3.587.593,39	373.795,33	459091	2.426.569,77	2.426.569,77	7.490.925,07	EM ANDAMENTO
CON 001/16	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 01	001/17	17/03/2017	365	7.658.974,56	21/03/2019	651	2.202.736,77	64.025,91	459091	1.575.284,34	1.575.284,34	4.572.983,96	CONCLUÍDA
COM 002/17	EXECUÇÃO DA PRAÇA ESPORTES E CULTURA NA AV. CAXANGÁ	012/17	25/08/17	240	5.064.869,67	21/02/19	300	228.224,02	235.591,73	459091	1.526.829,76	1.526.829,76	6.916.301,86	CONCLUÍDA
CON 001/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 03, CONTENÇÃO DE RISCO	013/17	31/08/17	360	9.792.801,87	31/03/19	240	563.394,02	144.159,08	459091	996.215,26	996.215,26	2.069.026,20	EM ANDAMENTO
COM 002/16	CONSULTORIA PROJETO CAPIBARIBE MELHOR	025/16	03/10/17	720	4.460.281,92	21/05/20	240	—	—	459091	1.759.925,36	1.759.925,36	5.729.171,57	CONCLUÍDA
CON 004/17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE RISCO EM ENCOSTAS - RPA 03 E 06 - LOTE 06	019/17	14/12/17	360	6.258.498,91	09/12/17	—	—	293.564,41	459091	3.278.658,23	3.278.658,23	14.585.058,41	EM ANDAMENTO
CON 005/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	024/17	16/01/18	360	11.411.563,85	10/07/20	540	1.558.649,42	223.258,31	459091	11.873.715,25	11.873.715,25	5.925.508,28	EM ANDAMENTO
CON 001/18	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS	013/18	16/06/18	547	37.511.833,29	18/12/19	—	—	1.668.319,60	459091	329.625,19	329.625,19	156.497,14	EM ANDAMENTO
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	001/18	27/08/18	270	2.820.641,94	20/02/20	270	69.739,16	27.742,46	459091	832.266,81	832.266,81	697.443,75	EM ANDAMENTO
CON 002/18	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 - PILAR	016/18	28/09/18	710	19.260.938,31	07/09/20	—	—	—	459091	1.804.710,82	1.804.710,82	1.804.710,82	EM ANDAMENTO
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	020/18	19/09/18	365	12.241.802,76	18/09/20	365	—	36.494,01	459091	356.937,33	356.937,33	339.808,76	EM ANDAMENTO
PRE 002/18	REFORMA E MANUTENÇÃO DA URB - RECIFE	028/18	11/10/18	365	385.000,00	10/10/20	365	385.000,00	48.943,25	459091	1.324.029,43	1.324.029,43	1.236.970,30	EM ANDAMENTO
CON 006/17	EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DA VIA MANGUE	028/17	12/12/18	243	2.784.501,34	12/12/19	120	—	—	459091	445.807,41	445.807,41	445.807,41	CONCLUÍDA
TP 001/18	EXECUÇÃO OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO HABITACIONAL VIA MANGUE I	042/18	13/12/18	150	567.717,40	11/07/19	60	—	—	459091	201.494,34	201.494,34	201.494,34	EM ANDAMENTO
CC 001/18	ELABORAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL DA PONTE VIADUTO SEMI PERIMETRAL	040/18	13/12/18	90	314.399,78	15/12/19	270	60.014,44	—	459091	174.287,89	174.287,89	174.287,89	CONCLUÍDA
TP 008/18	EXECUÇÃO OBRAS DE RECUPERAÇÃO DO HABITACIONAL VIA MANGUE II e III	043/18	14/12/18	60	190.534,81	14/06/19	120	—	—	459091	2.948.269,22	2.948.269,22	2.948.269,22	EM ANDAMENTO
CON 010/18	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL COELHOS - PRAÇA SÉRGIO LORETO	049/18	01/02/19	365	6.800.358,50	01/02/20	—	—	—	459091	939.721,96	939.721,96	939.721,96	PARALISADA
CON 009/18	REQUALIFICAÇÃO AV. BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CAPUNGA	001/19	01/02/19	545	32.383.232,06	30/07/20	—	—	—	459091	800.000,00	800.000,00	800.000,00	EM ANDAMENTO
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO	016/17	01/04/19	450	15.000.930,93	24/06/20	—	—	—	459091	4.482.737,70	4.482.737,70	4.482.737,70	EM ANDAMENTO
CON 006/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 09, CONTENÇÃO DE RISCO	026/18	01/04/19	365	11.163.692,68	01/04/20	—	—	—	459091	863.021,23	863.021,23	863.021,23	EM ANDAMENTO
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO	021/18	17/05/19	365	19.802.015,49	17/05/20	—	—	—	459091	768.058,72	768.058,72	768.058,72	EM ANDAMENTO
CON 006/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08, CONTENÇÃO DE RISCO	023/18	17/05/19	365	9.052.131,42	17/05/20	—	—	—	459091	1.066.920,57	1.066.920,57	1.066.920,57	EM ANDAMENTO
CON 006/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENÇÃO DE RISCO	004/19	17/05/19	365	9.433.547,46	17/05/20	—	—	—	459091	123.200,25	123.200,25	123.200,25	CONCLUÍDA
DISP 001/19	MANUTENÇÃO ETE DO HABITACIONAL CASARAO DO BARBALHO	019/19	01/07/19	180	123.200,40	28/12/19	—	—	—	459091	468.869,71	468.869,71	468.869,71	EM ANDAMENTO
CON 013/18	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 04	012/19	05/09/19	365	9.092.455,26	05/09/20	—	—	—	459091	1.499.999,47	1.499.999,47	1.499.999,47	EM ANDAMENTO
CON 002/19	CONTENÇÃO NA RUA JOÃO CARNEIRO DA CUNHA - ROSA SELVAGEM	034/19	01/11/19	270	4.952.153,60	28/07/20	—	—	—	459091	—	—	—	EM ANDAMENTO
CON 002/19	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 05	035/19	27/12/19	365	17.065.008,05	26/12/20	—	—	—	459091	—	—	—	EM ANDAMENTO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

EXERCÍCIO: 2019
PERÍODO REFERENCIAL: 4º TRIMESTRE: OUTUBRO/ NOVENBRO E DEZEMBRO de 2019.

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Nº	CONVENIÊNIO			OBRA OU SERVIÇO							CONTRATO					ADITIVO				VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS NO PERÍODO	VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	SOMA VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO			
		Nº	CONCEDENTE	REPASS	CONTRAPARTIDA	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)									
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)									
Concorrência 001/2007	Projetos executivos de arquitetura e engenharia para pavimentação e drenagem de vias, parques, canais e habitacionais da Cidade do Recife-CAPIBARBE MELHOR.					70.073.275/001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	149/2007	19/11/2007	210 dias	2.411.340,76	23/10/2012	1590	597.594,80	4.4.90.51					2.914.050,68	Encerrado aguardando definição p/ ajuste de conta...								
Concurso Nacional	Serviços especializados de consultoria para elaboração dos anteprojetos, projetos básicos e executivos de urbanismo, paisagismo, arquitetura, engenharia e projetos complementares do parque público municipal da Tamarineira, bairro da Tamarineira - Município do Recife.					07.316.620/001-83	LF EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA. LULA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	059/2011	15/06/2012	180 dias	2.000.000,00	04/09/17	1495	-	4.4.90.51				1.340.000,00	Contrato extinguido por decurso de prazo									
Concorrência 01/15	Elaboração de estudos preliminares, projetos executivos e Gerenciamento de obras prioritárias na Cidade do Recife.					11.380.698/001-34	ENGECONSULT - CONSULTORES TECNICOS LTDA	24/2015	30/10/2015	730	R\$ 19.203.724,77	04/04/2019	1074		4.4.90.51	79.450,53		79.450,53	5.790.970,61	Contrato extinguido por decurso de prazo									
Concorrência 015/14	Serviços de Consultoria para prestar serviços técnicos e dos básicos e executivos de requalificação dos passeios públicos de diversas vias na Cidade do Recife.					35.467.604/001-27	ATP ENGENHARIA LTDA	30/2015	10/12/2015	1400	R\$ 3.267.104,62	24/09/20			4.4.90.51		170.317,21	729.724,12	1.914.949,61	Em andamento									
Tomada de Preço Nº 003/16	Requalificação do Mercado de São José, Projeto Executivo Complementar.					4.561.375/001-81	EMPRESA GRAU-GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	005/2016	03/05/16	440	R\$ 440.291,28	06/01/20	720		4.4.90.51	60.540,05		60.540,05	264.174,77	Em andamento									
Concorrência 008/2015	Elaboração de projetos executivos da comunidade denominada Caranguejo / Tabaiaras, no âmbito do Projeto Capibaribe Melhor na cidade do Recife					70.073.275/001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	15/2016	10/4/17	365	R\$ 1.095.238,85	20/07/2020	1085		4.4.90.51	278.226,83		278.226,83	562.988,42	Em andamento									
Tomada de Preço Nº 002/16	Serviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos executivos de conservação e restauração da Igreja Stª Tereza da Ordem Terceira do Carmo situada na Av. Dantas Barreto, bairro Santo Antônio.					08.750.243/001-59	Premier-Consultoria, Planejamento e Gerenciamento em Engenharia Ltda	08/2017	8/6/17	365	R\$ 481.786,79	06/01/2020	810		4.4.90.51				13.153,38	Em andamento									



URB RECIFE

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE
Gerência de Desapropriação

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS - 2019

LOCALIDADES	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (R\$)
BAIRRO DO RECIFE (Comunidade do Pilar)	403.788,52	115.277,63	*	519.066,15
IBURA (Canal Rio da Prata)	102.052,73	*	*	102.052,73
TOTAL (R\$)	505.841,25	115.277,63	*	621.118,88

Gustavo Alcântara
Gustavo Alcântara
Mat. 90515-1
URB-Recife

[Signature]
Gustavo Alcântara
Mat. 90515-1
URB-Recife