

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	EXECUÇÃO			SITUAÇÃO	
		NºANO	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	NºANO	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)			REAJUSTE (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
Concorrência nº. 001/2007	Execução das Obras de Saneamento Integrado no Sistema de Esgotamento Sanitário Controlado, envolvendo as Unidades de Esgotamento UE 41, sub-bacia A, UE 41, sub-bacia B, UE 42 e UE 43, nas bairros: Cordeiro, Itaipava, Prata, Torre, Madalena, Engenho do Meio e Zumbi, na cidade do Recife/PE.	0191.489-12 0189.703-77 0189.700-44 0189.706-09 0189.694-64	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 7.800.000,00 R\$ 2.520.000,00 R\$ 40.700.000,00 R\$ 28.700.000,00 R\$ 21.165.000,00	R\$ 6.879.779,77 R\$ 2.727.739,62 R\$ 4.620.000,00 R\$ 3.230.000,00 R\$ 2.450.000,00	09.547.728/0001-02	Consórcio Cordeiro	86/2008	03/07/2006	540 dias	R\$ 100.722.945,03	29/11/2015	2166 Dias	R\$ 21.646.834,62	R\$ 1.441.538,64	R\$ 4.490,51	R\$	R\$	R\$ 14.125.320,62	Paralisada/Em Debito	
NCB Nº. 003/2007	Execução das obras de Urbanização da Unidade de Esgotamento 03 (UE-03), no Município do Recife, área de atuação do programa de infraestrutura em áreas de baixa renda da RMR - Prometopólie na Baía do Beberibe - Recife/PE.	008/2003	Estado de Pernambuco/CONDEPE-PIDEM	US\$ 24.631.599,00	US\$ 16.124.328,00	12.574.539/0001-33, 03.608.944/0001-34 e 08.073.264/0001-47	Consórcio formado pelas Empresas: Construtora Venâncio Ltda., Japac Construções Ltda. e Construtora Andrade Guedes Ltda.	113/08	11/08/2006	300 dias	R\$ 15.991.869,24	28/02/2013	1364 Dias	R\$ 2.370.545,59	R\$ 2.715.669,50	R\$ 4.490,51	R\$	R\$	R\$ 17.696.418,91	Paralisada	
Concorrência nº. 002/2008 - CELSS/SESAN	Prestação de serviços técnicos de Engenharia Consultiva e de Trabalho Técnico-Social para fiscalização de obras, elaboração de estudos/projetos complementares e execução de Trabalho Técnico Social para implantação de Saneamento Integrado nas Unidades de Esgotamento - UE 41, 42 e 43 do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Cordeiro, na cidade do Recife/PE.	0191.489-12 0189.703-77 0189.700-44 0189.706-09 0189.694-64	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 7.800.000,00 R\$ 2.520.000,00 R\$ 40.700.000,00 R\$ 28.700.000,00 R\$ 21.165.000,00	R\$ 6.879.779,77 R\$ 2.727.739,62 R\$ 4.620.000,00 R\$ 3.230.000,00 R\$ 2.450.000,00	11.380.698/0001-34, 41.051.046/0001-17 e 05.863.099/0001-40	Consórcio formado pelas Empresas: Engecoconsult - Consultores Técnicos, Colméia Arquitetura e Engenharia Ltda. e Synergia Consultoria Urbana e Social Ltda.	197/2008	8/13/2008	22 meses	11.595.863,62	11/29/2015	2029 Dias	R\$	R\$ 694.600,62	R\$ 4.490,35	R\$	R\$ 1.615.472,72	R\$ 1.615.472,72	R\$ 7.321.394,70	Paralisada/Em Debito
Concorrência nº. 003/2008	Serviços especializados de engenharia consultiva para a fiscalização de obras, elaboração de estudos/projetos complementares, e acompanhamento do Trabalho Técnico-Social e plano de educação sanitária e ambiental, para implantação de Saneamento Integrado em áreas de baixa renda da Baía do Rio Beberibe, nas Unidades de Esgotamento - UEs 04, 08, 17, 19, 20 e 21 na cidade do Recife/PE.	0218.769-95/07	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 134.582.545,50	R\$ 24.777.968,69	00.376.207/0001-14 e 41.075.759/0001-32	Consórcio formado pelas Empresas: ABF - Engenharia, Serviços e Consultoria Ltda. e Norconsult - Projetos e Consultoria Ltda.	190/2008	12/11/2009	30 Meses	R\$ 8.382.959,34	30/06/2014	797 Dias	R\$ 3.246.921,68	R\$ 2.846.701,92	R\$ 4.490,35	R\$	R\$	R\$ 9.520.221,06	Concluída	
Concorrência nº. 005/2008	Execução das obras de esgotamento sanitário de Roda de Fogo no bairro dos Torres, na cidade do Recife/PE.	0189.690-27/07	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 3.790.000,00	R\$ 450.000,00	35.596.014/0001-02 e 35.541.010/0001-19	Consórcio formado pelas Empresas: Donnellis Engenharia Ltda. e Flamac Incorporação e construção Ltda.	204/2008	9/12/2008	360 dias	R\$ 8.882.135,77	31/08/2011	852 Dias	R\$ 3.140.971,15	R\$ 1.446.588,28	R\$ 4.490,51	R\$	R\$ 18.646,29	R\$ 18.646,29	R\$ 8.437.971,64	Inacabada
Concorrência nº. 002/2009	Execução das Obras de Saneamento Integrado com acompanhamento Técnico Social na Baía do Rio Beberibe, envolvendo as Unidades de Esgotamento - UE03, UE04, UE08, UE17 E UE19, compreendendo os bairros de Dois Unidos, Lima do Rio, Beberibe, Ponta da Madeira, Cajazeiro e Fundação (Lote 1).	0218.769-95/07	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 134.582.545,50	R\$ 24.777.968,69	11.386.434/0001-98	Consórcio Saneamento do Beberibe - Lote 1	157/2009	15/12/2009	30 Meses	R\$ 75.816.893,62	30/06/2017	1840 Dias	R\$ 8.031.122,79	R\$ 31.788.319,04	R\$ 4.490,51	R\$ 31.806.852,25	R\$ 3.378.871,46	R\$ 19.905.971,12	R\$ 67.085.487,73	Em Andamento
Concorrência nº. 002/2009	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Saneamento Integrado com acompanhamento Técnico Social na Baía do Rio Beberibe, envolvendo as Unidades de Esgotamento - UE 20 E UE 21, compreendendo os bairros de Água Fria, Amada, Campina do Barreto e Fundação (Lote 2).	0218.769-95/07	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 134.582.545,50	R\$ 24.777.968,69	35.541.010/0001-19, 35.596.014/0001-02 e 12.763.979/0001-50	Consórcio formado pelas Empresas: Flamac Incorporação e construção Ltda., Donnellis Engenharia Ltda. e Cinel Construtora e Incorporadora Keiner Ltda - Lote 2	156/2009	15/12/2009	24 Meses	R\$ 49.654.258,27	30/06/2014	928 Dias	R\$ (11.099.928,85)	R\$ 4.687.048,43	R\$ 4.490,51	R\$	R\$ 86.403,51	R\$ 86.403,51	R\$ 38.507.588,37	Concluída
Regime Diferenciado de Contratações - RDC Presencial nº. 001/2013	Prestação de serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de projetos complementares, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação de Saneamento Integrado em áreas de baixa renda da Baía do Rio Beberibe, nas UEs 03, 04, 08, 17, 19, 20, 21, 22 e 24.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	00.376.207/0001-14, 41.075.759/0001-32 e 12.285.441/0001-66	Consórcio formado pelas Empresas: ABF - Engenharia, Serviços e Consultoria Ltda. e Norconsult - Projetos e Consultoria Ltda. e Projeto: Projetos Técnicos LTDA	74/2014	4/1/2014	24 Meses	R\$ 7.958.660,83	31/03/2016	-	R\$	R\$	R\$ 4.490,35	R\$	R\$	R\$ 4.345.749,86	Concluída	
Regime Diferenciado de Contratações - RDC Presencial nº 002/2013 - CELSS/SESAN	Prestação de serviços especializados de engenharia para execução das obras e serviços de implantação de Saneamento Integrado em áreas de baixa renda da Baía do Rio Beberibe nas Unidades de Esgotamento, U E s 03, 04, 08, 17, 19, 20, 21, e 22.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	15.128.519/0001-49	TerraBrás - Terraplanagens do Brasil S/A	29/2014	01/04/2014	24 meses	R\$ 54.926.563,02	23/02/2016	-	R\$	R\$	R\$ 4.490,51	R\$	R\$	R\$ 2.087.846,57	Paralisada	
Regime Diferenciado de Contratações - RDC Presencial nº 003/2013 - CELSS/SESAN	Prestação de serviços especializados de engenharia para execução das obras e serviços de Urbanização da Baía do Beberibe II, 2ª Etapa, nas U E s 03, 04, 08, 17, 19, 20, 21, 22 e 24.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	15.128.519/0001-49	TerraBrás - Terraplanagens do Brasil S/A	30/2014	01/04/2014	18 meses	R\$ 37.801.919,66	23/08/2015	-	R\$	R\$	R\$ 4.490,51	R\$	R\$	R\$ 11.301,25	Inacabada	
Regime Diferenciado de Contratações - RDC Nº 01/2014 - CELSS/SESAN	Execução das ações previstas no projeto de Trabalho Técnico Social - P.T.S. do Programa de Saneamento Integrado da Baía do Rio Beberibe (Programa PAC e PAC 2) nas Unidades de Esgotamento U E s 03, 04, 08, 17, 19, 20, 21, 22 e 24.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	01.115.194/001-77	Diagonal Empreendimentos e Gestão de Negócios LTDA	160/2014	6/2/2014	36 Meses	9.038.807,00	1/5/2017	12 Meses	R\$ 903.048,53	R\$	R\$ 4.490,51	R\$ 965.455,95	R\$	R\$ 76.649,05	R\$ 3.806.681,37	Em Andamento