

Recife, 20 de abril de 2023.

Ofício nº 284/2023 – DPR

Excelentíssimo Senhor
DR. RANILSON BRANDÃO RAMOS
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE.

Senhor Presidente,

Em prosseguimento ao nosso **Ofício nº 268/2023 – DPR**, datado de 17/04/2023, pelo qual solicitamos prorrogação de prazo, até hoje, e cumprindo determinações dessa Egrégia Corte de Contas, constantes da Resolução TC Nº 8, de 09 de julho de 2014, estamos encaminhando a Vossa Excelência, em anexo, os documentos abaixo relacionados, em meio eletrônico (arquivos em Office Calc - extensão “.ods” e arquivos digitalizados em “pdf”, contendo as competentes assinaturas), relativos ao período de **janeiro a março de 2023**:

- Mapas Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia, elaborados, respectivamente, pelas Diretorias de Engenharia e Obras – **DEO** e de Planejamento e Projetos – **DPP** desta Autarquia;
- Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços - Desapropriações, elaborado pela nossa Gerência de Desapropriação.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



LIÍS HENRIQUE VEIGA FARIAS DE LIRA
Diretor-Presidente

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

UNIDADE ORÇAMENTARIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA, CPF: 091.192.214-87
Responsável pelo Proçamento

José Roberto Oliveira de Miranda
Máx 3716 - 8
Gestor Operacionais - DE

JUDD VANUS DA CAVALLANTE LUI, CPF: 972.403.294-53, Diretor de
Diretor de Engenharia e Obras

Máx 50245-4

Ordinador de Despesa

MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	REDES / P C R	REPASSÉ (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	CONTRATADO	RAZÃO SOCIAL
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLÓGICA NO PILAR	04.2.0343.2		640.097,24	1.775.364,00	08.961.997/0001-58	FADURPE - FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALES	
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 39	352.737- 352/2011	CAIXA	30.103.132,72		00.545.355/0001-66	OTL	
CON 011/15	CONSULTORIA PROJETO CAPIBARIBE MELHOR	352.737- 39/2011	CAIXA	5.023.675,94		011.380.698/0001-34	CONSORCIO ENGECONSULT / DIAGONAL	
CON 005/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	400.818-41	CAIXA / POR	8.964.707,17	817.180,47	24.061.780/0001-48	CONSORCIO JIME / PLINIO CAVALCANTI & CIA	
CON 001/18	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS	397.641- 39/2015	CAIXA / POR	27.589.953,38	9.921.879,91	08.073.284/0001-87	ANDRADE GUEDES	
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	293.541-17	CAIXA / POR	1.910.702,85	1.196.505,98	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA	
CON 002/18	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL QUARA 25 - PILAR	301.546- 57/2009	CAIXA / POR	8.632.752,55	14.907.722,11	07.408.234/0001-11	L & R Santos CONSTRUÇÕES	
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	400.818-41	CAIXA / POR	11.852.629,64	639.022,11	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	
CON 009/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTEÚÇÃO DE RISCO	402.321-87/ 2012	CAIXA	13.923.059,97	4.758.460,63	011.864.311/0001-15	CONSTRUTORA S B C	
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTEÚÇÃO DE RISCO	402.321-87/ 2012	CAIXA	9.943.673,27	14.149.482,02	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA	
CON 005/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08, CONTEÚÇÃO DE RISCO	402.321-87/ 2012	CAIXA	9.052.131,42	1.403.952,90	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA	
CON 011/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTEÚÇÃO DE RISCO	402.321-87/ 2012	CAIXA	3.627.401,54	7.927.008,65	41.051.048/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA	
CON 013/18	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 04	400.818-41	CAIXA / POR	8.478.714,53	613.740,73	08.059.768/0001-42	CINZEL ENHENHARIA LTDA.	
CON 002/19	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 05	400.818-41	CAIXA / POR	15.913.120,00	2.344.316,00	40.884.405/0001-54	LOQUIPE	
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTEÚÇÃO DE RISCO	402.321-87/ 2012	CAIXA	15.224.504,75	4.070.240,08	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA	
CON 003/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06, CONTEÚÇÃO DE RISCO	402.321-87/ 2012	CAIXA	2.759.737,79	8.408.392,25	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	
CON 012/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 12, CONTEÚÇÃO DE RISCO	402.321-87/ 2012	CAIXA	3.321.428,05	6.675.903,70	04.491.523/0001-39	CONSORCIO TEC HIDRO / CTS / VIZIR	
CON 008/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTEÚÇÃO DE RISCO	402.321-87/ 2012	CAIXA	5.231.636,84	3.812.967,57	09.095.209/0001-50	CONSORCIO CTS/ TEC HIDRO / VIZIR	
CON 005/19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORÃ - TRECHO 03 E 04 NO BAIRRO DO COQUE	293.548-87/ 2012	CAIXA / POR	978.176,84	6.604.589,34	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA	
CON 003/20	PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CAPUNGA - RPA 03	400.967-99	CAIXA / POR	43.357.631,54	41.265.374/0001-18		CONSORCIO BEIRA RIO	
TP 001/20	REQUALIFICAÇÃO DO CAIS DA RUA DA AURORA	875.865- 2018	CAIXA / POR	911.877,39	367.385,46	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	
CON 004/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 06	400.818-41	CAIXA / POR	14.442.716,58	795.431,32	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA	
CC 001/20	RECUPERAÇÃO E SERVIÇOS NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO		P C R			23.277.087/0001-44	A C QUEIROZ	
CON 001/20	EXECUÇÃO OBRAS DE ESTRUTURA DA PONTE JAMIE GUSMÃO		P C R / FINISA	18.851.834,48	11.738.213,92	08.323.347/0001-87	CONSTRUTORA A GASPAR S/A	
CON 001/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	400.818-41	CAIXA / POR	19.908.928,88	1.086.370,27	37.995.880/0001-93	J W A SA	
TP 001/21	CONSTRUÇÃO CAPELA NA RUA LEMOS TORRES		P C R			07.654.042/0001-95	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA	
TP 004/21	OBRA BELVEDERE ALÇA PONTE PAULO GUERRA	400.818-41	CAIXA / POR	10.446.681,04	575.291,14	08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA.	
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - A	293.541-17	CAIXA / POR	1.152.848,43	1.235.525,88	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA	
TP 003/21	REURBANIZAÇÃO DO CANAL ABC	293.541-17	CAIXA / POR	1.152.848,43	1.235.525,88	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	
TP 004/21	CONTENÇÃO TALUDE NA RUA MARILAC	293.541-17	P C R	415.068,44	306.897,45	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	
TP 004/17	COMPLEMENTAÇÃO CANAL SANTA ROSA		CAIXA / POR					
PR 004/22	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA - ELEVADOR NA URB RECIFE		P C R					
PR 001/22	REFORMA NO PREDIO DA URB - RECIFE		P C R					
TP 003/21	CONSULTORIA OBRA PONTE DO MONTEIRO - JAMIE GUSMÃO	397.641- 38/2015	P C R	26.742.386,74	9.615.937,85			
CON 005/22	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS IIª PERIMETRAL, IIIª PERIMETRAL, RADIAL SUL, BARRIO JEAN EMILE FAMRE		CAIXA / POR					
PR 003/22	DEMOLUÇÃO RESIDENCIA NA COMUNIDADE RIO TELPIPO		P C R			01.508.422/0001-35	VR DEMOLIDORA	
CON 001/22	REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAIS VIA MANUEI I e II / BEIRA RIO		P C R			25.144.118/0001-14	NM - INCORPORAÇÕES IMBOLIARIAS	
TP 002/21	DRENAGEM BUEIRO CELULAR DUPLO - COMUNIDADE TORRES LEMOS		P C R			07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	
PR 007/22	DEMOLUÇÃO RESIDÊNCIAS NA MARGENS RIO TELPIPO		P C R			10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA	
PR 005/22	EXECUÇÃO PISO CONCRETO PARA INSTALAÇÃO PISO MADEIRA ECOLÓGICA CANS AUKORA		P C R			10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
 EXERCICIO: 2023
 PERIODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

Jose Roberto O. de Miranda
 José Roberto O. de Miranda
 Responsável pelo planejamento
 Matr. 3715-8

João Batista Cavalcanti Neto
 João Batista Cavalcanti Neto
 Diretor de Engenharia e Obras
 Matr. 50245-4

Ordenador de Despesa

MODALIDADE/ N.º LOTIFICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	N.º/ANO	REPASSSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNP/CPF	RAZÃO SOCIAL
PR 010/22	COLOCAÇÃO DE PISO DE MADEIRA ECOLÓGICA NO CAIS DA AURORA					
CON 006/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - B	400.818-41	13.249.850,05	697.360,52	27.846.815/0001-81	CONSTRUTORA PRIME LTDA
CON 007/22	EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DO HABITACIONAL SERGIO LORETO		1.491.349,34	9.314.060,17	08.059.769/0001-42	CINZEL ENGENHARIA LTDA.
DIS 004/22	ELABORAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL NO HABITACIONAL PILAR NA QUADRA 80					
CON 003/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	400.818-41	28.232.445,04	1.485.918,16	37.995.880/0001-93	J W A S A
CON 004/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 14 NOVO PROGRAMA			11.040.221,97	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA
CON 006/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 13 NOVO PROGRAMA			8.831.773,73	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA
TP 008/22	URBANIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA NOVA MILANO			139.489,79	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA
CON 008/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 01 NOVO PROGRAMA			15.692.319,14	48.942.799/0001-26	CONSORCIO DOS MORROS
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO MERCADO DE SÃO JOSÉ		20.392.449,29		09.158.398/0001-63	SANTA CRUZ CONSTRUÇÕES
CON 012/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 03 NOVO PROGRAMA			7.409.171,04	10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA
CON 015/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 04 NOVO PROGRAMA			6.989.897,45	10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA
PR 013/22	EXECUÇÃO ATERRO COMPACTADO NA QUADRA - 46 NO PILAR			327.999,97	10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA
CON 010/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 02 NOVO PROGRAMA			12.339.529,51	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA
TP 019/23	ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE NA RUA MONTE PASCOAL			2.571.443,00	02.566.653/0001-68	E G C - EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÃO
TP006/21	URBANIZAÇÃO ENCOSTA NA RUA MARILAC			444.992,72	00.431.082/0001-29	DALL SERVIÇOS LTDA

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
 EXERCÍCIO: 2023
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

José Roberto D. Miranda
 Mat. 3778-8

José Batista Cavalcanti Neto
 Diretor de Engenharia e Obras
 Mat. 50245-4

MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO			Gestões de Contratos - 09/2023			EXECUÇÃO			SITUAÇÃO			
		Nº ANO	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/PAUSALISAMENTO	PRAZO ADOTADO	VALOR ADOTADO ACUMULADO (R\$)	REAUSTRTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA		VALOR MÉDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACQUIRIDO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACQUIRIDO EXERCÍCIO (R\$)
PR 01/0/22	COLOCAÇÃO DE PISO DE MADEIRA ECOLÓGICA NO CAIS DA AURORA	034/22	26/09/22	40	625.000,00	05/11/22	-	-	459091	-	-	-	624.992,19	CONCLUIDA
CON 006/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIÇOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - B	019/22	11/10/22	600	13.947.210,57	02/08/24	-	-	459091	504.849,08	-	-	153.109,46	EM ANDAMENTO
CON 007/22	EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DO HABITACIONAL SERGIO LORETO	038/22	25/10/22	365	10.805.409,51	25/10/23	-	-	459091	2.873.871,13	-	-	1.007.346,19	EM ANDAMENTO
DIS 004/22	ELABORAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL NO HABITACIONAL PILAR NA QUADRA 60	042/22	07/12/22	60	28.181,82	05/02/23	-	-	459091	137.885,01	-	-	63.696,71	EM ANDAMENTO
CON 003/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIÇOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	039/22	01/12/22	990	29.718.363,20	17/08/25	-	-	459091	784.081,46	500.292,27	500.292,27	500.292,27	EM ANDAMENTO
CON 004/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 14 NOVO PROGRAMA	053/22	23/12/22	540	11.040.221,97	15/08/24	-	-	459091	1.234.900,02	780.138,17	780.138,17	780.138,17	EM ANDAMENTO
CON 006/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 15 NOVO PROGRAMA	055/22	23/12/22	540	8.831.773,73	15/08/24	-	-	459091	1.729.988,67	-	-	-	EM ANDAMENTO
TP 008/22	URBANIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA NOVA MILANO	044/22	27/12/22	60	139.489,79	25/02/23	-	-	459091	76.481,16	-	-	-	EM ANDAMENTO
CON 008/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 01 NOVO PROGRAMA	052/22	30/12/22	540	15.692.319,14	22/08/24	-	-	459091	1.234.900,02	-	-	-	EM ANDAMENTO
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO MERCADO DE SÃO JOSÉ	057/22	10/02/23	600	20.392.449,29	02/10/24	-	-	459091	76.481,16	-	-	-	EM ANDAMENTO
CON 012/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 03 NOVO PROGRAMA	059/22	01/03/23	540	7.409.171,04	22/08/24	-	-	459091	927.923,37	372.008,44	372.008,44	372.008,44	EM ANDAMENTO
CON 015/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 04 NOVO PROGRAMA	002/23	01/03/23	540	6.989.997,45	22/08/24	-	-	459091	927.923,37	372.008,44	372.008,44	372.008,44	EM ANDAMENTO
PR 012/22	EXECUÇÃO ATERRIO COMPLETADO NA QUADRA - 46 NO PILAR	011/23	09/03/2023	30	927.999,97	09/04/2023	-	-	459091	197.302,80	-	-	-	EM ANDAMENTO
CON 010/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 02 NOVO PROGRAMA	008/23	10/03/23	540	12.339.529,51	31/08/24	-	-	459091	927.923,37	372.008,44	372.008,44	372.008,44	EM ANDAMENTO
TP 019/23	ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE NA RUA MONTE PASCOAL	007/23	10/03/23	180	2.571.442,00	06/09/23	-	-	459091	197.302,80	-	-	-	EM ANDAMENTO
TP006/21	URBANIZAÇÃO ENCOSTA NA RUA MARIAC	010/23	10/03/23	120	444.992,72	08/07/23	-	-	459091	927.923,37	372.008,44	372.008,44	372.008,44	EM ANDAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE: JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2023.

MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVENIO				CONTRATADO				CONTRATO				ADITIVO		VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO			
		Nº	CONCEDI- TE	REPASS E (R\$)	CONTRAPARTID A (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INICIO	PRAZ O	VALOR CONTRATO (R\$)	DATA CONCLUSÃO /PARLISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	CODIFICA ÇÃO DA DESPESA			VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO 2022	VALORES MEDIDOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Concorrência 015/14	Serviços de Consultoria para prestar serviços técnicos e dos básicos e executivos de requalificação dos passeios públicos de diversas vias na Cidade do Recife.					35.467.504/ 0001-27	FUTURE ATP ENGENHARIA LTDA	30/ 2015	10/12/2015	1400	R\$ 3.267.104,52	28/12/2023	2.150	R\$ 3.533.485,02	4.4.90.51	140.537,47		140.537,47	3.378.078,48	Em andamento
Tomada de Preço Nº 003/16	Renovação do Mercado de São José, Projeto Executivo Complementar.					4.561.375/0 001-81	EMPRESA GRAU GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	005/2016	03/05/2016	440	R\$ 440.291,28	27/06/2023	2.288		4.4.90.51				407.289,43	Em andamento
Concorrência 008/2015	Elaboração de projetos executivos da comunidade denominada Caranguejo / Tabalares, no âmbito do Projeto Cabanote Melhor na cidade do Recife					70.073.275/ 0001-30	GEOSISTEMAS EMGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	15/ 2016	10/4/17	365	R\$ 1.176.327,77	23/06/2022	1085		4.4.90.51				661.559,92	Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16	Projetos executivos de arquitetura paisagística e complementares e engenharia em áreas remanescentes da implantação da Via Mangue					70.074.448/ 0001-35	JBR - Engenharia Lda	102/18	17/12/2018	210	139.453,37	24/08/2023	690	148.240,18	4.4.90.51				128.156,89	Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16						41.051.046/ 0001-17	COLMEIA Ltda	202/18	17/12/2018	210	139.453,37	24/08/2023	690	148.240,18	4.4.90.51				128.156,89	Em andamento
Concorrência nº 07/2018	Projeto executivo de adequação viária da Radial Sul II e III Penitencial para implantação dos corredores					70.074.448/ 0001-35	JBR - Engenharia Lda	18/19	02/09/19	548	5.300.175,51	19/06/2024	365	5.399.155,29	4.4.90.51				1.859.254,94	Em andamento
Convite nº 01/19	Projeto urbanismo e paisagismo e projeto infraestrutura em nível executivo das margens do Rio Pina atualmente ocupadas por palafitas na Zena Pina - RPA 6					70.074.448/ 0001-35	JBR - Engenharia Lda	30/19	14/10/2019	250	201.243,96	03/04/2023	510	246.998,90	4.4.90.51	58.000,38		58.000,38	226.874,51	Em andamento
Tomada de preço nº 01/19	Projeto executivo para adequação do sistema viário da semipenitencial no trecho compreendido entre a Av. Maurício de Nassau (Radial V) - bairro Jardim e Av. Dezesesse de Agosto bairro Monteiro					41.051.046/ 0001-17	COLMEIA - Ltda	33/19	04/11/2019	270	325.600,03	25/06/2023	660	405.843,34	4.4.90.51				405.843,33	concluido

Tomada de Preços 002/2020	Elaboração dos projetos executivos de Conservação e Restauração da Igreja de São José do Ribamar						24.578,281/0001-51	J.E.L. TINOCO Restauração ME	14/2020	29/04/2021	180	275.925,67	30/03/2024	390		44.90,51			117.131,47	Em andamento	
Pregão Eletrônico 002/2021	Aquisição de brinquedos Pel de madeira, bebedouro, equipamentos urbanos em aço LOTE II Parcão						11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	15/2021	13/11/2021	365	14.000,00	11/05/2023	0		4.4.90,51			14.000,00	concluido	
Pregão Eletrônico 002/2021	Aquisição de brinquedos Pel de madeira, bebedouro, equipamentos urbanos em aço LOTE III Parcão						11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	16/2021	13/11/2021	365	27.000,00	16/05/2023	0	32.380,04	4.4.90,51			32.360,04	concluido	
Pregão Eletrônico 003/2021	Aquisição mobiliários urbanos, piso ecológico, brinquedos e bebedouro - LOTES II, IV, VI Parque das Graças						11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	18/2021	23/11/2021	365	730.990,00	23/02/2024	0		4.4.90,51			220.979,00	Em andamento	
Tomada de Preços 002/2021	Projeto executivo para requalificação Cais da autora/Sinha Menezes nas varandas 1,2,5,6 e 7						01.958.201/0001-99	UNPRAUM	27/2021	28/12/2021	240	753.875,09	23/07/2023			4.4.90,51			723.230,67	Em andamento	
Concorrência 003/2021	Elaboração do projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas e taludes de corte, nas áreas de risco RPAS 2 e 6						25.194.700/0001-95	TERRA SOL Ltda	003/2022	03/03/2022	450	1.545.883,02	09/02/2024		1.798.198,96	4.4.90,51		272.767,75	907.550,19	Em andamento	
Concorrência 004/2021	Elaboração do projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas e taludes de corte, nas áreas de risco RPAS: 3,4 e 5						25.194.700/0001-95	TERRA SOL Ltda	004/2022	03/03/2022	450	1.428.933,27	09/02/2024		1.616.405,34	4.4.90,51			639.160,01	Em andamento	
Tomada de Preços 006/2021	Elaboração do projeto executivo de arquitetura, paisagismo e complementares de engenharia do Habitacional Vila Esperança						41.051.046/0001-17	COLMELIA Ltda	007/2022	11/03/2022	215	385.661,78	22/07/2023			4.4.90,51			249.013,44	Em andamento	
Pregão Eletrônico 003/2022	Instalação e fixação de cabo de aço 6x7 + 1 WSP+PVC em balizadores já fixados no piso. Lote 02						11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	13/2022	25/04/2022	365	38.982,87	29/07/2023			4.4.90,51				Em andamento	
Tomada de Preços 001/2022	Elaboração dos projetos para construção de 07 pontilhões						70.073.279/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	16/2022	09/05/2022	365	491.831,04	09/08/2023			4.4.90,51	156.205,24		156.205,24	241.972,48	Em andamento

Tomada de Preços 007/2022	Elaboração do projeto executivo DE Dimensionamento e Revestimento Canal SANBRA					70.073,279/ 0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	43/2022	05/12/2022	300	399.133,61	04/10/2023		4.4.90.51				159.828,76	Em andamento
Concorrência 005/2022						41.051,046/ 0001-17	CONSORCIO COMEIA LTDA	45/2022	18/11/2022	425	1.567.346,66	16/01/2024		4.4.90.51				163.828,76	Em andamento
Concorrência 005/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas áreas de risco Fase 01 - lotes 1,2,3 Obs: Consórcio : Colmeia/Norconsult/JBR no valor de R\$ 4.609.843,11					41.075,759/ 0001-32	CONSORCIO NORCONSULT LTDA	1049/2022	18/11/2022	425	1.521.248,22	16/01/2024		4.4.90.51				159.009,57	Em andamento
Concorrência 005/2022						70.074,448/ 0001-35	CONSORCIO JBR LTDA	2045/2022	18/11/2022	425	1.521.248,22	16/01/2024		4.4.90.51				159.009,57	Em andamento
Concorrência 005/2022						70.073,279/ 0001-30	CONSORCIO GEOSISTEMAS LTDA	46/2022	18/11/2022	425	2.226.878,05	16/01/2024		4.4.90.51				263.576,94	Em andamento
Concorrência 005/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas áreas de risco Fase 01 - lotes 1,2,3 Obs: Consórcio: Geosistemas/ Futurmodera no valor de R\$4.543.756,09					35.467,604/ 0001-27	CONSORCIO FUTURE	1046/2022	18/11/2022	425	1.113.439,02	16/01/2024		4.4.90.51				131.788,12	Em andamento
Concorrência 005/2022						28.256,567/ 604/0001-27	CONSORCIO MODERA LTDA	2046/2022	18/11/2022	425	1.113.439,02	16/01/2024		4.4.90.51				131.788,12	Em andamento
Concorrência 005/2022						12.285,441/ 0001-66	CONSORCIO TPF LTDA	47/2022	18/11/2022	425	1.630.307,12	16/01/2024		4.4.90.51				191.518,16	Em andamento
Concorrência 005/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas áreas de risco Fase 01 - lote 3 Obs: Consórcio Firmas: TPF/Maia Melo/Engeconsult no valor de R\$, 4.795.020,96					08.156,424/ 0001-51	CONSORCIO MAIA MELO	1047/2022	18/11/2022	425	1.582.356,92	16/01/2024		4.4.90.51				183.865,29	Em andamento
Concorrência 005/2022						11.380,698/ 0001-32	CONSORCIO ENGECONSULT LTDA	2047/2022	18/11/2022	425	1.582.356,92	16/01/2024		4.4.90.51				183.865,29	Em andamento
Concorrência 009/2022						12.285,441/ 0001-66	CONSORCIO TPF LTDA	48/2022	23/11/2022	425	1.247.413,99	21/01/2024		4.4.90.51				154.105,33	Em andamento
Concorrência 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas áreas de risco Fase 02 - lotes 1,2,3 Consórcio TPF/Maia Melo/Engeconsult no valor de R\$ 3.688.863,50					08.156,424/ 0001-51	CONSORCIO MAIA MELO	1049/2022	23/11/2022	425	1.210.724,96	21/01/2024		4.4.90.51				149.572,81	Em andamento

Concorrência 009/2022					11.380.698/ 0001-32	CONSORCIO ENGENCONSULT LTDA	2049/202 2	23/11/2022	425	1.210.724,96	21/01/2024							149.572,81	Em andamento
Concorrência 009/2022					70.073.275/ 0001-30	CONSORCIO GEOSISTEMAS LTDA	50/2022	23/11/2022	425	2.392.754,13	21/01/2024							287.593,30	Em andamento
Concorrência 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas áreas de risco Fase 02 - lotes : 1, 2, 3 Consortio: Geosistemas/Future/Moderna no valor de R\$ 4.785.508,27				35.467.604/ 0001-27	Consortio FUTURE	1050/202 2	23/11/2022	425	1.196.377,06	21/01/2024							326.519,72	Em andamento
Concorrência 009/2022					28.256.567/ 0001-42	Consortio: MODERA	2050/202 2	23/11/2022	425	1.196.377,06	21/01/2024							143.796,64	Em andamento
Concorrência 009/2022					70.073.275/ 0001-30	Consortio COLMELIA	51/2022	23/11/2022	425	1.562.037,95	21/01/2024							188.280,12	Em andamento
Concorrência 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas áreas de risco Fase 02 - lote: 1, 2, 3 Consortio ColmealNorconsult/Moderna no valor de R\$ 4.394.229,28				41.075.755/ 0001-32	Consortio NORCONSULT	1051/202 2	23/11/2022	425	1.516.095,66	21/01/2024							182.723,08	Em andamento
Concorrência 013/2022					70.074.448/ 0001-35	CONSORCIO JBR LTDA	2051/202 2	23/11/2022	425	1.516.095,66	21/01/2024							182.723,08	Em andamento
Concorrência 013/2022					70.073.275/ 0001-30	CONSORCIO GEOSISTEMAS LTDA	60/2022	04/01/2023	425	2.054.259,90	03/03/2024								Em andamento
Concorrência 013/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas áreas de risco Fase 03- lotes 1, 2, 3. Consortio Geosistemas/Future/Moderna no valor de R\$ 4.108.519,80				35.467.604/ 0001-27	Consortio Future	1060/202 2	04/01/2023	425	1.027.129,95	03/03/2024								Em andamento
Concorrência 013/2022					28.256.567, 604/0001-27	Consortio Moderna	2060/202 2	04/01/2023	425	1.027.129,95	03/03/2024								Em andamento
Concorrência- 013/2022					70.073.275/ 0001-30	Consortio Colmeia	61/2022	04/01/2023	425	1.544.281,23	03/03/2024								Em andamento
Concorrência- 013/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas áreas de risco Fase 03 - lotes 1, 2, 3. Constituição das firmas : ColmealNorconsult/JBR. No valor R\$ 4.827.297,75				41.075.755/ 0001-32	Consortio Norconsult	1061/202 2	04/01/2023	425	1.593.008,25	03/03/2024								Em andamento
Concorrência- 013/2022					70.074.448/ 0001-35	CONSORCIO JBR LTDA	2061/202 2	04/01/2023	425	1.593.008,25	03/03/2024								Em andamento

Concorrência - 01/31/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas após de risco Fase 03 - lotes: 1,2,3. Consórcio TPF/Maia Melo/ Engeconsult no valor de R\$ 5.020.193,88					12.285.441/0001-66	CONSORCIO TPF LTDA	6/2/2022	04/01/2023	425	1.706.865,91	03/03/2024	4.4.90.51				Em andamento
Concorrência 01/31/2022						08.156.424/0001-51	CONSORCIO MAIA MELO	10/6/2022	04/01/2023	425	1.656.663,98	03/03/2024	4.4.90.51				Em andamento
Concorrência 01/31/2022						11.380.698/0001-32	CONSORCIO ENGECONSULT LTDA	20/6/2022	04/01/2023	425	1.656.663,98	03/03/2024	4.4.90.51				Em andamento
Carta Convite 002/2023	COP - Projeto Executivo Controle de Qualidade de Projeto Ponte de Azeias - Imbituba					35.476.548/0001-97	B&C Consultores Ltda	04/4/2023	30/01/2023	45	94.923,60	17/03/2023	4.4.90.51				Em andamento
Carta Convite 001/2023	Elaboração de Estudo de Tráfego, capacidade e segurança viária.					29.283.144/0001-84	Metrics Ltda	005/2023	14/02/2023	120	309.499,55	13/06/2023	4.4.90.51				Em andamento

DAMARIS HÁRIS CORREIA TAVARES

CPF: 095.998.544-11


LUANA GENTIL DE BARROS PEREIRA


CPF: 074.592.384-04



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS – DESAPROPRIAÇÕES
EXERCÍCIO 2023

LOCALIDADE	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
MONTEIRO (Ponte Engº. Jaime Gusmão)	-----	-----	1.251.000,00	1.251.000,00
TOTAL	-----	-----	1.251.000,00	1.251.000,00


Carmem Pereira
Diretoria Desap. A.U.J.
1200-7100


Manoel
Gerência de Planejamento
URB - Recife

Fwd: PETCEWEB - Solicitação PETCEWEB-034348 protocolada

1 mensagem

HELDER APRIGIO DA SILVA <helder.aprigio@recife.pe.gov.br>

25 de abril de 2023 às 10:37

Para: FERNANDO JOSE FALCAO SILVA <fernandojose@recife.pe.gov.br>

Bom dia Fernando

Segue protocolo TCE.

Att

----- Forwarded message -----

De: <petceweb@tce.pe.gov.br>

Date: ter., 25 de abr. de 2023 às 06:59

Subject: PETCEWEB - Solicitação PETCEWEB-034348 protocolada

To: <helder.aprigio@recife.pe.gov.br>

Sua solicitação **PETCEWEB-034348** foi protocolada.

O Processo SEI iniciado foi: 001.007147/2023-15.

PETCEWEB

Hélder Aprígio

Gestor da Unidade de Finanças

Ramal 3355-5007

URB/RECIFE