



AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

Recife, 13 de outubro de 2020.

Ofício nº 389/2020 – **DPR**

Excelentíssimo Senhor

DR. DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – **TCE/PE**.

Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações dessa Egrégia Corte de Contas, constantes da Resolução TC Nº 8, de 09 de julho de 2014, estamos encaminhando a Vossa Excelência, em anexo, os documentos abaixo relacionados, em meio eletrônico (arquivos em Office Calc - extensão “.ods” e arquivos digitalizados em “pdf”, contendo as competentes assinaturas), relativos ao período de **julho a setembro de 2020**:

- Mapas Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia, elaborados, respectivamente, pelas Diretorias de Engenharia e Obras – **DEO** e de Planejamento e Projetos – **DPP** desta Autarquia;

Por oportuno, informamos que não houve pagamento de desapropriações durante o referido trimestre.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

JOAO ALBERTO
COSTA
FARIA:31623131472

Assinado de forma digital
por JOAO ALBERTO COSTA
FARIA:31623131472
Dados: 2020.10.15 17:18:14
-03'00'

JOÃO ALBERTO COSTA FARIA
Diretor Presidente

Jose Roberto
 JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA, CPF. 091.192.214-87
 Responsável pelo preenchimento

João Batista Cavalcanti Neto
 JOÃO BATISTA CAVALCANTI NETO, CPF. 572.403.294-53, Diretor de
 Engenharia e Obras,
 Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
 EXERCÍCIO: 2020
 PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

Jose Roberto
 José Roberto Oliveira de Miranda
 Mat. 3716-8
 Gestor de Contratos - DE

João Batista Cavalcanti Neto
 João Batista Cavalcanti Neto
 Diretor de Engenharia e Obras
 Mat. 50246-4
 URB/Recife

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	CONVENIO	REPASSÉ (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CONCEDENTE	CONTRATADO	RAZÃO SOCIAL
CON 001/12	REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA	293.549-91	CAIXA / P C R	8.284.259,66	23.298.062,98	17.327.583/0001-62	CONSORCIO RIO DA PRATA	
COM 008/14	COMPLEMENTAÇÃO HABITACIONAL PILAR LOTE 01	04.2.0343.2	BNDES / P C R	6.224.647,33	4.819.499,45	5.205.071 / 0001 - 44	ALCA ENGENHARIA LTDA.	
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLOGICA NO PILAR	04.2.0343.2	BNDES / P C R	640.097,24	1.775.364,00	08.961.997/0001-58	FADURPE - FUNDAÇÃO APOLONIO SALES	
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39	352.737-39/2011	CAIXA	30.103.132,72		00.545.355/0001-66	O T L	
CON 001/16	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 01	400.818-41	CAIXA / PCR	8.120.322,35	587.798,14	000.758.756/0001-2	CONSTRUTORA ANCAR LTDA.	
COM 002/16	CONSULTORIA PROJETO CAPIBARIBE MELHOR	352.737-39/2011	CAIXA	5.023.675,94		011.380.698/0001-34	CONSORCIO ENGECONSULT / DIAGONAL	
CON 004/17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE RISCO EM ENCOSTAS - RPA 03 E 06 - LOTE 06	402.321-87 / 2012	CAIXA	5.706.499,31	1.924.717,65	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	
CON 005/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	400.818-41	CAIXA / PCR	11.289.196,87	817.180,47	24.061.780/0001-48	CONSORCIO JME / PLINIO CAVALCANTI & CIA	
CON 001/18	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS	397.641-38/2015	CAIXA / PCR	27.589.953,38	9.921.879,91	08.073.264/0001-87	ANDRADE GUEDES	
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	293.541-17	CAIXA	1.910.702,85	1.129.678,25	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	
CON 002/18	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 - PILAR	301.546-57/2009	CAIXA / PCR	8.632.752,55	10.992.696,22	07.408.234/0001-11	L & R Santos CONSTRUÇÕES	
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	400.818-41	CAIXA / PCR	11.602.780,65	639.022,11	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA	
PRE 002/18	REFORMA E MANUTENÇÃO DA URB - RECIFE		P C R			11.949.783/0001-70	SANTA FÉ ENGENHARIA	
CON 006/17	EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTE DA VIA MANGUE	333.025/2010 e 319.315-44/2011	CAIXA	3.050.390,86		10.978.682/0001-65	PLINIO CAVALCANTI & CIA	
CC 001/18	ELABORAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL DA PONTE VIADUTO SEMI PERIMETRAL		P C R			35.476.548/0001-97	B & C ENGENHARIA	
CON 010/18	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL COELHOS - PRAÇA SERGIO LORETO	192.846-51/2006	CAIXA / PCR	3.240.025,08	4.422.014,42	41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA	
CON 009/18	REQUALIFICAÇÃO AV. BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CAPUNGA	400.967-59	CAIXA / PCR	26.748.242,00	5.634.990,06	08.059.768/0001-42	CINZEL ENHENHARIA LTDA.	
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	15.000.930,93		011.864.311/0001-15	CONSTRUTORA S B C	
CON 006/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 09, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	11.149.179,87	2.620.454,01	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA	
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	17.725.637,00	3.384.783,96	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	
CON 006/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	9.052.131,42	850.000,00	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA	
CON 006/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	7.832.428,24	2.603.832,05	41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA	
CON 013/18	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 04	400.818-41	CAIXA / PCR	8.478.714,53	613.740,73	08.059.768/0001-42	CINZEL ENHENHARIA LTDA.	
CON 002/19	CONTENÇÃO NA RUA JOÃO CARNEIRO DA CUNHA - ROSA SELVAGEM	402.321-87 / 2012	CAIXA			07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA	
CON 002/19	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 05	400.818-41	CAIXA / PCR	15.913.120,00	1.151.888,05	40.864.405/0001-54	LOQUIPE	
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	15.702.706,03	588.984,48	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.	
CON 003/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	8.512.753,81	1.100.000,00	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.	
CON 012/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 12, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	7.676.969,42	1.124.125,00	04.491.523/0001-39	CONSORCIO TEC HIDRO / CTS / VIZIR	
CON 008/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	6.353.047,18	1.100.000,00	09.095.209/0001-50	CONSORCIO CTS/ TEC HIDRO / VIZIR	
CON 005/19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORÁ - TRECHO 03 E 04 NO BAIRRO DO COQUE	293.548-87 / 2012	CAIXA / PCR	978.176,84	6.604.589,34	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA	

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO

URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

EXERCÍCIO: 2020


UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS


PERÍODO REFERENCIAL: 3º TRIMESTRE: JULHO/ AGOSTO E SETEMBRO de 2020.


MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO																SOMA VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO	
		CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO			VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS NO PERÍODO			VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA					
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Concurso Nacional	Serviços especializados de consultoria para elaboração dos anteprojetos, projetos básicos e executivos de urbanismo, paisagismo, arquitetura, engenharia e projetos complementares do parque público municipal da Tamarineira, bairro da Tamarineira - Município do Recife.					07.316.620/001-83	LF EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA. LULA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	059/2011	15/06/2012	180 dias	2.000.000,00	04/08/2017	1495	-	4.4.90.51				1.340.000,00	Contrato extinguiu por decorso de prazo
Concorrência 015/14	Serviços de Consultoria para prestar serviços técnicos e dos básicos e executivos de requalificação dos passeios públicos de diversas vias na Cidade do Recife.					35.467.604/001-27	FUTURE ATP ENGENHARIA LTDA	30/ 2015	10/12/2015	1400	R\$ 3.267.104,62	29/09/2021	1825	-	4.4.90.51	201.986,86	126.753,20	201.986,86	2.116.936,47	Em andamento
Tomada de Preço Nº 003/16	Requalificação do Mercado de São José, Projeto Executivo Complementar.					4.561.375/001-81	EMPRESA GRAU GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	005/2016	03/05/2016	440	R\$ 440.291,28	06/07/2020	810		4.4.90.51				264.174,77	Em andamento
Concorrência 008/2015	Elaboração de projetos executivos da comunidade denominada Caranguejo / Tabaiaras, no âmbito do Projeto Capibaribe Melhor na cidade do Recife					70.073.275/001-30	GEOSISTEMAS EMGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	15/ 2016	10/4/17	365	R\$ 1.095.238,85	20/04/2021	1085	1.176.322,68	4.4.90.51	98.571,50		98.571,50	661.559,92	Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16	Projetos executivos de arquitetura paisagística e complementares e engenharia em áreas remanescentes da implantação da Via Mangue	Prefeitura do Recife				70.074.448/001-35	JBR Engenharia Ltda nº 10 - 24/ 2018	1024/18	17/12/2018	210	139.453,37	02/11/2020	390	148.240,18	4.4.90.51				64.828,12	Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/16						41.051.046/001-17	COLMEIA Ltda 20-24/2018	2024/18	17/12/2018	210	139.453,37	02/11/2020	390	148.240,18	4.4.90.51				64.828,12	Em andamento
Tomada de Preço Nº 005/18	Projeto executivo urbanismo de engenharia no antigo Aeroclube PE e entorno no bairro do Pina					70.073.275/001-30	GEOSISTEMAS EMGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	48/ 2018	20/12/2018	365	1.386.771,79	16/09/2020	180		4.4.90.51				1.074.748,14	Em andamento

Concorrência nº 07/2018	Projeto executivo de adequação viária da Radial Sul II e III Perimentral para implantação dos corredores	306778-64/2013				70.074.448/001-35	JBR - Engenharia Ltda	18/19	02/09/19	548	10.398.551,05	05/03/2021			4.4.90,51	75.233,80		75.233,80	75.233,80	Em andamento
Convite nº 01/19	Projeto urbanismo e paisagismo e projeto infraestrutura em nível executivo das margens do Rio Pina atualmente ocupadas por palafitas na Zers Pina - RPA 6					70.074.448/001-35	JBR - Engenharia Ltda	30/19	14/10/2019	250	201.243,96	18/11/2020			4.4.90,51	68.422,95		68.422,95	68.422,95	Em andamento
Tomada de preço nº 01/19	Projeto executivo para adequação do sistema viário da semiperimetral no trecho compreendido entre a Av. Maurício de Nassau (Radial V) - bairro Iputinga e Av. Dezesete de Agosto bairro Monteiro					41.051.046/001-17	COLMEIA - Ltda	33/19	04/11/2019	270	325.600,03	03/11/2020			4.4.90,51	68.418,93		68.418,93	68.418,93	Em andamento

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data. 30/09/2020


 ELAINE RODRIGUES VIEIRA DE MELO
 CPF: 296.129.424-04


 GEISE ZANON MAGALHÃES DE PAULO
 CPF: 575.200.206-06


 RÚBIA MARIA SIMÕES CAMPÊLO
 CPF: 224.729.594-00