



AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE

Recife, 14 de maio de 2020.

Ofício nº 220/2020 – DPR

Excelentíssimo Senhor

DR. DIRCEU RODOLFO DE MELO JÚNIOR

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – **TCE/PE**.

Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações dessa Egrégia Corte de Contas, constantes da Resolução TC Nº 8, de 09 de julho de 2014, estamos encaminhando a Vossa Excelência, em anexo, os documentos abaixo relacionados, em meio eletrônico (arquivos em Office Calc - extensão “.ods” e arquivos digitalizados em “pdf”, contendo as competentes assinaturas), relativos ao período de **janeiro a março de 2020**:

- Mapas Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia, elaborados, respectivamente, pelas Diretorias de Engenharia e Obras – **DEO** e de Planejamento e Projetos – **DPP** desta Autarquia;

Por oportuno, informamos que não houve pagamento de desapropriações durante o referido trimestre.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

JOÃO ALBERTO COSTA FARIA

Diretor Presidente

A partir de agora, a entrega de documentos ao TCE, consultas e solicitações, podem ser feitas de forma eletrônica, por meio do sistema de Protocolo Digital, sem a necessidade de atendimento presencial.

[Clique aqui e confira as orientações do tutorial.](#)



Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

Protocolar/Consultar
Documentos

Protocolar Documentos








Consultar Documentos

ACOMPANHAMENTO DE PROTOCOLO

Voltar

Nº Protocolo : PETCEWEB-000558
Status da Solicitação : PROTOCOLADO

Documentos

-  Mapa Obras e Serv. Engen.-DEO (1 Trim 2020-URB).ods
-  Mapa Obras e Serv. Engen.-DPP (1 Trim. 2020).ods
-  Mapa Obras e Serv. Engen.-DEO(1 Trim 2020-PREZEIS).ods
-  Mapa Obras e Serv. Engen.-DEO(1 Trim. 2020-PREZEIS).pdf
-  Ofício 220.2020- DPR - 1º TRIMESTRE 2020 - MAPA DE OBRAS.pdf
-  Mapa Obras e Serv. Engen.-DEO (1 Trim. 2020-URB).pdf
-  Mapa Obras e Serv. Engen.-DPP (1 Trim. 2020).pdf

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
 EXERCÍCIO: 2020
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

Jose Roberto O. de Miranda
 José Roberto Oliveira de Miranda CPF: 09.192.214-87
 Responsável pelo preenchimento

João Batista Cavalcanti Nelo
 João Batista Cavalcanti Nelo, CPF: 07.902.094-51, Diretor de Engenharia e Obras
 Responsável pela Unidade

1º TRIMESTRE

Concedente
 José Roberto O. de Miranda
 Mat. 3716 - 8
 Gestor de Contratos - DE

Orçamentário
 João Batista Cavalcanti Nelo
 Diretor de Engenharia e Obras
 Mat. 50246-4
 URB/Recife

Orçamentário de Gastos

CONTRATADO

RAZÃO SOCIAL

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	REPASSÉ (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
CON 001/12	REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA	293.549-91	CAIXA / P C R	8.284.259,66	23.298.062,88	17.327.583/0001-62	CONSORCIO RIO DA PRATA
COM 008/14	COMPLEMENTAÇÃO HABITACIONAL PILAR LOTE 01	04.2.0343.2	BNDES / P C R	6.224.647,33	4.819.499,45	5.205.071 / 0001 - 44	ALCA ENGENHARIA LTDA
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLOGICA NO PILAR	04.2.0343.2	BNDES / P C R	640.097,24	1.775.364,00	08.961.997/0001-58	FADURPE - FUNDAÇÃO APOLONIO SALES
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITARIO NA UE 39	352.737-39/2011	CAIXA	30.103.132,72		00.545.355/0001-65	O T L
CON 001/16	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 01	400.818-41	CAIXA / PCR	8.120.322,35	587.798,14	000.758.756/0001-2	CONSTRUTORA ANCAR LTDA
COM 002/16	CONSULTORIA PROJETO CAPIBARIBE MELHOR	352.737-39/2011	CAIXA	5.023.675,94		011.380.698/0001-34	CONSORCIO ENGECONSULT / DIAGONAL
CON 004/17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE RISCO EM ENCOSTAS - RPA 03 E 06 - LOTE 06	402.321-87 / 2012	CAIXA	5.706.499,31	1.681.999,60	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA
CON 005/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	400.818-41	CAIXA / PCR	11.289.196,87	817.180,47	24.061.780/0001-48	CONSORCIO JME / PLINIO CAVALCANTI & CIA
CON 001/18	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS	397.641-38/2015	CAIXA / PCR	27.589.953,38	9.921.879,91	08.073.264/0001-87	ANDRADE GUEDES
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	293.541.17	CAIXA	1.910.702,85	1.129.678,25	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA
CON 002/18	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 - PILAR	301.546-57/2009	CAIXA / PCR	8.632.752,55	10.952.696,22	07.408.234/0001-11	L & R Santos CONSTRUÇÕES
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	400.818-41	CAIXA / PCR	11.602.780,65	639.022,11	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA
PRE 002/18	REFORMA E MANUTENÇÃO DA URB - RECIFE		P C R			11.949.783/0001-70	SANTA FÉ ENGENHARIA
CON 006/17	EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTE DA VIA MANGUE	333.025.2010 e 319.315.44/2011	CAIXA	3.050.390,86		10.978.682/0001-65	PLINIO CAVALCANTI & CIA
CC 001/18	ELABORAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL DA PONTE VIADUTO SEMI PERIMETRAL		P C R			35.476.548/0001-97	B & C ENGENHARIA
CON 010/18	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL GOELHOS - PRAÇA SERGIO LORETO	192.846-51/2006	CAIXA / PCR	3.240.025,08	3.960.330,45	41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA
CON 009/18	REQUALIFICAÇÃO AV BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CAPUNGA	400.967-59	CAIXA / PCR	26.748.242,00	5.634.990,06	08.059.768/0001-42	CINZEL ENHENHARIA LTDA
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04. CONTENÇÃO DE RISCO	402.321.87 / 2012	CAIXA	15.000.930,93		011.864.311/0001-15	CONSTRUTORA S B C
CON 006/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 09. CONTENÇÃO DE RISCO	402.321.87 / 2012	CAIXA	11.927.305,68	1.643.081,88	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07. CONTENÇÃO DE RISCO	402.321.87 / 2012	CAIXA	19.802.015,49		07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA
CON 006/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08. CONTENÇÃO DE RISCO	402.321.87 / 2012	CAIXA	9.052.131,42	850.000,00	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA
CON 005/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11. CONTENÇÃO DE RISCO	402.321.87 / 2012	CAIXA	9.433.547,46		41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA
CON 013/18	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 04	400.818-41	CAIXA / PCR	8.478.714,53	613.740,73	08.059.768/0001-42	CINZEL ENHENHARIA LTDA
CON 002/19	CONTENÇÃO NA RUA JOÃO CARNEIRO DA CUNHA - ROSA SELVAGEM	402.321.87 / 2012	CAIXA	4.952.153,60		07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA
CON 002/19	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 05	400.818-41	CAIXA / PCR	15.913.120,00	1.151.888,05	40.884.405/0001-54	LOQUIPE
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05. CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87 / 2012	CAIXA	15.743.403,45	470.000,00	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
 EXERCÍCIO: 2020
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

1º TRIMESTRE

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO			ADITIVO			REALIJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	EXECUÇÃO			SITUAÇÃO
		Nº Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO				VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	
CON 001/12	REVESTIMENTO DO CANAL RIO DA PRATA	07/12	31/01/13	1095	31.582.322,64	06/03/20								
COM 008/14	COMPLEMENTAÇÃO HABITACIONAL PILAR LOTE 01	028/14	04/07/14	300	10.510.835,06	23/06/20	1484	3.736.071,65	3.808.645,38	459091	472.733,18			
CON 004/15	PROSPECCÃO E PESQUISA ARQUEOLÓGICA NO PILAR	029/15	15/12/15	427	2.415.461,24	06/11/20	1788	2.929.411,08	950.977,23	459091				25.567.598,22
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 39	011/15	08/06/2015	360	26.515.593,33	13/05/20	1350	69.611,54		459091				9.611.669,65
CON 001/16	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 01	001/17	17/03/2017	365	7.658.974,58	21/03/2019	720	3.587.593,38	3.967.437,66	459091				1.437.199,65
COM 002/16	CONSULTORIA PROJETO CAPIBARIBE MELHOR	025/16	03/10/17	720	4.460.281,92	21/05/20	651	2.202.736,77	392.339,45	459091	944.376,62	522.487,90	522.487,90	23.631.891,65
CON 004/17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE RISCO EM ENCOSTAS - RPA 03 E 06 - LOTE 06	019/17	14/12/17	360	8.258.498,91	06/02/21	240	563.394,02	144.153,08	459091	606.894,83	606.894,83	606.894,83	8.097.819,90
CON 005/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	024/17	16/01/18	360	11.411.563,65	10/07/20	790	1.130.000,00	293.564,41	459091	27.232,52	27.232,52	27.232,52	2.059.026,20
CON 001/18	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ÔNIBUS	013/18	16/06/18	547	37.511.833,29	17/06/20	540	1.558.649,42	223.258,31	459091	159.203,35			5.729.171,57
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	001/18	27/08/18	270	2.820.641,94	17/10/20	180	1.623.204,40	1.701.319,50	459091	212.383,34	212.383,34	212.383,34	6.137.891,62
CON 002/18	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 - PILAR	016/18	28/09/18	710	19.260.938,31	07/09/20	510	219.739,16		459091	651.996,80	651.996,80	651.996,80	15.237.055,21
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	020/18	19/09/18	365	12.241.802,76	18/09/20		364.510,46	27.742,46	459091	146.068,37			329.625,19
PRE 002/18	REFORMA E MANUTENÇÃO DA URB - RECIFE	028/18	11/10/18	365	385.000,00	10/10/20	365		68.494,01	459091	819.347,53	461.517,05	461.517,05	1.158.960,80
CON 005/17	EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTE DA VIA MANGUE	028/17	12/12/18	243	2.784.501,34	12/08/20	360	385.000,00		459091	624.198,50	624.198,50	624.198,50	2.428.909,32
CC 001/18	ELABORAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL DA PONTE VIADUTO SEMI PERIMETRAL	040/18	13/12/18	90	314.399,78	15/12/19	270	265.889,52	48.943,75	459091	69.401,45	21.512,71	21.512,71	484.644,46
CON 010/18	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CONJUNTO HABITACIONAL COELHOS - PRAÇA SÉRGIO LORETO	049/18	01/02/19	365	6.800.358,50	30/07/20		60.014,44		459091	283.080,94			1.324.029,43
CON 009/18	REQUALIFICAÇÃO AV. BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CAPUNGA	001/19	01/02/19	545	32.383.232,06	30/07/20	180	400.000,00	27.997,55	459091	519.607,87	519.607,87	519.607,87	201.494,34
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO	016/17	01/04/19	450	15.000.930,93	24/06/20				459091				3.467.877,09
CON 006/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 09, CONTENÇÃO DE RISCO	026/18	01/04/19	365	11.163.692,68	01/04/20			62.006,69	459091				939.721,96
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO	021/18	17/05/19	365	19.802.015,49	17/05/20		2.406.654,68	25.464,18	459091				800.000,00
CON 006/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08, CONTENÇÃO DE RISCO	023/18	17/05/19	365	9.052.131,42	16/05/21	365	850.000,00	14.625,03	459091	502.612,35			4.482.737,76
CON 005/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENÇÃO DE RISCO	004/19	17/05/19	365	9.433.547,46	17/05/20			4.996,29	459091				863.021,23
CON 013/18	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 04	012/19	05/09/19	365	9.092.455,26	05/09/20				459091	167.680,61			768.058,72
CON 002/19	CONTENÇÃO NA RUA JOÃO CARNEIRO DA CUNHA - ROSA SELVAGEM	034/19	01/11/19	270	4.952.153,60	28/07/20				459091	332.726,23			1.066.920,57
CON 002/19	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 05	035/19	27/12/19	365	17.065.008,05	26/12/20				459091	1.949.075,31	1.199.075,55	1.199.075,55	468.869,71
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTENÇÃO DE RISCO	018/18	07/02/20	365	15.743.403,45	06/02/21				459091	1.220.817,21			2.699.075,02
									470.000,00	459091	215.134,29			

José Roberto S. de Miranda
 Mat. 3716 - B
 Gestor de Contratos - DE

João Batista Cavalcanti Neto
 Diretor de Engenharia e Obras
 Mat. 50248 - A
 URB/Recife

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO


URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

EXERCÍCIO: 2020
PERÍODO REFERENCIAL: 1º TRIMESTRE: JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO de 2020.


MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	OBRA OU SERVIÇO						CONTRATO					ADITIVO			VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	SOMA VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA					
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Concorrência 001/2007	Projetos executivos de arquitetura e engenharia para pavimentação e drenagem de vias, parques, canais e habilitacional da Cidade do Recife-CAPIBARDE MELHOR.					70.073.276/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	100/2007	10/11/2007	210 dias	2.411.340,76	23/10/2012	1800	597.504,80	4.4.90.51				2.914.059,56	Encerrado aguardando definição p/ ajuste de conta...
Concurso Nacional	Serviços especializados de consultoria para elaboração dos anteprojetos, projetos básicos e executivos de urbanismo, paisagismo, arquitetura, engenharia e projetos complementares do parque público municipal de Tamarina, bairro de Tamarina - Município de Recife.					07.318.820/001-83	LF EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA. LULA FERREIRA EMPREENDIMENTOS	080/2011	18/08/2012	100 dias	2.000.000,00	04/08/2017	1400	-	4.4.90.51				1.340.000,00	Contrato entregue por decoro da prazo
Concorrência 015/14	Serviços de Consultoria para prestar serviços técnicos e dos básicos e executivos da requalificação dos passeios públicos de diversas vias na Cidade do Recife.					38.467.604/001-27	ATP ENGENHARIA LTDA	30/2016	10/12/2016	1400	R\$ 3.287.104,82	28/09/2020			4.4.90.51				1.914.949,01	Em andamento
Tomada de Preço Nº 003/16	Raqualificação do Mercado de São José, Projeto Executivo Complementar.					4.861.378/0001-81	EMPRESA GRAU-GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	006/2016	03/08/2016	440	R\$ 440.201,28	08/07/2020	610		4.4.90.51				284.174,77	Em andamento
Concorrência 008/2015	Elaboração de projetos executivos da comunidade denominada Caranguejo / Tabalares, no âmbito do Projeto Capibaribe Melhor na cidade do Recife					70.073.276/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	18/2016	10/4/17	365	R\$ 1.095.238,85	20/07/2020	1085	1.170.322,88	4.4.90.51				661.809,92	Em andamento
Tomada de Preço Nº 002/16	Serviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos executivos de conservação e restauração da Igreja São Tereza da Ordem Terceira do Carmo situada na Av. Dantas Barreto, bairro Santo Antônio.	307-1				08.780.243/0001-89	PREMIER-Consultoria, Planejamento e Gerenciamento em Engenharia Ltda	08/2017	8/8/17	365	R\$ 481.788,79	08/01/2020	810		4.4.90.51				13.163,38	Em detrato
Tomada de Preço Nº 001/16	Serviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia para elaboração de projetos executivos de conservação e restauração da Basílica e Convento do Carmo, bairro Santo Antônio.	307-1				08.780.243/0001-89	PREMIER-Consultoria, Planejamento e Gerenciamento em Engenharia Ltda	02/2017	8/8/17	365	R\$ 632.095,61	08/01/2020	810		4.4.90.51				48.409,60	Em detrato

Tomada de Preço Nº 001/18	Projetos executivos de arquitetura paisagística e complementar e engenharia em áreas remanescentes da implantação da Via Mangue	Prefeitura do Recife	70.074.448/001-35	JBR Ltda nº 10 - 24/2018	10/24/18	17/12/2018	210	139.453,37	02/11/2020	390	148.340,18	4.4.90.51			64.828,12	Em andamento
Tomada de Preço Nº 001/18			41.051.048/001-17	COLMEIA Ltda 20-24/2018	20/24/18	17/12/2018	210	139.453,37	02/11/2020	390	148.340,18	4.4.90.51			64.828,12	Em andamento
Tomada de Preço Nº 005/18	Projeto executivo urbanismo de engenharia no antigo Aeródromo PE e entorno no bairro da Pina		70.073.275/001-30	GEOSISTEMAS Ltda	4/4/2018	20/12/2018	368	1.398.771,79	18/08/2020	100		4.4.90.51			1.074.748,14	Em andamento
Concorrência nº 072/2018	Projeto executivo de adequação viária da Radial Sul II e III Perimetral para implantação dos corredores	305778-54/2013	70.074.448/001-35	JBR Ltda nº 10/2018	18/18	02/08/19	648	10.398.551,05	05/03/2021			4.4.90.51			-	Em andamento
Convênio nº 01/18	Projeto urbanismo e paisagismo e projeto infraestrutura em nível executivo das margens do Rio Pina atualmente ocupadas por palafitas na Zona Pina - RPA 6		70.074.448/001-35	JBR Ltda nº 30/2018	30/18	14/10/2018	290	201.243,98	20/08/2020			4.4.90.51	68.422,95	68.422,95	132.821,01	Em andamento
Tomada de preço nº 01/18	Projeto executivo para adequação do sistema viário da bairrada no trecho compreendido entre a Av. Maurício de Nassau (Radial V) - bairro Ipuatinga e Av. D. Casses de Agosto bairro Monteiro		41.051.048/001-17	COLMEIA Ltda	33/18	04/11/2018	270	328.000,03	31/07/2020			4.4.90.51	68.418,93	68.418,93	287.181,10	Em andamento

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data. 30/03/2020


 ELAINE RODRIGUES VIEIRA DE MELO
 CPF: 295.129.424-04


 GEISE ZANONI MAGALHÃES DE PAULO
 CPF: 878.200.208-08


 RÚBIA MARIA SIMÕES CAMPÊLO
 CPF: 224.729.594-00

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA DE ORGANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DO PREZES
 EXERCÍCIO: 2020
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

1º TRIMESTR

Jose Roberto O. de Miranda
 JOSE ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA CPF: 091.192.214.67
 Responsável pelo preenchimento

João Batista Cavalcanti Neto
 JOÃO BATISTA CAVALCANTI NETO CPF: 512.403.054-00 Diretor de
 Engenharia e Obras
 Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

CONVENIO
 José Roberto O. de Miranda
 Mat. 3716-8
 Gestor de Contratos - DE

CONTRATADO
 João Batista Cavalcanti Neto
 Diretor de Engenharia e Obras
 Mat. 50246-4
 URB/Recife

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	CONCORSO	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DO PREZES
 EXERCÍCIO: 2020
 PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

1º TRIMESTR

MODALIDADE / N.º LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO			ADITIVO			EXECUÇÃO					SITUAÇÃO	
		N.º/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)

João Batista Neto
 João Batista Cavalcanti Neto
 Diretor de Engenharia e Obras
 Mat. 50246-4
 URB/Recife

JR
 José Roberto O. de Miranda
 Mat. 3716 - 8
 Gestor de Contratos - DE