



PREFEITURA DO RECIFE  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  
**AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA**  
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09  
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110  
PABX: 3355.5500  
CNPJ: 11.497.013/0001-34  
www.recife.pe.gov.br

Diretoria da Presidência


Recife, 15 de abril de 2021

**Ofício nº 158 / 2021 - DPR**

Prezado Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, e em atendimento a Resolução TC 08/2014, estamos enviando em anexo Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia, referente ao 1º trimestre de 2021.

Atenciosamente,

  
**MARILIA DANTAS DA SILVA**  
Diretora Presidente

Senhor  
**CONRADO LOBO MONTENEGRO NETO**  
Chefe do Núcleo de Engenharia – NEG/GAOP  
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco  
Rua da Aurora, nº 885, Boa Vista  
Nesta





MONICA KNECHT DE MIRANDA <mknecht@recife.pe.gov.br>

---

## PETCEWEB - Solicitação PETCEWEB-009535 protocolada

1 mensagem

---

petceweb@tce.pe.gov.br <petceweb@tce.pe.gov.br>  
Para: mknecht@recife.pe.gov.br

15 de abril de 2021 12:19

Sua solicitação **PETCEWEB-009535** foi protocolada.

PETCEWEB

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

THAIANE JACÓ ARRAS ARAGÃO - CPF 055.059.884-74

Responsável pelo preenchimento

MARILIA DANTAS DA SILVA – Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33

MARILIA DANTAS DA SILVA – Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33

Responsável pela Unidade

31/03/2021

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO			CONTRATADO		CONTRATO			ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	EXECUÇÃO			SITUAÇÃO			
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)				DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
TOMADA DE PREÇOS / nº 07/2016	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO ESPECIAL NA CIDADE DO RECIFE	0		0		41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-002/17	01/03/17	365	1.223.866,80	28/02/2022	1460	4.923.839,52	-	3.3.90.39	4.801.886,44	206.619,45	206.619,45	4.801.886,44	andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 009/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CENICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DO RECIFE.	0		0		03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-002/19	20/02/19	760	2.243.403,77	21/03/2021	0	242.510,85	-	3.3.90.39	1.250.428,54	49.078,31	49.078,31	1.150.563,66	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 12/2019	RECUPERAÇÃO DE PASSIOS COM IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VÁRIAS VIAS E LOCAIS DO RECIFE - ETAPA I.	0		0		10.811.370/0001-66	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-002/20	17/02/20	760	6.484.002,77	18/03/2022	0	1.584.792,35	-	3.3.90.39	6.348.952,77	340.213,88	340.213,88	6.205.259,37	andamento
TOMADA DE PREÇOS / nº 06/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REGULIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO	0		0		05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-003/19	05/02/19	150	685.992,87	31/03/2021	635	189.915,50	-	4.4.90.39	346.150,72	43.498,99	43.498,99	346.150,72	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 02/2015	SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA DAS VIAS PÚBLICAS DO SISTEMA DE DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS, DOS PARQUES E ÁREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE.	0		0		12.285.441/0001-66	TPF ENGENHARIA LTDA	6-005/16	01/04/16	1825	25.056.352,90	31/03/2021	0	-	-	3.3.90.39	24.794.182,85	919.966,90	919.966,90	24.794.182,79	andamento
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE - LOTE 01 - RPA 01	007/2015	Governo de Pernambuco/Secretaria de Planejamento	30.356.902,07	3.400.000,00	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-008/15	15/06/15	365	7.730.000,00	08/02/2021	1700	43.017.273,30	-	4.4.90.39	17.960.432,50	-	-	17.960.432,50	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 01/2016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA COM MONITORAMENTO AMBIENTAL DA PROTEÇÃO EXISTENTE NA ORLA DE BOA VIAGEM	005/2016	Governo de Pernambuco/Secretaria de Planejamento	12.031.838,26	1.333.000,00	10.808.473/0001-98	EMPRESA CONSTRUTORA CAMILLO COLLIER LTDA	6-008/16	26/05/16	365	2.338.984,87	25/05/2021	1460	9.478.275,95	-	4.4.90.39	7.693.824,81	275.971,54	275.971,54	7.693.824,81	andamento
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL LOTE-02 RPA 02 E RPA 03	007/2015 e 001/2017	Governo de Pernambuco/Secretaria de Planejamento	37.008.458,08	4.410.694,51	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA	6-009/15	15/06/15	365	8.084.999,97	08/02/2021	1700	42.646.454,95	-	4.4.90.39	20.773.278,61	51.841,98	51.841,98	20.773.278,61	andamento
CHAMAMENTO PÚBLICO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS DE SEPULTAMENTO NO CEMITÉRIO PARQUE DAS FLORES	0		0		07.647.591/0001-32	H&G CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	6-012/20	26/05/20	120	6.727.752,50	22/03/2021	180	35.850,99	-	4.4.90.51	4.414.685,57	-	-	4.416.929,41	andamento
PREGÃO PRESENCIAL Licitação: 4/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARBORETO, PARQUES, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS VERDES	0		0		00.449.936/0001-02	ENGENMAE E CIA LTDA	6-013/17	24/07/17	365	11.944.999,92	23/07/2021	1095	43.298.037,18	-	3.3.90.39	30.404.026,46	1.924.621,62	1.924.621,62	30.404.026,46	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 14/2018	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM TRECHOS DE VIAS NAS RPAS 01 A 06	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	141.017.670,20	-	40.884.405/0001-00	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-013/19	05/04/19	790	11.725.714,19	03/06/2021	0	2.923.419,44	-	4.4.90.39	10.634.989,67	112.900,55	112.900,55	10.634.989,67	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 1/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA	0		0		07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA	6-013/20	25/06/20	760	1.152.030,38	25/07/2022	0	-	0	3.3.90.39	310.206,49	65.338,24	65.338,24	310.206,49	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2018	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUIROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVA - RPAS (02) - DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	141.017.670,20	-	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP	6-014/19	16/04/19	930	3.798.343,78	01/11/2021	0	845.800,73	-	4.4.90.39	4.189.359,60	184.340,75	184.340,75	4.189.359,60	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 19/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - RPA 02 E 03	0		0		01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	6-014/20	15/06/20	1125	15.299.555,97	15/07/2023	0	-	-	3.3.90.39	-	-	-	-	Revogado
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2018	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUIROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVA - RPAS (03) - DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	141.017.670,20	-	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA	6-015/19	16/04/19	930	5.873.879,92	01/11/2021	0	1.117.872,24	-	4.4.90.39	5.384.712,77	198.082,68	198.082,68	5.304.991,81	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 19/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - 04 E 05	0		0		01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	6-015/20	15/06/20	1125	17.094.320,97	15/07/2023	0	-	-	3.3.90.39	4.834.294,18	1.103.616,03	1.103.616,03	4.325.101,50	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2018	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUIROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVA - RPAS (04,05 E 06) - DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	141.017.670,20	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-016/19	16/04/19	930	3.488.538,79	01/11/2021	0	869.385,59	-	4.4.90.39	4.245.734,67	-	-	4.245.734,67	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 19/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DO RECIFE - RPA 06	0		0		10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-016/20	15/06/20	1125	18.840.293,85	15/07/2023	0	-	-	3.3.90.39	5.620.459,88	1.171.597,74	1.171.597,74	5.620.459,88	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - RPA 01 E 06	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	141.017.670,20	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	6-017/19	16/04/19	1125	10.309.281,70	15/05/2022	0	-	-	4.4.90.39	3.000.181,46	1.020.350,11	1.020.350,11	3.000.181,46	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 2/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS DOS TUNÉIS DA CIDADE DO RECIFE	0		0		00.388.601/0001-13	IHM ENGENHARIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	6-017/20	29/06/20	120	290.419,43	25/04/2021	180	57.594,64	-	3.3.90.39	325.455,41	-	-	146.090,70	andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 07/2016	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE BOMBAMENTO E COMPORTAS.	0		0		41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-018/16	02/09/16	365	2.250.686,36	29/05/2021	1365	7.571.242,96	-	3.3.90.39	5.561.378,42	196.717,69	196.717,69	5.561.378,42	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - RPA 02 E 03	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	141.017.670,20	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	6-018/19	16/04/19	1125	11.446.659,06	15/05/2022	0	-	-	4.4.90.39	3.175.202,01	855.126,56	855.126,56	3.175.202,01	andamento
DISP 3/2020	MONITORAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0		0		11.187.606/0001-02	ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO	6-018/20	25/06/20	365	251.180,00	25/06/2021	0	-	-	3.3.90.39	168.860,00	18.690,00	18.690,00	138.640,00	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - RPA 04, 05	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	141.017.670,20	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	6-019/19	16/04/19	1125	11.869.839,78	15/05/2022	0	-	-	4.4.90.39	4.323.740,41	754.332,17	754.332,17	4.323.740,41	andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 001/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE	02/2018, 16/2019 e 01/2020	CTTU	53.000.000,00	-	23.742.620/0001-00	INSTALTE ENGENHARIA LTDA	6-020/18	30/10/18	760	8.523.476,62	28/11/2020	0	1.383.375,74	42.919,86	3.3.90.39	8.677.206,77	326.091,63	326.091,63	8.677.207,35	encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 11/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE I - RPA 01	495721/2018 e 02/2018, 16/2019 e 01/2020	FINISA e CTTU	143.391.067,62	-	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-020/19	08/04/19	760	11.337.012,43	07/05/2021	0	2.152.155,49	-	4.4.90.39	11.087.254,33	-	-	11.087.254,33	andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 09/2016	SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS	0		0		08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL S/A	6-021/16	02/12/16	365	1.634.826,24	01/12/2021	1460	6.914.898,72	-	3.3.90.39	4.505.436,77	30.558,75	30.558,75	4.456.972,31	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 11/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE II - RPA 02 E 03	495721/2018 e 02/2018, 16/2019 e 01/2020	FINISA e CTTU	143.391.067,62	-	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-021/19	08/04/19	760	13.919.823,34	07/05/2021	0	2.073,85	-	4.4.90.39	13.833.644,74	-	-	13.833.644,74	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 6/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO DO VIADUTO JOÃO PAULO II (JOANA BEZERRA), VIA MANGUE E VIADUTO PRESIDENTE MÉDICE (AV. NORTE).	535346/2020	FINISA	50.626.602,58	-	00.507.949/0001-82	JATOBETON ENGENHARIA LTDA	6-021/20	27/07/20	180	1.176.659,93	23/01/2021	0	250.823,96	-	4.4.90.39	1.162.435,64	-	-	1.162.435,64	encerrado