

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO

CAMILA VIANA DE A M DA SILVA - CPF :093.943.644-20 e MARIA ELIANE C T A MORAES – CPF:328.315.954-87

Responsável pelo preenchimento

ROBERTO D. GUSMÃO-Diretor Presidente – CPF:661.539.054-04

Responsável pela Unidade

ROBERTO D. GUSMÃO-Diretor Presidente – CPF:661.539.054-04

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO				ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
		NºAno	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJCPF	RAZÃO SOCIAL	NºAno	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO		VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 8/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E DA COBERTURA NOS GALPÕES DA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA DE ACORDO COM AS NORMAS PREVISTAS NO PROJETO BÁSICO E PLANILHA DE ORÇAMENTO.					11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP	6-023/17	13/11/2017	90	288.741,75	10/02/2018	0		137.713,99			22.430,08	andamento
CONCORRÊNCIA / 12015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.	0	0	-	-	12.854.865/0001-02	COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA	6-024/15	01/10/2015	1826	249.839.914,00	30/09/2020	0	-	461.646,41	95.388.856,16	95.388.856,16	andamento	
PREGÃO / Nº 14/2016	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0	0	-	-	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL S/A	6-024/16	03/02/2017	365	8.888.698,49	03/02/2018	0	-	-	5.149.105,36	4.619.630,08	andamento	
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 6/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED PARA PONTE PAULO GUERRA.	-	-	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-024/17	24/10/2017	30	115.756,08	22/11/2017	0	-	-	-	-	castrado	
PREGÃO PRESENCIAL/ Nº 014/2016	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	CICLO AMBIENTAL LTDA	6-025/16	20/03/2017	365	3.423.770,88	20/03/2018	0	-	-	1.489.999,59	1.393.064,42	andamento	
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 5/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED PARA PRAÇA DO DERBY					41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-025/17	22/11/2017	45	285.884,58	05/01/2018	0		15.445,79		15.445,79	andamento	
PREGÃO PRESENCIAL / 362015	SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES ACIMA DE 12M DE ALTURA, UTILIZANDO VEÍCULOS COM EQUIPAMENTO DE ELEVAÇÃO ATÉ 25M, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO O EDITAL.	0	0	-	-	00.956.601/0001-72	VENCER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	6-026/15	29/03/2016	365	796.984,32	29/03/2018	365	862.768,16	-	1.615.641,96	1.551.614,76	andamento	
PREGÃO / Nº 05/2014	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA DO SISTEMA DE CANAIS E CANALETAS COMPONENTES DA MACRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE - LOTE 1 (RPA 1 E RPA 6)	0	0	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-028/14	01/04/2014	365	5.259.999,72	31/03/2018	1095	20.601.863,14	202.599,10	11.106.247,92	11.106.246,96	andamento	
PREGÃO / Nº 05/2014	MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE MACRODRENAGEM.	0	0	-	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	6-029/14	01/04/2014	365	5.058.999,98	31/03/2018	1095	16.747.953,04	-	6.770.859,55	6.770.859,81	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 5/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. RECIFE PRESIDENTE DUTRA E VIADUTO TANCREDO NEVES	-	-	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-029/17	25/10/2017	240	2.633.407,85	21/06/2018	0	-	-	798.599,69	349.631,84	andamento	
DISPENSA	LIMP. DE CANAL UTILIZANDO-SE O PROC.BARRAGEM MOVEL	0	0	-	-	03.366.083/0001-25	HIDROMAX CONSTRUCOES LTDA	6-030/13	01/10/2013	365	4.691.743,12	14/10/2018	1474	19.401.217,52	-	8.234.195,77	8.234.195,77	andamento	
PREGÃO / Nº 05/2014	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA DO SISTEMA DE CANAIS E CANALETAS COMPONENTES DA MACRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE - LOTE 3 (RPA 4 E RPA 5)	0	0	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-030/14	01/04/2014	365	7.589.976,21	31/03/2018	1095	29.508.935,41	-	12.145.964,36	12.145.964,36	andamento	
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 11/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO.					01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-033/17	29/11/2017	30	255.823,13	28/12/2017	0		200.570,10		200.570,10	andamento	
PREGÃO / Nº 10/2013	RECUP.DE VIAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56.451.920,48	6.905.000,00	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-034/13	25/10/2013	365	14.349.995,94	24/10/2018	1460	66.675.671,39	-	14.115.530,67	14.016.283,57	andamento	
CONCORRÊNCIA / Nº 06/2013	SERVIÇOS DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, TERRAPLENAGEM, LIXIVIADO E GASES E PLANTIO DE VEGETAÇÃO GRAMÍNEA P/ENCERRAMENTO ATERRO DA MURIBECA	0	0	-	-	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA	6-037/13	17/12/2013	730	4.273.593,89	16/12/2017	730	7.069.635,07	-	1.871.798,40	1.856.716,58	andamento	
CONCORRÊNCIA / Nº 09/2013	REC.PRACAS NA CIDADE DO RECIFE - RPA'S 01, 02, 03 E 04	005/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	12.031.838,26	1.333.000,00	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-054/13	23/01/2014	730	5.761.652,99	20/08/2018	940	3.188.828,63	-	7.261.383,77	7.160.493,88	andamento	
CONCORRÊNCIA / Nº 09/2013	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - LOTE I – RPA'S 01 E 06	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56.451.920,48	6.905.000,00	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-056/13	10/02/2014	365	29.905.505,68	09/02/2018	1095	118.265.475,53	-	58.196.522,77	54.895.918,52	andamento	
CONCORRÊNCIA / Nº 09/2013	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - LOTE II – RPA'S 03 E 05	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56.451.920,48	6.905.000,00	08.073.264/0001-87	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA	6-057/13	29/01/2014	365	29.902.283,40	28/01/2018	1095	136.264.533,86	-	59.748.485,16	55.493.486,86	andamento	
CONCORRÊNCIA / Nº 09/2013	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO- LOTE I – RPA'S 04	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56.451.920,48	6.905.000,00	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	6-058/13	29/01/2014	365	16.796.191,25	28/01/2018	1095	70.848.102,76	-	25.661.571,71	23.245.603,11	andamento	
CONCORRÊNCIA / Nº 09/2013	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO - LOTE I – RPA'S 02	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56.451.920,48	6.905.000,00	09.468.539/0001-44	PRESSA CONSTRUCOES LTDA	6-059/13	29/01/2014	365	11.064.262,91	28/01/2018	1095	46.899.898,65	503.176,10	24.589.675,26	23.116.262,33	andamento	