



## MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

CAMILA VIANA DE A M DA SILVA - CPF: 093.943.644-20 e MARIA ELIANE C T A MORAES – CPF:328.315.954-87

ROBERTO D. GUSMÃO-Diretor Presidente - CPF:661.539.054-04

ROBERTO D. GUSMÃO-Diretor Presidente - CPF:661.539.054-04

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					CONTRATADO					CONTRATO				ADITIVO			REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)					
																					Responsável pela Unidade	Ordenador de Despesa			
PREGÃO / nº 003/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO LOTE 02	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56451920.48	6905000	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-017/15	17/08/2015	365	2.782.999.99	16/08/2017	365	2.878.465.69	-	3.300.39	1.459.810,56	78.691,12	78.691,12	1.459.810,56	andamento				
CONCORRÊNCIA / Nº 007/2013	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS – RPA 03	005/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	12031838.26	1333000	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-018/14	10/02/2014	365	2.489.966.04	09/02/2017	1095	7.815.508.33	23.752,69	3.300.39	2.816.876,37	223.345,91	223.345,91	2.816.876,37	andamento				
PREGÃO / nº 003/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO LOTE 03	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56451920.48	6905000	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-018/15	09/09/2015	365	2.039.999.88	08/09/2017	365	2.910.955.88	-	3.300.39	1.663.172,83	94.363,43	94.363,43	1.663.172,83	andamento				
CONCORRÊNCIA / Nº 07/2016	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE BOMBAMENTO E COMPORTAS.	0	0	0	0	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-018/16	02/09/2016	365	2.250.686.36	02/09/2017	0	-	-	3.300.39	896.837,47	289.790,74	429.527,87	729.489,21	andamento				
CONCORRÊNCIA / Nº 007/2013	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS-RPA 04, 05 E 06	005/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	12031838.26	1333000	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-019/14	10/02/2014	365	1.251.376.55	09/02/2018	1095	5.266.199.17	23.454,11	3.300.39	1.988.418,11	173.431,78	173.431,78	1.855.347,32	andamento				
DISPENSA	SERVIÇO DE NATUREZA CONTÍNUA DE PODA E ERRADICAÇÃO NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE.	0	0	0	0	00.449.936/0001-02	ENGENMAIA E CIA LTDA	6-019/16	05/11/2016	180	5.147.141.55	04/05/2017	0	-	-	3.300.39	2.795.224,63	1.036.326,89	2.258.361,58	2.795.224,63	andamento				
PREGÃO / Nº 02/2013	SER COMPLEM LIMPEZA URBANA	0	0	0	0	40.884.405/0001-54	LOGUIPE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-020/13	17/06/2013	365	9.149.891.20	16/06/2017	1095	46.737.365.60	-	3.300.39	39.694.993,81	3.005.525,45	5.536.917,45	39.333.231,22	andamento				
TOMADA / Nº 0006/2016	IMPLANTAÇÃO DE ESCADARIA COM CANALETA DE DRENAGEM NA RUA CHAGAS FERREIRA – DOIS UNIDOS.	0	0	0	0	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-020/16	12/12/2016	120	298.440.00	11/05/2017	0	44.217,77	-	4.400.39	340.126,19	239.623,69	239.623,69	298.414,86	andamento				
CONCORRÊNCIA / Nº 04/2010	PROTECO E MANUTENCAO DA ORLA DE BOA VIAGEM	0	0	0	0	10.809.473/0001-98	EMPRESA CONSTRUTORA CAMILO COLLIER LTDA	6-021/10	18/02/2011	365	1.766.617.82	18/05/2016	1551	9.178.329.53	-	3.300.39	8.871.797,10	-	-	8.871.797,10	andamento				
CONCORRÊNCIA / Nº 001/2013	RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS NA RPA 01 – LOTE 01	005/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	12031838.26	1333000	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-021/13	13/09/2013	365	9.520.081.94	04/07/2017	1025	1.919.974.11	428.618,75	4.400.39	11.057.217,70	752.071,34	1.691.482,89	11.057.217,70	andamento				
CONCORRÊNCIA / Nº 09/2016	SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS	0	0	0	0	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL S/A	6-021/16	02/12/2016	365	1.634.826.24	02/12/2017	0	-	-	3.300.39	321.698,26	201.678,83	256.737,56	256.737,56	andamento				
PREGÃO / Nº 20/2013	MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE DRENAGEM.	0	0	0	0	00.558.943/0001-34	SERVITILUM LTDA	6-022/14	14/03/2014	365	6.971.777.54	14/03/2015	0	1.592.580.48	-	3.300.39	2.723.399,47	-	-	2.414.870,98	andamento				
PREGÃO / Nº 14/2016	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0	0	0	0	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL S/A	6-022/16	03/02/2017	365	38.286.283.02	03/02/2018	0	-	-	3.300.39	11.306.845,08	7.067.747,06	9.634.572,20	9.634.572,20	andamento				
PREGÃO / Nº 20/2013	MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE DRENAGEM.	0	0	0	0	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA	6-023/14	07/03/2014	365	7.214.999.77	06/03/2016	365	11.461.143.18	-	3.300.39	6.851.712,00	-	-	6.851.711,50	andamento				
CONCORRÊNCIA / 12015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.	0	0	0	0	02.536.066/0001-21	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	6-023/15	01/10/2015	1826	729.976.268.81	30/09/2020	0	-	1.707.563,80	3.300.39	223.972.481,25	34.627.137,64	70.738.304,32	196.545.805,05	andamento				
CONCORRÊNCIA 03/2016	SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VÁRIO DA CIDADE DO RECIFE.	0	0	0	0	41.075.755/0001-32	NORCONSULT	6-023/16	06/02/2017	365	1.777.584.96	06/02/2018	0	-	-	3.300.39	361.583,76	180.791,88	301.319,80	301.319,80	andamento				
PREGÃO / Nº 20/2013	MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE DRENAGEM.	0	0	0	0	40.884.405/0001-54	LOGUIPE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-024/14	07/03/2014	365	7.089.031.87	06/03/2016	365	10.970.478.55	-	3.300.39	7.912.746,29	819.407,35	819.407,35	7.912.746,29	andamento				
CONCORRÊNCIA / 12015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.	0	0	0	0	12.854.865/0001-02	COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA	6-024/15	01/10/2015	1826	249.839.914.00	30/09/2020	0	-	461.646,41	3.300.39	75.565.767,14	15.808.018,19	26.768.955,45	68.565.953,51	andamento				
PREGÃO / Nº 14/2016	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0	0	0	0	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL S/A	6-024/16	03/02/2017	365	8.888.698.49	03/02/2018	0	-	-	3.300.39	2.704.279,87	1.685.367,51	2.305.803,88	2.305.803,88	andamento				
PREGÃO PRESENCIAL / 35/2015	AMPLIAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DO PARQUE DA MACAIEIRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.	007/2015	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	30356902.07	3400000	00.749.205/0001-74	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	6-025/15	19/02/2016	210	2.935.000.00	16/09/2016	0	-	-	3.300.39	1.965.229,53	-	-	1.965.229,53	andamento				
PREGÃO PRESENCIAL / 36/2015	SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES ACIMA DE 12M DE ALTURA, UTILIZANDO VEÍCULOS COM EQUIPAMENTO DE ELEVAÇÃO ATÉ 25M, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.	0	0	0	0	00.956.601/0001-72	VENCER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	6-026/15	29/03/2016	365	796.984.32	29/03/2018	365	862.768.16	-	3.300.39	1.131.122,66	348.121,86	348.121,86	1.131.122,66	andamento				
PREGÃO PRESENCIAL / Nº 0031/2015	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO ELETRÔNICO PARA CONTROLE E ACIONAMENTO DE CONJUNTOS DE MOTO BOMBAS E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE MOTO BOMBAS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM FORÇADA DO CANAL DERBY- TACARUNA, NOS JUSANTES NORTE E SUL.	0	0	0	0	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-027/15	15/07/2016	120	362.000.00	12/11/2016	0	-	-	3.300.39	162.445,73	55.262,53	55.262,53	162.445,73	andamento				
PREGÃO / Nº 05/2014	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA DO SISTEMA DE CANAIS E CANALETAS COMPONENTES DA MACRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE - LOTE 1 (RPA 1 E RPA 2)	0	0	0	0	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-028/14	01/04/2014	365	5.259.999.72	31/03/2017	1095	20.601.863.14	202.599,10	3.300.39	10.852.206,65	995.618,57	1.485.404,83	10.852.205,68	andamento				
PREGÃO PRESENCIAL/ Nº 024/2015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO EM DIVERSAS PRAÇAS LOCALIZADAS EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE	0	0	0	0	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-028/15	25/05/2016	210	410.999.99	21/03/2017	90	-	-	3.300.39	174.381,97	-	20.499,05	174.381,97	andamento				
PREGÃO / Nº 05/2014	MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE MACRODRENAGEM.	0	0	0	0	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAÇAO LTDA	6-029/14	01/04/2014	365	5.058.999.98	31/03/2017	1095	16.747.953.04	-	3.300.39	6.634.125,25	472.542,80	966.808,00	6.355.289,31	andamento				
DISPENSA	LIMP. DE CANAL UTILIZANDO-SE O PROC. BARRAGEM MOVEL	0	0	0	0	03.366.083/0001-25	HIDROMAX CONSTRUCOES LTDA	6-030/13	01/10/2013	365	4.681.743.12	30/09/2017	1095	14.392.351.88	-	3.300.39	8.075.951,93	247.969,59	247.969,59	8.042.711,28	andamento				
PREGÃO / Nº 05/2014	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA DO SISTEMA DE CANAIS E CANALETAS COMPONENTES DA MACRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE - LOTE 3 (RPA 4 E RPA 5)	0	0	0	0	40.884.405/0001-54	LOGUIPE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-030/14	01/04/2014	365	7.589.976,21	31/03/2017	1095	29.508.925,41	-	3.300.39	10.957.658,18	616.413,48	926.329,04	10.957.658,18	andamento				
PREGÃO / Nº 10/2013	RECUP.DE VIAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56451920.48	6905000	40.884.405/0001-54	LOGUIPE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-034/13	25/10/2013	365	14.349.995.94	24/10/2016	1095	50.118.994.35	-	3.300.39	13.761.995,98	425.330,46	425.330,46	13.761.995,98	andamento				
PREGÃO / Nº 18/2014	RECUPERAÇÃO DE PASSARELAS EM DIVERSOS LOCAIS	005/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	12031838.26	1333000	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-035/14	18/06/2014	365	1.569.965.90	14/03/2017	714	289.924.50	90.116,04	3.300.39	1.478.734,48	231.668,35	331.668,34	1.478.734,48	andamento				
CONCORRÊNCIA / Nº 08/2013	SERVIÇOS DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, TERRAPLENAGEM, LIXIVIADO E GASES E PLANTIO DE VEGETAÇÃO GRAMÍNEA P/REATERAMENTO ATERRO DA MURIBECA	0	0	0	0	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA	6-037/13	17/12/2013	730	4.273.593.89	16/12/2017	730	7.069.635.07	-	4.400.39	1.761.856,60	42.408,10	130.018,79	1.761.856,60	andamento				
PREGÃO PRESENCIAL / Nº 0007/2013	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA PARA PRODUÇÃO DE MUDAS MANUTENÇÃO E ARBORIZAÇÃO URBANA.	0	0	0	0	00.449.936/0001-02	ENGENMAIA E CIA LTDA	6-044/13	01/12/2013	365	3.279.134,40	30/11/2016	730	6.786.135,54	-	3.300.39	1.994.465,52	-	-	1.994.465,52	andamento				
CONCORRÊNCIA / Nº 08/2013	REC.PRACAS NA CIDADE DO RECIFE - RPAS 01, 02, 03 E 04	005/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	12031838.26	1333000	40.884.405/0001-54	LOGUIPE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-054/13	23/01/2014	730	5.761.652,99	22/05/2017	575	1.398.314,39	-	3.300.39	6.396.388,44	410.153,34	446.610,44	6.286.944,32	andamento				
CONCORRÊNCIA / Nº 08/2013	REC.PRACAS NA CIDADE DO RECIFE - RPAS 05 E 06	005/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	12031838.26	1333000	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-055/13	23/01/2014	730	5.748.317,35	22/01/2017	365	2.593.557,77	430.185,42	3.300.39	8.501.525,81	430.185,42	430.185,42	8.501.525,81	andamento				
CONCORRÊNCIA / Nº 09/2013	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO – LOTE II – RPAS 01 E 06	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56451920.48	6905000	40.882.060/0001-08	ILDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-056/13	10/02/2014	365	29.905.505,68	09/02/2018	1095	118.265.475,53	-	3.300.39	54.791.001,90	1.095.459,66	1.555.405,27	51.896.944,45	andamento				
CON																									

## MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

CAMILA VIANA DE A M DA SILVA - CPF: 093.943.644-20 e MARIA ELIANE C T A MORAES – CPF:328.315.954-87

ROBERTO D. GUSMÃO-Diretor Presidente - CPF:661.539.054-04

ROBERTO D. GUSMÃO-Diretor Presidente - CPF:661.539.054-04

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA		VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)			
PREGÃO / Nº 20/2016	FECHAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ÁREAS PÚBLICAS NO CARNAVAL DE 2017	0		0	0	0	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-005/17	03/02/2017	30	354.055,51	04/03/2017	0		-	3.3.90.39	318.458,70	-	318.458,70	318.458,70	andamento	
CONVITE/nº 001/2017	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE DRENAGEM DA COMUNIDADE PADRE VILLEIMAN						10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	1-002/17	20/03/2017	60	139.557,88	18/05/2017	0		-	3.3.90.39	130.198,92	130.198,92	130.198,92	130.198,92	andamento	
CONVITE nº 08/2015	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE BUSTOS DE ARTHUR L. CAVALCANTI - RUA DA AURORA, E DO PADRE ANTÔNIO HENRIQUE PEREIRA NETO - PRAÇA PARNAMIRIM						10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	1-003/17	30/03/2017	30	41.867,73	28/04/2017	0			3.3.90.39	41.867,73	17.225,37	17.225,37	17.225,37	andamento	
CONVITE / Nº 02/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE 200 METROS LINEAR DE MURO PERIMETRAL NA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA						40.884.405/0001-54	PROLUCMAR PROJETOS E SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO LTDA-ME	1-005/17	29/05/2017	60	99.425,79	27/07/2017	0		-	3.3.90.39				-	andamento	
CONVITE / Nº 03/2017	IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO SEGUNDO REFÚGIO DA AV. AGAMENON MAGALHÃES						40.884.405/0001-54	SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA	1-006/17	01/08/2017	30	130.376,14	30/06/2017	0		-	3.3.90.39				-	andamento	
CONVITE Licitação: 4/2017	SERVIÇOS DE REFORMA DA GERENCIA OPERACIONAL DE FISCALIZAÇÃO RPA 1						40.884.405/0001-54	MARINHO CONSTRUÇÕES LTDA	1-007/17	26/06/2017	60	69.125,17	24/08/2017	0				26.113,52	26.113,52			-	andamento
TOMADA nº 001/2017	RECUPERAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DA RUA JOSÉ MOREIRA REIS - MURSTARGINHA						40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-009/17	17/04/2017	90	684.463,58	15/07/2017	0		-	3.3.90.39	173.121,56	173.121,56	173.121,56	173.121,56	andamento	
DISPENSA	DISPENSA DE SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA DE PODA E ERRADICAÇÕES NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DO RECIFE						41.116.138/0001-38	ENGENMAIA E CIA LTDA	6-010/17	31/05/2017	180	5.147.141,55	26/11/2017	0		-	3.3.93.39	517.513,58	517.513,58	517.513,58	517.513,58	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PASSARELAS NAS RPA'S 01 A 06						10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	6-011/17	01/07/2017	760	2.194.045,70	31/07/2019	0			3.3.93.39				-	andamento	
PREGÃO PRESENCIAL Licitação: 4/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA AGRÔNOMICA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARBÓRETO, PARQUES, PRAÇAS E DENAIS ÁREAS VERDES						41.116.138/0001-38	ENGENMAIA E CIA LTDA	6-013/17	24/07/2017	365	11.944.999,92	24/07/2018	0			3.3.93.39				-	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS						10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	6-016/17	17/07/2017	730	3.358.558,57	17/07/2019				3.3.93.39				-	andamento	
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 2/2017	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA MURETA E ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DOS ONZE						11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP	6-017/17	15/09/2017	60	168.820,53	13/11/2017				3.3.93.39				-	andamento	
	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE						40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-017/16	29/03/2017	395	1.324.304,48	27/04/2018	0		-	3.3.93.39	197.829,10	147.849,68	147.849,68	147.849,68	andamento	
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 4/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECUPERAÇÃO DE TALUDE E PASSEIO DO CANAL DO VASCO DA GAMA PEIXINHOS						10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	6-020/17	27/09/2017	90	1.162.537,31	26/12/2017				3.3.93.39				-	andamento	
PREGÃO PRESENCIAL/ Nº 014/2016	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS						41.116.138/0001-38	CICLO AMBIENTAL LTDA	6-025/16	20/03/2017	365	3.423.770,88	19/03/2018	0		-	3.3.93.39	317.686,94	225.024,18	225.024,18	225.024,18	andamento	