

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

CAMILA VIANA DE A M DA SILVA - CPF: 093.943.644-20 e MARIA ELIANE C T A MORAES – CPF:328.315.954-87

ROBERTO D. GUSMÃO-Diretor Presidente - CPF:661.539.054-04

ROBERTO D. GUSMÃO-Diretor Presidente - CPF:661.539.054-04

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO						CONTRATADO						CONTRATO						ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)									
																				Responsável pela Unidade	Orçador de Despesa							
CONVITE / Nº 003/2016	SERVIÇO DE DRENAGEM E BLOQUEIO DE REFLUXO DE MARE NA RUA CAPITÃO LIMA	0	0	0	0	00.749.205/0001-74	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	1-004/16	26/09/2016	60	147.406,67	18/02/2018	450	16.792,43	-	3.300,39	114.109,73	-	-	69.326,45	andamento							
CONVITE / Nº 006/2016	REFORMA DA GUARITA DE PASSEIO – SEDE DA EMLURB.	0	0	0	0	02.931.195/0001-19	GUIMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA	1-006/16	07/11/2016	30	54.072,54	03/10/2017	300	21.257,70	-	3.300,39	75.141,35	-	-	71.768,40	andamento							
CONVITE Licitação: 5/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA DIRETORIA LIMPEZA URBANA.	0	0	0	0	03.330.089/0001-42	CABANA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	1-008/17	23/08/2017	60	100.310,90	21/12/2017	60	47.589,61	-	3.300,39	117.392,68	-	-	100.186,93	andamento							
CONVITE Licitação: 7/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO PRÉDIO DO CEMITÉRIO PARQUE DAS FLORES.	0	0	0	0	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIF LTDA - EPP	1-011/17	15/09/2017	30	69.842,07	13/01/2018	90	-	-	4.400,39	87.220,93	-	-	87.220,93	andamento							
TOMADA Nº 07/2016	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO ESPECIAL NA CIDADE DO RECIFE	0	0	0	0	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-002/17	01/03/2017	365	1.223.866,80	01/03/2018	0	-	-	3.300,39	920.789,74	-	-	717.661,85	andamento							
CONCORRÊNCIA / Nº 10/2012	RPA 2 MANUTENCAO SIST. ILLUMIN. PUBLICA	0	0	0	0	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-005/13	03/06/2013	365	915.930,44	02/06/2018	1460	4.072.877,65	-	3.300,39	2.854.682,93	-	-	2.798.252,93	andamento							
DISPENSA	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL	0	0	0	0	11.187.606/0001-02	ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO	6-005/15	07/05/2015	365	274.620,00	06/05/2019	1095	823.860,00	-	3.300,35	428.806,00	-	-	415.370,00	andamento							
CONCORRÊNCIA / Nº 02/2015	SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA DAS VIAS PÚBLICAS DO SISTEMA DE DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS, DOS PARQUES E ÁREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE	0	0	0	0	12.285.441/0001-66	TPF ENGENHARIA LTDA	6-005/16	01/04/2016	1825	25.056.352,90	31/03/2021	0	-	-	3.300,39	8.645.274,96	-	-	8.233.595,16	andamento							
PREGÃO PRESENCIAL / Nº 03/2015	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE	004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	26144775,16	2905000	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	6-006/16	19/05/2016	365	2.342.430,69	19/05/2018	365	3.277.962,46	-	3.300,39	2.469.703,41	-	-	2.448.657,10	andamento							
TOMADA / Nº 07/2010	OP.E. MANUT. COMPORTAS, TUNEL E CASA APOIO E EE IPSEP	0	0	0	0	12.580.932/0001-30	JPW ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA	6-007/10	01/05/2010	365	2.424.819,12	28/10/2015	1641	3.238.197,24	-	3.300,39	3.731.976,68	-	-	3.303.701,90	andamento							
CONVITE / Nº 01/2016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FONTES LUMINOSAS, LOCALIZADAS NA CIDADE DO RECIFE	0	0	0	0	06.157.352/0001-31	ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	6-007/16	25/05/2016	365	142.299,09	25/05/2018	365	172.412,35	-	3.300,39	275.951,09	-	-	275.951,09	andamento							
CONCORRÊNCIA / Nº 09/2013	RPA 1 MANUTENCAO SIST. ILLUMIN. PUBLICA	0	0	0	0	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-008/13	21/03/2013	365	1.306.829,61	20/03/2018	1460	3.356.375,68	-	3.300,39	2.331.180,96	-	-	2.288.188,71	andamento							
PREGÃO / Nº 32/2013	CONS. CONT. PREV. E CORR. PRC, PRQ, JRD, AREAS VER	0	0	0	0	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-008/14	05/02/2014	365	5.399.896,08	04/02/2018	1095	19.572.018,21	114.814,20	3.300,39	9.336.380,90	-	-	9.231.057,71	andamento							
PREGÃO / Nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL, LOTE 01 - RPA 01.	007/2015	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	30356902,07	3400000	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-008/15	12/06/2015	365	7.730.000,00	11/06/2018	730	18.923.222,70	-	3.300,39	5.966.917,28	-	-	5.887.612,49	andamento							
CONCORRÊNCIA / Nº 01/2016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA COM MONITORAMENTO AMBIENTAL DA PROTEÇÃO EXISTENTE NA ORLA DE BOA VIAGEM	005/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	12031838,26	1333000	10.808.473/0001-98	EMPRESA CONSTRUTORA CAMILLO COLLIER LTDA	6-008/16	26/05/2016	365	2.338.984,87	26/05/2018	365	2.338.974,27	-	3.300,39	2.808.040,28	-	-	2.808.040,28	andamento							
CONCORRÊNCIA / Nº 11/2012	RPA 3 MANUTENCAO SIST. ILLUMIN. PUBLICA	0	0	0	0	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-009/13	03/06/2013	365	1.839.798,96	02/06/2018	1460	4.691.772,55	-	3.300,39	3.348.810,69	-	-	3.282.247,21	andamento							
PREGÃO / Nº 32/2013	CONS. CONT. PREV. E CORR. PRC, PRQ, JRD, AREAS VERDES	0	0	0	0	08.963.533/0001-00	NATIFLORES COMERCIO E SERVICOS PAISAGISTICOS LTDA	6-009/14	10/03/2014	365	4.649.999,40	09/03/2018	1095	16.371.581,42	104.853,88	3.300,39	9.081.766,80	-	-	8.964.981,37	andamento							
PREGÃO / Nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL LOTE -02 RPA 02 E RPA 03	007/2015	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	30356902,07	3400000	11.481.173/0001-85	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA	6-009/15	15/06/2015	365	8.084.999,97	14/06/2018	730	18.677.609,57	-	3.300,39	8.556.581,05	-	-	7.760.429,27	andamento							
CONCORRÊNCIA / Nº 12/2012	RPA 4 MANUTENCAO SIST. ILLUMIN. PUBLICA	0	0	0	0	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-010/13	03/06/2013	365	936.978,40	02/06/2018	1460	3.948.919,17	-	3.300,39	2.651.301,26	-	-	2.596.120,13	andamento							
PREGÃO / Nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.	007/2015	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	30356902,07	3400000	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-010/15	16/06/2015	365	9.998.997,98	15/06/2018	730	27.021.792,48	-	3.300,39	12.818.893,10	-	-	12.530.315,85	andamento							
CONCORRÊNCIA / Nº 13/2012	RPA 5 MANUTENCAO SIST. ILLUMIN. PUBLICA	0	0	0	0	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-011/13	03/06/2013	365	956.925,88	02/06/2018	1460	4.034.492,58	-	3.300,39	2.722.393,46	-	-	2.665.804,82	andamento							
PREGÃO / Nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL, LOTE 04 - RPA 04	007/2015	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	30356902,07	3400000	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-011/15	15/06/2015	365	7.199.999,99	14/06/2018	730	19.799.675,06	58.980,92	3.300,39	13.083.029,48	-	-	12.913.268,08	andamento							
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PASSARELAS NAS RPAS 01 A 06	0	0	0	0	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-011/17	01/07/2017	760	2.194.045,70	31/07/2019	0	-	-	3.300,39	582.656,36	-	-	531.383,10	andamento							
CONCORRÊNCIA / Nº 14/2012	RPA 6 MANUTENCAO SIST. ILLUMIN. PUBLICA	0	0	0	0	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-012/13	03/06/2013	365	1.115.572,60	02/06/2018	1460	4.991.875,36	-	3.300,39	3.412.353,65	-	-	3.339.569,90	andamento							
TOMADA / Nº 01/2016	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	0	0	0	10.565.117/0001-78	FINK ENGENHARIA LTDA	6-012/16	06/09/2016	120	375.801,88	01/09/2017	0	-	-	3.300,39	364.527,82	-	-	364.527,82	andamento							
DISPENSA	SERV. REC. TRAT. DEST. FINAL RES. SÓLIDOS.	0	0	0	0	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL SA CTR CANDEIAS	6-013/11	09/11/2011	365	29.219.058,66	06/05/2017	1640	171.167.713,73	-	3.300,39	171.565.134,79	-	-	171.178.800,51	andamento							
PREGÃO PRESENCIAL Licitação: 4/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARBÓRETO, PARQUES, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS VERDES	0	0	0	0	41.116.138/0001-38	ENGENMAIA E CIA LTDA	6-013/17	24/07/2017	365	11.944.999,92	24/07/2018	0	-	-	3.300,39	3.305.868,66	-	-	3.150.172,08	andamento							
CONCORRÊNCIA / Nº 11/2011	PLANO DE GESTAO E MANEJO DAS AGUAS PLUVIAIS	351.244-56/2011	Ministério das Cidades/PAC2/OGU	5394428,75	141228,53	00.376.507/0001-44	ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	6-016/12	19/11/2012	730	5.638.906,47	05/11/2016	717	2.872.678,46	300.831,14	3.300,39	7.358.976,32	-	-	7.080.682,76	andamento							
PREGÃO / Nº 003/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL, LOTE 1 - RPA 01.	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56451920,48	6905000	00.749.205/0001-74	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	6-016/15	20/08/2015	365	2.143.999,99	19/08/2018	730	5.524.435,13	-	3.300,39	988.761,27	-	-	988.761,27	andamento							
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS	0	0	0	0	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-016/17	17/07/2017	730	3.358.558,57	17/07/2019	0	-	-	3.300,39	398.859,66	-	-	307.654,68	andamento							
CONCORRÊNCIA / Nº 007/2013	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS – RPA 02	005/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	12031838,26	1333000	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-017/14	10/02/2014	365	1.031.953,49	09/02/2018	1095	4.292.448,82	-	3.300,39	2.405.226,80	-	-	2.405.226,80	andamento							
PREGÃO / Nº 003/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO LOTE 02	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56451920,48	6905000	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-017/15	17/08/2015	365	2.782.999,99	16/08/2018	730	5.845.440,23	-	3.300,39	1.709.531,17	-	-	1.703.760,36	andamento							
0	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE	0	0	0	0	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-017/16	29/03/2017	395	1.324.304,48	28/04/2018	0	287.000,00	-	3.300,39	711.294,54	-	-	711.294,54	andamento							
CONCORRÊNCIA / Nº 007/2013	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS – RPA 03	005/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	12031838,26	1333000	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-018/14	10/02/2014	365	2.489.966,04	09/02/2018	1095	7.815.508,33	23.752,69	3.300,39	3.626.868,44	-	-	3.626.868,44	andamento							
PREGÃO / Nº 003/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO LOTE 03	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56451920,48	6905000	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIF LTDA - EPP	6-018/15	09/09/2015	365	2.039.999,88	08/09/2018	730	5.386.433,76	-	3.300,39	2.046.024,99	-	-	2.008.881,32	andamento							
CONCORRÊNCIA / Nº 07/2016	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO E COMPORTAS.	0	0	0	0	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-018/16	02/09/2016	365	2.250.686,36	02/09/2018	365	2.250.234,90	-	3.300,39	1.535.724,53	-	-	1.406.111,52	andamento							
CONCORRÊNCIA / Nº 007/2013	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS-RPA 04, 05 E 06	005/2016																										

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

CAMILA VIANA DE A M DA SILVA - CPF. 093.943.644-20 e MARIA ELIANE C T A MORAES – CPF:328.315.954-87

ROBERTO D. GUSMÃO–Diretor Presidente - CPF:661.539.054-04

ROBERTO D. GUSMÃO–Diretor Presidente – CPF:661.539.054-04

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA		VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)		
																					Responsável pela Unidade	
CONCORRÊNCIA / 12015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.	0	0	0	0	02.536.066/0001-21	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	6-023/15	01/10/2015	1826	729.976.268,81	30/09/2020	0	-	1.707.563,80	3.3.90.39	269.696.736,45	-	263.835.318,30	andamento		
CONCORRÊNCIA 03/2016	SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE.	0	0	0	0	41.075.755/0001-32	NORCONSULT	6-023/16	06/02/2017	365	1.777.584,96	06/02/2018	0	-	-	3.3.90.39	723.167,52	-	723.167,52	andamento		
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 8/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E DA COBERTURA NOS GALPÕES DA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA DE ACORDO COM AS NORMAS PREVISTAS NO PROJETO BÁSICO E PLANILHA DE ORÇAMENTO.	0	0	0	0	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP	6-023/17	13/11/2017	90	288.741,75	11/02/2018	0	-	-	3.3.90.39	137.713,99	-	22.430,08	andamento		
CONCORRÊNCIA / 12015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.	0	0	0	0	12.854.865/0001-02	COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA	6-024/15	01/10/2015	1826	249.839.914,00	30/09/2020	0	-	461.646,41	3.3.90.39	95.388.856,16	-	95.388.856,16	andamento		
PREGÃO / Nº 14/2016	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0	0	0	0	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL S/A	6-024/16	03/02/2017	365	8.888.698,49	03/02/2018	0	-	-	3.3.90.39	5.149.105,36	-	4.619.630,08	andamento		
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 6/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED PARA PONTE PAULO GUERRA.	0	0	0	0	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-024/17	24/10/2017	30	115.756,08	23/11/2017	0	-	-	4.4.90.39	-	-	-	cadastro		
PREGÃO PRESENCIAL/ Nº 014/2016	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0	0	0	0	41.116.138/0001-38	CICLO AMBIENTAL LTDA	6-025/16	20/03/2017	365	3.423.770,88	20/03/2018	0	-	-	3.3.93.39	1.489.999,59	-	1.393.064,42	andamento		
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 5/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED PARA PRAÇA DO DERBY.	0	0	0	0	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-025/17	22/11/2017	45	285.884,58	06/01/2018	0	-	-	4.4.90.39	15.445,79	-	15.445,79	andamento		
PREGÃO PRESENCIAL / 36/2015	SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES ACIMA DE 12M DE ALTURA, UTILIZANDO VEÍCULOS COM EQUIPAMENTO DE ELEVÇÃO ATÉ 20M, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO O EDITAL.	0	0	0	0	00.956.601/0001-72	VENCER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	6-026/15	29/03/2016	365	796.984,32	29/03/2018	365	862.768,16	-	3.3.90.39	1.615.641,96	-	1.551.614,76	andamento		
PREGÃO / Nº 05/2014	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA DO SISTEMA DE CANAIS E CANALETAS COMPONENTES DA MACRODRENAÇÃO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE 1 (RPA 1 E RPA 6)	0	0	0	0	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-028/14	01/04/2014	365	5.259.999,72	31/03/2018	1095	20.601.863,14	202.599,10	3.3.90.39	11.106.247,92	-	11.106.246,96	andamento		
PREGÃO / Nº 05/2014	MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE MACRODRENAÇEM.	0	0	0	0	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAÇAO LTDA	6-029/14	01/04/2014	365	5.058.999,98	31/03/2018	1095	16.747.953,04	-	3.3.90.39	6.770.859,55	-	6.770.859,81	andamento		
CONCORRÊNCIA Licitação: 5/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. RECIFE PRESIDENTE DUTRA E VIADUTO TANCREDO NEVES	0	0	0	0	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-029/17	25/10/2017	240	2.633.407,85	22/06/2018	0	-	-	3.3.90.39	798.599,69	-	349.631,84	andamento		
DISPENSA	LIMP. DE CANAL UTILIZANDO-SE O PROC.BARRAGEM MOVEL	0	0	0	0	03.366.083/0001-25	HIDROMAX CONSTRUCOES LTDA	6-030/13	01/10/2013	365	4.691.743,12	14/10/2018	1474	19.401.217,52	-	3.3.90.39	8.234.195,77	-	8.234.195,79	andamento		
PREGÃO / Nº 05/2014	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA DO SISTEMA DE CANAIS E CANALETAS COMPONENTES DA MACRODRENAÇÃO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE 3 (RPA 4 E RPA 5)	0	0	0	0	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-030/14	01/04/2014	365	7.589.976,21	31/03/2018	1095	29.508.935,41	-	3.3.90.39	12.145.964,36	-	12.145.964,36	andamento		
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 11/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO	0	0	0	0	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-033/17	29/11/2017	30	255.823,13	29/12/2017	0	-	-	4.4.90.39	200.570,10	-	200.570,10	andamento		
PREGÃO / Nº 10/2013	RECUP.DE VIAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56451920,48	6905000	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-034/13	25/10/2013	365	14.349.995,94	24/10/2018	1460	66.675.671,39	-	3.3.90.39	14.115.530,67	-	14.016.283,57	andamento		
CONCORRENCIA / Nº 08/2013	SERVIÇOS DRENAÇEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, TERRAPLENAGEM LIXIVIADO E GASES E PLANTIO DE VEGETAÇÃO GRAMINEA P/ENCERRAMENTO ATERRO DA MURIBECA	0	0	0	0	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA	6-037/13	17/12/2013	730	4.273.593,89	16/12/2017	730	7.069.635,07	-	4.4.90.51	1.871.798,40	-	1.856.716,58	andamento		
CONCORRENCIA / Nº 08/2013	REC.PRACAS NA CIDADE DO RECIFE - RPA'S 01,02, 03 E 04	005/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	12031838,26	1333000	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-054/13	23/01/2014	730	5.761.652,99	20/08/2018	940	3.188.828,63	-	3.3.90.39	7.261.383,77	-	7.160.493,88	andamento		
CONCORRENCIA / Nº 09/2013	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO – LOTE I – RPA'S 01 E 06	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56451920,48	6905000	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-056/13	10/02/2014	365	29.905.505,68	09/02/2018	1095	118.265.475,53	-	3.3.90.39	58.196.522,77	-	54.895.918,52	andamento		
CONCORRENCIA / Nº 09/2013	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO –LOTE II – RPA'S 03 E 05	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56451920,48	6905000	08.073.264/0001-87	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA	6-057/13	29/01/2014	365	29.902.283,40	28/01/2018	1095	136.264.533,86	-	3.3.90.39	59.748.485,16	-	55.493.486,86	andamento		
CONCORRENCIA / Nº 09/2013	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO-LOTE I – RPA'S 04	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56451920,48	6905000	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	6-058/13	29/01/2014	365	16.796.191,25	28/01/2018	1095	70.848.102,76	-	3.3.90.39	25.661.571,71	-	23.245.603,11	andamento		
CONCORRENCIA / Nº 09/2013	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO –LOTE I – RPA'S 02	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56451920,48	6905000	09.468.539/0001-44	PRESSA CONSTRUCOES LTDA	6-059/13	29/01/2014	365	11.064.262,91	28/01/2018	1095	46.899.898,65	503.176,10	3.3.90.39	24.589.675,26	-	23.116.262,33	andamento		