

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

Mª Eliane Torreão - CPF: 328.315.954-87

Responsável pelo preenchimento

ROBERTO D. GUSMÃO–Diretor Presidente - CPF:661.1

Responsável pela Unidade

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO
CONVITE / Nº 009/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE GUARDA-	0	0	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	1-002/19	05/02/19	30	176.036,00	07/03/19	0
CONVITE / Nº 003/2018	PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA COMPATIBILIZAÇÃO E PROPOSTA DE ORDENAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE TELEFONIA,	0	0	-	-	13.392.132/0001-58	CRX ENGENHARIA LTDA	1-005/18	19/10/18	45	55.520,27	17/01/19	45
CONVITE / Nº 007/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE	0	0	-	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	1-007/18	26/11/18	60	92.100,50	11/03/19	45
DISPENSA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EXECUTIVO DAS OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DAS 6 TUBULAÇÕES DA PONTE DA TORRE E DAS 2 TRAVESSAS DE APOIO DO TABULEIRO DA PONTE DO DERBY	495721/2018	FINISA	42.786.666,66	-	35.476.548/0001-97	B & C ENGENHERIOS CONSULTORES LTDA	6-001/19	14/02/19	150	225.232,50	14/07/19	0
CONCORRÊNCIA / Nº 003/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE	0	0	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-013/18	11/09/18	730	2.752.217,62	10/09/20	0
TOMADA / nº 07/2016	SEVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO ESPECIAL NA	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-002/17	01/03/17	365	1.223.866,80	29/02/20	730
CONCORRÊNCIA / Nº 009/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CENICA EM	0	0	-	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-002/19	20/02/19	760	2.243.403,77	21/03/21	0
TOMADA / nº 06/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO DE SANTO	0	0	-	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-003-19	05/02/19	150	685.992,87	05/07/19	0
TOMADA / nº 01/2019	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS	495721/2018	FINISA	42.786.666,66	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-004/19	18/03/19	120	813.465,06	16/07/19	0
DISPENSA	SERVICOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL	0	0	-	-	11.187.606/0001-02	ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO	6-005/15	07/05/15	365	274.620,00	05/05/20	1460
CONCORRENCIA / nº 02/2015	SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA DAS VIAS PÚBLICAS DO SISTEMA DE DRENAGEM	0	0	-	-	12.285.441/0001-66	TPF ENGENHARIA LTDA	6-005/16	01/04/16	1825	25.056.352,90	31/03/21	0
TOMADA / Nº 05/2018	SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE EDIFICAÇÃO E ÁREAS PÚBLICAS, DURANTE O CARNAVAL DO ANO DE 2019 E COM O	0	0	-	-	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA	6-005/19	19/02/19	60	337.346,05	20/04/19	0
PREGÃO PRESENCIAL / Nº 03/2015	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE.	004/2016 e 495721/2018	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento e FINISA	68.931.441,82	2.905.000,00	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-006/16	19/05/16	365	2.342.430,69	19/05/19	730
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 14/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECUPERAÇÃO DA SEDE DEIP AV. NORTE.	0	0	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-006/18	04/04/18	150	777.077,67	29/05/19	270
TOMADA / nº 05/2018	SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE EDIFICAÇÃO E ÁREAS PÚBLICAS, DURANTE O CARNAVAL DO ANO DE 2019 E COM O	0	0	-	-	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP	6-006/19	19/02/19	60	360.897,29	20/04/19	0
CONVITE / Nº 01/2016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FONTES LUMINOSAS, LOCALIZADAS NA CIDADE DO RECIFE	0	0	-	-	06.157.352/0001-31	ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	6-007/16	25/05/16	365	142.299,09	24/05/20	1095
TOMADA / nº 05/2018	SERVIÇOS DE FECHAMENTO DE EDIFICAÇÃO E ÁREAS PÚBLICAS, DURANTE O CARNAVAL DO ANO DE 2019 E COM O	0	0	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-007/19	19/02/19	60	333.578,99	20/04/19	0
CONCORRENCIA / nº	RPA 1 MANUTENCAO SIST. ILLUMIN. PUBLICA	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-008/13	21/03/13	365	1.306.829,61	15/03/19	1820
PREGÃO / nº 32/2013	CONS. CONT. PREV. E CORR. PRC, PRQ, JRD, AREAS VER	0	0	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-008/14	05/02/14	365	5.399.896,08	01/07/19	1607
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE. LOTE	007/2015	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	30.356.902,07	3.400.000,00	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-008/15	15/06/15	365	7.730.000,00	13/06/20	1460
CONCORRENCIA / nº 01/2016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA COM MONITORAMENTO AMBIENTAL DA PROTEÇÃO EXISTENTE NA	005/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	12.031.838,26	1.333.000,00	10.808.473/0001-98	EMPRESA CONSTRUTORA CAMILLO COLLIER LTDA	6-008/16	26/05/16	365	2.338.984,87	25/05/20	1095
PREGÃO / nº 32/2013	CONS. CONT. PREV. E CORR. PRC, PRQ, JRD, AREAS VERDES	0	0	-	-	08.963.533/0001-80	NATIFLORES COMERCIO E SERVICOS PAISAGISTICOS LTDA	6-009/14	10/03/14	365	4.649.999,40	30/06/19	1573
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRE-NAGEM DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO	007/2015 E 001/2017	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	37.008.458,08	4.410.694,51	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA	6-009/15	15/06/15	365	8.084.999,97	13/06/20	1460
CONCORRENCIA / nº	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DA	495721/2018	FINISA	42.786.666,66	-	00.507.949/0001-82	JATOBETON ENGENHARIA LTDA	6-009/19	11/03/19	395	5.528.128,29	09/04/20	0
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE. LOTE	007/2015	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	30.356.902,07	3.400.000,00	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-010/15	16/06/15	365	9.998.997,98	14/06/20	1460
CONCORRENCIA / nº	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	495721/2018	FINISA	42.786.666,66	-	08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	6-010/19	11/03/19	395	5.586.186,36	09/04/20	0

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

Mª Eliane Torreão - CPF: 328.315.954-87

Responsável pelo preenchimento

ROBERTO D. GUSMÃO – Diretor Presidente - CPF: 661.5

Responsável pela Unidade

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					PRAZO ADITADO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE, LOTE	007/2015 E 001/2017	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	37.008.458,08	4.410.694,51	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-011/15	15/06/15	365	7.199.999,99	13/06/20	1460
CONCORRÊNCIA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE	495721/2018	FINISA	42.786.666,66	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-011/17	01/07/17	760	2.194.045,70	31/07/19	0
INEXIGIBILIDADE / Nº 001/2019	LIMPEZA DE CANAL UTILIZANDO PROCESSO BARRAGEM MÓVEL, EM DIVERSOS CANAIS DA CIDADE DO RECIFE	0	0	-	-	03.366.083/0001-25	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA	6-011/19	22/02/19	70	857.728,23	03/05/19	0
CONCORRÊNCIA / nº 13/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-012/19	02/04/19	210	2.040.026,31	29/10/19	0
PREGÃO PRESENCIAL Licitação: 4/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARBORETO, PARQUES,	0	0	-	-	00.449.936/0001-02	ENGEMAIA E CIA LTDA	6-013/17	24/07/17	365	11.944.999,92	24/07/19	365
PREGÃO / nº 003/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56.451.920,48	6.905.000,00	00.749.205/0001-74	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	6-016/15	20/08/15	365	2.143.999,99	19/08/19	1095
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	0	0	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-016/17	17/07/17	730	3.358.558,57	17/07/19	0
CONCORRÊNCIA / Nº 007/2013	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS – RPA 02	005/2016 E 001/2017	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	18.683.394,27	2.343.694,51	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-017/14	10/02/14	365	1.031.953,49	10/05/19	1550
PREGÃO / nº 003/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56.451.920,48	6.905.000,00	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-017/15	17/08/15	365	2.782.999,99	16/08/19	1095
CONCORRÊNCIA / Nº 007/2013	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS – RPA 03	005/2016 E 001/2017	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	18.683.394,27	2.343.694,51	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-018/14	10/02/14	365	2.489.966,04	10/05/19	1550
PREGÃO / nº 003/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	56.451.920,48	6.905.000,00	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-018/15	09/09/15	365	2.039.999,88	08/09/19	1095
CONCORRÊNCIA / Nº 001/2018	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE BOMBEEAMENTO	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-018/16	02/09/16	365	2.250.686,36	02/09/19	730
CONCORRÊNCIA / Nº 001/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE	02/2018 e 16/2019	CTTU	19.000.000,00	-	23.742.620/0001-00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA.	6-018/18	30/10/18	760	4.479.725,69	28/11/20	0
CONCORRÊNCIA / Nº 007/2013	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS-RPA 04, 05 E 06	005/2016 E 001/2017	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	18.683.394,27	2.343.694,51	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-019/14	10/02/14	365	1.251.376,55	10/05/19	1550
CONCORRÊNCIA / Nº 001/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018	FINISA	42.786.666,66	-	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	6-019/18	30/10/18	760	8.929.264,73	28/11/20	0
PREGÃO / Nº 02/2013	SER COMPLEM LIMPEZA URBANA	0	0	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-020/13	17/06/13	365	9.149.891,20	16/06/19	1825
CONCORRÊNCIA / Nº 001/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE	02/2018 e 16/2019	CTTU	19.000.000,00	-	23.742.620/0001-00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA.	6-020/18	30/10/18	760	8.523.476,62	28/11/20	0
CONCORRÊNCIA / Nº 09/2016	SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS	0	0	-	-	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL S/A	6-021/16	02/12/16	365	1.634.826,24	02/12/19	730
CONCORRÊNCIA Licitação: 6/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE NAS VIAS	495721/2018	FINISA	42.786.666,66	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-021/17	15/09/17	730	5.495.680,00	15/09/19	0
CONCORRÊNCIA / Nº 001/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE	02/2018 e 16/2019	CTTU	19.000.000,00	-	23.742.620/0001-00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA.	6-021/18	30/10/18	760	7.524.978,84	28/11/20	0
PREGÃO / Nº 14/2016	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – DESTINAÇÃO FINAL DOS	0	0	-	-	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL S/A	6-022/16	03/02/17	365	38.286.283,02	03/02/20	730
CONCORRÊNCIA / Nº 002/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NAS RPA'S 01 02 E 03	0	0	-	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-022/18	31/01/19	760	3.418.908,02	01/03/21	0
CONCORRÊNCIA / 12015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	0	0	-	-	02.536.066/0015-21	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	6-023/15	01/10/15	1826	729.976.268,81	30/09/20	0
CONCORRÊNCIA 03/2016	SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO MKONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO	0	0	-	-	41.075.755/0001-32	NORCONSULT	6-023/16	06/02/17	365	1.777.584,96	06/02/20	730
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 8/2017	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E DA COBERTURA NOS GALPÕES	0	0	-	-	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP	6-023/17	13/11/17	90	288.741,75	07/04/19	420
CONCORRÊNCIA / Nº 005/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-023/18	16/02/19	760	1.068.565,54	17/03/21	0
CONCORRÊNCIA / 12015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	0	0	-	-	12.854.865/0001-02	COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA	6-024/15	01/10/15	1826	249.839.914,00	30/09/20	0
PREGÃO / Nº 14/2016	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – DESTINAÇÃO FINAL DOS	0	0	-	-	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL S/A	6-024/16	03/02/17	365	8.888.698,49	03/02/20	730
CONCORRÊNCIA / Nº 006/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-024/18	11/12/18	760	2.585.873,50	09/01/21	0
PREGÃO PRESENCIAL/	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - DESTINAÇÃO FINAL DOS	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	CICLO AMBIENTAL LTDA	6-025/16	20/03/17	365	3.423.770,88	03/02/20	685

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

Mª Eliane Torreão - CPF: 328.315.954-87

Responsável pelo preenchimento

ROBERTO D. GUSMÃO – Diretor Presidente - CPF: 661.5

Responsável pela Unidade

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					PRAZO ADITADO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	
CONCORRÊNCIA / Nº 007/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-025/18	11/12/18	760	2.710.648,00	09/01/21	0
PREGÃO PRESENCIAL / 362015	SERVIÇOS DE NATUREZA CONTÍNUA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM POSTES ACIMA DE 12M DE ALTURA, UTILIZANDO VEÍCULOS COM EQUIPAMENTO	0	0	-	-	00.956.601/0001-72	VENCER ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	6-026/15	29/03/16	365	796.984,32	02/01/20	1009
CONCORRÊNCIA / Nº 008/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-026/18	11/12/18	760	1.883.166,41	09/01/21	0
PREGÃO / Nº 05/2014	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA DO SISTEMA DE CANAIS E CANALETAS COMPONENTES DA MACRODRENAGEM	0	0	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-028/14	01/04/14	365	5.259.999,72	31/03/19	1460
CONCORRÊNCIA / Nº 04/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-028/17	16/01/18	120	1.922.687,36	11/04/19	330
PREGÃO / Nº 05/2014	MANUTENCAO PREVENTIVA SISTEMA DE MACRODRENAGEM.	0	0	-	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	6-029/14	01/04/14	365	5.058.999,98	31/03/19	1460
PREGÃO / Nº 05/2014	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA DO SISTEMA DE CANAIS E CANALETAS COMPONENTES DA MACRODRENAGEM	0	0	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-030/14	01/04/14	365	7.589.976,21	31/03/19	1460
CONCORRÊNCIA Licitação: 3/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE REDE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-031/17	15/01/18	180	2.854.336,95	10/01/19	180
CONCORRÊNCIA Licitação: 7/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DRENAGEM TERRAPLENAGEM E PLANTIO DE MUDAS NO ATERRO DA MURIBECA	0	0	-	-	00.449.936/0001-02	ENGENMAIA E CIA LTDA	6-034/17	18/12/17	730	2.359.174,99	18/12/19	0
CONCORRÊNCIA / Nº 08/2013	REC.PRACAS NA CIDADE DO RECIFE - RPA'S 01,02, 03 E 04	005/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	12.031.838,26	1.333.000,00	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-054/13	23/01/14	730	5.761.652,99	16/02/19	1120
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 2/2018	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RAMO DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA OTAVIO DE FREITAS LOCALIZADA	011/2018	Governo de Pernambuco/ Secretaria das Cidades	973.799,28	97.379,93	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-011/18	06/09/18	180	827.634,79	01/09/19	180
CONCORRÊNCIA Licitação: 14/2018	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM	495721/2018	FINISA	42.786.666,66	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-008/19	02/04/19	330	6.377.846,92	26/02/20	0
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2018	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUIROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO	495721/2018	FINISA	42.786.666,66	-	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP	6-014/19	16/04/19	930	3.798.343,78	01/11/21	0
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2018	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUIROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO	495721/2018	FINISA	42.786.666,66	-	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA	6-015/19	16/04/19	930	5.873.879,92	01/11/21	0
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2018	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUIROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO	495721/2018	FINISA	42.786.666,66	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-016/19	16/04/19	930	3.488.538,79	01/11/21	0
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO	495721/2018	FINISA	42.786.666,66	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	6-017/19	16/04/19	1125	10.309.281,70	15/05/22	0
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO	495721/2018	FINISA	42.786.666,66	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	6-018/19	16/04/19	1125	11.446.659,06	15/05/22	0
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO	495721/2018	FINISA	42.786.666,66	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	6-019/19	16/04/19	1125	11.869.839,78	15/05/22	0
CONCORRÊNCIA Licitação: 11/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE I - RPA 01	495721/2018	FINISA	42.786.666,66	-	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-020/19	08/04/19	760	11.337.012,43	07/05/21	0
CONCORRÊNCIA Licitação: 11/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE II - RPA 02 E 03	495721/2018	FINISA	42.786.666,66	-	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-021/19	08/04/19	760	13.919.823,34	07/05/21	0
CONCORRÊNCIA Licitação: 11/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE III - RPA 04 E 05	495721/2018	FINISA	42.786.666,66	-	08.073.264/0001-87	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA	6-022/19	08/04/19	760	13.717.234,34	07/05/21	0
CONCORRÊNCIA Licitação: 11/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE IV - RPA 06	495721/2018	FINISA	42.786.666,66	-	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-023/19	08/04/19	760	15.157.263,54	07/05/21	0
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 2/2019	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO PONTILHÃO SOBRE CANAL DO VASCO DA GAMA - PEIXINHOS, NO CRUZAMENTO DA	495721/2018	FINISA	42.786.666,66	-	08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	6-026/19	24/04/19	120	883.088,34	22/08/19	0
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2019	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM	495721/2018	FINISA	42.786.666,66	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	6-028/19	25/04/19	790	3.663.113,79	23/06/21	0
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2019	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM	495721/2018	FINISA	42.786.666,66	-	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-029/19	25/04/19	760	5.139.674,06	24/05/21	0
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2019	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM	495721/2018	FINISA	42.786.666,66	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-030/19	25/04/19	760	5.325.335,81	24/05/21	0
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2019	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM	495721/2018	FINISA	42.786.666,66	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-031/19	25/04/19	760	5.839.466,80	24/05/21	0
CONCORRÊNCIA Licitação: 5/2019	REQUALIFICAÇÃO DE PASSARELAS E PONTILHÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018	FINISA	42.786.666,66	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-034/19	14/05/19	940	3.261.117,18	09/12/21	0

2º TRIMESTRE

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2019

Mª Eliane Torreão - CPF: 328.315.954-87

ROBERTO D. GUSMÃO–Diretor Presidente - CPF:661.5

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

Responsável pelo preenchimento

Responsável pela Unidade

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					PRAZO ADITADO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 7/2019	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA COMUNIDADE TRAVESSA ALTO DO	495721/2018	FINISA	42.786.666,66	-	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP	6-036/19	27/05/19	150	356.815,09	24/10/19	0

539.054-04

ROBERTO D. GUSMÃO–Diretor Presidente – CPF:661.539.054-04

Ordenador de Despesa

ADITIVO	REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
-	-	4.4.90.39	155.052,49	66.303,95	155.052,49	155.052,49	encerrado
-	-	3.3.90.39	55.520,26	-	-	16.656,08	andamento
11.939,60	-	3.3.90.39	104.040,08	-	26.786,26	104.040,08	andamento
29.267,50	-	4.4.90.39	135.126,77	135.126,77	135.126,77	135.126,77	andamento
-	-	3.3.90.39	885.551,97	115.990,79	193.120,72	885.551,97	andamento
2.447.733,60	-	3.3.90.39	2.631.823,49	292.538,16	495.666,05	2.631.823,49	andamento
-	-	3.3.90.39	270.043,38	270.043,38	270.043,38	270.043,38	andamento
120.118,83	-	4.4.90.39	165.004,92	99.107,28	123.130,52	123.130,52	andamento
201.366,90	-	4.4.90.39	800.667,03	800.667,03	800.667,03	800.667,03	andamento
1.098.480,00	-	3.3.90.39	685.740,00	39.210,00	56.390,00	656.270,00	andamento
-	-	3.3.90.39	15.824.228,86	2.161.483,36	2.586.048,69	15.824.228,80	andamento
-	-	3.3.90.40	279.995,76	-	279.995,76	279.995,76	encerrado
5.620.392,77	-	4.4.90.39	4.633.416,78	5.988,98	695.954,05	4.633.416,78	encerrado
-	-	4.4.90.39	777.077,27	242.280,13	242.280,13	629.048,10	andamento
-	-	3.3.90.39	309.980,45	-	309.980,45	309.980,45	andamento
508.803,18	-	3.3.90.39	482.346,98	32.498,38	73.040,05	482.346,98	andamento
-	-	3.3.90.39	309.892,91	-	309.892,91	309.892,91	encerrado
4.335.937,95	-	3.3.90.39	3.246.720,05	-	124.908,43	3.246.720,05	encerrado
29.338.828,58	120.326,84	3.3.90.39	11.138.589,57	424.049,16	587.189,19	11.138.589,57	andamento
38.200.629,44	-	4.4.90.39	11.362.813,75	1.163.740,26	2.171.545,56	11.362.813,76	andamento
7.113.426,10	-	4.4.90.39	5.124.881,57	319.365,32	758.037,07	5.124.881,57	andamento
25.529.531,11	113.997,00	3.3.90.39	11.204.476,26	471.713,26	589.641,56	11.086.547,96	andamento
37.329.700,05	-	4.4.90.39	13.918.551,27	1.132.812,60	1.506.902,94	13.918.551,27	andamento
312.968,66	-	4.4.90.39	2.376.240,04	2.376.240,04	2.376.240,04	2.376.240,04	andamento
51.002.633,30	-	4.4.90.39	18.762.977,67	1.478.789,45	1.775.275,38	18.762.977,67	andamento
311.067,12	-	4.4.90.39	1.627.137,10	1.627.137,10	1.627.137,10	1.627.137,10	andamento

539.054-04

ROBERTO D. GUSMÃO–Diretor Presidente – CPF:661.539.054-04

Ordenador de Despesa

ADITIVO	REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
37.813.276,08	58.980,92	4.4.90.39	19.909.846,11	1.713.460,67	2.389.967,39	19.909.846,11	andamento
426.820,13	-	4.4.90.39	1.953.563,91	204.619,74	458.312,79	1.953.563,31	andamento
-	-	3.3.90.39	499.873,74	499.873,74	499.873,74	499.873,74	encerrado
-	-	4.4.90.39	346.916,27	346.916,27	346.916,27	346.916,27	andamento
12.067.480,08	-	3.3.90.39	12.805.517,41	1.681.326,71	2.802.801,39	12.805.517,41	andamento
7.360.833,02	-	4.4.90.39	2.295.940,65	559.035,05	905.056,86	2.295.940,65	andamento
287.821,34	-	3.3.90.39	1.817.631,77	146.198,78	146.198,78	1.752.381,30	andamento
5.933.727,65	-	4.4.90.39	3.975.923,31	185.532,50	585.816,24	3.975.923,31	encerrado
8.666.709,46	-	4.4.90.39	2.609.328,17	190.022,47	256.390,36	2.609.328,17	encerrado
11.142.483,89	23.752,69	4.4.90.39	6.322.406,64	465.686,28	1.264.797,08	6.322.406,64	encerrado
7.426.433,64	-	4.4.90.39	2.855.883,57	197.325,31	305.947,57	2.855.883,53	encerrado
4.480.882,37	-	3.3.90.39	3.287.358,13	402.975,85	666.845,02	3.241.243,30	andamento
-	21.296,62	3.3.90.39	1.472.222,51	1.045.114,37	1.436.327,58	1.472.222,51	andamento
5.600.965,50	23.454,11	4.4.90.39	4.200.686,86	279.499,50	450.411,86	4.200.686,84	encerrado
-	53.828,53	4.4.90.39	1.778.851,55	888.747,43	1.585.381,97	1.778.851,55	andamento
76.716.546,72	-	3.3.90.39	57.052.938,85	2.230.633,78	4.442.315,58	57.052.938,91	andamento
-	42.919,86	3.3.90.39	1.385.687,23	817.411,74	1.335.609,86	1.385.687,23	andamento
3.361.106,88	-	3.3.90.39	2.112.067,79	165.434,59	225.974,66	2.064.019,49	andamento
626.836,75	-	4.4.90.39	4.148.348,47	1.977.303,31	2.077.286,21	4.148.348,47	andamento
-	20.763,95	3.3.90.39	951.729,37	677.523,28	911.759,29	951.729,37	andamento
80.301.516,08	-	3.3.90.39	71.870.606,79	10.071.142,78	18.613.327,92	70.181.017,70	andamento
-	-	3.3.90.39	197.055,49	182.250,44	197.055,49	197.055,49	andamento
-	6.827.076,87	3.3.90.39	487.699.460,95	37.892.830,22	73.556.803,96	478.462.054,55	andamento
4.340.962,68	-	3.3.90.39	2.389.686,62	387.394,45	572.231,93	2.389.686,62	andamento
48.799,26	-	3.3.90.39	337.540,84	-	-	337.540,84	andamento
-	-	3.3.90.39	132.665,60	113.715,00	132.665,60	132.665,60	andamento
-	2.102.480,81	3.3.90.39	170.779.064,92	13.018.035,51	25.846.527,07	170.779.064,92	andamento
18.381.138,61	-	3.3.90.39	16.826.286,97	2.551.622,05	4.357.798,69	16.437.933,97	andamento
-	-	3.3.90.39	519.442,00	275.000,88	519.442,00	519.442,00	andamento
8.974.990,20	-	3.3.90.39	7.791.256,08	1.249.262,75	2.236.000,63	7.497.061,20	andamento

539.054-04

ROBERTO D. GUSMÃO—Diretor Presidente – CPF:661.539.054-04

Ordenador de Despesa

ADITIVO	REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
-	-	3.3.90.39	576.860,46	288.430,23	576.860,46	576.860,46	andamento
2.553.086,24	-	3.3.90.39	2.745.596,66	369.275,04	369.275,04	2.745.596,66	andamento
-	-	3.3.90.39	396.812,04	198.406,02	396.812,04	396.812,04	andamento
26.247.455,85	202.599,10	3.3.90.39	14.365.762,01	516.522,24	1.313.453,67	14.365.762,01	encerrado
267.485,23	-	4.4.90.39	1.908.589,93	-	-	1.908.589,93	andamento
22.450.778,97	-	3.3.90.39	9.200.502,77	314.080,00	1.090.951,81	9.200.502,77	encerrado
39.091.198,95	-	3.3.90.39	16.699.041,93	1.494.612,56	2.054.197,46	16.699.041,93	encerrado
66.064,94	-	4.4.90.39	2.913.228,02	-	134.092,03	2.913.228,02	andamento
-	-	3.3.90.39	525.973,60	177.863,96	177.863,96	480.720,98	andamento
3.264.505,58	-	4.4.90.39	8.106.792,01	-	-	8.106.792,01	encerrado
0	0	4.4.90.39	782.630,83	590.513,27	590.513,27	782.630,83	andamento
999.134,18	-	4.4.90.39	2.490.895,55	2.490.895,55	2.490.895,55	2.490.895,55	andamento
-	-	4.4.90.39	1.080.623,65	1.080.623,65	1.080.623,65	1.080.623,65	andamento
-	-	4.4.90.39	576.112,87	576.112,87	576.112,87	576.112,87	andamento
-	-	4.4.90.39	713.051,79	713.051,79	713.051,79	713.051,79	andamento
-	-	4.4.90.39	1.299.919,20	1.299.919,20	1.299.919,20	1.299.919,20	andamento
-	-	4.4.90.39	385.807,96	385.807,96	385.807,96	385.807,96	andamento
-	-	4.4.90.39	328.247,82	328.247,82	328.247,82	328.247,82	andamento
-	-	4.4.90.39	583.631,37	461.567,19	461.567,19	461.567,19	andamento
1.918.550,36	-	4.4.90.39	5.391.144,95	4.832.383,02	4.832.383,02	4.832.383,02	andamento
-	-	4.4.90.39	1.494.805,80	1.494.805,80	1.494.805,80	1.494.805,80	andamento
1.041.119,00	-	4.4.90.39	4.398.938,85	4.398.938,85	4.398.938,85	4.398.938,85	andamento
1.571.168,29	-	4.4.90.39	7.271.924,66	7.271.924,66	7.271.924,66	7.271.924,66	andamento
-	-	4.4.90.39	535.662,11	535.662,11	535.662,11	535.662,11	andamento
-	-	4.4.90.39	199.983,01	199.983,01	199.983,01	199.983,01	andamento
-	-	4.4.90.39	397.760,99	397.760,99	397.760,99	397.760,99	andamento
-	-	4.4.90.39	592.800,98	592.800,98	592.800,98	592.800,98	andamento
-	-	4.4.90.39	866.245,95	866.245,95	866.245,95	866.245,95	andamento
-	-	4.4.90.39	222.685,12	222.685,12	222.685,12	222.685,12	andamento

539.054-04

ROBERTO D. GUSMÃO–Diretor Presidente – CPF:661.539.054-04

Ordenador de Despesa

ADITIVO		EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
-	-	4.4.90.39	128.132,42	128.132,42	128.132,42	128.132,42	andamento