

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
UNIDADE: 5010  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB  
EXERCÍCIO: 2018  
PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

CAMILA VIANA DE A M DA SILVA - CPF: 093.943.644-20 e THIANE JACO A. ARANGÃO - CPF: 055.959.384-74  
MARIA ELIANE C T A MORAES – CPF: 328.315.954-87 e MARIA NÉS CASTELO B. O. LIMA CPF: 439.807.164-49

ROBERTO D. GUSMÃO-Diretor Presidente - CPF: 661.539.054-04

ROBERTO D. GUSMÃO-Diretor Presidente - CPF: 661.539.054-04

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO						CONTRATO					ADITIVO			REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	EXECUÇÃO			SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSA (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNP/CJPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO DO PERÍODO (R\$)			VALOR PAGO ACUMULADO DO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO		
CONVITE / Nº 003/2016	SERVIÇO DE DRENAGEM E BLOQUEIO DE REFLUXO DE MARÉ NA RUA CAPITÃO URA	0	0	-	-	00.749.205/0001-74	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	1-00416	26/09/2016	60	147.406,87	18/02/2018	450	16.792,43	-	3.30.99	114.109,73	-	69.325,45	encerrado	
CONVITE / Nº 006/2016	REFORMA DA QUARTIA DE PASSAÍO – SEDE DA EMLURB	0	0	-	-	02.931.196/0001-19	GUMARAES E ALBUQUERQUE ENGENHARIA LTDA	1-00616	07/10/2016	30	54.072,54	03/10/2017	300	3.370,92	-	3.30.99	75.141,35	-	71.768,40	encerrado	
CONVITE Licitação: 5/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DA DIRETORIA LIMPEZA URBANA	0	0	-	-	03.330.088/0001-42	CABANA CONSTRUCOES LTDA EPP	1-00817	23/08/2017	60	100.310,90	21/12/2017	60	47.588,61	-	3.30.99	117.392,68	-	100.186,93	encerrado	
CONVITE Licitação: 7/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DO CEMITÉRIO PARQUE DAS FLORES	0	0	-	-	05.625.078/0001-60	CONSTRUTORA MARDIF LTDA - EPP	1-01117	15/09/2017	30	69.842,07	#REF!	90	-	-	4.40.39	87.220,93	-	87.220,93	encerrado	
TOMADA Nº 07/2016	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO ESPECIAL NA CIDADE DO RECIFE	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-00217	01/03/2017	365	1.223.866,80	18/02/2018	0	-	-	3.30.99	920.789,74	-	717.861,85	andamento	
CONCORRÊNCIA / Nº 10/2012	RPA 2 MANUTENCAO SIST. ULMIN. PUBLICA	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-00513	03/06/2013	365	915.930,44	03/10/2017	1580	4.072.877,65	-	3.30.99	2.865.166,29	36.054,12	2.834.307,05	andamento	
DISPENSA	SERVIÇOS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL	0	0	-	-	11.187.608/0001-02	ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO	6-00515	07/05/2015	365	274.620,00	06/05/2019	1095	823.860,00	-	3.30.95	428.806,00	13.315,20	428.885,20	encerrado	
CONCORRÊNCIA / Nº 02/2015	SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA DAS VÁZIS PÚBLICAS DO SISTEMA DE DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS, DOS PARQUES E ÁREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE	0	0	-	-	12.285.441/0001-66	TPF ENGENHARIA LTDA	6-00516	01/04/2016	1825	25.056.352,90	31/03/2021	0	-	-	3.30.99	8.645.274,96	-	8.233.595,16	andamento	
PREÇO PRESENCIAL Nº 03/2015	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE	004/2016	Governo de Pernambuco/Secretaria de Planejamento	26.144.775,16	2.905.000,00	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-00616	19/05/2016	365	2.342.430,89	19/05/2018	365	3.277.962,46	-	3.30.99	2.469.703,41	-	2.448.657,10	encerrado	
TOMADA Nº 07/2010	OPE. MANUT. COMPORTAS, TUNEL E CASCA APORO E EE IPSEP	0	0	-	-	12.580.932/0001-30	JPW ENGENHARIA ELETRICA LTDA	6-00710	05/08/2016	365	2.424.819,12	01/02/2022	1841	3.238.197,24	-	3.30.99	3.731.976,68	-	3.305.701,90	encerrado	
CONVITE / Nº 01/2016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM FONTES LUMINOSAS, LOCALIZADAS NA CIDADE DO RECIFE	0	0	-	-	06.157.352/0001-31	ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	6-00716	25/05/2016	365	142.299,00	25/05/2018	365	172.413,25	-	3.30.99	275.951,09	-	275.951,09	encerrado	
CONCORRÊNCIA / Nº 09/2013	RPA 1 MANUTENCAO SIST. ULMIN. PUBLICA	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-00813	21/03/2013	365	1.306.829,61	31/05/2018	1460	3.356.375,68	-	3.30.99	2.498.811,92	67.630,96	167.630,96	2.455.817,67	andamento
PREÇO / Nº 32/2013	CONS. CONT. PREV. E CORR. PRC. PROJ. URD. ÁREAS VER	0	0	-	-	40.884.405/0001-54	LOUPEE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-00814	05/02/2014	365	5.399.896,08	04/02/2018	1095	19.572.018,21	114.814,20	3.30.99	9.381.230,90	44.850,00	9.275.907,71	andamento	
PREÇO / Nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL. LOTE 01 - RPA 01.	007/2015	Governo de Pernambuco/Secretaria de Planejamento	30.356.902,07	3.400.000,00	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-00815	12/09/2015	365	7.730.000,00	11/06/2018	730	18.923.227,70	-	3.30.99	7.201.956,56	1.235.039,28	1.235.039,28	6.023.917,04	andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 01/2016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA COM MONITORAMENTO AMBIENTAL DA PROTEÇÃO EXISTENTE NA ORLA DE BOA VIAGEM	005/2016	Governo de Pernambuco/Secretaria de Planejamento	12.031.838,26	1.333.000,00	10.808.473/0001-98	EMPRESA CONSTRUTORA CAMILLO COLLIET LTDA	6-00816	28/05/2016	365	2.338.984,87	28/05/2019	730	5.149.170,65	-	3.30.99	3.053.757,38	245.717,10	245.717,10	3.053.757,38	encerrado
CONCORRÊNCIA / Nº 11/2012	RPA 3 MANUTENCAO SIST. ULMIN. PUBLICA	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-00913	03/08/2013	365	1.839.798,96	02/06/2018	1460	4.691.727,52	-	3.30.99	3.348.810,69	-	3.282.247,21	andamento	
PREÇO / Nº 32/2013	CONS. CONT. PREV. E CORR. PRC. PROJ. URD. ÁREAS VERDES	0	0	-	-	08.963.533/0001-80	NATIFLORES COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA	6-00914	10/03/2014	365	4.849.999,40	09/03/2018	1095	16.371.581,42	104.853,88	3.30.99	9.141.300,49	59.533,69	59.533,69	9.024.515,06	andamento
PREÇO / Nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL. LOTE 02, RPA 02 E RPA 03	007/2015	Governo de Pernambuco/Secretaria de Planejamento	30.356.902,07	3.400.000,00	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA	6-00915	15/06/2015	365	8.084.999,97	14/06/2018	730	18.677.608,57	-	3.30.99	8.687.788,80	131.207,75	131.207,75	8.687.632,02	andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 12/2012	RPA 4 MANUTENCAO SIST. ULMIN. PUBLICA	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-01013	03/06/2013	365	936.978,40	02/06/2018	1460	3.948.918,17	-	3.30.99	2.967.270,83	421.292,76	421.292,76	3.017.412,89	andamento
PREÇO / Nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL.	007/2015	Governo de Pernambuco/Secretaria de Planejamento	30.356.902,07	3.400.000,00	40.884.405/0001-54	LOUPEE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-01015	16/06/2015	365	9.998.997,98	15/06/2019	1095	36.368.520,75	-	3.30.99	13.695.503,30	876.710,27	876.710,27	13.407.026,12	andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 13/2012	RPA 5 MANUTENCAO SIST. ULMIN. PUBLICA	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-01113	02/06/2013	365	956.925,88	02/06/2018	1460	4.034.492,58	-	3.30.99	3.050.414,63	416.312,40	416.312,40	3.082.117,22	andamento
PREÇO / Nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL. LOTE 04 - RPA 04.	007/2015	Governo de Pernambuco/Secretaria de Planejamento	30.356.902,07	3.400.000,00	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-01115	15/06/2015	365	7.199.999,99	14/06/2018	730	19.799.675,06	58.980,92	3.30.99	13.083.029,48	-	12.913.268,08	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PASSARELAS NAS RPAS 01 A 06	0	0	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-01117	01/07/2017	760	2.194.045,70	31/07/2019	0	-	-	3.30.99	796.553,10	213.896,74	213.896,74	745.279,84	andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 14/2012	RPA 6 MANUTENCAO SIST. ULMIN. PUBLICA	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-01213	03/06/2013	365	1.214.057,60	02/06/2018	1460	4.991.875,36	-	3.30.99	3.762.709,88	467.141,62	467.141,62	3.806.711,52	andamento
TOMADA / Nº 01/2016	SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO GEORREFERENCIADO DOS COMPONENTES DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	0	-	-	10.565.117/0001-76	FRK ENGENHARIA LTDA	6-01216	06/09/2016	120	375.801,88	01/09/2018	605	9.242.856,03	-	3.30.99	1.438.128,99	1.073.601,17	1.073.601,17	1.438.128,99	andamento
DISPENSA	SERV. REC. TRAT. DEST. FINAL RES. SÓLIDOS.	0	0	-	-	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL SA CTR CANDEIAS	6-01311	09/11/2011	365	29.219.058,96	06/05/2017	1840	171.187.713,73	-	3.30.99	171.565.134,79	-	171.178.800,51	encerrado	
PREÇO PRESENCIAL Licitação: 4/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARBÓRETO, PARQUES, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS VERDES	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	ECOPESA AMBIENTAL SA CTR CANDEIAS	6-01317	24/07/2017	365	11.944.999,00	24/07/2018	0	-	-	3.30.99	3.471.412,05	165.543,39	165.543,39	3.315.715,47	andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 11/2011	PLANO DE GESTÃO E MANEJO DAS ÁGUAS PLUVIAIS	351.244-56/2011	Ministério das Cidades/PAC2/OGU	5.394.428,75	1.414.238,63	00.376.507/0001-44	ABF ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA	6-01612	19/11/2012	730	5.638.906,47	05/11/2017	1082	15.275.939,79	300.631,14	3.30.99	8.991.571,81	1.631.090,91	1.631.090,91	8.711.773,67	andamento
PREÇO / Nº 003/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL. LOTE 1 - RPA 01.	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/Secretaria de Planejamento	56.451.920,48	6.905.000,00	10.749.205/0001-74	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	6-01615	20/08/2015	365	2.143.999,99	19/08/2018	730	5.524.435,13	-	3.30.99	1.158.527,19	169.765,92	169.765,92	1.158.527,19	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2011	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS	0	0	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-01617	17/07/2017	730	3.358.558,57	16/07/2020	365	8.999.891,68	-	3.30.99	1.775.335,15	1.393.767,71	1.393.767,71	1.701.422,39	andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 07/2013	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS – RPA 03	005/2016	Governo de Pernambuco/Secretaria de Planejamento	12.031.838,26	1.333.000,00	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-01714	10/02/2014	365	1.031.953,49	09/02/2018	1095	4.292.448,62	-	3.30.99	2.405.228,80	-	2.405.228,80	encerrado	
PREÇO / Nº 003/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO LOTE 02	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/Secretaria de Planejamento	56.451.920,48	6.905.000,00	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-01715	17/09/2015	365	2.782.999,99	16/08/2018	730	5.845.440,23	-	3.30.99	3.927.882,42	218.351,25	218.351,25	1.902.111,61	andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 07/2013	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VÍAS NÃO PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE.	005/2016	Governo de Pernambuco/Secretaria de Planejamento	12.031.838,26	1.333.000,00	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-01814	10/02/2014	365	2.486.966,04	09/02/2018	1095	7.815.508,33	23.752,69	3.30.99	3.628.868,44	-	3.628.868,44	andamento	
PREÇO / Nº 003/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DA CIDADE DO RECIFE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO LOTE 03	002/2015 E 004/2016	Governo de Pernambuco/Secretaria de Planejamento	56.451.920,48	6.905.000,00	05.625.078/0001-60	CONSTRUTORA MARDIF LTDA - EPP	6-01815	09/09/2015	365	2.039.999,88	08/09/2018	730	5.386.433,76	-	3.30.99	2.046.024,09	-	2.008.881,32	encerrado	
CONCORRÊNCIA / Nº 07/2016	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE BOMBAMENTO E COMPORTAS.	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-01816	02/09/2016	365	2.250.686,36	02/09/2018	365	2.250.234,90	-	3.30.99	1.535.724,53	-	1.406.111,52	encerrado	
CONCORRÊNCIA / Nº 07/2013	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS-RPA 04, 05 E 06	005/2016	Governo de Pernambuco/Secretaria de Planejamento	12.031.838,26	1.333.000,00	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-01914	10/02/2014	365	1.251.376,55	09/02/20									

