



PROCOLO

SECRETARIA DE SANEAMENTO

Ofício nº. 389/2019 - GAB/SESAN

Recife, 12 de julho de 2019

A Vossa Excelência o Senhor,  
**CARLOS PORTO DE BARROS**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco  
Rua da Aurora, nº. 885 - Boa Vista - Recife - Pernambuco, CEP: 50050-910

**Assunto: Mapa de Obras e Serviços de Engenharia (2º Trimestre) SESAN – Resolução TC nº 008/2014.**

Senhor Presidente,

Em cumprimento à **Resolução TC nº. 008/2014 de 09/07/2014**, enviamos o Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia do 2º Trimestre desta Secretaria de Saneamento, relativo ao exercício de 2019.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos relacionados à documentação que ora remetemos.

Aproveitamos a ocasião para renovar os votos de consideração e apreço.  
Atenciosamente,

Atenciosamente,

**OSCAR PAES BARRETO NETO**  
Secretário de Saneamento

RECIFE 25/07/2019 10:47 - PRODUÇÃO DOCUMENTOS



UNIDADE: SECRETARIA DE SANEAMENTO - SESAN  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2301  
 EXERCÍCIO: 2019  
 PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		NºAno	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	NºAno	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
Concorrência nº 002/2009	Execução das Obras de Saneamento Integrado com acompanhamento Técnico Social na bacia do Rio Beberibe, envolvendo as Unidades de Esgotamento - UE03, UE04, UE08, UE17 e UE19, compreendendo os bairros de Dois Unidos, Linha do Tiro, Beberibe, Povo da Madeira, Cajueiro e Fundão (Lote 1).	0218.769-95/07	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 134.582.545,50	R\$ 24.777.968,69	11.386.434/0001-98	Consórcio Saneamento do Beberibe - Lote 1	15709	15/12/2009	30 Meses	R\$ 75.816.893,82	30/09/2018	31/12/2018	R\$ 8.031.122,79	R\$ 31.788.319,04	4.4.90.51	-	R\$ 31.059,01	R\$ 1.781.280,71	R\$ 101.274.261,66	Concluída
Concorrência nº 003/2016 - CELSS/SESAN	Execução das obras complementares nos Conjuntos Habitacionais R-04, R-06, R-12, R-13, R-14, H-07, H-08, H-11, H-11 e H-13 e suas entornas, localizadas nos bairros de Dois Unidos, Linha do Tiro, Porto da Madeira, Armada e Campo Grande, na cidade do Recife/PE, para atender as necessidades da Sesan e o Programa de Aceleração ao Crescimento - PAC 1.	0218.769-95/07	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 134.582.545,50	R\$ 24.777.968,69	13.031.257/0001-52	Construtora Celi Ltda.	00417	12/05/2017	11 Meses	R\$ 7.628.958,59	11/04/2018	31/12/2018	R\$ 284.712,73	R\$ 250.994,10	4.4.90.51	-	R\$ 11.216,72	R\$ 412.071,68	R\$ 4.196.509,43	Concluída
Concorrência nº 001/2015 - CELSS/SESAN	Conclusão da execução de serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de projetos complementares executivos, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação de saneamento integrado nas Unidades de Esgotamento - EU's 41, 42 e 43 na cidade do Recife/PE.	-	-	-	-	11.380.698/0001-34 01.115.194/00013-77	Consórcio: Engconsult/Diagonal	00617	29/08/2017	38 Meses	R\$ 12.836.023,57	28/10/2020	-	-	4.4.90.51	R\$ 698.394,86	R\$ 698.394,86	R\$ 1.160.640,27	R\$ 4.511.269,77	Em Andamento	
Regime Diferenciado de Contratações - RDC nº 01/2014 - CELSS/SESAN	Execução das ações previstas no projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS, do Programa de Saneamento Integrado da Bacia do Rio Beberibe (Programa PAC e PAC 2) nas Unidades de Esgotamento U E's 03,0 4, 08, 17,19, 20, 21, 22 e 24.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	01.115.194/00013-77	Diagonal Empreendimentos e Gestão de Negócios LTDA	16014	02/06/2014	36 Meses	R\$ 9.038.807,00	20/05/2018	31/05/2018	R\$ 903.048,53	R\$ 1.231.520,46	4.4.90.51	-	R\$ 657.993,29	R\$ 11.859.859,90	Encerrada	
Concorrência nº 002/2015 - CELSS/SESAN	Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 1, U Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Armada, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e Peixinhos na cidade do Recife/PE.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	00.749.205/0001-74	Construtora Ingazeira Ltda	18016	03/10/2016	21 Meses	R\$ 35.373.473,48	19/12/2018	19/12/2018	R\$ 20.201.788,62	R\$ 1.398.086,72	4.4.90.51	-	-	R\$ 22.061.372,07	Em Andamento	
Concorrência nº 002/2015 - CELSS/SESAN	Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 2, U Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Armada, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e Peixinhos na cidade do Recife/PE.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	00.749.205/0001-74	Construtora Ingazeira Ltda	00217	04/03/2017	15 Meses	R\$ 31.575.102,89	19/08/2018	19/08/2019	R\$ 15.637.221,38	R\$ 1.788.220,70	4.4.90.51	R\$ 4.153.545,50	R\$ 3.190.036,83	R\$ 4.006.364,74	R\$ 20.692.221,90	Em Andamento
Concorrência nº 002/2015 - CELSS/SESAN	Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 3, U Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Armada, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e Peixinhos na cidade do Recife/PE.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	00.749.205/0001-74	Construtora Ingazeira Ltda	00317	04/03/2017	15 Meses	R\$ 21.401.947,83	19/08/2018	19/08/2019	R\$ 12.562.752,18	R\$ 1.043.942,64	4.4.90.51	R\$ 2.927.727,17	R\$ 2.581.907,16	R\$ 4.053.612,72	R\$ 8.088.196,61	Em Andamento
Pregão Presencial nº 002/2014	Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia para apoio à desapropriação de imóveis no Município do Recife, serviços de levantamento topográfico e cadastral dos imóveis de áreas de intervenção e a análise dos limites físicos de ocupações com o título de domínio nas áreas de intervenção.	06.7.0087	Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA	-	-	02.662.464/0001-99	Lucena Topografia e Construção LTDA - EPP	01514	15/09/2014	15/09/2016	R\$ 1.500.728,50	14/12/2018	14/12/2018	R\$ 233.080,14	R\$ 82.981,77	4.4.90.35	-	R\$ 2.716,71	R\$ 2.716,71	R\$ 1.729.219,05	Em Andamento
Dispensa nº 001/2018	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de esgotamento sanitário, pavimentação, drenagem e construção civil (4 estações elevatórias de esgoto e uma estação de tratamento de esgoto) na unidades de esgotamento - EU's 41, B, 42 e 43 localizadas nos bairros do Cordeiro, bulding Prado, Zumbi, Madalena, Torre e Engenho do Meio, todos na cidade do Recife.	0189.700-44 0189.706-09 0189.694-64	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 40.790.000,00 R\$ 28.700.000,00 R\$ 21.165.000,00	R\$ 4.620.000,00 R\$ 3.230.000,00 R\$ 2.450.000,00	00.749.205/0001-74	Construtora Ingazeira Ltda	2301.04.2018	03/05/2018	22 Meses	R\$ 50.975.278,70	02/03/2020	-	-	4.4.90.51	R\$ 314.282,98	R\$ 1.133.084,79	R\$ 1.577.026,73	R\$ 3.498.986,57	Em Andamento	
Processo Licitatório nº 004/2017 - Concorrência nº 004/2017	Serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de projetos complementares executivos, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação de saneamento integrado nas Unidades de Esgotamento - U E'S 03, 04, 08, 17, 19, 20, 21, 22 e 24, localizadas nos bairros do Armada, Água Fria, Peixinhos, Campina do Barreto, Fundão, Cajueiro, Porto da Madeira, Beberibe, Linha do Tiro, Nova Descoberta, Brejo do Beberibe, Dois Unidos e Passarinha, todos na cidade do Recife/PE.	-	-	-	-	11.380.698/0001-34	Engconsult Consultores Técnicos Ltda	2301.02.2018	20/03/2018	05 Meses	R\$ 3.580.555,12	19/08/2019	19/08/2019	-	-	4.4.90.35	R\$ 736.649,20	R\$ 362.206,55	R\$ 762.607,23	R\$ 2.755.128,33	Em Andamento
Processo Licitatório nº 002/2018	Contratação de empresa para execução das obras de pavimentação e drenagem na Rua Pereira Barreto.	0218.769-95/07	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 134.582.545,50	R\$ 24.777.968,69	03.951.168/0001-70	NE Construções e Serviços de Obras Cíveis EIRELI	2301.05.2018	23/05/2028	04 Meses	R\$ 2.448.007,79	30/09/2018	19/08/2019	-	-	4.4.90.51	R\$ 168.149,08	R\$ 162.256,30	R\$ 503.618,12	R\$ 1.251.827,41	Em Andamento
Processo Licitatório nº 001/2018	Execução de serviços especializado de engenharia consultiva, com vistas a contemplação de projetos complementares executivos, além do gerenciamento, do assessoramento e da fiscalização das ações de implantação de saneamento integrado nas Unidades de Esgotamento - UE's 03, 04, 08, 17 e 19, localizadas nos bairros do Armada, Água Fria, Peixinhos, Campina do Barreto, Fundão, Cajueiro, Porto da Madeira, Beberibe, Linha do Tiro, Nova Descoberta, Brejo do Beberibe, Dois Unidos e Passarinha na cidade do Recife/PE, incluindo ações para construção dos habitacionais R4, R6, R12, R13, R14, R16, R17, H7, H8, H11, H12, e H13. Gerenciadora do PAC I.	-	-	-	-	35.467.604/0001-27	ATP Engenharia Ltda	2301.07.2018	05/07/2018	09 Meses	R\$ 1.411.708,62	16/04/2019	-	-	4.4.90.35	R\$ 308.119,45	R\$ 308.119,45	R\$ 447.503,53	R\$ 1.084.254,44	Encerrada	
Processo Licitatório nº 006/2018 - Concorrência 004/2018	Execução de obras e serviços de construção das estações elevatórias de esgotos EEE-02 e EEE-03, e respectivos coletores troncos e emissários, componentes do Sistema de Esgotamento Sanitário do Cordeiro.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	00.545.335/0001-66	OTL - Obras Técnicas Ltda	2301.10.2018	20/12/2018	10 Meses	R\$ 3.998.675,99	19/10/2019	-	-	4.4.90.51	R\$ 421.574,77	R\$ 217.058,46	R\$ 217.058,46	R\$ 217.058,46	Em Andamento	
Processo Licitatório nº 005/2017 - Concorrência 005/2017	Contratação de Empresa de especialização para executar as ações previstas nos Projetos de Trabalho Técnico Social do PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS - SES CORDEIRO, nas Unidades de Esgotamento Sanitário 41, B, 42 e 43, tudo em conformidade com as condições estabelecidas no processo licitatório.	0189.700-44 0189.706-09 0189.694-64	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 40.790.000,00 R\$ 28.700.000,00 R\$ 21.165.000,00	R\$ 4.620.000,00 R\$ 3.230.000,00 R\$ 2.450.000,00	11.380.698/0001-34	Engconsult Consultores Técnicos Ltda	2301.08.2018	01/06/2018	36 Meses	R\$ 2.883.630,65	31/05/2021	-	-	4.4.90.35	R\$ 294.325,32	R\$ 650.969,51	R\$ 650.969,51	R\$ 650.969,51	Em Andamento	
Processo Licitatório nº 010/2018 - Concorrência nº 008/2018 - CELSS/SESAN	Execução das Obras e Serviços de Construção de Muros de Arrimo em Gabião nas Avenidas Marginais dos Rios Beberibe e Muro, nos bairros de Campina do Barreto, Beberibe e Dois Unidos, no Município do Recife/PE.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	07.693.988/0001-60	FRF Engenharia Ltda.	2301.04.2019	01/04/2019	06 Meses	R\$ 4.661.352,06	01/10/2019	-	-	-	R\$ 635.110,64	-	-	-	Em Andamento	
Processo Licitatório nº 012/2018 - CELSS Tomada de Preço nº 004/2018 - CELSS/SESAN	Contratação de empresa de engenharia para a execução das Obras de Pavimentação, Drenagem e Esgotamento Sanitário da Rua Jomalista Campos Júnior, no bairro de Água Fria, Recife/PE.	06.7.0087	Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA	-	-	02.297.922/0001-38	Kaena Construções Ltda.	2301.03.2019	03/04/2019	08 Meses	R\$ 842.621,72	03/12/2019	-	-	4.4.90.51	R\$ 312.833,93	-	-	-	Em Andamento	