



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br

Diretoria da Presidência

Recife, 18 de outubro de 2021

Ofício nº 444 / 2021 - DPR

Prezado Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, e em atendimento a Resolução TC 08/2014, estamos enviando em anexo Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia, referente ao 3º trimestre de 2021.

Atenciosamente,

MARÍLIA DANTAS DA SILVA
Diretora Presidente

Senhor
CONRADO LOBO MONTENEGRO NETO
Chefe do Núcleo de Engenharia – NEG/GAOP
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Rua da Aurora, nº 885, Boa Vista
Nesta



MONICA KNECHT DE MIRANDA <mknecht@recife.pe.gov.br>

PETCEWEB - Solicitação PETCEWEB-015604 protocolada

1 mensagem

petceweb@tce.pe.gov.br <petceweb@tce.pe.gov.br>
Para: mknecht@recife.pe.gov.br

18 de outubro de 2021 18:09

Sua solicitação **PETCEWEB-015604** foi protocolada.

PETCEWEB

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO REFERENCIAL: julho a setembro

THAIAINE JACÓ ARRAES ARAGÃO - CPF 055.059.884-74

MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33

MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATO							ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)		
TOMADA DE PREÇOS / nº 07/2016	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO ESPECIAL NA CIDADE DO RECIFE	0		0	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-002/17	01/03/2017	365	1.223.866,80	28/02/2022	1460	4.923.839,52	-	3.3.90.39	5.469.429,05	332.547,32	874.162,06	5.469.429,05	andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 009/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CENICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DO RECIFE.	0		0	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-002/19	20/02/2019	760	2.243.403,77	21/03/2021	0	242.510,85	-	3.3.90.39	1.250.428,54	-	148.943,19	1.250.428,54	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 12/2019	RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS COM IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VÁRIAS VIAS E LOCAIS DO RECIFE-ETAPA I	0		0	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-002/20	17/02/2020	760	6.484.002,77	18/03/2022	0	1.584.792,35	-	3.3.90.39	6.358.266,08	-	493.220,59	6.358.266,08	encerrado
TOMADA DE PREÇOS / nº 06/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO.	0		0	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-003/19	05/02/2019	150	685.992,87	19/06/2021	715	189.915,50	-	4.4.90.39	385.357,43	-	82.705,70	385.357,43	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 02/2015	SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTIVA PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA DAS VIAS PÚBLICAS DO SISTEMA DE DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS, DOS PARQUES E ÁREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE.	0		0	-	12.285.441/0001-66	TPF ENGENHARIA LTDA	6-005/16	01/04/2016	1825	25.056.352,90	27/09/2021	180	2.759.900,70	-	3.3.90.39	28.012.224,17	919.966,90	3.219.884,15	27.094.100,04	andamento
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE - LOTE 01 - RPA 01.	007/2015	Governo de Pernambuco/Secretaria de Planejamento	30.356.902,07	3.400.000,00	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-008/15	15/06/2015	365	7.730.000,00	08/02/2021	1700	43.017.273,30	-	4.4.90.39	17.960.432,50	-	-	17.960.432,50	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 01/2016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA COM MONITORAMENTO AMBIENTAL DA PROTEÇÃO EXISTENTE NA ORLA DE BOA VIAGEM	005/2016	Governo de Pernambuco/Secretaria de Planejamento	12.031.838,26	1.333.000,00	10.808.473/0001-98	EMPRESA CONSTRUTORA CAMILLO COLLIER LTDA	6-008/16	26/05/2016	365	2.338.984,87	23/08/2021	1550	9.999.482,31	-	4.4.90.39	8.387.795,10	382.116,05	969.941,83	8.387.795,10	andamento
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL LOTE -02 RPA 02 E RPA 03	007/2015 E 001/2017	Governo de Pernambuco/Secretaria de Planejamento	37.008.458,08	4.410.694,51	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA	6-009/15	15/06/2015	365	8.084.999,97	08/02/2021	1700	42.646.454,95	-	4.4.90.39	20.773.278,61	-	51.841,98	20.773.278,61	encerrado
CHAMAMENTO PÚBLICO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS DE SEPULTAMENTO NO CEMITÉRIO PARQUE DAS FLORES	0		0	-	07.647.591/0001-32	H&G CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA	6-012/20	26/05/2020	120	6.727.752,50	18/09/2021	360	35.850,99	-	4.4.90.51	6.275.874,30	845.261,53	2.107.944,89	6.275.874,30	andamento
PREGÃO PRESENCIAL Licitação: 4/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA AGRONÔMICA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARBÓRETO, PARQUES, PRAÇAS E DEMAIS ÁREAS VERDES	0		0	-	00.449.936/0001-02	ENGEMAJIA E CIA LTDA	6-013/17	24/07/2017	365	11.944.999,92	23/07/2022	1460	60.684.020,43	-	3.3.90.39	35.813.941,70	2.709.108,04	7.334.536,86	35.813.941,70	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 14/2018	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM TRECHOS DE VIAS NAS RPAS 01 A 06	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	169.076.514,89	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-013/19	05/04/2019	790	11.725.714,19	03/06/2021	0	2.923.419,44	-	4.4.90.39	10.634.989,67	-	112.900,55	10.634.989,67	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 1/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA	0		0	-	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA	6-013/20	25/06/2020	760	1.152.030,38	25/07/2022	0	-	-	3.3.90.39	497.363,78	71.764,80	252.495,53	497.363,78	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2018	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVA - RPAS (02) - DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	169.076.514,89	-	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP	6-014/19	16/04/2019	930	3.798.343,78	01/11/2021	0	946.741,57	-	4.4.90.39	4.344.971,34	-	339.952,49	4.344.971,34	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 19/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - RPA 02 E 03	0		0	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	6-014/20	15/06/2020	1125	15.299.555,97	15/07/2023	0	-	-	3.3.90.39	-	-	-	-	Revogado
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2018	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVA - RPAS (03) - DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	169.076.514,89	-	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA	6-015/19	16/04/2019	930	5.873.879,92	01/11/2021	0	1.391.859,02	-	4.4.90.39	6.003.688,67	21.008,79	896.779,54	6.003.688,67	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 19/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - 04 E 05	0		0	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	6-015/20	15/06/2020	1125	17.094.320,97	15/07/2023	0	1.277.044,42	-	3.3.90.39	8.123.029,67	1.779.188,39	4.697.202,04	7.918.687,51	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2018	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVA - RPAS (04,05 E 06) - DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	169.076.514,89	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-016/19	16/04/2019	930	3.488.538,79	01/11/2021	0	869.385,59	-	4.4.90.39	4.245.734,67	-	-	4.245.734,67	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 19/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DO RECIFE - RPA 06	0		0	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-016/20	15/06/2020	1125	18.840.293,85	15/07/2023	0	-	-	3.3.90.39	9.035.983,91	1.752.727,70	4.355.979,79	8.804.841,93	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - RPA 03 E 06	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	169.076.514,89	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	6-017/19	16/04/2019	1125	10.309.281,70	15/05/2022	0	-	-	4.4.90.39	4.474.449,06	295.820,82	2.380.597,34	4.360.428,69	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 2/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS DOS TUNES DA CIDADE DO RECIFE	0		0	-	00.388.601/0001-13	IHM ENGENHARIA E SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	6-017/20	29/06/2020	120	290.419,43	25/05/2021	210	57.594,64	-	3.3.90.39	348.011,25	57.594,60	201.920,55	348.011,25	encerrado
CONCORRÊNCIA / Nº 07/2016	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE BOMBAMENTO E COMPORTAS	0		0	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-018/16	02/09/2016	365	2.250.686,36	29/05/2021	1365	7.571.242,96	-	3.3.90.39	5.864.406,59	101.407,79	499.745,86	5.864.406,59	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - RPA 02 e 03	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	169.076.514,89	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	6-018/19	16/04/2019	1125	11.446.659,06	15/05/2022	0	-	-	4.4.90.39	4.404.028,54	18.468,59	2.083.953,09	4.404.028,54	andamento

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO						CONTRATO						ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA		VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)		
DISP 3/2020	MONITORAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBECA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0	0	-	-	11.187.606/0001-02	ATEPE ASSOCIACAO TECNOLOGICA DE PERNAMBUCO	6-018/20	25/06/2020	365	251.180,00	25/06/2021	0	-	3.3.90.39	187.561,00	-	67.611,00	187.561,00	andamento		
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAÇÃO EM TODAS AS RPA'S DA CIDADE DO RECIFE - RPA 04_05	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	169.076.514,89	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCACAO LTDA	6-019/19	16/04/2019	1125	11.869.839,78	15/05/2022	0	310.156,00	4.4.90.39	6.866.633,27	853.604,36	3.130.655,38	6.700.063,62	andamento		
CONCORRÊNCIA / Nº 001/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE	02/2018 , 16/2019 e 01/2020	CTTU	53.000.000,00	-	23.742.620/0001-00	INSTTAE ENGENHARIA LTDA	6-020/18	30/10/2018	760	8.523.476,62	28/11/2020	0	1.383.375,74	42.919,86	3.3.90.39	8.677.206,77	-	326.091,63	8.677.207,35	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 11/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE I - RPA 01	495721/2018 e 02/2018, 16/2019 e 01/2020	FINISA e CTTU	143.391.067,62	-	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-020/19	08/04/2019	760	11.337.012,43	06/07/2021	60	2.152.155,49	4.4.90.39	11.621.193,32	266.297,47	533.938,99	11.621.193,32	andamento		
CONCORRÊNCIA / Nº 09/2016	SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS	0	0	-	-	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL S/A	6-021/16	02/12/2016	365	1.634.826,24	01/12/2021	1460	6.914.898,72	3.3.90.39	5.688.831,49	535.150,56	1.059.743,98	5.486.157,54	andamento		
CONCORRÊNCIA Licitação: 11/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE II - RPA 02 E 03	495721/2018 e 02/2018, 16/2019 e 01/2020	FINISA e CTTU	143.391.067,62	-	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-021/19	08/04/2019	760	13.919.823,34	04/10/2021	150	20.669,60	4.4.90.39	14.135.156,17	218.983,35	301.511,43	14.057.377,80	andamento		
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 6/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO DO VIADUTO JOÃO PAULO II (JOANA BEZERRA), VIA MANGUE E VIADUTO PRESIDENTE MÉDICE (AV. NORTE).	535346/2020	FINISA	78.685.447,27	-	00.507.949/0001-82	JATOBETON ENGENHARIA LTDA	6-021/20	27/07/2020	240	1.176.659,93	24/03/2021	0	250.823,96	4.4.90.39	1.162.435,64	-	-	1.162.435,64	encerrado		
PREGÃO / Nº 14/2016	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0	0	-	-	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL S/A	6-022/16	03/02/2017	365	38.286.283,02	02/02/2022	1460	165.526.211,35	3.3.90.39	148.290.240,51	8.253.787,02	26.900.043,00	146.632.524,54	andamento		
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NAS RPA'S 01 02 E 03	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	169.076.514,89	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-022/18	31/01/2019	760	3.418.908,02	01/03/2021	0	854.723,80	3.3.90.39	2.217.885,82	-	128.594,84	2.217.885,82	encerrado		
CONCORRÊNCIA Licitação: 11/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE III - RPA 04 E 05	495721/2018 e 02/2018, 16/2019 e 01/2020	FINISA e CTTU	143.391.067,62	-	08.073.264/0001-87	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA	6-022/19	08/04/2019	760	13.717.234,34	05/08/2021	90	3.749.802,07	4.4.90.39	16.216.455,34	186.593,99	186.593,99	16.216.455,34	andamento		
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 4/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REGULIFICAÇÃO DA PRAÇA GREGÓRIO BEZERRA, LOCALIZADA NO BAIRRO DA TORRE.	535346/2020	FINISA	78.685.447,27	-	10.698.641/0001-15	CONSTRUTORA MASTER EIRELI ME	6-022/20	11/08/2020	240	467.775,37	08/04/2021	0	80.553,07	4.4.90.39	506.270,77	-	80.553,07	506.270,77	encerrado		
CONCORRÊNCIA / 12015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO RECIFE	0	0	-	-	02.536.066/0001-21	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	6-023/15	01/10/2015	1826	729.976.268,81	30/09/2021	365	205.782.454,17	6.827.076,87	3.3.90.39	808.332.450,06	38.220.649,34	116.359.584,02	808.332.449,71	andamento	
CONCORRÊNCIA 03/2016	SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO MKONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE.	0	0	-	-	41.075.755/0001-32	NORCONSULT PROJETO E CONSULTORIA LTDA	6-023/16	06/02/2017	365	1.777.584,96	05/02/2022	1460	8.769.777,44	3.3.90.39	6.051.935,43	456.875,72	1.248.616,78	6.051.935,43	andamento		
CONCORRÊNCIA / Nº 005/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - RPA 01	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-023/18	16/02/2019	760	1.068.565,54	13/09/2021	180	-	3.3.90.39	928.664,18	-	63.839,37	928.664,18	encerrado		
CONCORRÊNCIA Licitação: 11/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE IV - RPA 06	495721/2018 e 02/2018, 16/2019 e 01/2020	FINISA e CTTU	143.391.067,62	-	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-023/19	08/04/2019	760	15.157.263,54	06/07/2021	60	3.204.392,09	4.4.90.39	17.740.177,10	234.922,00	588.319,44	17.740.177,10	andamento		
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 3/2020	RECUPERAÇÃO DE PARTE DE REDE DE DRENAÇÃO DA ESTRADA DO ENCAMAMENTO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DAS UBAIAS E A RUA JOÃO BARBALHO, LOCALIZADA NO BAIRRO DE CASA AMARELA	535346/2020	FINISA	78.685.447,27	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-023/20	03/02/2021	240	2.557.611,31	01/10/2021	0	532.764,23	4.4.90.39	1.631.034,88	485.082,86	1.346.777,01	1.346.777,01	andamento		
CONCORRÊNCIA / 12015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO RECIFE	0	0	-	-	12.854.865/0001-02	COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA	6-024/15	01/10/2015	1826	249.839.914,00	30/09/2021	365	79.611.240,06	2.102.480,81	3.3.90.39	286.020.526,75	4.506.258,44	32.076.302,09	277.193.931,65	andamento	
PREGÃO / Nº 14/2016	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0	0	-	-	08.165.091/0002-08	ECOPESA AMBIENTAL S/A	6-024/16	03/02/2017	365	8.888.698,49	02/02/2022	1460	38.166.300,71	3.3.90.39	34.970.571,93	1.916.374,97	6.712.494,04	34.591.213,59	andamento		
CONCORRÊNCIA / Nº 006/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - RPA 02 E 03	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-024/18	11/12/2018	760	2.585.873,50	08/07/2021	180	87.397,06	3.3.90.39	2.366.652,50	-	122.440,99	2.366.652,50	andamento		
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2019	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA EM ÁREAS PLANAS E DE TALUDE E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA E CORRETIVA DA ARBORIZAÇÃO URBANA EM MORROS, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	0	0	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-024/19	17/06/2019	395	12.390.281,28	16/07/2022	730	28.104.956,88	153.112,65	3.3.90.39	16.917.443,99	2.676.401,90	5.303.526,77	16.917.443,99	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2020	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, COMPOSTOS BASICAMENTE POR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM.	0	0	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-024/20	10/09/2020	760	2.567.335,44	10/10/2022	0	-	3.3.90.39	1.063.591,30	55.397,04	386.689,33	1.063.591,30	andamento		
PREGÃO PRESENCIAL/ Nº 014/2016	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	CICLO AMBIENTAL LTDA	6-025/16	20/03/2017	365	3.423.770,88	02/02/2022	1415	18.506.015,40	3.3.90.39	19.390.768,00	1.367.386,64	4.077.696,96	19.070.276,52	andamento		
CONCORRÊNCIA / Nº 007/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - RPA 04 E 05	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-025/18	11/12/2018	760	2.710.648,00	08/07/2021	180	103.075,38	3.3.90.39	2.503.210,40	-	120.572,20	2.503.210,40	andamento		

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO						CONTRATO						ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)			
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 7/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DE CONCRETO DA ORLA DE BOA VIAGEM	535346/2020	FINISA	78.685.447,27	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-025/20	14/08/2020	180	2.128.722,80	11/04/2021	60	389.913,45	-	4.4.90.39	2.153.897,29	-	1.623.345,71	2.153.897,29	encerrado	
CONCORRÊNCIA / Nº 008/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - RPA 06	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-026/18	30/01/2019	760	1.883.166,41	27/08/2021	180	66.531,36	-	3.3.90.39	1.708.553,57	-	81.112,50	1.708.643,57	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 5/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE ENTRA PULSO, TRECHO 4, COMPLEMENTAR, LOCALIZADO ENTRE A RUA VISCONDE DE IQUITINHONHA E AV. FERNANDO SIMÕES BARBOSA	535346/2020	FINISA	78.685.447,27	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-026/20	14/08/2020	120	1.032.917,81	26/01/2021	45	-	-	4.4.90.39	848.093,58	-	96.356,49	848.093,58	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 3/2020	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DAVID NASSER E SENADOR THOMAZ LOBO	535346/2020	FINISA	78.685.447,27	-	07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	6-027/20	15/09/2020	210	3.335.155,86	09/11/2021	210	722.652,67	-	4.4.90.39	2.947.701,36	454.601,73	2.406.837,41	2.862.896,09	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2019	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, NA RPA 01	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	141.017.670,20	-	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	6-028/19	25/04/2019	790	3.663.113,79	23/06/2021	0	554.570,25	-	4.4.90.39	2.602.034,00	-	216.591,69	2.602.034,00	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 4/2020	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ESTEVÃO DE SÁ - VÁRZEA	535346/2020	FINISA	78.685.447,27	-	02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA	6-028/20	22/09/2020	240	1.839.164,75	20/05/2021	0	340.405,76	-	4.4.90.39	1.752.172,97	-	1.349.623,66	1.752.172,98	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2019	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, NAS RPAS 02 E 03	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	141.017.670,20	-	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-029/19	25/04/2019	760	5.139.674,06	24/05/2021	0	439.494,30	-	4.4.90.39	2.679.072,54	-	111.902,27	2.679.072,54	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 01	0	0	-	-	23.742.620/0001-00	INSTTAE ENGENHARIA LTDA	6-029/20	01/10/2020	760	6.329.253,03	31/10/2022	0	-	-	3.3.90.39	2.192.545,35	1.130.683,11	2.192.545,35	2.192.545,35	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2019	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, NAS RPAS DE 04 E 05	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	169.076.514,89	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-030/19	25/04/2019	760	5.325.335,81	24/05/2021	0	1.309.006,46	-	4.4.90.39	4.537.380,11	-	-	4.537.380,11	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 02 E 03	0	0	-	-	00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	6-030/20	26/10/2020	760	9.905.518,18	25/11/2022	0	-	-	3.3.90.39	4.152.422,35	1.683.234,04	3.807.785,23	3.874.426,56	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2019	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍPEDO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, NA RPA 06	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	169.076.514,89	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-031/19	25/04/2019	760	5.839.466,80	24/05/2021	0	1.395.116,73	-	4.4.90.39	5.361.400,40	-	764.727,30	5.361.400,40	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 04 E 05	0	0	-	-	23.742.620/0001-00	INSTTAE ENGENHARIA LTDA	6-031/20	26/10/2020	760	12.232.966,38	25/11/2022	0	70.050,53	-	3.3.90.39	6.188.199,51	2.538.547,67	5.325.407,22	5.732.747,07	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 06	0	0	-	-	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUÇOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-032/20	26/10/2020	760	10.773.413,11	25/11/2022	0	-	-	3.3.90.39	3.581.350,35	2.344.359,12	3.581.350,35	3.581.350,35	andamento	
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 8/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA LAJE DO PAVIMENTO DE ACESSO A RUA MARIALVA, BAIRRO VASCO DA GAMA.	535346/2020	FINISA	78.685.447,27	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-033/20	28/09/2020	150	934.983,63	26/05/2021	90	231.028,41	-	4.4.90.39	1.141.075,06	-	815.962,30	1.141.075,06	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 5/2019	REQUALIFICAÇÃO DE PASSARELAS E PONTILHÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	169.076.514,89	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-034/19	14/05/2019	940	3.261.117,18	09/12/2021	0	792.829,50	-	4.4.90.39	2.741.583,34	-	1.096.105,41	2.741.583,34	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 8/2020	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS VEZENA E ALCIDES CORDICEIRA	535346/2020	FINISA	78.685.447,27	-	02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇOES LTDA	6-034/20	13/10/2020	180	1.520.390,33	11/05/2021	30	259.493,03	-	4.4.90.39	1.535.170,11	-	1.234.191,01	1.535.170,11	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 8/2020	SERVIÇOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA RUA JACUNDA	535346/2020	FINISA	78.685.447,27	-	07.157.925/0001-90	WB CONSTRUTORA LTDA	6-035/20	13/10/2020	180	961.527,13	08/09/2021	150	164.565,44	-	4.4.90.39	1.064.661,30	543.672,60	1.015.745,36	1.064.661,30	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 9/2020	SERVIÇOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA RUA DR. ROBENILDO ROCHA LEAO	535346/2020	FINISA	78.685.447,27	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-036/20	13/10/2020	120	188.311,33	10/02/2021	0	-	-	4.4.90.39	165.608,73	-	34.107,05	165.608,73	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 9/2020	SERVIÇOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA RUA VEREADOR RUBENS GAMBÓIA CAXANGÁ.	535346/2020	FINISA	78.685.447,27	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-037/20	20/10/2020	180	2.024.130,03	14/11/2021	210	430.731,24	-	4.4.90.39	1.663.987,06	181.523,54	1.389.454,51	1.663.987,06	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 9/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PORTO ALEGRE E RUA FARMACEUTICO CICERO DINIZ	535346/2020	FINISA	78.685.447,27	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-038/20	26/10/2020	180	556.615,25	24/04/2021	0	121.164,14	-	4.4.90.39	666.753,27	-	655.160,98	666.753,27	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 9/2020	SERVIÇOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DAS RUAS PANEAS COHAB, RUA FREI LUIS DE SOUZA E CRISTINO CASTRO IBURA	535346/2020	FINISA	78.685.447,27	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-039/20	20/10/2020	180	1.034.108,61	17/06/2021	60	169.384,02	-	4.4.90.39	1.009.489,42	-	715.354,57	1.009.489,42	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM DA RUA COMPOSITOR RAUL VALENÇA DOIS UNIDOS	535346/2020	FINISA	78.685.447,27	-	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUÇOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-040/20	27/10/2020	180	901.911,22	25/05/2021	30	66.752,28	-	4.4.90.39	748.858,03	-	668.847,43	748.858,03	encerrado	

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO						CONTRATO						ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA		VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)		
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM DA RUA DR. JOSE MACHADO PRADO	535346/2020	FINISA	78.685.447,27	-	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-041/20	29/10/2020	180	731.232,88	27/05/2021	30	17.646,32	-	4.4.90.39	613.838,07	-	520.126,57	613.838,07	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM DAS RUAS: RUA ARAGUAIA SAN MARTIN E RUA BALTAZAR DA SILVA LISBOA IPUTINGA	535346/2020	FINISA	78.685.447,27	-	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-042/20	27/10/2020	180	531.323,97	25/04/2021	0	60.383,14	-	4.4.90.39	507.221,76	-	382.238,54	507.221,76	encerrado	
TOMADA DE PREÇOS / 005/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE FONTES, COM BOMBAS CENTRIFUGAS DE 5 A 25 CV, ILUMINACAO ESPECIAL E OPERACAO AUTOMATIZADA POR QUADRO DE COMANDO INTERRUPTO HORARIO	0	0	-	-	06.157.352/0001-31	ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	6-043/20	03/11/2020	760	536.156,10	03/12/2022	0	-	-	3.3.90.39	225.716,54	69.093,39	164.201,66	225.716,54	andamento	
CONCORRÊNCIA / nº 006/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA, CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DA CIDADE DO RECIFE, EM POSTES ACIMA DE 12 METROS DE ALTURA	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-044/20	27/11/2020	790	1.704.583,50	26/01/2023	0	-	-	3.3.90.39	526.298,78	174.287,31	463.584,06	526.298,78	andamento	
CONCORRÊNCIA / nº 004/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE ENTRA APULSO - LOCALIZADA EM BOA VIAGEM - RECIFE.	0	0	-	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-045/19	01/11/2019	330	2.580.894,65	26/10/2020	30	642.520,08	-	4.4.90.39	2.685.940,48	-	2.685.940,48	encerrado		
CONCORRÊNCIA / nº 011/2020	EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA IZABEL DE GOES ENTRE AS RUAS AURORA CACOTE E CAPITAO GREGORIO ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO BAIRRO DE AREIAS	535346/2020	FINISA	78.685.447,27	-	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLANAGEM NACIONAL LTDA	6-046/20	25/11/2020	150	1.285.619,70	30/10/2021	189	269.789,44	-	4.4.90.39	1.228.084,38	146.608,67	1.228.084,38	1.228.084,38	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 013/2020	EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA AV. IZABEL DE GOES, ENTRE AS RUAS ANTONIO VIDAL E CAPITAO GREGORIO ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO BAIRRO DA AREIAS	535346/2020	FINISA	78.685.447,27	-	02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIAO TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA	6-047/20	25/11/2020	180	1.557.756,72	24/11/2021	184	156.395,00	-	4.4.90.39	1.475.210,83	573.085,22	1.475.210,83	1.475.210,83	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 19/2019	SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO DO RECIFE RPA 1	0	0	-	-	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-048/20	03/12/2020	1125	16.571.981,61	02/01/2024	0	-	-	3.3.90.39	3.683.114,50	1.572.631,80	3.224.834,18	3.585.260,87	andamento	
CONCORRÊNCIA / nº 010/2019	RECUPERACAO ESTRUTURAL DA PONTE MOTOCOLOMBO.	0	0	-	-	08.064.693/0001-98	CONCREPOXI ENGENHARIA LTDA	6-049/19	29/10/2019	570	7.739.760,62	21/05/2021	0	297.800,28	-	4.4.90.39	4.565.162,64	-	4.565.162,64	encerrado		
CONCORRÊNCIA / nº 007/2019	EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONTRA VAZAMENTO DE CORRENTES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS PRAÇAS E PARQUES DA CIDADE DO RECIFE.	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-051/19	31/10/2019	760	2.584.195,60	29/11/2021	0	327.163,70	-	3.3.90.39	1.534.945,29	365.777,28	792.793,82	1.534.945,29	andamento	
CONCORRÊNCIA / nº 006/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICOS DO RECIFE - LOTE 1 (RPA 01,02, 03)	0	0	-	-	089.635.330-00180	FAR COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICOS LTDA	6-052/19	15/10/2019	760	3.641.041,44	13/11/2021	0	-	-	3.3.90.39	3.014.625,21	413.151,27	1.101.736,72	3.014.625,21	andamento	
CONCORRÊNCIA / nº 006/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICOS DO RECIFE - LOTE 2 (RPA 04,05 E 06)	0	0	-	-	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCALCAO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-053/19	15/10/2019	760	2.350.746,96	13/11/2021	0	-	-	3.3.90.39	2.356.935,19	322.735,38	860.627,68	2.356.935,19	andamento	
PREGÃO PRESENCIAL / nº 012/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA FORNECIMENTO DE APOIO TÉCNICO NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PROVISÓRIA PARA EVENTOS E DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA CIDADE DO RECIFE-PE.	0	0	-	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-054/19	22/10/2019	760	1.378.999,92	20/11/2021	0	-	-	3.3.90.39	793.811,57	119.338,06	291.362,31	793.811,57	andamento	
PREGÃO PRESENCIAL / nº 014/2019	SERVICOS DE MANUTENCAO EM BRINQUEDOS DE MADEIRA INSTALADOS NAS PRAÇAS E PARQUES DA CIDADE DO RECIFE.	0	0	-	-	06.157.352/0001-31	ROBERTO & JAIR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	6-056/19	04/11/2019	395	142.999,56	03/03/2021	90	35.749,89	-	3.3.90.39	177.811,61	-	9.511,05	177.811,61	encerrado	
CONCORRÊNCIA nº 0011/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS DO RECIFE - PRAS 4,5 E 6	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	169.076.514,89	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-057/19	17/12/2019	760	4.965.189,94	15/01/2022	0	1.159.594,78	-	3.3.90.39	4.094.886,49	-	1.026.660,44	4.094.886,49	encerrado	
TOMADA DE PREÇOS/ nº 008/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRODUÇÃO DE ARTES E ILUMINAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE VÍDEO MAPPING E ILUMINAÇÃO CÊNICA DA FACHADA DA TORRE MALAKOFF.	0	0	-	-	20.165.281/0001-40	TNP PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	6-059/19	04/12/2019	395	314.773,01	02/01/2021	0	-55,30	-	3.3.90.39	314.142,55	-	-	314.142,55	encerrado	
CONCORRÊNCIA / nº 14/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS/PROJETORES COM TECNOLOGIA LED, NA RPA 01, NO MUNICÍPIO DO RECIFE.	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-062/19	18/02/2020	395	1.742.968,20	13/01/2022	300	53.812,50	-	4.4.90.39	812.028,44	248.617,90	415.092,60	812.028,44	andamento	

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					CONTRATO							ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	NATUREZA DA DESPESA		VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)		
CONCORRÊNCIA / nº 15/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS/PROJETORES COM TECNOLOGIA LED, NAS RPAS 02 E 03, NO MUNICÍPIO DO RECIFE.	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-063/19	18/02/2020	395	4.483.838,40	13/01/2022	300	196.650,00	-	4.4.90.39	2.028.152,57	352.273,84	917.026,72	2.028.152,57	encerrado	
CONCORRÊNCIA / nº 16/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS/PROJETORES COM TECNOLOGIA LED, NAS RPAS 04 E 05, NO MUNICÍPIO DO RECIFE.	0	0	-	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-064/19	18/02/2020	395	4.519.431,80	13/01/2022	300	242.234,72	-	4.4.90.39	1.940.889,27	263.413,92	596.077,78	1.940.889,27	encerrado	
CONCORRÊNCIA / nº 17/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS/PROJETORES COM TECNOLOGIA LED, NAS RPAS 06, NO MUNICÍPIO DO RECIFE.	0	0	-	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-065/19	18/02/2020	395	5.123.276,10	13/01/2022	300	260.237,25	-	4.4.90.39	2.791.427,09	326.712,52	1.097.416,00	2.791.427,09	andamento	
CONCORRÊNCIA / nº 12/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS DO MUNICÍPIO DO RECIFE RPA 02 E 03	0	0	-	-	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA	6-002/21	08/01/2021	1125	17.543.900,19	07/02/2024	0	-	-	3.3.90.39	2.984.396,05	1.634.118,70	2.984.396,05	2.984.396,05	andamento	
CONCORRÊNCIA / nº 14/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO MUNICÍPIO DO RECIFE. EM POSTES COM ATE 12 METROS DE ALTURA LOTE I. RPA 1 E 6	0	0	-	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-004/21	15/03/2021	790	1.459.741,65	14/05/2023	0	143.928,80	-	3.3.90.39	358.958,02	237.124,02	358.958,02	358.958,02	andamento	
CONCORRÊNCIA / nº 14/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO MUNICÍPIO DO RECIFE. EM POSTES COM ATE 12 METROS DE ALTURA LOTE II RPA 2 E 3	0	0	-	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-005/21	15/03/2021	790	1.589.764,85	14/05/2023	0	257.092,40	-	3.3.90.39	362.914,29	212.590,02	362.914,29	362.914,29	andamento	
CONCORRÊNCIA / nº 14/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO RECIFE LOTE III RPA 4 E 5	0	0	-	-	03.834.750/0001-57	EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA	6-006/21	15/03/2021	790	1.435.226,94	14/05/2023	0	204.478,80	-	3.3.90.39	319.042,87	204.732,07	319.042,87	319.042,87	andamento	
CONCORRÊNCIA / nº 17/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I - RPA 1	0	0	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-007/21	30/03/2021	760	4.242.714,50	29/04/2023	0	-	-	3.3.90.39	112.756,21	61.815,76	112.756,21	112.756,21	andamento	
CONCORRÊNCIA / nº 17/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES II - RPA 2 E 3	0	0	-	-	07.086.088/0001-55	SOLO CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA	6-008/21	30/03/2021	760	5.068.725,74	29/04/2023	0	-	-	3.3.90.39	344.436,63	321.072,84	344.436,63	344.436,63	andamento	
Pregão Eletrônico/ nº 017/2020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS DE MADEIRA, INSTALADOS EM PARQUES E PRACAS DA CIDADE DO RECIFE	0	0	-	-	06.157.352/0001-31	ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	6-003/21	19/02/2021	365	159.999,96	19/02/2022	0	-	-	3.3.90.39	92.019,11	38.636,58	92.019,11	92.019,11	andamento	
concorrência /nº 17/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES III - RPA 4 E 5	0	0	-	-	05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-009/21	30/03/2021	760	7.317.745,62	29/04/2023	0	132.982,70	-	3.3.90.39	409.348,93	409.348,93	409.348,93	409.348,93	andamento	
concorrência /nº 17/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍPEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES IV - RPA 06	0	0	-	-	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-010/21	30/03/2021	760	6.534.905,35	29/04/2023	0	-	-	3.3.90.39	339.575,64	339.575,64	339.575,64	339.575,64	andamento	
INEX 9/2021	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAÇÃO PELO PROCESSO DE BARRAGEM MOVEL EM DIVERSOS CANAIS DA CIDADE DO RECIFE	0	0	-	-	03.366.083/0001-25	HIDROMAX CONSTRUCOES LTDA	6-012/21	07/06/2021	760	1.940.544,76	07/07/2023	0	27.154,00	-	3.3.90.39	319.896,82	319.896,82	319.896,82	319.896,82	andamento	
concorrência /nº 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A OPERAÇÃO, AUTOMACAO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA DAS ESTACOES DE BOMBAMENTO E COMPORTAS DA CIDADE DO RECIFE.	0	0	-	-	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-014/21	31/05/2021	790	3.652.773,14	30/07/2023	0	-	-	3.3.90.39	327.584,09	327.584,09	327.584,09	327.584,09	andamento	
concorrência /nº 015/2020	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM TRECHOS DE VIAS NAS RPAS 1 A 6	0	0	-	-	00.338.885/0001-33	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	6-015/21	16/06/2021	790	8.412.130,06	15/08/2023	0	-	-	3.3.90.39	74.959,92	74.959,92	74.959,92	74.959,92	andamento	
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 4/2021	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA DEMOLICAO DE RESERVATORIO ELEVADO EM SITUAÇÃO DE RISCO LOCALIZADO NA RUA CASA FORTE, 334 BAIRRO CASA FORTE	0	0	-	-	06.157.352/0001-31	ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	6-016/21	12/07/2021	30	27.250,01	11/08/2021	0	-	-	3.3.90.39	27.250,01	27.250,01	27.250,01	27.250,01	andamento	
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 1/2021	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV JOAQUIM RIBEIRO - CAXANGÁ	532561/2020	FINISA	50.000.000,00	-	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-017/21	22/06/2021	90	384.683,04	19/11/2021	60	-	-	4.4.90.39	49.349,57	49.349,57	49.349,57	49.349,57	andamento	
concorrência /nº 004/2021	RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS COM IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VARIAS VIAS E LOCAIS DO RECIFE	535346/2020	FINISA	78.685.447,27	-	03.608.944/0001-34	JEPAC CONSTRUCOES LTDA	6-018/21	14/06/2021	790	6.770.337,14	13/08/2023	0	-	-	3.3.90.39	505.008,29	505.008,29	505.008,29	505.008,29	andamento	

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO						CONTRATO						ADITIVO		EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: 12/2021	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA BASE DO MONUMENTO AOS HERÓIS DA BATALHA DE GUARARAPES	0	0	-		06.157.352/0001-31	ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	6-020/21	12/07/2021	90	60.146,77	10/10/2021	0	15.021,53	-	4.4.90.39	49.117,78	49.117,78	49.117,78	49.117,78	cadastrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2021	RECUPERACAO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMOS LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2; LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6	535346/2020	FINISA	78.685.447,27		11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP	6-021/21	18/06/2021	790	6.226.475,18	17/08/2023	0	-	-	3.3.90.39	528.252,47	528.252,47	528.252,47	528.252,47	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2021	RECUPERACAO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMOS LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2; LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6	535346/2020	FINISA	78.685.447,27		07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA LTDA	6-022/21	18/06/2021	790	9.358.982,33	17/08/2023	0	-	-	3.3.90.39	587.935,56	125.540,06	125.540,06	125.540,06	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2021	RECUPERACAO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMOS LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM EM LOTES. LOTE I RPA 2; LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4.5.6	535346/2020	FINISA	78.685.447,27		10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUCOES LTDA	6-023/21	18/06/2021	790	7.403.917,66	17/08/2023	0	-	-	3.3.90.39	989.094,63	989.094,63	989.094,63	989.094,63	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 18/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA IMPLANTACAO, REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE LOTE I RPA 1	535346/2020 e 01/2020	FINISA e CTU	121.027.528,57		40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-024/21	23/06/2021	760	16.439.785,83	23/07/2023	0	-	-	4.4.90.39	248.265,84	248.265,84	248.265,84	248.265,84	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 18/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA IMPLANTACAO, REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE LOTE II RPA 2 E 3	535346/2020 e 01/2020	FINISA e CTU	121.027.528,57		00.999.591/0001-52	AGC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	6-025/21	23/06/2021	760	16.994.062,08	23/07/2023	0	-	-	4.4.90.39	385.283,25	103.608,51	103.608,51	103.608,51	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 18/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA IMPLANTACAO, REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE LOTES III RPA 4 E 5	535346/2020 e 01/2020	FINISA e CTU	121.027.528,57		23.742.620/0001-00	INSTTALE ENGENHARIA LTDA	6-026/21	23/06/2021	760	21.157.084,25	23/07/2023	0	-	-	4.4.90.39	442.028,11	442.028,11	442.028,11	442.028,11	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 18/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA IMPLANTACAO, REQUALIFICACAO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DO RECIFE LOTE IV RPA 6	535346/2020 e 01/2020	FINISA e CTU	121.027.528,57		40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUCOES E EQUIPAMENTOS LTDA	6-027/21	23/06/2021	760	17.242.398,46	23/07/2023	0	-	-	4.4.90.39	1.202.001,21	1.202.001,21	1.202.001,21	1.202.001,21	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 16/2020	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE RPAS 1,2 E 3	0	0	-		05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-028/21	14/07/2021	790	5.538.433,27	12/09/2023	0	-	-	3.3.90.39	249.064,47	249.064,47	249.064,47	249.064,47	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 16/2020	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE RPAS 4,5 E 6	0	0	-		10.698.641/0001-15	CONSTRUTORA MASTER EIRELI ME	6-029/21	14/07/2021	790	6.400.029,52	12/09/2023	0	-	-	3.3.90.39	271.295,29	271.295,29	271.295,29	271.295,29	andamento
Pregão Eletrônico Licitação: 014/2021	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO CANAL DA AV PROFESSOR JOSE DOS ANJOS COM A AV GUIMARÃES PEIXOTO LOCALIZADO NO BAIRRO DE CASA AMARELA					05.625.079/0001-60	CONSTRUTORA MARDIFI LTDA - EPP	6-031/21	12/07/2021	90	268.028,39	10/10/2021	0	59.115,02	-		264.192,84	264.192,84	264.192,84	264.192,84	andamento
Pregão Eletrônico Licitação: 010/2021	REQUALIFICAÇÃO DO GRADIL DA VIA MANGUE - INSTALAÇÃO DE GRADIL E MONTANTE DE SOLDA					40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA LTDA	6-032/21	02/08/2021	90	389.998,13	31/10/2021	0	-	-						andamento
Pregão Eletrônico Licitação: 021/2021	SERVIÇOS DE REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO DE COMPOSTAGEM LOCALIZADO NO CURADO PE					41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-033/21		90	138.202,17		0	-	-						cadastrado
Concorrência Licitação: 006/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DA RUA DESEMBARGADOR VIRGÍLIO DE SÁ PEREIRA, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CORDEIRO, RECIFE/PE.					02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES LTDA	6-035/21		210	2.111.167,85		0	-	-						cadastrado
Tomada de Preço Licitação: 003/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS/PROJETORES COM TECNOLOGIA LED NA CIDADE DO RECIFE/PE COM FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS					01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	6-037/21		395	1.048.809,40		0	-	-						cadastrado
Tomada de Preço Licitação: 004/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO ENROCAMENTO DE PEDRAS DA PROTECAO EXISTENTE NA ORLA DE BOA VIAGEM					70.086.111/0001-48	COASTAL - CONSTRUÇÕES E SOLUÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS EIRELI	6-039/21	16/09/2021	455	1.460.562,75	15/12/2022	0	-	-						andamento
Concorrência Licitação: 005/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESPECIAL DO MUNICÍPIO DO RECIFE					41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	6-040/21		760	1.730.333,68		0	-	-						Elaboração

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO					CONTRATO							ADITIVO		EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
Concorrência Licitação: 006/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM, PAVIMENTACAO, ACESSIBILIDADE E SINALIZACAO DA RUA MATHUZALEM WANDERLEY LOCALIZADAS NO BAIRRO DO CORDEIRO					02.724.778/0001-79	UNITERRA - UNIAO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇOES LTDA	6-041/21		180	1.022.476,90		0								cadastrado
Concorrência Licitação: 009/2021	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSARELAS, PONTILHÕES E ELEMENTOS LIMITADORES DE ESPAÇO OU PROTEÇÃO NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE					10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇOES LTDA	6-042/21			4.874.717,78		0								
DISP 004/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COLETA E LIMPEZA URBANA - LOTE 2					02.536.066/0015-21	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S/A	6-044/21	30/09/2021	180	76.577.831,53	29/03/2022	0								andamento
Convite Licitação: 001/2021	O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE FORNECER OS ELEMENTOS TECNICOS NECESSARIO A ELABORACAO DE UM PROCESSO LICITATORIO COM VISTAS A VIABILIZAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA EM MADEIRA DO SEGUNDO JARDIM, EM BOA VIAGEM					06.157.352/0001-31	ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	6-046/21		90	91.995,11		0								Elaboração
DISP 003/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE COLETA E LIMPEZA URBANA LOTE 1					12.854.865/0001-02	COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA	6-048/21	30/09/2021	180	26.846.364,45	29/03/2022	0								andamento
Convite Licitação: 001/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA EM MADEIRA DO SEGUNDO JARDIM EM					06.157.352/0001-31	ROBERTO & JAIR COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	1-002/21	22/10/2021	90	91.995,11	20/01/2022	0								Elaboração