



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br

Diretoria da Presidência

Recife, 17 de janeiro de 2022

Ofício nº 023 / 2022 - DPR

Prezado Senhor

Cumprimentando-o cordialmente, e em atendimento a Resolução TC 08/2014, estamos enviando em anexo Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia, referente ao 4º trimestre de 2021.

Atenciosamente,

MARILIA DANTAS DA SILVA:04782850433
Assinado de forma digital por
MARILIA DANTAS DA
SILVA:04782850433
Dados: 2022.01.18 13:46:15
-03'00'

MARÍLIA DANTAS DA SILVA
Diretora Presidente

Senhor
CONRADO LOBO MONTENEGRO NETO
Chefe do Núcleo de Engenharia – NEG/GAOP
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Rua da Aurora, nº 885, Boa Vista
Nesta



MONICA KNECHT DE MIRANDA <mknecht@recife.pe.gov.br>

PETCEWEB - Solicitação PETCEWEB-019423 protocolada

1 mensagem

petceweb@tce.pe.gov.br <petceweb@tce.pe.gov.br>
Para: mknecht@recife.pe.gov.br

18 de janeiro de 2022 14:33

Sua solicitação **PETCEWEB-019423** foi protocolada.

PETCEWEB

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5910

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2021

MARILIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33

MARILIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33

PERÍODO REFERENCIAL: outubro a dezembro

Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
TOMADA DE PREÇOS / nº 07/2016	SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA E EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO ESPECIAL NA CIDADE DO RECIFE	0		0	-	6-002/17	01/03/2017	365	1.223.866,80	28/02/2022	1460	4.923.839,52	-	3.300,39	5.919.102,33	449.673,28	1.323.835,34	5.919.102,33	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 009/2018	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZAÇÃO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CENICA EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DO RECIFE	0		0	-	6-002/19	20/02/2019	760	2.243.403,77	21/03/2021	0	242.510,85	-	3.300,39	1.250.428,54	-	148.943,19	1.250.428,54	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 12/2019	RECUPERAÇÃO DE PASSIOS COM IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VÁRIAS VIAS E LOCAIS DO RECIFE - ETAPA I.	0		0	-	6-002/20	17/02/2020	760	6.484.002,77	18/03/2022	0	1.584.792,35	-	3.300,39	6.358.266,08	-	493.220,59	6.358.266,08	encerrado
TOMADA DE PREÇOS / nº 06/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO DO CEMITÉRIO DE SANTO AMARÃO.	0		0	-	6-003/19	05/02/2019	150	685.892,87	19/06/2021	715	189.915,50	-	4.400,39	385.357,43	-	82.705,70	385.357,43	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 02/2015	SERVIÇO DE ENGENHARIA CONSULTORIA PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA DAS VIAS PÚBLICAS DO SISTEMA DE DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS, DOS PARQUES E ÁREAS VERDES DA CIDADE DO RECIFE	0		0	-	6-005/16	01/04/2016	1825	25.056.352,90	26/11/2021	270	4.599.834,50	-	3.300,39	29.348.018,99	1.839.933,80	5.059.817,95	28.934.033,84	andamento
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DA CIDADE DO RECIFE - LOTE 01 - RPA 01.	007/2015	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	30.356.902,07	3.400.000,00	6-008/15	15/06/2015	365	7.730.000,00	08/02/2021	1700	43.017.273,30	-	4.400,39	17.960.432,50	-	-	17.960.432,50	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 01/2016	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA COM MONITORAMENTO AMBIENTAL DA PROTEÇÃO EXISTENTE NA ORLA DE BOA VAGEM	005/2016	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	12.031.838,26	1.333.000,00	6-008/16	26/05/2016	365	2.338.984,87	23/08/2021	1550	9.999.482,31	-	4.400,39	8.387.795,10	-	969.941,83	8.387.795,10	encerrado
PREGÃO / nº 004/2015	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE MICRODRE-NAGEM DA CIDADE DO RECIFE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO BÁSICO ANEXO AO EDITAL LOTE -02 RPA 02 E RPA 03	007/2015 E 001/2017	Governo de Pernambuco/ Secretaria de Planejamento	37.008.458,08	4.410.694,51	6-009/15	15/06/2015	365	8.084.999,97	08/02/2021	1700	42.646.454,95	-	4.400,39	20.773.278,61	-	51.841,98	20.773.278,61	encerrado
CHAMAMENTO PÚBLICO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULOS DE SEPULTAMENTO NO CEMITÉRIO PARQUE DAS FLORES	0		0	-	6-012/20	26/05/2020	120	6.727.752,50	02/11/2021	405	35.850,99	-	4.400,39	6.415.334,79	139.460,49	2.247.405,38	6.415.334,79	encerrado
PREGÃO PRESENCIAL Licitação: 4/2017	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA AGRÔNOMICA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ARBÓRETO, PARQUES, PRAÇAS E REPARO ÁREAS VERDES	0		0	-	6-013/17	24/07/2017	365	11.944.999,92	23/07/2022	1460	60.684.020,43	-	3.300,39	40.855.418,08	5.041.476,38	12.376.013,24	40.855.418,08	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 14/2018	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM TRECHOS DE VIAS NAS RPAS 01 A 06	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	184.899.815,12	-	6-013/19	05/04/2019	790	11.725.714,19	03/06/2021	0	2.923.419,44	-	4.400,39	10.634.989,67	-	112.900,55	10.634.989,67	encerrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 1/2020	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBICA	0		0	-	6-013/20	25/06/2020	760	1.152.030,38	25/07/2022	0	-	-	3.300,39	668.925,52	171.561,74	424.057,27	668.925,52	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2018	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVA - RPAS (02) - DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	184.899.815,12	-	6-014/19	16/04/2019	930	3.798.343,78	01/11/2021	0	946.741,57	-	4.400,39	4.344.971,34	-	339.952,49	4.344.971,34	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 19/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - RPA 02 E 03	0		0	-	6-014/20	15/06/2020	1125	15.299.555,97	15/07/2023	0	-	-	3.300,39	-	-	-	-	Revogado
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2018	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVA - RPAS (03) - DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	184.899.815,12	-	6-015/19	16/04/2019	930	5.873.879,92	01/11/2021	0	1.391.859,02	-	4.400,39	6.003.688,67	-	896.779,54	6.003.688,67	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 19/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - 04 E 05	0		0	-	6-015/20	15/06/2020	1125	17.094.320,97	15/07/2023	0	1.812.464,42	-	3.300,39	11.124.492,25	3.205.805,74	7.903.007,78	11.124.492,25	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 15/2018	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS REGIÕES POLÍTICO ADMINISTRATIVA - RPAS (04,05 E 06) - DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	184.899.815,12	-	6-016/19	16/04/2019	930	3.488.538,79	01/11/2021	0	869.385,59	-	4.400,39	4.245.734,67	-	-	4.245.734,67	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 19/2019	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM TODAS AS RPAS DO RECIFE - RPA 06	0		0	-	6-016/20	15/06/2020	1125	18.840.293,85	15/07/2023	0	3.429.757,70	-	3.300,39	11.235.857,03	2.431.015,10	6.786.994,89	11.235.857,03	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - RPA 01 E 06	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	184.899.815,12	-	6-017/19	16/04/2019	1125	10.309.281,70	15/05/2022	0	-	-	4.400,39	4.474.449,06	114.020,37	2.494.617,71	4.474.449,06	andamento
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 2/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DAS BOMBAS DOS TUNÉIS DA CIDADE DO RECIFE	0		0	-	6-017/20	29/06/2020	120	290.414,43	25/05/2021	210	57.594,64	-	3.300,39	348.011,25	-	201.920,55	348.011,25	encerrado
CONCORRÊNCIA / Nº 07/2016	SERVIÇOS DE OPERAÇÃO NAS ESTAÇÕES DE BOMBAMENTO E COMPARTAS.	0		0	-	6-018/16	02/09/2016	365	2.250.686,36	29/05/2021	1365	7.571.242,96	-	3.300,39	5.864.406,59	-	499.745,86	5.864.406,59	encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - RPA 02 e 03	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	184.899.815,12	-	6-018/19	16/04/2019	1125	11.446.659,06	15/05/2022	0	5.430,80	-	4.400,39	4.436.181,95	32.153,41	2.116.106,50	4.436.181,95	andamento
DSP 3/2020	MONITORAMENTO AMBIENTAL DO ATERRO CONTROLADO DA MURIBICA E SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNOLÓGICA PARA TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0		0	-	6-018/20	25/06/2020	365	251.180,00	25/06/2022	365	251.180,00	-	3.300,39	298.831,00	111.270,00	178.881,00	298.831,00	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM EM TODAS AS RPAS DA CIDADE DO RECIFE - RPA 04, 05	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	184.899.815,12	-	6-019/19	16/04/2019	1125	11.869.839,78	15/05/2022	0	310.156,00	-	4.400,39	6.866.633,27	166.569,65	3.297.225,03	6.866.633,27	andamento
CONCORRÊNCIA / Nº 001/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE	0		53.000.000,00	-	6-020/18	30/10/2018	760	8.523.476,62	28/11/2020	0	1.383.375,74	42.919,86	3.300,39	8.677.206,77	-	326.091,63	8.677.207,35	encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 11/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE I - RPA 01	495721/2018 e 02/2018 - 16/2019 e 01/2020	FINISA e CTU	143.391.067,62	-	6-020/19	08/04/2019	760	11.337.012,43	06/07/2021	60	2.152.155,49	-	4.400,39	11.621.193,32	-	533.938,99	11.621.193,32	encerrado
CONCORRÊNCIA / Nº 09/2016	SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESÍDUOS LÍQUIDOS	0		0	-	6-021/16	02/12/2016	365	1.634.826,24	01/11/2021	1460	6.914.898,72	-	3.300,39	5.813.443,33	327.285,12	1.387.029,10	5.813.442,66	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 11/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE II - RPA 02 E 03	495721/2018 e 02/2018 - 16/2019 e 01/2020	FINISA e CTU	143.391.067,62	-	6-021/19	08/04/2019	760	13.919.823,34	04/10/2021	150	20.669,60	-	4.400,39	14.135.156,17	77.778,37	379.289,80	14.135.156,17	encerrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 6/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO DO VIADUTO JOÃO PAULO II (JOANA BEZERRA), VIA MANGUE E VIADUTO PRESIDENTE MÉDICE (AV. NORTE)	535346/2020	FINISA	94.508.747,50	-	6-021/20	27/07/2020	240	1.176.659,93	24/03/2021	0	250.823,96	-	4.400,39	1.162.435,64	-	-	1.162.435,64	encerrado
PREGÃO / Nº 14/2016	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0		0	-	6-022/16	03/02/2017	365	38.286.283,02	02/02/2022	1460	165.526.211,35	-	3.300,39	155.264.320,45	8.631.795,91	35.531.838,91	155.264.320,45	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS LOCALIZADAS NAS RPAS 01, 02 E 03	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	184.899.815,12	-	6-022/18	31/01/2019	760	3.418.908,02	01/03/2021	0	854.723,80	-	3.300,39	2.217.885,82	-	128.594,84	2.217.885,82	encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 11/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE III - RPA 04 E 05	495721/2018 e 02/2018 - 16/2019 e 01/2020	FINISA e CTU	143.391.067,62	-	6-022/19	08/04/2019	760	13.717.234,34	05/08/2021	90	3.749.802,07	-	4.400,39	16.216.455,34	-	186.593,99	16.216.455,34	encerrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 4/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA GREGÓRIO BEZERRA, LOCALIZADA NO BARRIO DA TORRE	535346/2020	FINISA	94.508.747,50	-	6-022/20	11/08/2020	240	467.775,37	08/04/2021	0	80.553,07	-	4.400,39	506.270,77	-	80.553,07	506.270,77	encerrado

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO REFERENCIAL: outubro a dezembro

MARILIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33

Responsável pela Unidade

MARILIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO		
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
CONCORRÊNCIA / 12015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO RECIFE	0		0	-	6-023/15	01/10/2015	1826	729.976.268,81	30/09/2021	365		6.827.076,87	3.3.90.39	820.148.263,57	11.815.813,51	128.175.397,53	820.148.263,22	encerrado	
CONCORRÊNCIA 03/2016	SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO AO MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE,	0		0	-	6-023/16	06/02/2017	365	1.777.584,96	05/02/2022	1460			3.3.90.39	6.723.678,39	547.961,73	1.796.578,51	6.599.897,16	andamento	
CONCORRÊNCIA / Nº 005/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - RPA 01	0		0	-	6-023/18	16/02/2019	760	1.068.565,54	13/09/2021	180			3.3.90.39	928.664,18		63.839,37	928.664,18	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 11/2018	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE - LOTE IV - RPA 06	495721/2018 e 602/2018, 16/2019 e 01/2020	FINISA e CTU	143.391.067,62	-	6-023/19	08/04/2019	760	15.157.263,54	06/07/2021	60		3.204.392,09	4.4.90.39	17.740.177,10		588.319,44	17.740.177,10	encerrado	
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 3/2020	RECUPERAÇÃO DE PARTE DE REDE DE DRENAGEM DA ESTRADA DO ENCANAMENTO, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA DAS URSULAS E A RUA JOÃO BARBALHO, LOCALIZADA NO BARRIO DE CASA AMARELA.	535346/2020	FINISA	94.508.747,50	-	6-023/20	03/02/2021	240	2.557.611,31	31/12/2021	91		553.836,25	4.4.90.39	3.092.156,24	1.745.379,23	3.092.156,24	3.092.156,24	encerrado	
CONCORRÊNCIA / 12015	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA SANITÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E LIMPEZA URBANA NO RECIFE	0		0	-	6-024/15	01/10/2015	1826	249.839.914,00	30/09/2021	365		2.102.480,81	3.3.90.39	290.147.045,09	4.428.893,25	36.505.195,34	281.622.824,90	encerrado	
PREGÃO / Nº 14/2016	SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0		0	-	6-024/16	03/02/2017	365	8.888.698,49	02/02/2022	1460			3.3.90.39	36.515.984,95	1.924.844,64	8.637.338,68	36.516.058,23	andamento	
CONCORRÊNCIA / Nº 006/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - RPA 02 E 03	0		0	-	6-024/18	11/12/2018	760	2.585.873,50	08/07/2021	180		87.397,06	3.3.90.39	2.366.652,50		122.440,99	2.366.652,50	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 004/2019	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA URBANA EM ÁREAS PLANAS E DE TALUDE E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONTÍNUA PREVENTIVA E CORRETIVA DA ARBORIZAÇÃO URBANA EM MORROS, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.	0		0	-	6-024/19	17/06/2019	395	12.390.281,28	16/07/2022	730		28.104.956,88	153.112,65	3.3.90.39	20.670.546,94	3.753.102,95	9.056.629,72	20.670.546,94	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2020	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE VIAS NÃO PAVIMENTADAS DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, COMPOSTOS BASICAMENTE POR SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM.	0		0	-	6-024/20	10/09/2020	760	2.567.335,44	10/10/2022	0			3.3.90.39	1.475.710,47	412.119,17	798.808,50	1.475.710,47	andamento	
PREGÃO PRESENCIAL/ Nº 014/2016	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	0		0	-	6-025/16	20/03/2017	365	3.423.770,88	02/02/2022	1415		18.506.015,40	3.3.90.39	20.161.099,38	1.090.822,86	5.168.519,82	20.161.099,38	andamento	
CONCORRÊNCIA / Nº 007/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - RPA 04 E 05	0		0	-	6-025/18	11/12/2018	760	2.710.648,00	08/07/2021	180		103.075,38	3.3.90.39	2.503.210,40		120.572,20	2.503.210,40	encerrado	
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 7/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DE CONCRETO DA ORLA DE BOA VIAGEM	535346/2020	FINISA	94.508.747,50	-	6-025/20	14/08/2020	180	2.128.722,80	11/04/2021	60		389.913,45	4.4.90.39	2.153.897,29		1.623.345,71	2.153.897,29	encerrado	
CONCORRÊNCIA / Nº 008/2018	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONVENCIONAL EM POSTES COM ATÉ 12 METROS DE ALTURA - RPA 06	0		0	-	6-026/18	30/01/2019	760	1.883.166,41	27/08/2021	180		66.531,36	3.3.90.39	1.708.553,57		81.112,50	1.708.643,57	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 5/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E PAVIMENTAÇÃO NA COMUNIDADE ENTRA PULSO , TRECHO 4, COMPLEMENTAR, LOCALIZADO ENTRE A RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA E AV. FERNANDO SIMÕES BARBOSA.	535346/2020	FINISA	94.508.747,50	-	6-026/20	14/08/2020	120	1.032.917,81	26/01/2021	45			4.4.90.39	848.093,58		96.356,49	848.093,58	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 3/2020	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REQUALIFICAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS DAVID NASSER E SENADOR THOMAZ LOBO	535346/2020	FINISA	94.508.747,50	-	6-027/20	15/09/2020	210	3.335.155,86	23/01/2022	285		767.945,97	4.4.90.39	3.486.185,38	84.805,27	2.491.642,68	2.947.701,36	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2019	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍEDO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, NA RPA 01	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	141.017.670,20	-	6-028/19	25/04/2019	790	3.663.113,79	23/06/2021	0		554.570,25	4.4.90.39	2.602.034,00		216.591,69	2.602.034,00	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 4/2020	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA ESTEVÃO DE SÁ - VÁRZEA	535346/2020	FINISA	94.508.747,50	-	6-028/20	22/09/2020	240	1.839.164,75	20/05/2021	0		340.405,76	4.4.90.39	1.752.172,97		1.349.623,66	1.752.172,98	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2019	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍEDO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, NAS RPAS 02 E 03	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	141.017.670,20	-	6-029/19	25/04/2019	760	5.139.674,06	24/05/2021	0		439.494,30	4.4.90.39	2.679.072,54		111.902,27	2.679.072,54	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 01	0		0	-	6-029/20	01/10/2020	760	6.329.253,03	31/10/2022	0			3.3.90.39	2.672.131,82	479.586,47	2.672.131,82	2.672.131,82	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2019	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍEDO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, NAS RPAS DE 04 E 05	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	184.899.815,12	-	6-030/19	25/04/2019	760	5.325.335,81	24/05/2021	0		1.309.006,46	4.4.90.39	4.537.380,11			4.537.380,11	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 02 E 03	0		0	-	6-030/20	26/10/2020	760	9.905.518,18	25/11/2022	0			3.3.90.39	5.268.329,02	1.393.902,46	5.201.687,69	5.268.329,02	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 1/2019	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍEDO DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE, NA RPA 06	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	184.899.815,12	-	6-031/19	25/04/2019	760	5.839.466,80	24/05/2021	0		1.395.116,73	4.4.90.39	5.361.400,40		764.727,30	5.361.400,40	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 3/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 04 E 05	0		0	-	6-031/20	26/10/2020	760	12.232.966,38	25/11/2022	0			3.3.90.39	7.431.664,16	1.698.917,09	7.024.324,31	7.431.664,16	andamento	
CONCORRÊNCIA Licitação: 2/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA VIÁRIO DO RECIFE RPA 06	0		0	-	6-032/20	26/10/2020	760	10.773.415,11	25/11/2022	0			3.3.90.39	4.507.486,96	926.136,61	4.507.486,96	4.507.486,96	andamento	
TOMADA DE PREÇOS Licitação: 8/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA LAJE DO PAVIMENTO DE ACESSO A RUA MARAVILHA, BARRIO VASCO DA GAMA.	535346/2020	FINISA	94.508.747,50	-	6-033/20	28/09/2020	150	934.983,63	26/05/2021	90			4.4.90.39	1.141.075,06		815.962,30	1.141.075,06	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 5/2019	REQUALIFICAÇÃO DE PASSARELAS E PONTILHÕES LOCALIZADOS NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	184.899.815,12	-	6-034/19	14/05/2019	940	3.261.117,18	09/12/2021	0		792.829,50	4.4.90.39	2.741.583,34		1.096.105,41	2.741.583,34	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 8/2020	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS VEZENA E ALCIDES CORDEIRA	535346/2020	FINISA	94.508.747,50	-	6-034/20	13/10/2020	180	1.520.390,33	11/05/2021	30		259.493,03	4.4.90.39	1.535.170,11		1.234.191,01	1.535.170,11	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 8/2020	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA JACUNDA	535346/2020	FINISA	94.508.747,50	-	6-035/20	13/10/2020	180	961.527,13	08/09/2021	150		164.565,44	4.4.90.39	1.064.661,30		1.015.745,36	1.064.661,30	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 9/2020	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA DR. ROSENILDO ROCHA LEAO	535346/2020	FINISA	94.508.747,50	-	6-036/20	13/10/2020	120	188.311,33	10/02/2021	0			4.4.90.39	165.608,73		34.107,05	165.608,73	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 9/2020	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA VEREADOR RUBENS GAMBOLA CAXANGÁ.	535346/2020	FINISA	94.508.747,50	-	6-037/20	20/10/2020	180	2.024.130,03	14/11/2021	210		430.731,24	4.4.90.39	2.353.195,17	689.208,11	2.078.662,62	2.353.195,17	encerrado	
CONCORRÊNCIA Licitação: 9/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA RUA PORTO ALEGRE E RUA FARMACÉUTICO CICERO DINIZ	535346/2020	FINISA	94.508.747,50	-	6-038/20	26/10/2020	180	556.615,25	24/04/2021	0			4.4.90.39	666.753,27		655.160,98	666.753,27	encerrado	

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5510

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO REFERENCIAL: outubro a dezembro

MARILIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33

Responsável pela Unidade

MARILIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO	
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
CONCORRÊNCIA Licitação: 9/2020	SERVIÇOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DAS RUAS PANELES COHAB, RUA FRIE LUIS DE SOUZA E CIBSTINO CASTRO BUENA	535346/2020	FINISA	94.508.747,50	-	6-039/20	20/10/2020	180	1.034.108,61	17/06/2021	60	169.384,02	-	4.4.90.39	1.009.489,42	-	715.354,57	1.009.489,42	encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM DA RUA COMPOSITOR RAUL VALENCIA DODIS UNIDOS	535346/2020	FINISA	94.508.747,50	-	6-040/20	27/10/2020	180	901.911,22	25/05/2021	30	66.752,28	-	4.4.90.39	748.858,03	-	668.847,43	748.858,03	encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM DA RUA DR. JOSE MACHADO PRADO	535346/2020	FINISA	94.508.747,50	-	6-041/20	29/10/2020	180	731.232,88	27/05/2021	30	17.646,32	-	4.4.90.39	613.838,07	-	520.126,57	613.838,07	encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 10/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTACAO DA REDE DE DRENAGEM DAS RUAS: RUA ARAGUAIA SAN MARTIN E RUA BALTAZAR DA SILVA LISBOA IPUTINGA	535346/2020	FINISA	94.508.747,50	-	6-042/20	27/10/2020	180	531.323,97	25/04/2021	0	60.383,14	-	4.4.90.39	507.221,76	-	382.238,54	507.221,76	encerrado
TOMADA DE PREÇOS / 005/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE FONTES COM BOMBAS CENTRIFUGAS DE S A 25 CV, ILLUMINACAO ESPECIAL E OPERACAO AUTOMATIZADA POR QUADRO DE COMANDO INTERRUPTO HORARIO	0	0	0	-	6-043/20	03/11/2020	760	536.156,10	03/12/2022	0	82.719,18	-	3.3.90.39	365.910,34	140.193,80	304.395,46	365.910,34	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 006/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILLUMINACAO PUBLICA, PARA EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO CONTÍNUA, CORRETIVA E PREVENTIVA, DO SISTEMA DE ILLUMINACAO PUBLICA ESPECIAL DA CIDADE DO RECIFE, EM POSTES ACIMA DE 12 METROS DE ALTURA.	0	0	0	-	6-044/20	27/11/2020	790	1.704.583,50	26/01/2023	0	-	-	3.3.90.39	754.669,18	171.253,76	634.837,82	697.552,54	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 004/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM, DE ESGOTAMENTO SANITARIO E PAVIMENTACAO NA COMUNIDADE ENTRA APULSO - LOCALIZADA EM BOA VIAGEM - RECIFE.	0	0	0	-	6-045/19	01/11/2019	330	2.580.894,65	26/10/2020	30	642.520,08	-	4.4.90.39	2.685.940,48	-	-	2.685.940,48	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 011/2020	EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA IZABEL DE GÓES ENTRE AS RUAS AURORA CACOTE E CAPITAO GREGORIO ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO BAIRRO DE AREIAS	535346/2020	FINISA	94.508.747,50	-	6-046/20	25/11/2020	150	1.285.619,70	30/10/2021	189	269.789,44	-	4.4.90.39	1.459.153,85	231.069,47	1.459.153,85	1.459.153,85	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: 013/2020	EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTACAO DE REDE DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA RU IZABEL DE GÓES ENTRE AS RUAS ANTONIO VIDAL E CAPITAO GREGORIO ALBUQUERQUE LOCALIZADA NO BAIRRO DA AREIAS.	535346/2020	FINISA	94.508.747,50	-	6-047/20	25/11/2020	180	1.557.756,72	24/11/2021	184	207.274,67	-	4.4.90.39	1.541.368,09	66.157,26	1.541.368,09	1.541.368,09	encerrado
CONCORRÊNCIA Licitação: 19/2019	SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO DO RECIFE RPA 1	0	0	0	-	6-048/20	03/12/2020	1125	16.571.981,61	02/01/2024	0	-	-	3.3.90.39	5.519.851,75	1.836.737,25	5.061.571,43	5.421.998,12	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 010/2019	RECUPERACAO ESTRUTURAL DA PONTE MOTOCOLONBO.	0	0	0	-	6-049/19	29/10/2019	570	7.738.760,62	21/05/2021	0	297.800,28	-	4.4.90.39	4.565.162,64	-	-	4.565.162,64	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 007/2019	EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILLUMINACAO PUBLICA, PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA CONTRA VAZAMENTO DE CORRIENTES ELÉTRICAS E ATERRAMENTO DOS POSTES DE ILLUMINACAO PUBLICA DAS PRAÇAS E PARQUES DA CIDADE DO RECIFE.	0	0	0	-	6-051/19	31/10/2019	760	2.584.195,60	27/02/2022	90	327.163,70	-	3.3.90.39	1.985.756,23	450.810,94	1.243.604,76	1.985.756,23	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 006/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVACAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E AREAS VERDES PUBLICOS DO RECIFE - LOTE 1 (RPA 01.02.03)	0	0	0	-	6-052/19	15/10/2019	760	3.641.041,44	13/11/2021	0	50.912,03	-	3.3.90.39	3.290.059,39	275.434,18	1.377.170,90	3.290.059,39	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 006/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVACAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E AREAS VERDES PUBLICOS DO RECIFE - LOTE 2 (RPA 04.05 E 06)	0	0	0	-	6-053/19	15/10/2019	760	2.350.746,96	13/11/2021	0	107.578,46	-	3.3.90.39	2.572.092,11	215.156,92	1.075.784,60	2.572.092,11	encerrado
PREÇAO PRESENCIAL / nº 012/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADA EM ILLUMINACAO PUBLICA, PARA FORNECIMENTO DE APOIO TÉCNICO NOS SERVIÇOS DE ILLUMINACAO PROVISORIA PARA EVENTOS E DE INSTALACOES ELÉTRICAS NA CIDADE DO RECIFE-PE.	0	0	0	-	6-054/19	22/10/2019	760	1.378.999,92	20/11/2021	0	-	-	3.3.90.39	874.666,17	80.854,60	372.216,91	874.666,17	encerrado
PREÇAO PRESENCIAL / nº 014/2019	SERVIÇOS DE MANUTENCAO EM BRINQUEDOS DE MADEIRA INSTALADOS NAS PRAÇAS E PARQUES DA CIDADE DO RECIFE.	0	0	0	-	6-056/19	04/11/2019	395	142.999,56	03/03/2021	90	35.749,89	-	3.3.90.39	177.811,61	-	9.511,05	177.811,61	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 001/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUCAO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS DO RECIFE - PRAS 5.1 E 6.	495721/2018 e 535346/2020	FINISA	184.899.815,12	-	6-057/19	17/12/2019	760	4.965.189,94	15/01/2022	0	1.159.594,78	-	3.3.90.39	4.094.886,49	-	1.026.660,44	4.094.886,49	encerrado
TOMADA DE PREÇOS/ nº 008/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRODUÇÃO DE ARTES E ILLUMINACAO, PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE VIDEO MAPPING E ILLUMINACAO CÊNICA DA FACHADA DA TORRE MALAKOFF.	0	0	0	-	6-059/19	04/12/2019	395	314.773,01	02/01/2021	0	-55,30	-	3.3.90.39	314.142,55	-	-	314.142,55	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 14/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILLUMINACAO PUBLICA, PARA INSTALACAO DE LUMINARIAS/PROIETORES COM TECNOLOGIA LED, NA RPA 01, NO MUNICIPIO DO RECIFE.	0	0	0	-	6-062/19	18/02/2020	395	1.742.968,20	13/01/2022	300	53.812,50	-	4.4.90.39	812.028,44	-	415.092,60	812.028,44	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 15/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILLUMINACAO PUBLICA, PARA INSTALACAO DE LUMINARIAS/PROIETORES COM TECNOLOGIA LED, NAS RPAS 02 E 03, NO MUNICIPIO DO RECIFE.	0	0	0	-	6-063/19	18/02/2020	395	4.483.838,40	13/01/2022	300	196.650,00	-	4.4.90.39	2.028.152,57	-	917.026,72	2.028.152,57	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 16/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILLUMINACAO PUBLICA, PARA INSTALACAO DE LUMINARIAS/PROIETORES COM TECNOLOGIA LED, NAS RPAS 04 E 05, NO MUNICIPIO DO RECIFE.	0	0	0	-	6-064/19	18/02/2020	395	4.519.431,80	13/01/2022	300	242.234,72	-	4.4.90.39	1.940.889,27	-	596.077,78	1.940.889,27	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 17/2019	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILLUMINACAO PUBLICA, PARA INSTALACAO DE LUMINARIAS/PROIETORES COM TECNOLOGIA LED, NAS RPAS 06, NO MUNICIPIO DO RECIFE.	0	0	0	-	6-065/19	18/02/2020	395	5.123.276,10	13/01/2022	300	260.237,25	-	4.4.90.39	2.791.427,09	-	1.097.416,00	2.791.427,09	encerrado
CONCORRÊNCIA / nº 12/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO MUNICIPIO DO RECIFE RPA 02 E 03	0	0	0	-	6-002/21	08/01/2021	1125	17.543.900,19	07/02/2024	0	713.682,30	-	3.3.90.39	4.733.772,91	1.749.376,87	4.733.772,92	4.733.772,92	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 14/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILLUMINACAO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO MUNICIPIO DO RECIFE, EM POSTES COM ATE 12 METROS DE ALTURA LOTE I, RPA 1 E 6.	0	0	0	-	6-004/21	15/03/2021	790	1.459.741,65	14/05/2023	0	143.928,80	-	3.3.90.39	652.516,48	293.558,46	652.516,48	652.516,48	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 14/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILLUMINACAO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO MUNICIPIO DO RECIFE, EM POSTES COM ATE 12 METROS DE ALTURA LOTE II, RPA 2 E 3.	0	0	0	-	6-005/21	15/03/2021	790	1.589.764,85	14/05/2023	0	257.092,40	-	3.3.90.39	636.145,63	273.231,34	636.145,63	636.145,63	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 14/2020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REALIZACAO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ILLUMINACAO PUBLICA CONVENCIONAL DAS RPAS DO RECIFE LOTE III, RPA 4 E 5.	0	0	0	-	6-006/21	15/03/2021	790	1.435.226,94	14/05/2023	0	204.478,80	-	3.3.90.39	561.152,98	242.110,11	561.152,98	561.152,98	andamento

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5010

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO REFERENCIAL: outubro a dezembro

MARILIA DANTAS DA SILVA – Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33

Responsável pela Unidade

MARILIA DANTAS DA SILVA – Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	
CONCORRÊNCIA / nº 17/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I - RPA 1	0		0		6-007/21	30/03/2021	760	4.242.714,50	29/04/2023	0		3.300,39	629.610,96	516.854,75	629.610,96	629.610,96	andamento
CONCORRÊNCIA / nº 17/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES II - RPA 2 E 3	0		0		6-008/21	30/03/2021	760	5.068.725,74	29/04/2023	0		3.300,39	1.215.079,73	870.643,10	1.215.079,73	1.215.079,73	andamento
Pregão Eletrônico Licitação: nº 017/2020	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E/OU INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS DE MADEIRA, INSTALADOS EM PARQUES E PRAÇAS DA CIDADE DO RECIFE	0		0		6-003/21	19/02/2021	365	159.999,96	19/02/2022	0	39.425,78	3.300,39	151.137,85	59.118,74	151.137,85	151.137,85	andamento
concorrência / nº 17/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES III - RPA 4 E 5	0		0		6-009/21	30/03/2021	760	7.317.745,62	29/04/2023	0		3.300,39	901.269,10	491.920,17	901.269,10	901.269,10	andamento
concorrência / nº 17/2020	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO NAS VIAS EM PARALELEPÍEDOS CONSTITUINTES DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES IV - RPA 06	0		0		6-010/21	30/03/2021	760	6.534.905,35	29/04/2023	0		3.300,39	1.602.256,67	1.262.681,03	1.602.256,67	1.602.256,67	andamento
INEX 9/2021	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM PELO PROCESSO DE BARRAGEM MOVEL EM DIVERSOS CANAIS DA CIDADE DO RECIFE	0		0		6-012/21	07/06/2021	760	1.940.544,76	07/07/2023	0	27.154,00	3.300,39	334.841,51	14.944,69	334.841,51	334.841,51	andamento
concorrência / nº 001/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A OPERAÇÃO, AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA E MECÂNICA DAS ESTACIONES DE BOMBAMENTO E COMPORTAS DA CIDADE DO RECIFE	0		0		6-014/21	31/05/2021	790	3.652.773,14	30/07/2023	0		3.300,39	737.352,38	409.768,29	737.352,38	737.352,38	andamento
concorrência / nº 015/2020	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTADAS EM CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND EM TRECHOS DE VIAS NAS RPAS 1 A 6	0		0		6-015/21	16/06/2021	790	8.412.130,06	15/08/2023	0		3.300,39	1.458.765,75	1.383.805,83	1.458.765,75	1.458.765,75	andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: nº 4/2021	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA DEMOLUÇÃO DE RESERVIÁRIO ELEVADO EM SITUAÇÃO DE RISCO LOCALIZADO NA RUA CASA FORTE - 334 BAIRRO CASA FORTE	0		0		6-016/21	12/07/2021	30	27.250,01	11/08/2021	0		3.300,39	27.250,01		27.250,01	27.250,01	encerrado
TOMADA DE PREÇOS Licitação: nº 1/2021	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA A INSTALAÇÃO DE LÂMPARAS COM TECNOLOGIA LED COMPATÍVEIS COM O SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV JOAQUIM RIBEIRO - CAXANGÁ	532561/2020	FINISA	50.000.000,00		6-017/21	22/06/2021	90	384.683,04	19/11/2021	60		4.490,39	49.349,57		49.349,57	49.349,57	andamento
concorrência / nº 004/2021	RECUPERAÇÃO DE PASSOS COM IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VÁRIAS VIAS E LOCAIS DO RECIFE	535346/2020	FINISA	94.508.747,50		6-018/21	14/06/2021	790	6.770.337,14	13/08/2023	0		3.300,39	1.198.307,92	693.299,63	1.198.307,92	1.198.307,92	andamento
PREGÃO ELETRÔNICO Licitação: nº 12/2021	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DA BASE DO MONUMENTO AOS HERÓIS DA BATALHA DE GUARARAPES	0		0		6-020/21	12/07/2021	90	60.146,77	24/11/2021	45	15.021,53	4.490,39	73.135,37	24.017,59	73.135,37	73.135,37	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: nº 2/2021	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIÃO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM LOTES. LOTE I RPA 2, LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4,5,6	535346/2020 e 599406/2021	FINISA	113.346.677,56		6-021/21	18/06/2021	790	6.226.475,18	17/08/2023	0		3.300,39	1.583.013,48	1.054.761,01	1.583.013,48	1.583.013,48	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: nº 2/2021	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIÃO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM LOTES. LOTE I RPA 2, LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4,5,6	535346/2020 e 599406/2021	FINISA	113.346.677,56		6-022/21	18/06/2021	790	9.358.982,33	17/08/2023	0		3.300,39	1.577.373,20	1.451.833,14	1.577.373,20	1.577.373,20	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: nº 2/2021	RECUPERAÇÃO DE ESCADARIAS, MUROS E CORRIMÕES LOCALIZADAS NAS DIVERSAS NAS DIVERSAS REGIÃO POLITICA ADMINISTRATIVA RPAS DA CIDADE DO RECIFE. DIVIDIDAS EM LOTES. LOTE I RPA 2, LOTE II RPA 3 E LOTE III RPA 4,5,6	535346/2020 e 599406/2021	FINISA	113.346.677,56		6-023/21	18/06/2021	790	7.403.917,66	17/08/2023	0		3.300,39	2.273.620,35	1.284.525,72	2.273.620,35	2.273.620,35	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: nº 18/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMPLANTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE I RPA 1	535346/2020 e 599406/2021 e 01/2020	FINISA e CTU	139.865.458,63		6-024/21	23/06/2021	760	16.439.785,83	23/07/2023	0		4.490,39	4.939.448,38	4.691.182,54	4.939.448,38	4.939.448,38	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: nº 18/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMPLANTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE II RPA 2 E 3	535346/2020 e 599406/2021 e 01/2020	FINISA e CTU	139.865.458,63		6-025/21	23/06/2021	760	16.994.062,08	23/07/2023	0		4.490,39	7.857.481,44	7.753.872,93	7.857.481,44	7.857.481,44	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: nº 18/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMPLANTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTES III RPA 4 E 5	535346/2020 e 599406/2021 e 01/2020	FINISA e CTU	139.865.458,63		6-026/21	23/06/2021	760	21.157.084,25	23/07/2023	0		4.490,39	11.706.280,67	9.401.613,69	9.843.641,80	9.843.641,80	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: nº 18/2020	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA (IMPLANTAÇÃO, REQUALIFICAÇÃO E OU RECAPEAMENTO DE VIAS EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ DO SISTEMA VIÁRIO DA CIDADE DO RECIFE. LOTE IV RPA 6	535346/2020 e 599406/2021 e 01/2020	FINISA e CTU	139.865.458,63		6-027/21	23/06/2021	760	17.242.398,46	23/07/2023	0		4.490,39	4.970.577,09	3.768.575,90	4.970.577,11	4.970.577,11	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: nº 16/2020	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE RPAS 1, 2 E 3	0		0		6-028/21	14/07/2021	790	5.538.433,27	12/09/2023	0		3.300,39	467.957,30	218.892,83	467.957,30	467.957,30	andamento
CONCORRÊNCIA Licitação: nº 16/2020	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS VERDES CANTEIROS DE AVENIDAS E REFÚGIOS DA CIDADE DO RECIFE RPAS 4, 5 E 6	0		0		6-029/21	14/07/2021	790	6.400.029,52	12/09/2023	0		3.300,39	1.196.887,04	925.591,75	1.196.887,04	1.196.887,04	andamento
Pregão Eletrônico Licitação: nº 014/2021	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO CANAL DA AV PROFESSOR JOSE DOS ANJOS COM A AV GUIMARÃES PERIODO LOCALIZADO NO BAIRRO DE CASA AMARELA	0		0		6-031/21	12/07/2021	90	268.028,39	10/10/2021	0	59.115,02	0	264.192,84		264.192,84	264.192,84	encerrado
Pregão Eletrônico Licitação: nº 010/2021	REQUALIFICAÇÃO DO GRADIL DA VIA MANGUE - INSTALAÇÃO DE GRADIL E MONTANTE DE SOLDA	0		0		6-032/21	02/08/2021	90	389.998,13	30/11/2021	30		0	380.356,71	380.356,71	380.356,71	380.356,71	andamento
Tomada de Preço Licitação: nº 003/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA INSTALAÇÃO DE LÂMPARAS/PROJETORES COM TECNOLOGIA LED NA CIDADE DO RECIFE COM FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS	0		0		6-037/21	26/10/2021	395	1.048.809,40	25/11/2022	0		0	327.136,12	327.136,12	327.136,12	327.136,12	andamento
Tomada de Preço Licitação: nº 004/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ENROCAMENTO DE PEDRAS DA PROTEÇÃO EXISTENTE NA OBRAS DE BOA VIAGEM	0		0		6-039/21	16/09/2021	455	1.460.562,75	15/12/2022	0	63.378,48	0	350.636,78	350.636,78	350.636,78	350.636,78	andamento
Concorrência Licitação: nº 005/2021	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSARELAS, PONTILHÕES E ELEMENTOS LIMITADORES DE ESPAÇO OU PROTEÇÃO NAS DIVERSAS RPAS DA CIDADE DO RECIFE	0		0		6-042/21	16/11/2021	790	4.874.717,78	15/01/2024	0		0	1.148.634,99	1.148.634,99	1.148.634,99	1.148.634,99	andamento
DISP 004/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM CARATER EMERGENCIAL DE COLETA E LIMPEZA URBANA - LOTE 2	0		0		6-044/21	30/09/2021	180	76.577.833,53	29/03/2022	0		0	27.436.795,55	24.862.266,48	24.862.266,48	24.862.266,48	andamento
DISP 003/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EM CARATER EMERGENCIAL DE COLETA E LIMPEZA URBANA LOTE 1	0		0		6-048/21	30/09/2021	180	26.846.364,45	29/03/2022	0		0	12.614.972,37	11.936.309,38	11.936.309,38	11.936.309,38	andamento
Convite Licitação: nº 001/2021	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA EM MADEIRA DO SEGUNDO JARDIM EM BOA VIAGEM	0		0		1-002/21	22/10/2021	90	91.995,11	20/01/2022	0		0	91.995,11	91.995,11	91.995,11	91.995,11	andamento

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: 5910

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB

EXERCÍCIO: 2021

MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33

MARÍLIA DANTAS DA SILVA –Diretora Presidente – CPF: 047.828.504-33

PERÍODO REFERENCIAL: outubro a dezembro

Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	EXECUÇÃO				SITUAÇÃO
		Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	Nº/Ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	
Pregão Eletrônico Licitação: 031/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA NA ÁREA DE GEOTECNIA PARA ENSAIO DE PENETRAÇÃO DE UM CONE ESTÁTICO DE AÇO COM MEDIDAS DE PRESSÕES NEUTRAS CPTU CONFORME PROCEDIMENTOS DA NORMA ASTM D 5778 95	-	-	-	-	6-045/21	23/11/2021	60	100.000,00	22/01/2022	0			99.999,99	63.947,98	63.947,98	63.947,98	andamento
Pregão Eletrônico Licitação: 032/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 01	-	-	-	-	6-056/21	01/12/2021	760	3.696.587,52	31/12/2023				31.571,80	31.571,80	31.571,80	31.571,80	andamento
Pregão Eletrônico Licitação: 032/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PAISAGISMO E CONSERVAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PARQUES, PRAÇAS, JARDINS E ÁREAS VERDES PÚBLICAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 02	-	-	-	-	6-057/21	02/12/2021	760	3.380.477,52	01/01/2024				59.569,46	59.569,46	59.569,46	59.569,46	andamento