



# PROTOCOLO

SECRETARIA DE SANEAMENTO

ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS  
PROTOCOLO DIPR Nº 10.259/14  
Data: 26/10/14 Hora: 14:59  
Assinatura e Matrícula do Recebedor

Ofício nº. 469/2017 - GAB/SESAN

Recife, 18 de outubro de 2017

A Vossa Excelência o Senhor,  
**CARLOS PORTO DE BARROS**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco  
Rua da Aurora, nº. 885 - Boa Vista - Recife - Pernambuco, CEP: 50050-910

**Assunto: Mapa de Obras e Serviços de Engenharia (3º Trimestre) SESAN  
– Resolução TC nº 008/2014.**

Senhor Presidente,

Em cumprimento à **Resolução TC nº. 008/2014 de 09/07/2014**, enviamos o Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços de Engenharia do 3º Trimestre desta Secretaria de Saneamento, relativo ao exercício de 2017.

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos relacionados à documentação que ora remetemos.

Aproveitamos a ocasião para renovar os votos de consideração e apreço.  
Atenciosamente,

Atenciosamente,

**ALBERTO JORGE DO NASCIMENTO FEITOSA**  
Secretário de Saneamento

**Daniela Guimarães**  
Secretaria de Saneamento  
Gerência Administrativa F  
Rua nº 100

UNIDADE: SECRETARIA DE SANEAMENTO  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2301  
 EXERCÍCIO: 2017  
 PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO

ALCINDO SALUSTIANO DANTAS FILHO  
 Secretário Executivo de Saneamento e Obras  
 CPF: 085.629.034-34  
 Ordenador de Despesa

FERNANDO COSTA RAMOS JÚNIOR  
 Gerente de Saneamento e Obras  
 CPF: 427.969.464-87  
 Ordenador de Despesa

ANTÔNIO RODRIGUES DE MELO JÚNIOR  
 Gerente Geral de Projetos e Ambiente  
 CPF: 030.086.264-40  
 Ordenador de Despesa

FRANCISCO NEVES DOS SANTOS  
 Gerente de Saneamento  
 CPF: 054.476.074-34  
 Ordenador de Despesa

STÉLIO DE COURA CUENTRO  
 Gerente Geral de Saneamento  
 CPF: 113.635.844-72  
 Ordenador de Despesa

DEBORAH GOMES DE BARROS FALCÃO PEREIRA SILVA  
 Gerente Desenvolvimento Social  
 CPF: 041.622.334-62  
 Ordenador de Despesa

WELBERT FIGUEIREDO DE FREITAS  
 Chefe de Divisão de Contratos  
 CPF: 111.761.824-20  
 Responsável pelo preenchimento

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO			ADITIVO		REAJUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	EXECUÇÃO			SITUAÇÃO		
		NºAno	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	NºAno	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO				PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)
Concorrência nº. 001/2007	Execução das Obras de Saneamento Integrado no Sistema de Esgotamento Sanitário Cordeiro, envolvendo as Unidades de Esgotamento UE 41, sub-bacia A, UE 41, sub-bacia B, UE 42 e UE 43, nos bairros: Cordeiro, Ipiranga, Prado, Torre, Mabelena, Engenho do Meio e Zumbi, na cidade do Recife/PE.	0189.700-44 0189.706-09 0189.694-64	Ministério das Cidades/CEF	R\$40.790.000,00 R\$ 28.700.000,00 R\$ 21.165.000,00	R\$ 4.620.000,00 R\$ 3.230.000,00 R\$ 2.450.000,00	09.547.728/0001-02	Consórcio Cordeiro	86/2008	7/3/2008	540 dias	100.722.945,03	29/11/2015	29/11/2015	21.646.834,62	1.441.538,64	4.4.90.51	-	-	-	14.125.320,62	Paralisada/Em Distrato
NCB Nº. 003/2007	Execução das obras de Urbanização da Unidade de Esgotamento 03 (UE-03), no Município do Recife, área de atuação do programa de infra-estrutura em áreas de baixa renda da RMR - Prometropólis na Bacia do Beberibe - Recife/PE.	008/2003	Estado de Pernambuco/CONDEPE-FIDEM	US\$ 24.631.599,00	US\$ 16.124.328,00	12.574.539/0001-33, 03.608.944/0001-34 e 08.073.264/0001-87	Consórcio formado pelas Empresas: Construtora Venâncio Ltda., Jepak Construções Ltda. e Construtora Andrade Guedes Ltda.	113/08	8/11/2008	300 dias	15.991.869,24	28/02/2013	28/02/2013	2.370.545,59	2.715.669,50	4.4.90.51	-	-	-	17.696.418,91	Paralisada/Em Distrato
Concorrência nº. 002/2008 - CELSS/SESAN	Prestação de serviços técnicos de Engenharia Consultiva e de Trabalho Técnico-Social para fiscalização de obras, elaboração de estudos/projetos complementares e execução de Trabalho Técnico Social para implantação de Saneamento Integrado nas Unidades de Esgotamento - UE 41, 42 e 43 do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Cordeiro, na cidade do Recife/PE.	0189.700-44 0189.706-09 0189.694-64	Ministério das Cidades/CEF	R\$40.790.000,00 R\$ 28.700.000,00 R\$ 21.165.000,00	R\$ 4.620.000,00 R\$ 3.230.000,00 R\$ 2.450.000,00	11.380.698/0001-34, 41.051.046/0001-17 e 05.863.009/0001-40	Consórcio formado pelas Empresas: Engeconsult - Consultores Técnicos, Colméia Arquitetura e Engenharia Ltda. e Synergia Consultoria Urbana e Social Ltda.	197/2008	8/13/2008	22 meses	11.595.863,62	29/11/2015	29/11/2015	-	694.600,62	4.4.90.35	-	-	-	7.321.394,70	Paralisada/Em Distrato
Concorrência nº. 005/2008	Execução das obras de esgotamento sanitário de Roda de Fogo no bairro dos Torões, na cidade do Recife/PE.	0189.690-27/07	Ministério das Cidades/CEF	3.790.000,00	450.000,00	35.596.014/0001-02 e 35.541.010/0001-19	Consórcio formado pelas Empresas: Domellas Engenharia Ltda. e Flamac Incorporação e construção Ltda.	204/2008	9/12/2008	360 dias	8.882.135,77	31/08/2011	31/08/2011	3.140.971,15	1.446.588,28	4.4.90.51	-	-	-	8.437.971,64	Inacabada/Distratada
Concorrência nº. 002/2009	Execução das Obras de Saneamento Integrado com acompanhamento Técnico Social na bacia do Rio Beberibe, envolvendo as Unidades de Esgotamento - UE03, UE04, UE09, UE17 E UE19, compreendendo os bairros de Dois Unidos, Linha do Tro, Beberibe, Porto da Madeira, Cajueiro e Fundão (Lote 1).	0218.769-95/07	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 134.582.545,50	R\$ 24.777.968,69	11.386.434/0001-98	Consórcio Saneamento do Beberibe - Lote 1	157/2009	12/15/2009	30 Meses	75.816.893,82	30/09/2018	30/09/2018	8.031.122,79	31.788.319,04	4.4.90.51	4.569.530,07	2.581.585,67	10.873.091,64	83.174.865,62	Em Andamento
Concorrência nº. 003/2016 - CELSS/SESAN	Execução das obras complementares nos Conjuntos Habitacionais R-04, R-06, R-12, R-13, R-14, H-07, H-08, H-11, H-11 e H-13 e sus entornos, localizados nos bairros de Dois Unidos, Linha do Tro, Porto da Madeira, Arruda e Campo Grande, na cidade do Recife/PE, para atender as necessidades da Sesan e o Programa de Aceleração ao Crescimento - PAC 1.	0218.769-95/07	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 134.582.545,50	R\$ 24.777.968,69	13.031.257/0001-52	Construtora Cell Ltda.	004/2017	12/05/2017	11 Meses	7.628.958,59	11/04/2018	-	284.712,73	-	4.4.90.51	-	-	-	-	Em Andamento
Concorrência nº. 001/2015 - CELSS/SESAN	Conclusão da execução de serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de projetos complementares executivos, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação de saneamento integrado nas Unidades de Esgotamento - EU 5 41, 42 E 43 na cidade do Recife/PE.	0189.700-44 0189.706-09 0189.694-64	Ministério das Cidades/CEF	R\$40.790.000,00 R\$ 28.700.000,00 R\$ 21.165.000,00	R\$ 4.620.000,00 R\$ 3.230.000,00 R\$ 2.450.000,00	11.380.698/0001-34 e 01.115.194/0013-77	Consórcio Engeconsult/Diagonal	006/2017	29/08/2017	38 Meses	12.636.023,57	28/10/2020	-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	-	Em Andamento
Concorrência nº. 002/2009	Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de Saneamento Integrado com acompanhamento Técnico Social na Bacia do rio Beberibe, envolvendo as Unidades de Esgotamento - UE 20 E UE 21, compreendendo os bairros de Água Fria, Arruda, Campina do Barreto e Fundão (Lote 2).	0218.769-95/07	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 134.582.545,50	R\$ 24.777.968,69	35.541.010/0001-19, 35.596.014/0001-02 e 12.763.975/0001-50	Consórcio formado pelas Empresas: Flamac Incorporação e construção Ltda., Domellas Engenharia Ltda. e Cinkel Construtora e Incorporadora Keltner Ltda - Lote 2	156/2009	12/15/2009	24 Meses	49.654.258,27	30/06/2014	30/06/2014	R\$ (11.099.928,85)	4.687.048,43	4.4.90.51	-	60.660,03	-	38.568.248,40	Encerrada
Regime Diferenciado de Contratações - RDC Presencial nº. 001/2013	Prestação de serviços especializados de engenharia consultiva para elaboração de projetos complementares, gerenciamento e fiscalização das ações de implantação de Saneamento Integrado em áreas de baixa renda da bacia do Rio Beberibe, nas U E's 03, 04, 08, 17, 19, 20, 21, 22 e 24.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	00.376.507/0001-14, 41.075.755/0001-32 e 12.285.441/0001-66	Consórcio formado pelas Empresas: ABF - Engenharia, Serviços e Comércio Ltda. e Norconsult - Projetos e Consultoria Ltda e Projeto- Projetos Técnicos LTDA	74/2014	4/1/2014	24 Meses	7.958.660,83	31/03/2016	31/03/2016	-	-	4.4.90.35	-	-	-	4.345.749,86	Paralisada/Em Distrato
Regime Diferenciado de Contratações - RDC Nº 01/2014 - CELSS/SESAN	Execução das ações previstas no projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS, do Programa de Saneamento Integrado da Bacia do Rio Beberibe (Programa PAC e PAC 2) nas Unidades de Esgotamento U E's 03,0 4, 08, 17,19, 20, 21, 22 e 24.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	01.115.194/0013-77	Diagonal Empreendimentos e Gestão de Negócios LTDA	160/2014	6/2/2014	36 Meses	9.038.807,00	20/05/2018	12 Meses	R\$ 903.048,53	1.231.520,46	4.4.90.51	1.551.858,58	2.197.525,46	4.345.763,72	8.613.665,48	Em Andamento
Concorrência nº 002/2015 - CELSS/SESAN	Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 1, U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e Peixinhos na cidade do Recife/PE.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	00.749.205/0001-74	Construtora Ingazeira Ltda	180/2016	10/3/2016	21 Meses	35.373.473,48	02/07/2018	-	-	-	4.4.90.51	6.657.170,20	4.054.346,02	5.113.118,83	5.113.118,83	Em Andamento
Concorrência nº 002/2015 - CELSS/SESAN	Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 2, U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e Peixinhos na cidade do Recife/PE.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	00.749.205/0001-74	Construtora Ingazeira Ltda	02/2017	03/04/2017	15 Meses	31.575.102,89	7/2/2018	-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	-	Em Andamento
Concorrência nº 002/2015 - CELSS/SESAN	Execução das Obras de Saneamento, Pavimentação, Urbanização e Construção Civil no Lote 3, U.Es 20 e 21, localizadas nos Bairros do Arruda, Água Fria, Fundão, Campina do Barreto e Peixinhos na cidade do Recife/PE.	0346.601-83/2011	Ministério das Cidades/CEF	R\$ 113.550.603,08	R\$ 5.976.347,53	00.749.205/0001-74	Construtora Ingazeira Ltda	03/2017	03/04/2017	15 Meses	21.401.947,83	7/2/2018	-	-	-	4.4.90.51	-	-	-	-	Em Andamento
Concorrência nº. 005/2013	Prestação de Serviços de Manutenção, Limpeza e Desobstrução de Sistemas de esgotamento Sanitário em diversas localidades da cidade do Recife, inclusive nos Sistemas de Coletores Privados dos Conjuntos Habitacionais implantados pela Prefeitura do Recife.	-	-	-	-	07.147.056/0001-12	Saneape Soluções Ambientais EIRELI-EPP	01/14	01/02/14	30/1/15	1.625.883,23	30/01/2018	30/01/2018	-	-	3.3.90.39	998.862,27	-	673.456,13	1.607.725,78	Em Andamento
Concorrência nº. 001/2012	Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia Consultiva para a elaboração de projetos Executivos e Assessoria Técnica para subsídios no Gerenciamento e Fiscalização das Obras de Saneamento Básico do empreendimento denominado PROEST 1 nas Unidades de coleta (UCs) 79, 80 e 87.	06.7.0087	Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA	-	-	11.380.698/0001-34	Consórcio: Engeconsult/Concremat	14/12	17/11/13	16/1/16	5.551.202,26	10/08/15	31/03/16	1.360.398,44	209.978,97	4.4.90.35	-	715.460,09	715.460,09	5.334.867,38	Encerrada
Concorrência nº. 001/2011	Prestação de Serviços de Engenharia para a execução da linha de recalque LR 1-2, que interliga a Estação Elevatória de Esgoto EE 1-2, à Estação de Tratamento de Esgotos da cabanga, dentro do âmbito do Projeto de Esgotamento Sanitário da cidade do Recife.	06.7.0087	Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA	-	-	13.751.311/0001-34	Consórcio: ABF/Rochal/ Sanea	03/11	25/7/12	15/01/14	13.750.845,76	05/10/15	10/10/15	696.828,47	2.704.236,99	4.4.90.51	-	-	-	13.389.864,09	Paralisada/Em Distrato
Pregão Presencial nº. 002/2014	Prestação de Serviços Técnicos de Engenharia para apoio à desapropriação de imóveis no Município do Recife, serviços de levantamento topográfico e cadastral dos imóveis de áreas de intervenção e a análise dos limites físicos de ocupações com o título de domínio nas áreas de intervenção.	06.7.0087	Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA	121.225,22	-	02.662.464/0001-99	Lucena Topografia e Construção LTDA - EPP	15/14	15/9/14	15/09/16	1.500.728,50	14/12/2018	14/12/2018	(95,32)	82.981,77	4.4.90.35	-	170.969,19	566.695,79	933.358,85	Em Andamento
Concorrência nº. 004/2013	Prestações de Serviços de implantação do Sistema de Esgotamento, Pavimentação e Drenagem nas Unidades de Esgotamento (EU's) 79, 80 e 87, do PROEST - 1, nos bairros da Mirimbeira e Boa Viagem, Região Político Administrativa nº 06 (RPA - 6) na cidade do Recife.	06.7.0087	Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA	-	-	00.376.507/0001-44	Consórcio: ABF/AGC Construções	09/13	01/10/13	31/3/16	40.890.000,00	17/08/15	-	-	2.525.740,06	4.4.90.51	-	-	-	6.850.920,76	Paralisada/Em Distrato
Concorrência 003/2016 - CELSS/SESAN	Contratação de empresa para a execução de Projeto de Capacitação de Educação sanitária e ambiental na comunidade da Mustardinha, com moradores, lideranças e agentes institucionais que tenham interface com saneamento, mediante o desenvolvimento de atividades, oficinas e campanhas educativas.	-	-	-	-	70.073.275/0001-30	Geosistemas Engenharia e Planejamento Ltda	08/2016	25/11/2016	15 Meses	410.411,84	24/02/18	-	-	-	4.4.90.35	183.300,56	39.890,23	39.890,23	39.890,23	Em Andamento